**CONSORCIO VÍAS 2023**

Contrato de Obra ICCU-826
de 2023, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

**CONSORCIO INTEROBRAS**

## CARTERA DE AREAS FRESADO; COMPRENDIDA ENTRE EL K0+000 AL K0+100

| ABSCISA | BASE ESTABILIZADA | | | ANCHO SECCION | INICIAL | | | DIFERENCIA | | | ALTURA PROMEDIO | AREA FRESADO ($m^2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IZQ | CL | DER | | IZQ | CL | DER | IZQ | CL | DER | | |
| 0+000.00 | 2750.20 | 2750.38 | 2750.46 | 5.4 | 2750.10 | 2750.26 | 2750.38 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.1 | |
| 0+010.00 | 2751.01 | 2751.21 | 2751.41 | 6.0 | 2750.90 | 2751.20 | 2751.33 | 0.11 | 0.01 | 0.08 | 0.07 | 56.75 |
| 0+020.00 | 2751.9 | 2752.1 | 2752.21 | 5.4 | 2751.81 | 2751.98 | 2752.11 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.1 | 56.75 |
| 0+030.00 | 2752.85 | 2752.86 | 2752.91 | 5.9 | 2752.77 | 2752.77 | 2752.82 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 56.50 |
| 0+040.00 | 2753.71 | 2753.7 | 2753.58 | 5.8 | 2753.59 | 2753.66 | 2753.50 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 58.50 |
| 0+050.00 | 2754.55 | 2754.44 | 2754.3 | 5.5 | 2754.48 | 2754.35 | 2754.23 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 56.50 |
| 0+060.00 | 2755.27 | 2755.14 | 2754.93 | 5.6 | 2755.17 | 2755.05 | 2754.85 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 55.50 |
| 0+070.00 | 2755.85 | 2755.73 | 2755.58 | 5.9 | 2755.76 | 2755.61 | 2755.49 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 57.50 |
| 0+080.00 | 2756.26 | 2756.24 | 2756.13 | 5.5 | 2756.16 | 2756.12 | 2756.04 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 57.00 |
| 0+090.00 | 2756.66 | 2756.7 | 2756.67 | 5.7 | 2756.53 | 2756.60 | 2756.59 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.1 | 56.00 |
| 0+100.00 | 2757.06 | 2757.15 | 2757.08 | 6.5 | 2756.98 | 2757.14 | 2757.00 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.06 | 61.00 |
| | | | | | | | | | | | AREA $m^2$ | 572.00 |

OBSERVACIONES:

RESPONSABLES:

CONTRATISTA:

TOPOGRAFIA

INTERVENTORIA:

TOPOGRAFIA