INFORME DE GESTIÓN 007 GERENCIA DE PROYECTOS

MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

COGUA CUNDINAMARCA

DEL 01 DE FEBRERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

INTRODUCCIÓN

La gerencia de proyectos busca que se obtenga el producto o servicio requerido y se cumpla con las restricciones del alcance, tiempo y costo, con los requerimientos de calidad planteados al inicio y que además el producto o servicio satisfaga las expectativas de los usuarios.

La metodología del PMI en gerencia de proyectos es aplicable a la mayoría de los proyectos, sus lineamientos y prácticas pueden mejorar el éxito de los mismos. Con base en lo anterior, este proyecto aplica las 10 áreas del conocimiento propuestas por el PMI®, para garantizar el éxito en el MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

A continuación, se presenta el desempeño del proyecto en el periodo correspondiente.

Contenido

INTRODUCCIÓN 2

1. **DIRECCIÓN DEL PROYECTO** 4
2. **GESTIÓN DEL INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS** 6
3. **GESTIÓN DEL ALCANCE** 7
4. **GESTIÓN DEL CRONOGRAMA** 9
5. **GESTIÓN DE LOS RIESGOS** 9
6. **GESTIÓN DE LOS RECURSOS** 14
7. **GESTIÓN DE LOS COSTOS** 15
8. **GESTIÓN DE LA CALIDAD** 16
9. **GESTIÓN DE LA COMUNICACIONES** 16
10. **GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES** 22

1. DIRECCIÓN DEL PROYECTO


Durante el periodo en curso, se realizó el seguimiento a las líneas base del alcance del proyecto, se evaluó el cronograma de actividades, relación de equipo mínimo los cuales son necesarios para medir el progreso y finalización del proyecto teniendo en cuenta la gestión de cada área de conocimiento.

1.1. Descripción de proyecto

1.1.1. Localización

El proyecto denominado “MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”, fue suscrito entre el ICCU y el CONSORCIO VIAS 2023, se encuentra ubicado en el departamento de Cundinamarca, Colombia de acuerdo a la localización relacionada a continuación:





El lugar de ejecución de las obras se encuentra situado a 9.4 km de distancia del casco urbano del municipio de Cogua, corredor vial que conecta la cabecera municipal con las veredas de: Cardonal.

Los tramos para ejecutar en el proyecto son los siguientes, tomando como base la escuela cardonal, como el PR 0+000.

Tramo 1. 0+000 - 1+240
Tramo 2. 1+320 - 3+199
Tramo 3. 3+500 - 4+400
Tramo 4. 4+400 - 4+880
Tramo 5. 4+880 - 4+940
Tramo 6. 4+940 - 4+985

1.1.2. Conectividad, área de influencia y beneficios

El mantenimiento y la rehabilitación de una vía, como la que conduce de Cogua al embalse del Neusa en la vereda Cardonal, pueden ofrecer una serie de beneficios significativos tanto para la comunidad local como para los visitantes, como lo son la mejora de la seguridad al tener una vía en buen estado, el cual reduce el riesgo de accidentes de tráfico y facilita el acceso de vehículos de emergencia en caso de ser necesario; además, permite un acceso más fácil a la zona del embalse, lo que fomenta el turismo y actividades recreativas. Esto puede impulsar la economía local al atraer a más visitantes.

Desarrollo económico: La mejora de la infraestructura vial puede abrir oportunidades para el desarrollo de proyectos turísticos, restaurantes, alojamientos y otras empresas relacionadas.

Reducción del tiempo de viaje: Una vía en buen estado permite a los residentes locales desplazarse más rápidamente a sus lugares de trabajo y a los visitantes llegar al embalse de manera eficiente, lo que ahorra tiempo y recursos.

Preservación del medio ambiente: Al mantener la vía en buenas condiciones, se evita la erosión y la degradación ambiental, lo que contribuye a la preservación de los recursos naturales en la zona.

Mejora de la calidad de vida: Una vía bien mantenida hace que la vida diaria sea más cómoda para los residentes locales al facilitar la movilidad y el acceso a servicios y actividades.

2. GESTIÓN DEL INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS


Los interesados clave en el proceso, los cuales se observan en la tabla relacionada a continuación, han estado presentes e involucrados durante el presente periodo del contrato, y desde el Consorcio Vías 2023 se ha tenido en cuenta la expectativa de cada uno de ellos, es por esto que se han realizado comités, mesas de trabajo y comunicaciones con el fin de cumplir los requisitos del cliente teniendo en cuenta las condiciones contractuales y precontractuales del mismo.

MATRIZ DE ANÁLISIS DE INTERESADOS SEGÚN CALIFICACIÓN		
INTERESADO	**INTERÉS**	**PODER**
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU (Patrocinador/Sponsor)	Alto	Alto
DIRECTOR DE PROYECTO	Alto	Alto
EQUIPO DE GESTIÓN DE PROYECTO	Alto	Bajo
OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO DE PROYECTO	Bajo	Alto
REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD	Alto	Bajo
USUARIOS / CLIENTES	Alto	Bajo
PRESIDENTES JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL	Alto	Bajo
PROVEEDORES / SOCIOS DE NEGOCIOS	Bajo	Alto
SUPERVISOR/ INTERVENTOR	Alto	Alto
OTROS INTERESADOS	Bajo	Bajo

3. GESTIÓN DEL ALCANCE

El alcance del proyecto a la fecha se mantiene y en el presente periodo corresponde a todos los procesos necesarios para garantizar que el proyecto “MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA se desarrolle a cabalidad cumpliendo los requisitos de la entidad contratante (Sponsor).

A la fecha no se presentan cambios en la EDT presentada para el modificatorio 1.


MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)
TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES
CAPITULO 2. EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES
FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)
SUBBASE GRANULAR
BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1 Y CEMENTO
EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)
RIEGO DE IMPRIMACIÓN
RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1
PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)
AFIRMADO
RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE
CAPITULO 3. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
TUBERÍA DRENAJE PVC 110
CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)
CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)
CUNETA DE CONCRETO CLASE D, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR
MATERIAL GRANULAR FILTRANTE
RELLENO PARA ESTRUCTURAS
CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI
COLCHONETA RENO
CAPITULO 4. OBRAS DE ARTE
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM
CAPITULO 5. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL
LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO
MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO
TOPE DEFENSA METÁLICA
SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA
DEFENSA METÁLICA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES
SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES DE 10x3.0 CM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS (EN DEFENSAS METÁLICAS)
CAPITULO 6. NO PREVISTOS
SARDINEL PREFABRICADO A-10
REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA

4. GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

De acuerdo con el programa de obra ajustado al modificatorio No 1 se tiene un porcentaje programado al 29 de febrero del 2024 del 87.62% el cual equivale a $ 7,678,501,308.21, a la fecha se han realizado actividades de cunetas en concreto, de base estabilizada con emulsión asfáltica y cemento y de mezcla Asfáltica MDC-19 a lo largo del corredor, estas actividades han generado un avance financiero y ejecución de $ 6,364,534,541.95, el cual corresponde al 72.62% se evidencia un atraso del 14.99% debido al ajuste del modificatorio No 1 con su respectiva prorroga.

En particular, las actividades actuales en el sitio incluyen el fresado, la instalación de una base estabilizada con emulsión asfáltica y cemento y la instalación de mezcla Asfáltica MDC-19 a lo largo del corredor. Estas tareas cumplidas han generado una ejecución por $ 6,364,534,541.95, constituyendo el 72.62% del total del proyecto, mostrando un atraso general del 14.99% en ejecución.

5. GESTIÓN DE LOS RIESGOS

A la fecha se han identificado los siguientes riesgos por parte del Consorcio vías 2023:

#	FECHA DE IDENTIFICACIÓN	CATEGORÍA DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	RIESGO	TIPO DE RIESGO
R1	01/08/2023	CALIDAD	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Retraso en la ejecución de obra y presupuesto	AMENAZA
R2	01/08/2023	TIEMPO	Daños a terceros	Retraso en la ejecución de obra y presupuesto	AMENAZA
R3	01/08/2023	CALIDAD	Avalanchas, inundaciones, tempestades, sequías o temporadas invernales	Retraso en la ejecución de obra y presupuesto	AMENAZA

#	FECHA DE IDENTIFICACIÓN	CATEGORÍA DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	RIESGO	TIPO DE RIESGO
R4	01/08/2023	COSTO	Huelgas o paros al interior de la empresa contratista	Retraso en el cronograma y en la entrega de las obras	AMENAZA
R5	01/08/2023	CALIDAD	Huelgas o paros generales	Retraso en el cronograma y en la entrega de las obras	AMENAZA
R6	01/08/2023	CALIDAD	Asonada, guerra o ataque terrorista	Retraso en el cronograma y en la entrega de las obras	AMENAZA
R7	01/08/2023	COSTO	Financiamiento del contrato	Retraso en el cronograma y en la entrega de las obras	AMENAZA
R8	01/08/2023	ALCANCE	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades	Retraso en la ejecución de obra y presupuesto	AMENAZA
R9	01/08/2023	ALCANCE	Incremento en impuestos que afectan la actividad del contratante, siendo tal actividad objeto del contrato	Retraso en el cronograma y en la entrega de las obras	AMENAZA
R10	01/08/2023	TIEMPO	Modificaciones abruptas en el tipo de cambio	Retraso en el cronograma y en la entrega de las obras	AMENAZA
R11	01/08/2023	TIEMPO	Mora en el pago por parte del Estado	Retraso en la ejecución de obra y presupuesto	AMENAZA

#	FECHA DE IDENTIFICACIÓN	CATEGORÍA DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	RIESGO	TIPO DE RIESGO
R12	01/08/2023	CALIDAD	Obtención de seguros u otras garantías	Retraso en el cronograma y en la entrega de las obras	AMENAZA
R13	01/08/2023	ALCANCE	Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato	Retraso en el cronograma y en la entrega de las obras	AMENAZA
R14	01/08/2023	TIEMPO	Incumplimiento o retardo en la presentación de requisitos legales para celebrar o ejecutar el contrato	Retraso en la ejecución de obra y presupuesto	AMENAZA
R15	01/08/2023	COSTO	Ausencia de disponibilidad presupuestal o de caja	Retraso en el cronograma y en la entrega de las obras	AMENAZA
R16	01/08/2023	ALCANCE	Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto.	Retraso en el cronograma y en la entrega de las obras	AMENAZA

#	FECHA DE IDENTIFICACIÓN	CATEGORÍA DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	RIESGO	TIPO DE RIESGO
R17	01/08/2023	COSTO	Riesgo presentado en el contrato por precios por debajo del presupuesto oficial (es decir, cuando se encuentran por debajo del 95 por ciento de cada uno de los ítems del presupuesto oficial y/o de cada uno de los insumos, costos, precios, tarifas, alquiler de equipos, salarios, transportes, de los APU) en la propuesta del CONTRATISTA	Retraso en la ejecución de obra y presupuesto	AMENAZA
R18	01/08/2023	CALIDAD	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.	Retraso en el cronograma y en la entrega de las obras	AMENAZA
R19	01/08/2023	TIEMPO	Riesgo presentado por escasez de cualquier tipo de material y/o insumos para la ejecución		AMENAZA

#	FECHA DE IDENTIFICACIÓN	CATEGORÍA DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	RIESGO	TIPO DE RIESGO
R20	01/08/2023	COSTO	Riesgo presentado por la fluctuación de precios en los materiales cuyos precios están regulados por el Gobierno.	Retraso en la ejecución de obra y presupuesto	AMENAZA
R21	01/08/2023	TIEMPO	Riesgo presentado por salida del mercado de insumos o materias primas para la ejecución del contrato	Retraso en el cronograma y en la entrega de las obras	AMENAZA
R22	01/08/2023	TIEMPO	Riesgo presentado por la modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o propuestas por el CONTRATISTA. Hace referencia al riesgo técnico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo	Retraso en la ejecución de obra y presupuesto	AMENAZA
R23	01/08/2023	COSTO	Riesgo ocasionado por ejecución de mayores cantidades no autorizadas, por procedimientos constructivos inadecuados	Retraso en el cronograma y en la entrega de las obras	AMENAZA

#	FECHA DE IDENTIFICACIÓN	CATEGORÍA DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	RIESGO	TIPO DE RIESGO
R24	01/08/2023	CALIDAD	Uso de Materiales o Procesos Constructivos con Especificaciones menores a las estipuladas en los Estudios y Diseños	Retraso en el cronograma y en la entrega de las obras	AMENAZA

A corte del presente periodo no se ha materializado ningún riesgo de los identificados inicialmente, ni se han identificado riesgos nuevos.

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

A la fecha se tienen revisados y aprobados el personal profesional mínimo requerido para la ejecución del proyecto

NOMBRE DEL PROYECTO	
MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS:	
RECURSOS	***CANTIDAD***
SPONSOR	1
INTERVENTORÍA	1
DIRECTOR DE OBRA	1
INGENIERO RESIDENTE	1
INSPECTOR VIAL	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1

ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	1
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1
PROFESIONAL EN GESTIÓN SOCIAL	1
PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES	1
TOPOGRAFO	1

CANT	CARGO	NOMBRE
1	DIRECTOR DE OBRA	LUIS FERNANDO BRICEÑO
1	RESIDENTE DE OBRA	YEISON ANDRES VEGA VASQUEZ
1	INSPECTOR VIAL	MARIA CAROLINA AVILA
1	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JHONNATAN SANTIAGO SANABRIA VERGARA
1	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	HUGO FERNANDO MARROQUIN ESCOBAR
1	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	VICTOR MANUEL PUERTO NOCUA
1	ESPECIALISTA AMBIENTAL	JULLY ALEJANDRA TIUZO GARCIA
1	PROFESIONAL EN GESTION SOCIAL	NANCY CONSTANZA IPUZ FORERO
1	PROFESIOAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES	IVON NATALIA MONROY REYES

7. GESTIÓN DE LOS COSTOS

Para la estimación de los costos del proyecto se elaboró el presupuesto y las reservas de gestión del proyecto. Este documento fue elaborado por el gerente del proyecto y, revisado y aprobado por el Sponsor y la interventoría. Para elaborar el presupuesto se realizó la suma de los costos estimados de las actividades o

paquetes de trabajo o cuentas de control para obtener el estimado del proyecto, luego de esto en el área del conocimiento de gestión de riesgos calculó las reservas de contingencia (Posibles riesgos conocidos que se pueden materializar en la ejecución del proyecto) logrando de esta forma la línea base de costos, a esta línea base se le agregó la reserva de gestión (Riesgos no previstos del proyecto), obteniendo finalmente el presupuesto de costos del proyecto.

El programa de inversión aprobado del contrato se encuentra distribuido de acuerdo con la siguiente tabla:

MES	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PROGRAMADO	$31.760.095	$1.222.011.670	$2.362.828.162	$2.362.282.162	$2.591.580.360
EJECUTADO	$0	$5.380.541	$146.015.159	$884.174.546	$2.026.809.076

MES	ENERO	FEBRERO
PROGRAMADO	$ 1.053.861.685,50	$ 991.834.234
EJECUTADA	$ 2.033.549.691	$ 1.442.320.733

Dada la ejecución de la mezcla Asfáltica MDC-19, Base estabilizada y Fresado de la carpeta asfáltica del proyecto, el valor ejecutado en el presente periodo del mes de febrero es de $ 1.442.320.733 pesos.

8. GESTIÓN DE LA CALIDAD

Se realiza el seguimiento a plan de calidad y al plan de inspección y ensayo, el cual se localiza anexo al informe general técnico para el presente periodo.

9. GESTIÓN DE LA COMUNICACIONES

La comunicación entre las partes interesadas del proyecto, se ha realizado a través de oficios de comunicación, donde a cada registro se asigna un identificador único el cual facilitará la respuesta por parte del remitente a corte del presente periodo se han remitido las siguientes comunicaciones:

CORRESPONDENCIA ENVIADA		
CONSECUTIVO	**DIRIGIDO A**	**ASUNTO**
350	CONSORCIO INTEROBRAS	RESPUESTA A COMUNICADO CIO-365-2023

351	CONSORCIO INTEROBRAS	SOLICITUD PREACTAS 1,2,3 y 4 GESTIÓN AMBIENTAL FIRMADAS POR DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
352	CONSORCIO INTEROBRAS	Respuesta A CIO -364-2023 Devolución para ajuste de firmas en el informe mensual de gestión social #4 V3
353	CONSORCIO INTEROBRAS	RESPUESTA A COMUNICACIÓN CIO-366-2023 INFORME SEMANAL AMBIENTAL 23
354	CONSORCIO INTEROBRAS	RESPUESTA A COMUNICACIÓN CIO-367-2024 INFORME MENSUAL AMBIENTAL 5 V2
355	CONSORCIO INTEROBRAS	REMISION DOCUMENTACIÓN PLANTA MEGACONCRETOS
356	CONSORCIO INTEROBRAS	RESPUESTA A COMUNICADOS CIO-355-2023 DEL 25 DE ENERO DE 2024-CUARTA SOLICITUD CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN CONTRACTUAL - INSTALACIÓN VALLA.
357	CONSORCIO INTEROBRAS	REMISION ACTAS PARCIALES DE OBRA 1, 2, 3 Y 4
358	CONSORCIO INTEROBRAS	RESPUESTA A COMUNICADO CIO-358-2023. OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO DE OBRA No. 03.
359	CONSORCIO INTEROBRAS	RADICACIÓN DE INFORMES SEMANALES NO. 24 Y NO. 25
360	CONSORCIO INTEROBRAS	RESPUESTA A COMUNICADO CIO-384-2023
361	CONSORCIO INTEROBRAS	RESPUESTA COMUNICACIÓN CIO-391-2023
362	CONSORCIO INTEROBRAS	RESPUESTA A COMUNICADOS CIO-335-2023 DEL 17 DE ENERO DE 2024 Y CIO-363-2023 DEL 31 DE ENERO DE 2024.
363	CONSORCIO INTEROBRAS	RESPUESTA A COMUNICADO CIO-381-2023
364	CONSORCIO INTEROBRAS	RESPUESTA A COMUNICADOS CIO-389-2023 DEL 12 DE FEBRERO DE 2024-REQUERIMIENTOS PENDIENTES DE RESPUESTA DEL COMPONENTE SOCIAL
365	CONSORCIO INTEROBRAS	RESPUESTA A COMUNICADO CIO-361-2023. OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO DE OBRA No. 04.
366	CONSORCIO INTEROBRAS	RESPUESTA A COMUNICADO CIO-371-2023
367	CONSORCIO INTEROBRAS	RESPUESTA COMUNICACIÓN CIO-391-2023: Remisión Actas Parciales de Obra 1^J 2^J 3 Y 4

370	CONSORCIO INTEROBRAS	RESPUESTA COMUNICACIÓN CIO-373-2023
371	CONSORCIO INTEROBRAS	ANULACIÓN COMUNICADO CO-368
372	CONSORCIO INTEROBRAS	ANULACION COMUNICADO CO-369
373	CONSORCIO INTEROBRAS	RESPUESTA A COMUNICADO CIO-380-2023. APUS NO PREVISTOS
374	CONSORCIO INTEROBRAS	RESPUESTA A COMUNICADO CIO-354-2023.
375	CONSORCIO INTEROBRAS	RESPUESTA A COMUNICADOS CIO-396-2023 -APROBACION INFORMES SEMANALES 24 Y 25 DEL COMPONENTE SOCIAL DEL 14 DE FEBRERO DE 2024.
376	CONSORCIO INTEROBRAS	RADICACIÓN DE INFORME SEMANAL NO. 26
377	CONSORCIO INTEROBRAS	RESPUESTA A COMUNICADO CIO-390 “ATRASO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y REITERACIÓN SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA.”.
378	CONSORCIO INTEROBRAS	PRESENTACIÓN PARCIAL APUS NO PREVISTOS
379	CONSORCIO INTEROBRAS	RADICACIÓN DE INFORMES MENSUALES NO. 6- FALTA DESCARGAR LOS INFORMES
380		NO LO ENCUENTRO EN EL CORREO
381	CONSORCIO INTEROBRAS	RADICACIÓN DE INFORME SEMANAL NO. 27
382	CONSORCIO INTEROBRAS	PRESENTACIÓN BALANCE MODIFICATORIO No 2 CON SOPORTES
383	CONSORCIO INTEROBRAS	RESPUESTA A COMUNICADO CIO-397: Respuesta comunicaciones CO 368 – CO-369 Y CO-374 - Remisión Actas Parciales de Obra 2, 3 Y 4
384	CONSORCIO INTEROBRAS	PRESENTACIÓN BALANCE MODIFICATORIO No 2 CON SOPORTES
385	CONSORCIO INTEROBRAS	ANULACION COMUNICADO CO-383: RESPUESTA A COMUNICADO CIO-397
386	CONSORCIO INTEROBRAS	RESPUESTA A COMUNICADO CIO - 402 - 2023 -– OBSERVACIONES METODOLOGÍA TALLER # 2
387	CONSORCIO INTEROBRAS	RESPUESTA A COMUNICADO CIO-397: Respuesta comunicaciones CO 368 – CO-369 Y CO-374 - Remisión Actas Parciales de Obra 2, 3 Y 4

388	CONSORCIO INTEROBRAS	RESPUESTA COMUNICACIÓN CIO-374-2023: Respuesta al comunicado CO-335 Observaciones Informe Anticipo N° 3 diciembre 2023
395	CONSORCIO INTEROBRAS	RESPUESTA A COMUNICADO CIO-407-2023 - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL #5 V1.
396	CONSORCIO INTEROBRAS	PRESENTACIÓN ALTERNATIVA PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO LA PLAZUELA – LA CHOCITA.
397	CONSORCIO INTEROBRAS	RESPUESTA A COMUNICADO CIO-421-2023 - REQUERIMIENTOS POR CIERRE DE CONTRATO - COMPONENTE SOCIAL
398	CONSORCIO INTEROBRAS	RESPUESTA A COMUNICADO No CIO-423-2023
399	CONSORCIO INTEROBRAS	SOLICITUD DE INICIO ACTIVIDADES COMUNICACIÓN CIO-424-2023
400	CONSORCIO INTEROBRAS	RESPUESTA A COMUNICADO No CIO-398-2023

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONSECUTIVO	ASUNTO	FECHA
CIO-368	Respuesta al comunicado CO-289- Consignación Rendimientos financieros.	1/02/2024
CIO-369	Respuesta al comunicado CO-312- Solicitud Distribución Señalización Y Demarcación Del Proyecto.	1/02/2024
CIO-371	Respuesta a comunicado No. 331	5/02/2024
CIO-372	Respuesta al comunicado CO-325- Solicitud Suspensión contrato de obra	5/02/2024
CIO-373	Respuesta al comunicado CO-310 Observaciones Informe Anticipo N° 2	5/02/2024
CIO-374	Respuesta al comunicado CO-335 Observaciones Informe Anticipo N° 3 diciembre 2023	5/02/2024
CIO-375	Respuesta al comunicado GG-FOR-13-352 radicada el 25 de enero de 2023 – Devolución para ajuste de firmas en el informe mensual de gestión social #4 V3	6/02/2024
CIO-376	Respuesta a carta CO- 317	6/02/2024
CIO-377	Respuesta al comunicado GG-FOR-13-316 radicada el 18 de enero 2024 - informe mensual de gestión social #5 V0.	6/02/2024
CIO-378	Respuesta al comunicado GG-FOR-13-352 radicada el 25 de enero de 2023– Devolución para ajuste de firmas en el informe mensual de gestión social #4 V3	6/02/2024
CIO-379	Respuesta al comunicado CO-349, “SOLICITUD FIRMAS RESIDENTE Y TOPOGRAFO DE INTERVENTORÍA.”.	6/02/2024

CIO-380	Respuesta al comunicado CO-350- APUS NO PREVISTOS	7/02/2024
CIO-381	Respuesta a carta CO- 317 – Observaciones Componente SST informe Mensual N° 5 V0	7/02/2024
CIO-382	Quinta reiteración solicitud Cumplimiento obligación contractual - Instalación valla segundo frente de obra.	7/02/2024
CIO-383	Tercera solicitud entrega PAC actualizado contrato de obra.	7/02/2024
CIO-384	Respuesta Comunicado CO-355_Documentos planta MEGA CONCRETOS-Concreto 3000 PSI	8/02/2024
CIO-385	Respuesta comunicación CO -353 Radicación Informe Semanal No.23 Componente Ambiental.	8/02/2024
CIO-386	Observaciones y Recomendaciones Geotécnicas Generales	8/02/2024
CIO-387	Respuesta comunicación CO -351 Solicitud de Pre-Actas No.1, No.2, No.3, No.4 del componente Ambiental firmadas.	9/02/2024
CIO-388	: Respuesta al comunicado CO.341_ Diseño de Mezcla densa en caliente MCD-19_ Compañía de trabajos Urbanos	9/02/2024
CIO-389	Requerimientos pendientes de respuesta del componente social	12/02/2024
CIO-390	Atraso cronograma de ejecución de obra y Reiteración Solicitud Plan de contingencia.	9/02/2024
CIO-391	Respuesta comunicación CO 357 - Remisión Actas Parciales de Obra 1, 2, 3 Y 4	10/02/2024
CIO-393	Respuesta Comunicado CO-360_ Documentos planta MEGA CONCRETOS-Concreto 3000 PSI_ COMUNICADO CIO-384-2023	14/02/2024
CIO-394	Respuesta comunicación No.354 Aprobación informe Mensual No.5 V2 Componente ambiental.	14/02/2024
CIO-395	Respuesta comunicación GG-FOR-362 _Aprobación informes semanales 16,17,18,19,20,21,22 - componente social	14/02/2024
CIO-396	Respuesta comunicación GG-FOR-359 _Aprobación informes semanales 24 y 25 del componente social	14/02/2024
CIO-397	Respuesta comunicaciones CO 368 – CO-369 Y CO-374 - Remisión Actas Parciales de Obra 2, 3 Y 4	19/02/2024
CIO-398	Respuesta comunicaciones CO 377 – ATRASO CRONOGRAMA DE OBRA – REITERACION SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA	19/02/2024
CIO-399	RESPUESTA COMUNICADO 358 “RESPUESTA A COMUNICADO CIO-358- 203 OBSERVACIONES AL INFORME TECNICO DE OBRA No. 3.”	19/02/2024

CIO-400	Reiteración comunicación CIO-364-2024 de 30 de enero y CIO-392-2024 de 13 de febrero 2024 – Devolución para ajuste de firmas en el informe mensual de gestión social #4 V3	19/02/2024
CIO-401	Respuesta comunicación GG-FOR-376 _Aprobación informes Semana 26 componente social	19/02/2024
CIO-402	Respuesta al comunicado GG-FOR-13-380 radicada el 19 de febrero de 202 – Observaciones Metodología taller #2	20/02/2024
CIO-403	Respuesta comunicación GG-FOR-376 _Aprobación informe semana 27 componente social	21/02/2024
CIO-404	Aprobación Informe Mensual N° 3 - Periodo 1 a 31 de octubre de 2023.	21/02/2024
CIO-405	Aprobación Informe Mensual N° 4 - Periodo 1 a 30 de noviembre de 2023.	21/02/2024
CIO-406	Respuesta al comunicado CO.377 RTA CIO-390 -2023 Diseño mezcla MDC 19_CTU	21/02/2024
CIO-407	Respuesta al comunicado GG-FOR-13-361 radicada el 13 de febrero 2024 - informe mensual de gestión social #5 V1.	21/02/2024
CIO-408	Respuesta al comunicado GG-FOR-13-379 radicada el 19 de febrero 2024 - informe mensual de gestión social #6 V0.	22/02/2024
CIO-409	Respuesta comunicación CO 385 Acta parcial de obra N° 2 Periodo 1 a 30 de septiembre de 2023.	23/02/2024
CIO-410	Respuesta comunicación CO 386 Acta parcial de obra N° 3 Periodo 1 a 31 de octubre de 2023.	23/02/2024
CIO-411	Respuesta al comunicado GG-FOR-13-387 radicada el 22 de febrero de 2024 – Aprobación documento Informe mensual #4 V3 y no aprobación preacta social de acuerdo con manifestación del oficio GG-FOR-13-295-2023	23/02/2024
CIO-412	Respuesta al comunicado GG-FOR-13-386 radicada el 22 de febrero de 2023 – Aprobación Metodología taller #2 V1	23/02/2024
CIO-413	APROBACION INFORMES SEMANALES TECNICOS. N° 1 a 19	26/02/2024
CIO-414	Respuesta al comunicado CO.373	26/02/2024
CIO-415	Respuesta al comunicado CO 363	26/02/2024
CIO-416	Respuesta al comunicado CO 379	26/02/2024
CIO-417	Respuesta al comunicado CO 366	26/02/2024
CIO-418	Alcance al comunicado CIO-414-2023	26/02/2024

CIO-419	OBSERVACIONES A LOS INFORMES TECNICOS DE OBRA No. 5 Y 6 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2023 Y ENERO DE 2024.	26/02/2024
CIO-420	Respuesta comunicación CO 373 y correo electrónico del 22 de febrero de 2023 Acta parcial de obra N° 4 Periodo 1 a 30 de noviembre de 2023.	26/02/2024
CIO-421	Requerimientos por cierre de contrato - componente social	29/02/2024
CIO-422	Llamado de atención por la no atención de observaciones al informe mensual #5 V1	29/02/2024
CIO-423	Respuesta comunicación CO-396. Presentación de alternativa para realizar la estructura de pavimento en tramos específicos para el mantenimiento de la vía sobre el Sector La Plazuela.	29/02/2024
CIO-424	Respuesta comunicación CO – 373 Y CO - 384 del 21 de febrero de 2024 APUS NO PREVISTOS	29/02/2024

10. GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

Las adquisiciones del proyecto se realizan según el procedimiento de compras, el cual se encuentra anexo al plan de calidad, con el fin de llevar el control de cada uno de los recursos físicos implementando los formatos asociados.

Estas compras comprenderán todos los materiales y/o equipos especificados en el contrato, que le corresponden ser suministrados por el CONSORCIO, y a los cuales se les hará la respectiva inspección y se registrarán para su liberación en los formatos de entrada y salida de materiales, también adjunto al plan de aseguramiento de la calidad de la obra.

Atentamente,



JULLY ALEJANDRA TIUZO GARCIA
INGENIERA AMBIENTAL
ESPECIALISTA EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS
CONSORCIO VÍAS 2023