SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
PATRICIA INES MORALES PADRON
LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
GERENTE PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

| | |
|---|---|
| Asunto: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" MUNICIPIO DE DABEIBA. |
| Periodo: | Del 01 al 31 del mes de diciembre de 2024. |
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,17 km

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 4012 de 2023 | | |
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA | NIT: | 901.168.194-0 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | N/A | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| FECHA DE INICIO: | 12/12/2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2023S-VBOG-027526 |
| VALOR INICIAL: | $200.877.533,00 | | |
| PLAZO INICIAL: | 31/12/2023 | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | | | |
| PRÓRROGA 1: | | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | | | |

## 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220923 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | 199.877.533,00 | 0 | 199.877.533,00 |
| TOTAL | | | | 199.877.533,00 | 0 | 199.877.533,00 |

## 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Acta de Ajuste N/A No. | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

La orden de inicio del contrato de interventoría se dio el 30 de diciembre por tanto se espera al mes de enero para que tantas juntas como interventoría inicien actividades administrativas.

### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $200.877.533,00 | 99,5 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 0 | 0 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 0 | 0 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | 1.000.000,00 | 0,5 |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | 1.000.000,00 | 0,5 |

### 1.4.2. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0
Meta física ejecutada %: 0

### 1.4.3. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

### 1.4.4. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

### 1.4.5. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

### 1.4.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA | ACTA | ACTA DE | PERIODO DE | FECHA DE |
|---|---|---|---|---|

| ACTA | No. | AMPLIACION No. | SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

### 1.4.7. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

### 1.4.8. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO<br>NOMBRE: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | 40.175.506,60 | 0 | 19/10/2023 | 31/10/2024 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.043.876,65 | 0 | 19/10/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad de la Obra | 60.263.259,90 | 0 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | 232.000.000,00 | NB-100070869 | 19/10/2023 | 31/12/2023 |
| Patronal | 232.000.000,00 | | | |
| Contratistas y subcontratistas | 232.000.000,00 | | | |
| Vehículos propios y no propios | 232.000.000,00 | | | |

## 1.5. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ... | | | | | ... |

1.6. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| ... | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,17 km

## 2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 1.7. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 3553 de 2023 | | |
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CALICHE (PUENTE DE URAMA) | NIT: | 901.748.889-1 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | N/A | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA El CALICHE | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (PUENTE DE URAMA), MUNICIPIO DE DABEIBA, DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| FECHA DE INICIO: | 21/12/2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2023S-VBOG-030738 |
| VALOR INICIAL: | $201.201.919 | | |
| PLAZO INICIAL: | 31/12/2023 | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | | | |
| PRÓRROGA 1: | | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | | | |

## 1.8. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157523 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | 200.201.919,00 | 0 | 200.201.919,00 |
| TOTAL | | | | 200.201.919,00 | 0 | 200.201.919,00 |

## 1.9. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Acta de Ajuste N/A No. | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.10. AVANCE DEL CONTRATO

La orden de inicio del contrato de interventoría se dio el 30 de diciembre por tanto se espera al mes de enero para que tantas juntas como interventoría inicien actividades administrativas.

### 1.10.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR | % |
|---|---|---|

| | (MILLONES) | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $201.201.919 | 99,5 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 0 | 0 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 0 | 0 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | 1.000.000,00 | 0,5 |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | 1.000.000,00 | 0,5 |

1.10.2. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0
Meta física ejecutada %: 0

1.10.3. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.10.4. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

1.10.5. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.10.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION | PERIODO DE SUSPENSIÓN | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|

| | | No. | DESDE - HASTA | |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.10.7. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.10.8. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO<br>NOMBRE: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | 40.240.383,80 | 0 | 13/09/2023 | 31/10/2024 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.060.095,95 | 0 | 13/09/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad de la Obra | 60.360.575,70 | 0 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | 232.000.000,00 | NB-100069572 | 13/09/2023 | 31/12/2023 |
| Patronal | 232.000.000,00 | | | |
| Contratistas y subcontratistas | 232.000.000,00 | | | |
| Vehículos propios y no propios | 232.000.000,00 | | | |

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL | No. MEMORANDO | ESTADO | FECHA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|

| | INTERPUESTA | ENVIADO A JURÍDICA | ACTUAL | AUDIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| … | | | | | … |

### 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,17 km

## 3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 1.13. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 3525 de 2023 | | |
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL RETIRO | NIT: | 800.114.166-6 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | N/A | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE INICIO: | 19/12/2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2023S-VBOG-029857 |
| VALOR INICIAL: | $200.480.551 | | |
| PLAZO INICIAL: | 31/12/2023 | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | | | |
| PRÓRROGA 1: | | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | | | |

## 1.14. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1173623 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | 199.480.551,00 | 0 | 199.480.551,00 |
| TOTAL | | | | 199.480.551,00 | 0 | 199.480.551,00 |

## 1.15. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Acta de Ajuste N/A No. | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.16. AVANCE DEL CONTRATO

La orden de inicio del contrato de interventoría se dio el 30 de diciembre por tanto se espera al mes de enero para que tantas juntas como interventoría inicien actividades administrativas.

### 1.16.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $200.480.551 | 99,5 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 0 | 0 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | 1.000.000,00 | 0,5 |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | 1.000.000,00 | 0,5 |

1.16.2. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0
Meta física ejecutada %: 0

1.16.3. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.16.4. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

1.16.5. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.16.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1.16.7. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.16.8. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO<br>NOMBRE: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | 40.096.110,20 | 0 | 25/09/2023 | 31/10/2024 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.024.027,55 | 0 | 25/09/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad de la Obra | 60.144.165,30 | 0 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | 232.000.000,00 | NB-100069362 | 25/09/2023 | 31/12/2023 |
| Patronal | 232.000.000,00 | | | |
| Contratistas y subcontratistas | 232.000.000,00 | | | |
| Vehículos propios y no propios | 232.000.000,00 | | | |

## 1.17. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ... | | | | | ... |

### 1.18. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| ... | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 4,44 km

## 4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 1.19. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 3607 de 2023 | | |
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FALDA | NIT: | 800.056.604-1 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | N/A | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FALDA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| FECHA DE INICIO: | 12/12/2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2023S-VBOG-027564 |
| VALOR INICIAL: | $198.498.980,00 | | |
| PLAZO INICIAL: | 31/12/2023 | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL PRÓRROGAS: | |
| PRÓRROGA 1: | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | |

## 1.20. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1173423 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | 197.498.980,00 | 0 | 197.498.980,00 |
| TOTAL | | | | 197.498.980,00 | 0 | 197.498.980,00 |

## 1.21. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Acta de Ajuste N/A No. | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.22. AVANCE DEL CONTRATO

La orden de inicio del contrato de interventoría se dio el 30 de diciembre por tanto se espera al mes de enero para que tantas juntas como interventoría inicien actividades administrativas.

### 1.22.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $198.498.980,00 | 99,5 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 0 | 0 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 0 | 0 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | 1.000.000,00 | 0,5 |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | 1.000.000,00 | 0,5 |

1.22.2. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0
Meta física ejecutada %: 0

1.22.3. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.22.4. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

1.22.5. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.22.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | | | | |

1.22.7. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMITÉ | | | trámite, en corrección o rechazado) |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.22.8. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO<br>NOMBRE: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | 39.699.796,00 | 0 | 29/09/2023 | 31/10/2024 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 9.924.949,00 | 0 | 29/09/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad de la Obra | 59.549.694,00 | 0 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | 232.000.000,00 | NB-100069833 | 29/09/2023 | 31/12/2023 |
| Patronal | 232.000.000,00 | | | |
| Contratistas y subcontratistas | 232.000.000,00 | | | |
| Vehículos propios y no propios | 232.000.000,00 | | | |

## 1.23. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ... | | | | | ... |

## 1.24. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,31 km

## 5. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 1.25. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 3497 de 2023 | | |
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN AGUSTIN | NIT: | 800.062.822-5 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | N/A | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| FECHA DE INICIO: | 21/12/2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2023S-VBOG-030737 |
| VALOR INICIAL: | $201.514.623 | | |
| VALOR ACTUAL: | $201.514.623 | | |
| PLAZO INICIAL: | 31/12/2023 | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL PRÓRROGAS: | |
| PRÓRROGA 1: | |
| PRÓRROGA N: | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | |

## 1.26. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1232223 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | 200.514.623,00 | 0 | 200.514.623,00 |
| TOTAL | | | | 200.514.623,00 | | 200.514.623,00 |

## 1.27. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. __ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.28. AVANCE DEL CONTRATO

La orden de inicio del contrato de interventoría se dio el 30 de diciembre por tanto se espera al mes de enero para que tantas juntas como interventoría inicien actividades administrativas.

### 1.28.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 199.840.177,00 | 99,5 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 0 | 0 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 0 | 0 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | 1.000.000,00 | 0,5 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | 1.000.000,00 | 0,5 |

1.28.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | $ 0 |
| Amortizado | $ 0 |
| Saldo | $ 0 |

1.28.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0
Meta física ejecutada %: 0

1.29. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.30. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

1.31. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.32. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|

| N/A |
|---|

## 1.33. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.34. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO<br>NOMBRE: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | 40.302.924,60 | 0 | 25/09/2023 | 31/10/2024 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.075.731,15 | 0 | 25/09/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad de la Obra | 60.454.386,90 | 0 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y operaciones | 232.000.000,00 | NB-100069376 | 25/09/2023<br>31/12/2023 | 8/9/2023<br>30/04/2024 |
| Patronal | 232.000.000,00 | | | |
| Contratistas y subcontratistas | 232.000.000,00 | | | |
| Vehículos no propios | 232.000.000,00 | | | |

## 1.35. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL | No. MEMORANDO | ESTADO | FECHA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|

| | INTERPUESTA | ENVIADO A JURÍDICA | ACTUAL | AUDIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| … | | | | | … |

1.36. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| … | | | |

1.37. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

## 2.1. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. | 5062 de 2023 | | |
| CONTRATISTA: | JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ | CC: | 77.009.311 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL): | N/A | | |
| OBJETO: | “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.”. | | |
| FECHA DE INICIO: | 30/12/2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2023S-VBOG-033853 |
| VALOR INICIAL: | $ 179.951.800,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN 1: | N/A | | |
| ADICIÓN N: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 179.951.800,00 | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | N/A | | |
| ANTICIPO EN FIDUCIA: | N/A | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | N/A | | |
| PLAZO INICIAL: | 31 de diciembre de 2023 | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | N/A | | |
| PRÓRROGA 1: | N/A | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 23 de enero de 2024 | | |

## 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441523 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | 179.951.800,00 | 0 | 179.951.800,00 |

## 2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

La orden de inicio del contrato de interventoría se dio el 30 de diciembre por tanto se espera al mes de enero para que tantas juntas como interventoría inicien actividades administrativas.

## 2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: 0 %
Total, inversión ejecutada: 0 %

## 2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

## 2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | |

## 2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Póliza de cumplimiento<br>NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | 17.995.180,00 | 1 | 22/12/2023 | 01/07/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | 30.244.000,00 | 1 | 22/12/2023 | 01/07/2024 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 35.990.360,00 | 1 | 22/12/2023 | 31/12/2026 |
| Calidad del Servicio | 53.985.540,00 | 1 | 22/12/2023 | 22/12/2028 |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

## 2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

### 3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

**Descripción:** No se han presentado inconvenientes técnicos debido a que la obra aún no ha iniciado.

**Observaciones:** Se recomienda mantener comunicación constante con el equipo técnico para asegurar una adecuada planificación y evitar futuros inconvenientes.

### 3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

**Descripción:** El equipo jurídico de la territorial, no han identificado inconvenientes jurídicos hasta el momento.

**Observaciones:** Revisar constantemente la documentación contractual

### 3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

**Descripción:** No se han presentado inconvenientes administrativos o financieros relevantes.

**Observaciones:** Continuar con el seguimiento de los trámites administrativos y financieros para evitar retrasos en el inicio de la obra.

### 3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado inconvenientes ambientales, prediales, sociales o de sostenibilidad durante la ejecución del contrato de obra. Se han cumplido con todas las normas y regulaciones aplicables en estas materias.

## 4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

**Descripción:** No se han presentado inconvenientes en estos aspectos.

**Observaciones:** Realizar estudios y análisis previos en coordinación con la comunidad para identificar y mitigar cualquier posible impacto ambiental, social o predial.

## 5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- **Actividad Principal:** Constante comunicación con la junta de acción comunal para asegurar la alineación y comprensión de los objetivos del proyecto.
- **Detalles:** Revisión de documentos administrativos y planificación de actividades futuras para el inicio de la obra.

## 6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

**Comunicación Constante:** Mantener una comunicación fluida entre todos los actores involucrados para prevenir y resolver cualquier inconveniente.

**Revisión de Documentación:** Realizar revisiones periódicas de toda la documentación técnica, administrativa y jurídica.

**Planificación Adecuada:** Asegurar que todas las actividades estén bien planificadas y programadas para evitar retrasos.

**Monitoreo Ambiental y Social:** Implementar medidas preventivas y de monitoreo para mitigar impactos ambientales y sociales.

Cordialmente,




_____

MAURICIO HOYOS SIERRA
05202096971 ANT
DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA