SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
PATRICIA INES MORALES PADRON
LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
GERENTE PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" MUNICIPIO DE DABEIBA.
Periodo:	Del 01 al 29 del mes de febrero de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,17 km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4012 de 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA	NIT:	901.168.194-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y		

	LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE URAMA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-027526
VALOR INICIAL:	$200.877.533,00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	1 prorroga (3 meses y 13 días)		
PRÓRROGA 1:	21/01/2024 hasta 30/04/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1220923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	199.877.533,00	0	199.877.533,00
TOTAL				199.877.533,00	0	199.877.533,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste N/A No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

La interventoría solo ha presentado informe mensual de enero, no se ha recibido informe mensual de febrero por lo cual no se tiene la información de seguimiento de los convenios.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR	%

	(MILLONES)	
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$200.877.533,00	99,5
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	0	0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0	0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	1.000.000,00	0,5
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	1.000.000,00	0,5

1.4.2. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0
Meta física ejecutada %: 0

1.4.3. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.4.4. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.4.5. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.4.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION	PERIODO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REANUDACION

		No.	DESDE - HASTA	
30/12/2023	1	N/A	30/12/2023 al 20/01/2024	17/01/2024

1.4.7. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
19/01/2024	1	Prórroga	Aprobado

1.4.8. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO NOMBRE: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	40.175.506,60	0	19/10/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.043.876,65	0	19/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	60.263.259,90	0	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	232.000.000,00	NB-100070869	19/10/2023	31/12/2023
Patronal	232.000.000,00			
Contratistas y subcontratistas	232.000.000,00			
Vehículos propios y no propios	232.000.000,00			

1.5. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

1.6. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,17 km

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.7. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3553 de 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CALICHE (PUENTE DE URAMA)	NIT:	901.748.889-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y		

	LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA El CALICHE (PUENTE DE URAMA), MUNICIPIO DE DABEIBA, DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-030738
VALOR INICIAL:	$201.201.919		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	1 prorroga (3 meses y 13 días)		
PRÓRROGA 1:	21/01/2024 hasta 30/04/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024		

1.8. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
157523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	200.201.919,00	0	200.201.919,00
TOTAL				200.201.919,00	0	200.201.919,00

1.9. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste N/A No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. AVANCE DEL CONTRATO

La interventoría solo ha presentado informe mensual de enero, no se ha recibido informe mensual de febrero por lo cual no se tiene la información de seguimiento de los convenios.

1.10.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR	%

	(MILLONES)	
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.201.919	99,5
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	0	0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0	0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	1.000.000,00	0,5
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	1.000.000,00	0,5

1.10.2. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0
Meta física ejecutada %: 0

1.10.3. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.10.4. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.10.5. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.10.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION	PERIODO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REANUDACION

		No.	DESDE - HASTA	
30/12/2023	1	N/A	30/12/2023 al 20/01/2024	19/01/2024

1.10.7. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
19/01/2024	1	Prórroga	Aprobado

1.10.8. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO NOMBRE: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	40.240.383,80	0	13/09/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.060.095,95	0	13/09/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	60.360.575,70	0	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	232.000.000,00	NB-100069572	13/09/2023	31/12/2023
Patronal	232.000.000,00			
Contratistas y subcontratistas	232.000.000,00			
Vehículos propios y no propios	232.000.000,00			

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,17 km

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.13. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3525 de 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL RETIRO	NIT:	800.114.166-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO		

	DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-029857
VALOR INICIAL:	$200.480.551		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	1 prorroga (3 meses y 15 días)		
PRÓRROGA 1:	19/01/2024 hasta 30/04/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024		

1.14. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1173623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	199.480.551,00	0	199.480.551,00
TOTAL				199.480.551,00	0	199.480.551,00

1.15. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste N/A No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.16. AVANCE DEL CONTRATO

La interventoría solo ha presentado informe mensual de enero, no se ha recibido informe mensual de febrero por lo cual no se tiene la información de seguimiento de los convenios.

1.16.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$200.480.551	99,5
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	0	0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0	0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	1.000.000,00	0,5
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	1.000.000,00	0,5

1.16.2. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0
Meta física ejecutada %: 0

1.16.3. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.16.4. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.16.5. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.16.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
28/12/2023	1	N/A	28/12/2023 al 20/01/2024	17/01/2024

1.16.7. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
19/01/2024	1	Prórroga	Aprobado

1.16.8. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO NOMBRE: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	40.096.110,20	0	25/09/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.024.027,55	0	25/09/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	60.144.165,30	0	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	232.000.000,00	NB-100069362	25/09/2023	31/12/2023
Patronal	232.000.000,00			
Contratistas y subcontratistas	232.000.000,00			
Vehículos propios y no propios	232.000.000,00			

1.17. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.18. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 4,44 km

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.19. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3607 de 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FALDA	NIT:	800.056.604-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FALDA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-027564

VALOR INICIAL:	$198.498.980,00
PLAZO INICIAL:	31/12/2023
TOTAL PRÓRROGAS:	1 prorroga (4 meses)
PRÓRROGA 1:	30/12/2023 hasta 30/04/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024

1.20. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1173423	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	197.498.980,00	0	197.498.980,00
TOTAL				197.498.980,00	0	197.498.980,00

1.21. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste N/A No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.22. AVANCE DEL CONTRATO

La interventoría solo ha presentado informe mensual de enero, no se ha recibido informe mensual de febrero por lo cual no se tiene la información de seguimiento de los convenios.

1.22.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$198.498.980,00	99,5
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	0	0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0	0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	1.000.000,00	0,5

TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	1.000.000,00	0,5

1.22.2. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0
Meta física ejecutada %: 0

1.22.3. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.22.4. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.22.5. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.22.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A				

1.22.7. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
	1	Prórroga	Aprobado

1.22.8. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO NOMBRE: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	39.699.796,00	0	29/09/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	9.924.949,00	0	29/09/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	59.549.694,00	0	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	232.000.000,00	NB-100069833	29/09/2023	31/12/2023
Patronal	232.000.000,00			
Contratistas y subcontratistas	232.000.000,00			
Vehículos propios y no propios	232.000.000,00			

1.23. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.24. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,31 km

5. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.25. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3497 de 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN AGUSTIN	NIT:	800.062.822-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-030737
VALOR INICIAL:	$201.514.623		
VALOR ACTUAL:	$201.514.623		

PLAZO INICIAL:	31/12/2023
TOTAL PRÓRROGAS:	1 prorroga (4 meses)
PRÓRROGA 1:	4 meses
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024

1.26. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1232223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	200.514.623,00	0	200.514.623,00
TOTAL				200.514.623,00		200.514.623,00

1.27. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.28. AVANCE DEL CONTRATO

La interventoría solo ha presentado informe mensual de enero, no se ha recibido informe mensual de febrero por lo cual no se tiene la información de seguimiento de los convenios.

1.28.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	199.840.177,00	99,5
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	0	0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0	0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	1.000.000,00	0,5

TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	1.000.000,00	0,5

1.28.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.28.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0
Meta física ejecutada %: 0

1.29. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.30. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.31. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.32. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

N/A

1.33. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
	1	Prórroga	Aprobado

1.34. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO NOMBRE: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	40.302.924,60	0	25/09/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.075.731,15	0	25/09/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	60.454.386,90	0	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y operaciones	232.000.000,00	NB-100069376	25/09/2023 31/12/2023	8/9/2023 30/04/2024
Patronal	232.000.000,00			
Contratistas y subcontratistas	232.000.000,00			
Vehículos no propios	232.000.000,00			

1.35. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES

	INTERPUESTA	ENVIADO A JURÍDICA	ACTUAL	AUDIENCIA	
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

1.36. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

1.37. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	5062 de 2023		
CONTRATISTA:	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ	CC:	77.009.311
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	“INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL		

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.”.		
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-033853
VALOR INICIAL:	$ 179.951.800,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 179.951.800,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2 meses y 9 días		
PRÓRROGA 1:	2 meses y 9 días		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	23 de marzo de 2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1441523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	179.951.800,00	0	179.951.800,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

La interventoría solo ha presentado informe mensual de enero, no se ha recibido informe mensual de febrero, donde se evidencie las actividades que ha realizado esta con la junta.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: 0 %
Total, inversión ejecutada: 0 %

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
30/12/2023	1	N/A	30/12/2023 hasta 21/01/2024	22/01/2024

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
23/01/2024	1	Prórroga	Aprobada

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de cumplimiento NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	17.995.180,00	1	22/12/2023	01/07/2024
Buen Manejo Anticipo	30.244.000,00	1	22/12/2023	01/07/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	35.990.360,00	1	22/12/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	53.985.540,00	1	22/12/2023	22/12/2028

Prórroga 1

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de cumplimiento NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	17.995.180,00	3	24/01/2024	01/10/2024
Buen Manejo Anticipo	30.244.000,00	3	24/01/2024	01/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	35.990.360,00	3	24/01/2024	31/03/2027
Calidad del Servicio	53.985.540,00	3	22/12/2023	22/12/2028

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Descripción: No se ha recibido reportes técnicos debido a que la interventoría no ha entregado la información de manera oportuna.

Observaciones: Se recomienda a interventoría mantener comunicación constante con el equipo técnico de la territorial para poder realizar una correcta supervisión.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Descripción: El equipo jurídico de la territorial, no han identificado inconvenientes jurídicos hasta el momento.

Observaciones: Revisar constantemente la documentación contractual

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Descripción: La interventoría aún no envía actas de costos del mes de enero.

Observaciones: Continuar con el seguimiento de los trámites administrativos y financieros para evitar retrasos en los procesos financieros de planta central, por tanto, se le indica a interventoría dar prioridad a estas actas.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado inconvenientes ambientales, prediales, sociales o de sostenibilidad durante la ejecución del contrato de obra. Se han cumplido con todas las normas y regulaciones aplicables en estas materias.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción: No se han realizado comisiones a los sitios de ejecución de obras.

Observaciones: Se esta a la espera de que interventoría envié información para solicitar comisión y supervisar la ejecución de las obras.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Constante comunicación con la junta de acción comunal: para de esta manera asegurar la alineación y comprensión de los objetivos del proyecto.
- Llamado de atención a interventoría: se le hace llamado de atención al equipo de interventoría para que entregue de manera oportuna los informes, información y actas de costos tal cual lo indica el manual de interventoría.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO


Comunicación Constante: Mantener una comunicación fluida entre todos los actores involucrados para prevenir y resolver cualquier inconveniente.

Revisión de Documentación: Realizar revisiones periódicas de toda la documentación técnica, administrativa y jurídica.

Planificación Adecuada: Asegurar que todas las actividades estén bien planificadas y programadas para evitar retrasos.

Monitoreo Ambiental y Social: Implementar medidas preventivas y de monitoreo para mitigar impactos ambientales y sociales.

Cordialmente,



_____

MAURICIO HOYOS SIERRA
05202096971 ANT
DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA