CONSORCIO VÍAS 2023

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MNL-IN-6-FR-2 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 29/02/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 7 **DE** feb-24 (indicar mes y año) **VALOR ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 884,174,546.00

**SEGUIMIENTO No.** 7
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

**CONTRATO No:** 826 DE 2023

**OBJETO:** MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

**CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS 2023

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 818 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTEROBRAS

PLAZO INICIAL: 6 meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 9/08/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 8,763,814,559.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 8,763,814,559.00

PLAZO ACUMULADO: 9 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/03/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

| (VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) | ((%) OBRA PROGRAMADA) | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA | % Programado / $ Valor Programado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA** | **(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA** | **VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA** | **$ Valor Ejecutado / % Ejecutado** | **ago-23** | **sep-23** | **oct-23** | **nov-23** | **dic-23** | **ene-24** | **feb-24** | **mar-24** |
| $3,445,598,255 | 100.00% | $3,445,598,255 | % P | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 81.47% | 41.37% | 31.50% |
| | | | $ P | | | | | $3,445,598,255 | $2,807,299,422 | $1,425,603,631 | $1,085,313,251 |
| $3,445,598,255 | 100.00% | $3,062,379,322 | $ E | | $5,380,541 | $146,015,159 | $884,174,546 | $2,026,809,076 | $2,033,549,691 | $1,450,003,018 | |
| | | | % E | 0.00% | 0.16% | 4.24% | 25.66% | 58.82% | 59.02% | 42.08% | 0.00% |

| CONVENCIONES | | |
|---|---|---|
| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| BARRAS | $ Valor | $ Valor |
| CURVAS | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 81.47% | 41.37% | 31.50% | |
| | VALOR | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,445,598,254.97 | $ 2,807,299,422.28 | $ 1,425,603,630.96 | $ 1,085,313,250.80 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 181.47% | 222.85% | 254.35% | |
| | VALOR | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,445,598,254.97 | $ 6,252,897,677.25 | $ 7,678,501,308.21 | $ 8,763,814,559.01 | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | 0.00% | 0.16% | 4.24% | 25.66% | 58.82% | 59.02% | 42.08% | 0.00% | |
| | VALOR | $ - | $ 5,380,541.00 | $ 146,015,159.00 | $ 884,174,546.00 | $ 2,026,809,076.00 | $ 2,033,549,691.80 | $ 1,450,003,018.03 | $ - | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | 0.00% | 0.16% | 4.39% | 30.05% | 88.88% | 147.90% | 189.98% | 189.98% | |
| | VALOR | $ - | $ 5,380,541.00 | $ 151,395,700.00 | $ 1,035,570,246.00 | $ 3,062,379,322.00 | $ 5,095,929,013.80 | $ 6,545,932,031.83 | $ 6,545,932,031.83 | |

| | |
|---|---|
| **NOTA:** | |
| **OBSERVACIONES:** | |

Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE PINTO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO VIAS 2023
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: ALFREDO LEPESQUEUR
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTEROBRAS
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.