3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	83.57%	69.82%	-13.75%
Durante el periodo	4.05%	2.81%	-1.24%
Acumulado Actual	87.62%	72.62%	-14.99%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
234 días	205.00	29.00	-35.08

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

