	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	4/10/2022

FECHA DE REUNIÓN :	14/2/2024	**ACTA No.**	**9**
HORA DE INICIO:	9:00:00 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	11:00:00 a. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	VIRTUAL VIA GOOGLE MEET		
DEPENDENCIA:	PLAN 500 NEUSA - COGUA “MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento a las actividades del proyecto

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

TEMAS A TRATAR EN EL COMITÉ:

1. Atraso de obra de acuerdo con la PDT aporbada para el Modificatorio.

Se expone por parte del ingeniero residente de interventoría el estado de ejecución de las obras en donde se informa que el atraso fisico a la fecha es del 16,15%, que a pesar de las multiples solicitudes al contratista para la presentación de un plan de contingencia no se ha cumplido con dicha solicitud o se han entregado documentos que no corresponden:

AVANCE FISICO DEL CONTRATO			
	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	71,35%	55,94%	-15,41%
Durante el periodo	4,10%	3,36%	-0,74%
Acumulado Actual	75,45%	59,30%	-16,15%

El contratista por su parte no acepta dicho atraso, ya que argumenta que este obedece a la no aprobacion por parte de la interventoría de apus no previstos que son necesarios para la terminación de las obras como: excavación manual, antisol y sellos de juntas, argumentación que para la interventoría no es valida ya que estos items debieron ser presentados y previstos para el modificatorio N° 1.

Igualmente por supuestas diferencias en las carteras, las cuales se reitera la solicitud por parte de la interventoria de revisar en sitio con los topografos de las dos partes.

2. APUS NO PREVISTOS Y MODIFICATORIO N° 2 :

Se informa que se entregaron los APUS descritos a la interventoría, los cuales fueron devueltos para ajuste, sin embargo por parte de la Ing. Nelly se informa que se deben entregar APUS no previstos adicionales de señalizacion.

Se solicita por parte del ingeniero Andres Solano, apoyo a la supervisión que teniendo en cuenta que se va a hacer un modificatorio para la inclusion de estos no previstos, se deben revisar todos los que hacen falta y que sean necesarios para cumplir con el objeto del contrato, pero que se debe tener en cuenta que los recursos deben ser optimizados.

Se solicita por parte de la coordinadora de interventoría que se informe la fecha de entrega de los mismos teniendo en cuenta que faltan 46 dias para la terminación del plazo contractual y se debe hacer la revisión, aprobación y trámite del modificatorio N° 2, lo que requiere de tiempo, masteniendo en cuenta que en el mes de marzo es semana santa y este periodo solo tiene dos dias habiles.

El contratista se compromete a entregar los APUS y la documentación para el modificatorio N° 2 el próximo lunes 19 de febrero de 2023.

Se informa por parte de la interventoria que pueden enviar entregas parciales con el fin de adelantar las correspondientes revisiones, igualmente se informa que en obra se pueden adelantar dichos APUS con el apoyo del ing Daniel residente de intreventoria para la revisión simultanea, igualemnet se aclara que dicho modificatorio no contempla prorroga toda vez que la entidad no cuenta con los recursos y no existen argumentos válidos para dicha prórroga.

3. PRESUPUESTO PARA EJECUCION DE PUNTOS ENTRE PLAZUELA Y LA CHOCITA:

El Ingeniero Andres solicita tener en cuenta los dos puntos visitados con acompañamiento de la interventoría y el inspector para ser intervenidos.

El contratista expresa su preocupación y solicita se confirme por parte del ICCU si contractualmente es posible su intervención y si se tienen coordenadas definidas del proyeto para no incurrir en alguna irregularidad, el ingeniero Andres confirma que esta dentro del alcance del poryecto y el contratista solicita que se informe oficialmente.

El contratista junto con la interventoría revisarán nuevamente lso dos puntos y e contratsita tomara los ensayos necesraios para la intervención y pasará la interventoria la información necesaria para su revisión.


CONCLUSIONES

Se hace necesario realizar un modificatorio N° 2 para incluir los APUS no previstos que no fueron tenidos en cuenta ´por el contratista en el modificatorio N° 1
Se harán los tramites necesarios para la inclusion de la intervención de los dos puntos solicitados por a entidad.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Entrega de los APUS no previstos y la información necesaria para el Modifcatorio N° 2	19/2/2024
Confirmación oficial de la viabilidad de intervención de los dos puntos solicitados por la entidad, plazuela-chocita	

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Andres Solano	dairon.solano@cundinamarca.gov.co	
Adriana Soto	directorinterventoriaiccu818@gmail.com	
Alfredo Lepesqueur	directorinterventoriaiccu818@gmail.com	
Daniel Rivera	danielriverarojas1907@gmail.com	
Yeison Vega Vasquez	consorcioviasiccu826@gmail.com	
Nelly Puerto	consorcioviasiccu826@gmail.com	