Personal : 1 ingeniero residente, 1 comision de topografia, 1 ingeniero sst, 1 auxiliar social, 2 auxiliares trafico, 4 operadores, 1 oficial, 6 ayudantes, 1 conductor
Equipo : 1 finicher, 1 tander, 1 compactador de llanta, 1 carrotanque,
Actividad : Se extiende pavimento del K2+480 al K2+590 ~~ancho~~ de calzada, se alista piso para cunetas.

Res. Interventoria

Jueves 01 de Febrero de 2024

Tiempo seco
Personal : 1 ingeniero residente, 1 comisión de topografia, 1 ingeniero sst, 1 auxiliar social, 2 ayudantes viales, 1 conductor, 4 operadores, 1 oficial, 6 ayudantes
Equipo : 1 finicher, 1 tander, 1 compactador de llantas, 1 carro tanque
Actividades : Se extiende mezcla asfaltica MDC19 del K2+590 al K2+710

Res Interventoria

Viernes 02 de Febrero de 2024


Tiempo
Personal : 1 ingeniero residente, 1 ingeniero sst, 1 auxiliar social, 2 auxiliares de trafico, 1 inspector 1 comisión de topografia, 4 operadores, 1 oficial, 6 ayudantes, 1 conductor

Norma

Powered by CamScanner

Equipo: 1 finicher, 1 tander, 1 compactador de llanta, 1 carrotanque
Actividades: se extiende mezcla asfaltica del K 2+710 al K 2+810.
Se le recomienda al contratista tener muy pendiente el acabado de la mezcla asfaltica ya que se observan puntos donde la mezcla no ha sellado y presenta piedras espuestas

Res. Interventoría



Lunes 05 de Enero de 2024 (Febrero)

Tiempo seco
Personal: 1 ingeniero residente, 1 comisión de topografia, 1 trabajadora social, 1 ingeniero sst, 1 auxiliar social, 2 auxiliares viales, 4 operadores, 1 conductor 1 oficial, 6 ayudantes
Equipo: 1 finicher, 1 tander, 1 vibrocompactador de llanta, 1 carrotanque
Actividades: No se extiende mezcla por que la planta no envio
Se instala sardinel A-10 en el K1+280 al K 1+320

Res. Interventoría



Martes 06 de Enero de 2024 (Febrero).
Tiempo seco
Personal: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero SST, 1 auxiliar social, 1 comisión de topografia 4 operadores, 6 ayudantes, 1 oficial, 2 auxiliares

Norma

Powered by CamScanner

viales
Equipo: 1 finicher, 1 tandem, 1 compactador de llanta, 1 volqueta tanque
Actividades: se extiende carpeta asfaltica del K 2+810 al K 2 + 970 ancho de calzada se continua instalación de sardinel A-10 del K 1+280 al K1+320

Res. Interventoría

Miercoles 07 de Enero de 2024 (Febrero)

Tiempo seco
Personal: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero sst 1 auxiliar social, 1 comisión de topografia 4 operadores, 1 conductor, 1 oficial, 6 ayudantes, 2 auxiliares viales
Equipos: 1 Finisher, 1 tander, 1 compactador de llantas, 1 carrotanque
Actividades: se funden cunetas del K 0+120 al K 0+250 costado derecho, se extiende mezcla asfaltica MDC 19 del K 2+970 al K 3+080 ancho completo de via

Res. Interventoría.

Jueves 08 de Enero de 2024 (Febrero)

Tiempo seco
Personal: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero SST, 1 auxiliar social, 1 comision de topografia, 2 auxiliares viales, 4 operadores, 1 conductor, 6 auxiliares o ayudantes, 1 maestro

Norma

Powered by CamScanner

Equipos: 1 finisher, 1 tander, 1 compactador de llanta, 1 carrotanque
Actividades: Se extiende carpeta asfaltica del K 3+080 al K 3+190, se alista piso para cunetas, Se define que las muestras de concreto para cunetas de 3000 psi se tomaran cada 40 m3 de acuerdo a la NSR-10.

Res. Interventoría

Viernes 09 de Febrero de 2024

Tiempo seco:
Personal: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero sst, 1 auxiliar social, 2 auxiliares viales, 4 operadores, 1 conductor, 8 ayudantes, 2 oficiales.
Equipo: 1 finisher, 1 tander, 1 compactador de llantas, 1 carrotanque
Actividades: se extiende carpeta asfaltica MDC 19 del K 3+190 al K 3+320
se funden cunetas del ~~K0+250~~ al K0+290

Res. Interventoría

Lunes 12 de Febrero de 2024

Tiempo seco
Personal: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero sst 1 auxiliar social. 2 auxiliares viales, 8 ayudantes 2 oficiales, 4 operadores, 1 conductor,
Equipo: 1 finisher, 1 compactador de llanta 1 tander, 1 carrotanque
Actividades: No hubo mezcla asfaltica en

Norma

Powered by CamScanner

el día de hoy, se alista piso para cunetas

Res. Interventoría

Martes 13 de Febrero de 2024

Tiempo seco
Personal: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero sst 1 auxiliar social, 4 operadores, 8 ayudantes, 2 auxiliares viales, 1 conductor
Equipo: 1 finicher, 1 tanden, 1 compactador de llantas, 1 carrotanque
Actividades: se funde cunetas del K 0 + 250 al K 0 + 300, se extiende carpeta asfaltica MDC 19 del K 3 + 320 al K 3 + 470

Res. Interventoría

Miercoles 14 de Febrero de 2024

Tiempo seco
Personal: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero sst, 2 auxiliares viales, 1 auxiliar social 4 operadores, 1 conductor, 2 oficiales, 8 ayudantes
Equipo: 1 finicher, 1 compactador de llantas 1 tanden, 1 carrotanque
Actividades: se extiende carpeta asfaltica del K 3 + 470 al K 3 + 600. No fundercunetas del K 0 + 300 al K 0 + 340 por que no llego concreto

Res. Interventoría.

Jueves 15 de Febrero de 2024

Tiempo seco
Personal: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero sst 1 auxiliar social, 2 auxiliares viales, 4 operadores 1 conductor, 8 ayudantes, 2 oficiales
Actividades: Se extiende carpeta asfáltica del K3+600 al K3+720 se funden cunetas del K0 al 300 al K0+440 y del K0+660 al K0+720
→ Se realizan 2 Apiques en la vía la Plazuela - la Chocita para estudio de la Estructura de la vía y Analisis de Intervención según los puntos localizados por la supervisión e interventoría el día 9 de febrero de 2024.

Res Interventoría

Viernes 16 de febrero de 2024

Tiempo seco
Personal: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero SST 1 auxiliar social, 1 topografo, 2 auxiliares de trafico, 4 operadores, 1 conductor, 8 ayudantes 2 oficiales
Equipos: 1 finisher, 1 tanden, 1 compactador de llantas, 1 carrotanque
Actividades: se extiende carpeta asfaltica del K3+720 al K3+870

Res. Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

Lunes 19 de Febrero de 2024

Tiempo seco
Personal: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero SST 1 auxiliar social, 1 topografo, 2 auxiliares viales 4 operadores, 2 oficiales, 8 ayudantes, 1 conductor
Equipos: 1 finicher, 1 tanden, 1 compactador de llantas, 1 carrotanque.
Actividades: se funde cunetas del K0+420 al K0+830 K1+084 al K1+115 costado izquierdo, se extiende carpeta asfaltica del K3+870 al K3+980

Res. Interventoría

Martes 20 de Febrero de 2024

Tiempo seco
Personal: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero sst 1 auxiliar social, 2 auxiliares de trafico, 4 operadores 1 conductor, 8 ayudantes, 1 topografo, 2 oficiales
Equipo: 1 finicher, 1 tanden, 1 compactador de llantas, 1 carrotanque
Actividades: se extiende carpeta asfaltica del K3+980 al K4+110 ancho de via se alista tramo para cunetas
Se le recuerda al contratista que cualquier incidente que se presente en el tramo del adoquin por ~~estar~~ este en un solo carril y con deficiente señalización es responsabilidad de el mismo contratista

Res. Interventoría

Norma

Powered by CamScanner

Miercoles 21 de Febrero de 2024

Tiempo seco
Personal: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero sst
1 auxiliar social, 1 topografo, 4 operadores
1 conductor, 8 ayudantes, 2 opiciales, 2 auxiliares viales
Equipos: 1 finicher, 1 compactador de llantas
1 carrotanque, 1 tanden,
Actividades: se comienza a instalar adoquin en el K 0+280, se extiende carpeta asfaltica del K 4+520 al K 4+380 ancho de via se funden cunetas en concreto del K + al K +


Res. Interventoría

Jueves 22 de Febrero de 2024

Tiempo seco
Personal: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero SST
1 topografo, 1 auxiliar social, 4 auxiliares de trafico, 8 ayudantes, 2 opiciales, 4 operadores
1 conductor
Equipo: 1 finicher, 1 compactador de llantas
1 tanden, 1 carrotanque
Actividades: Se extiende mezcla asfaltica del K4+380 al K 4+260. ancho completo de via
Se le recomienda al contratista estar pendientes de PMT, mantener toda la señalizacion en buen estado, asi como el uso de los EPP. para evitar cualquier accidente o incidente tanto la comunidad como los

empleados.

Res. Interventoría



Viernes 23 de Febrero de 2024

Tiempo seco
Personal: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero SST
4 Auxiliares de trafico, 4 operarios, 1 conductor
8 ayudantes, 2 oficiales,
Equipos: 1 finisher, 1 compactador de llantas
1 tanden, 1 carrotanque
Actividades: Se extiende mezcla asfaltica
MDC 19 entre el K 4 + 260 al K 4 + 140
se funden cunetas del K 1 + 084 y del
K 1 + 265 al K 1 + 520.
Se realiza recorrido con el personal del contratista y se recomienda el remplazo y mantenimiento de la señalización existente en el PMT, asi como se recomienda dejar perfectamente señalizados los sitios que representan peligro por encontrarse en obra, por la afluencia de turismo y ciclistas en los fines de semana.

Res Interventoría



Lunes, 26 Febrero, 2024
*Componente Social: Se verifica en obra soportes documentales del componente y se firman peticiones. En la PQRSD # 5 falta completar nombre del peticionario
- Se revisan PSI; Se recomienda instalación de volante invitación taller #2
→ En recorrido realizado se solicita que

Considerando modificación de alcance contractual realizar 2 actas de vecindad en predios abocados: Sf 900 y Sf 300 Adicional proteger Bien de Interes de la Comunidad "Virgen" ubicada en el Sf 300 aproximadamente.

* Considerando lo anterior, se requiere (una vez se aprueba por Alcaldía municipal) la socialización del PMT en el tramo objeto de adición y/o modificación

* Por otro lado, se verifica Buzon de Sugerencias ubicado en Parque Embalse Neusa cundinamarca que se encuentra en funcionamiento sin aparentes Solicitudes de la comunidad. El Buzón que debe estar en el Punto de atención a la comunidad se recomienda ~~por~~ ubicarlo visible y con ~~estero~~ al lado.

ERIKA M.
Prof. Social Interventoría.

Nancy Tapia
Residente Social obra.

Personal: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero SST 1 auxiliar social, 1 topografo, 4 operadores 1 conductor, 2 oficiales, 8 ayudantes, 4 auxil. aves viales, 1 inspectora de obra
Equipo: 1 finicher, 1 tandem, 1 compactador de llanta, 1 carrotanque (en patio)
Actividades: No se extiende mezcla, no se funden cunetas, solo se siguen 2 doquin

Res. Interventoría

Norma

Powered by CamScanner

Martes 27 de Febrero de 2024

Tiempo seco
Personal: 1ingeniero residente, 1 ingeniero SST 1 auxiliar social, 4 auxiliares viales, 8 ayudantes 2 oficiales, 1 conductor, 4 operadores, 1 topogra fo, 1 inspectora de obra
Equipos: 1 finicher, 1 tanden, 1 compactador de llantas, 1 carrotanque (en patio)
Actividades: El contratista hace un cierre parcial de via que restringe el paso de carros grandes en el sector del K1+280 y perjudica el transporte publico.
Cabe adarar que el cierre sigue siendo por un carril como lo menciona el PMT, se divulgo el dia anterior por redes sociales que se iba afectar el paso a transporte pesado y público, se hizo el ejercicio durante 2 horas pero siendo las 9:00 am se determina junto con Interventoria extender asfalto de la abscisa K1+310 a la K1+320 para no afectar la curva y los vehiculos pesados y de transporte público en cuanto a su movilidad.

Dos Alto Rincon.

Pers. Interventoría

Miercoles 28 de Febrero de 2024

Tiempo: lluvias fuertes de las 15:30 a las 16:30
Personal: 1ingeniero residente, 1 ingeniero SST 1 ing inspector de obra, 4 auxiliares viales 1 topografo, 2 oficiales, 8 ayudantes, 1 auxi liar social, 1 conductor, 4 operadores

Norma

Powered by CamScanner

Equipos: 1 finicher, 1 compactador de llanta 1 tandem, 1 carrotanque
Actividades se extiende carpeta asfaltica del K4 + 400 al K4 + 520


Res. Interventoría



Jueves 29 de Febrero de 2024

Tiempo seco
Personal: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero SST, 1 ing inspector, 1 auxiliar social, 1 topografo, 4 auxiliares viales, 8 ayudantes, 4 operadores, 2 oficiales, 1 conductor
Equipo: 1 finicher, 1 compactador de llanta 1 tandem, 1 carrotanque
Se extiende mezcla asfaltica del K4 + 520 al K4 + 630

Res. Interventoría



Viernes 01 de Marzo de 2024

Tiempo seco
Personal: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero SST, 1 ing inspector de obra, 4 auxiliar de trafico, 1 auxiliar social, 1 topografo, 8 ayudantes, 4 operadores, 1 conductor, 2 oficiales
Equipos: 1 finisher, 1 compactador de llantas, 1 tandem, 1 carrotanque
Actividades: se extiende carpeta asfaltica MDC 19 del K4 + 630 al K4 + 680 se

Norma

Powered by CamScanner