SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
PATRICIA INES MORALES PADRON
LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
GERENTE PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" MUNICIPIO DE AMALFI.
Periodo:	Del 22 al 28 del mes de diciembre de 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	N/A

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5,3 km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4167 de 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE AMALFÍ ANTIOQUIA	NIT:	811001227-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUAYABITO DEL MUNICIPIO AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		

	PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES.		
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-031422
VALOR INICIAL:	$ 200.773.257,00		
VALOR ACTUAL:	$ 200.773.257,00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
SUSPENSIONES 1:	Del 28 de diciembre del 2023 con fecha de reanudación el 17 de enero del 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	20 enero de 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1386623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	194.562.343,00	0	194.562.343,00
			C-2402-0600-14-0-2402112-02	5.210.914,00	0	5.210.914,00
TOTAL				199.773.257,00	0	199.773.257,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

La interventoría no ha entregado información de supervisión ni avance, para el periodo presente.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR CONVENIO O CONTRATO DE OBRA	200.773.257,00	99,5
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	0	0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0	0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	1.000.000,00	0,5
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	1.000.000,00	0,5

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0
Meta física ejecutada %: 0

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
28/12/2023	1	N/A	28/12/2023 al 20/01/2024	17/01/2024

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSION No. 01
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/12/2023
ACTA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 10-NOV-2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 10-NOV-2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de cumplimiento NOMBRE: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.			
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia

			Desde	Hasta
Cumplimiento	40.154.651,4	NB-100292882	01/11/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.038.662,85		01/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra Y Calidad de la Obra	60.231.977,1		31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	232.000.000	NB-100072118	01/11/2023	31/12/2023
Patronal				
Contratistas y subcontratistas				
Vehículos propios y no propios				

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2023S-VBOG-031422	2023-12-22	FRANCISCO ÁNGEL CASTRILLON	Orden de Iniciación Convenio Solidario No. 4167 de 2023

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4824 de 2023		
CONTRATISTA:	INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S	NIT:	900819630
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VANT-031372
VALOR INICIAL:	$ 48.711.128,00		
VALOR ACTUAL:	$ 48.711.128,00		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2023		
SUSPENSION	Desde el 28 de dic-2023 con fecha de reanudación el 17-ene-2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	20 enero de 2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1349223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	48.711.128,00	0	48.711.128,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

La interventoría no ha entregado información de supervisión ni avance, para el periodo presente.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: 0 %
Total, inversión ejecutada: 0 %

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
1	1	N/A	28/12/2023 al 17/01/2024	17/01/2024

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSION: No. 01
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/12/2023
ACTA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22-DIC-2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 7-DIC-2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ NO X.

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de cumplimiento NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	4.871.112,80	CG-1050546 0	04/12/2023	27/01/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	9.742.225,60		04/12/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	14.613.338,40		04/12/2023	31/12/2028

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

N/A	N/A	N/A	N/A

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presenta novedad en ningún aspecto técnico debido a que la ejecución de la obra no se ha iniciado, se está en trámites administrativos para la suspensión y reinicio en enero de 2024.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Para este mes no se reportan inconvenientes jurídicos.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se están adelantando las actividades administrativas previas al inicio de la obra y dejar las tareas requeridas para cuando se dé el reinicio del convenio.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se reporta ninguna situación referente a estos ámbitos.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realiza ninguna comisión para el mes de diciembre.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza una constante solicitud de información de avance de las actividades pactadas para el mes de diciembre y se define la fecha para retomar actividades administrativas e iniciar la obra, se presta asesoría a las juntas con todas sus inquietudes referentes a los temas administrativos y técnicos del convenio.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se le recomienda a la interventoría estar en constante disposición para las juntas debido a que estas presentan muchas inquietudes técnicas y administrativas referentes

al programa, también se está a total disposición de estas para desde parte del INVIAS dar pronta solución a todas las inquietudes que surjan.

Además, a las juntas se les da la indicación de cumplir con las tareas asignadas por interventoría como suministro de hojas de vida del personal, búsqueda de proveedores entre otras.

Cordialmente,



MAURICIO HOYOS SIERRA
05202096971 ANT
DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA