CONSORCIO VÍAS 2023	MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 8 **DE** mar-24 (Indicar mes y año) **VALOR ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 1.455.663.430,00

SEGUIMIENTO No. 8
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 826 DE 2023

OBJETO:
MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 818 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTEROBRAS

PLAZO INICIAL: 6 meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 9/08/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 8.763.814.559,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 8.763.814.559,00**

PLAZO ACUMULADO: 8 meses - 6 dias (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)** $ -

(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA)	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado	1	2	3	4	5	6	7	8
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
$8.763.814.559	100,00%	$8.763.814.559	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	43,85%	12,03%	11,32%	32,81%
			$ P					$3.842.576.113	$1.053.861.686	$991.834.234	$2.875.542.527
$8.763.814.559	100,00%	$7.964.098.531	$ E		$5.380.541	$146.015.159	$884.174.546	$2.026.809.076	$2.003.735.046	$1.442.320.733	$1.455.663.430
			% E	0,00%	0,06%	1,67%	10,09%	23,13%	22,86%	16,46%	16,61%

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	43,85%	12,03%	11,32%	32,81%
	VALOR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.842.576.112,50	$ 1.053.861.685,50	$ 991.834.234,46	$ 2.875.542.526,54
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	43,85%	55,87%	67,19%	100,00%
	VALOR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.842.576.112,50	$ 4.896.437.798,00	$ 5.888.272.032,46	$ 8.763.814.559,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,06%	1,67%	10,09%	23,13%	22,86%	16,46%	16,61%
	VALOR	$ -	$ 5.380.541,00	$ 146.015.159,00	$ 884.174.546,00	$ 2.026.809.076,00	$ 2.003.735.046,00	$ 1.442.320.733,00	$ 1.455.663.430,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,06%	1,73%	11,82%	34,94%	57,81%	74,26%	90,87%
	VALOR	$ -	$ 5.380.541,00	$ 151.395.700,00	$ 1.035.570.246,00	$ 3.062.379.322,00	$ 5.066.114.368,00	$ 6.508.435.101,00	$ 7.964.098.531,00

NOTA:	
OBSERVACIONES:	

Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE PINTO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO VIAS 2023
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: ALFREDO LEPESQUEUR
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTEROBRAS
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.