Equipos: 1 finicher, 1 compactador de llanta 1 tandem, 1 carrotanque
Actividades se extiende carpeta asfaltica del K4+400 al K4+520


Res. Interventoría



Jueves 29 de Febrero de 2024

Tiempo seco
Personal: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero SST, 1 ing inspector, 1 auxiliar social, 1 topografo, 4 auxiliares viales, 8 ayudantes, 4 operadores, 2 oficiales, 1 conductor
Equipo: 1 finicher, 1 compactador de llanta 1 tandem, 1 carrotanque
Se extiende mezcla asfaltica del K4+520 al K4+630

Res. Interventoría.



Viernes 01 de Marzo de 2024

Tiempo seco
Personal: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero SST, 1 ing inspector de obra, 4 auxiliar de trafico, 1 auxiliar social, 1 topografo, 8 ayudantes, 4 operadores, 1 conductor, 2 oficiales
Equipos: 1 finisher, 1 compactador de llantas, 1 tandem, 1 carrotanque
Actividades: se extiende carpeta asfaltica MDC 19 dal K4+630 al K4+680 se

Norma

Powered by CamScanner

alista piso para cunetas
se funde cuneta 1+520 al K 1+630

Res. Interventoría

Lunes 04 de Marzo de 2024

Tiempo seco
Personal: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero SST, 1 ingeniero inspector de obra, 1 auxiliar social, 4 auxiliares de trafico, 2 oficiales 8 ayudantes, 1 conductor, 4 operadores, 1 topografo,
Equipo: 1 finisher, 1 tandem, 1 compactador de llantas, 1 carrotanque (en patio)
Actividades: se funden cunetas de K 1+630 al K 1+693 No llego mezcla asfaltica

Res. Interventoría

Martes 05 de Marzo de 2024

Tiempo seco
Personal: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero SST, 1 ingeniero inspector de obra, 1 auxiliar social, 4 auxiliares viales, 1 topografo 4 operadores, 1 conductor
Equipos: 1 finisher, 1 tandem, compactador de llantas, 1 carrotanque (en patio)
Actividades: se alista pista para cunetas. No se extiende mezcla ni se funden cunetas

Res. Interventoría

Norma

Powered by CamScanner

Miercoles 06 de Marzo de 2024

Tiempo seco

Personal: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero SST 1 ingeniero inspector de obra, 1 topografo 1 auxiliar social, 12 ayudantes, 3 oficiales 1 conductor, 4 operadores. Se punde cuneta K2+538 al K2+675
Actividades; se realiza recorrido del con fratista, la interventoría y el ingeniero Hugo Marroquin especialista en pavimentos en el sitio donde se van a intervenir los parcheos para definir areas.
Maquinaria en patio

Res. Interventoria

Jueves 07 de Marzo de 2024

Tiempo seco
Personal: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero SST 1 ingeniero inspector de obra, 1 auxiliar social 4 auxiliares de trafico, 12 ayudantes, 1 topografo 1 conductor.
Equipo: 1 finisher, 1 tandem, 1 compactador de llanta (en Patio)
Actividades: Se realiza demarcación orizontal en tres lineas 2 blancas y una amarilla del K0+000 al K4+000, se alista piso para cu netas, No se extiende asfalto

Norma

Powered by CamScanner

Viernes 08 de Marzo de 2024.

Tiempo: lluvias de 12:15
Personal: 1 ingeniero director, 1 ingeniero residente 1 ingeniero SST, 1 ingeniero inspector, 1 auxiliar social 12 ayudantes, 2 oficiales, 1 conductor, 4 auxiliares viales
Equipo: 1 finisher, 1 tandem, 1 compactador de llanta, 1 carrotanque (en patio)
Actividades:
Se realiza Visita por parte de la Entidad Contratante ICCU en compañía del Contratista y de la Interventoria Realizando, Recorrido tomando Algunas medidas de Anchos de vía, se verfica el Avance de la obra, y el alcance de la obra.
Actividades: se funden cunetas del K 2 + 675 al K 2 + 740

Res Interventoría

Lunes 11 de Marzo de 2024

Tiempo: seco
Personal: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero SST 1 ing inspector, 1 auxiliar social, 2 auxiliares trafico, 12 ayudantes, 2 oficiales, 1 conductor, 1 topografo, 3 operadores
Equipo: 1 finisher, 1 tandem, 1 compactador de llanta, 1 recicladora, 1 compactador, 1 carro tanque, 1 Motoniveladora
Actividades: se plista para cunetas No se extiende mezcla asfaltica, se fresa del K + al K +

Res. Interventoría

Martes 12 de Marzo de 2024

Tiempo: lluvias de 2
Personal: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero SST 1 ing inspector, 1 auxiliar social, 4 auxiliares de trafico, 12 ayudantes, 2 oficiales, 1 conductor 3 operadores, 1 topografo
Equipos: 1 finisher, 1 tandem, 1 compactador de llanta (en patio) 2 carrotanque, 1 recicladora, 1 cilindro, 1 motoniveladoras
Actividades: Se funden cunetas del K2+740 al K2+772 y del K2+898 al K2+936

Res. Interventoría

Miercoles 13 de Marzo de 2024

Tiempo:
Personal: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero SST 1 ing inspector, 1 auxiliar social, 4 auxiliares viales, 1 topografo, 3 operadores, 1 conductor 1 topografo, 12 ayudantes, 2 oficiales
Equipo: 1 finicher, 1 compactador de llantas 1 tandem (en patio) 1 recicladora, 1 motoniveladora, 1 cilindro, 2 carrotanques
Actividades: Se fresa del K5+407 al K5+720 se estabiliza del K5+497 al K5+720 Se funde del K2+936 al K3+024 (cuneta) K4+898 al K4+904

Res. Interventoría

Norma

Powered by CamScanner

Jueves 14 de Marzo de 2024

Tiempo seco
Personal: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero inspector 1 ingeniero SST, 1 auxiliar social, 1 topografo, 4 auxiliares viales, 12 ayudantes, 2 oficiales, 3 operadores 1 conductor
Equipos: 1 motoniveladora, 1 recicladora, 1 compactador, 1 carrotanque (operativos) 1 finisher, 1 compactador de llantas, 1 tandem (en patio)
Actividades: se estabiliza del K5+407 al K5+750 se funden cunetas del K4+690 al K4+780

Pos. Interventoria

Viernes 15 de Marzo de 2024

Tiempo seco
Personal: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero SST, 1 1 ingeniero inspectos, 1 topografo, 1 auxiliar social 12 ayudantes, 2 oficiales, 6 operadores, 1 conductor, 4 auxiliares de trafico.
Equipos: 1 finisher, 1 tandem, 1 compactador de llanta, 1 fresadora, 1 vibrocompactador, 1 motoniveladora, 1 carrotanque
Actividades: se funden cunetas K4+750 al K4+810 se estabiliza del K5+780 al K6+003 se extiende mezcla asfaltica del K4+560 al K4+800, se instalan señales verticales Se funden cunetas del K4+081 al K4+210

Pos. Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

Lunes 18 de Marzo de 2024

Tiempo seco
Personal: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero SST 1 ingeniero inspector, 1 auxiliar social, 1 trabajadora social, 1 topografo, 4 auxiliares viales, 3 operadores 1 conductor, 12 ayudantes, 2 oficiales.
Equipos: 1 finisher, 1 tandem, 1 compactador de llantas en patio, 1 motoniveladora varada, 1 recicladora, 1 vibrocompactador, 1 carrotanque
Actividades: Se funden cunetas del K4+513 al K4+580 se instalan señales verticales, se retiran las existentes. se instala carpeta asfaltica del K4+800 al K5+000

Ras Interventoria

Martes 19 de Marzo de 2024

Tiempo seco
Personal: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero SST, 1 auxiliar social, 1 topografo, 4 auxiliares viales, 12 ayudantes, 3 operadores, 1 conductor, 2 oficiales, 1 ingeniero inspector
Equipo: 1 finisher, 1 compactador de llantas 1 tandem (En patio) 1 fresadora, 1 vibrocompactador, 1 motoniveladora, 1 carrotanque
Actividades: Se fresa y se estabiliza del K6+003 al 6 K6+013 . Se funden cunetas del K4+210 al K4+484 del K4+580 al K4+690

Ras. Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

Miercoles 20 de Marzo de 2024

Tiempo : lluvias de 15:30 a las 16:30
Personal : 1 ingeniero residente, 1 ingeniero SST, 1 ingeniero inspector, 1 topografo, 1 auxiliar social, 4 auxiliares viales, 12 ayudantes 2 oficiales, 3 operadores, 1 conductor
Equipos: 1 finisher, 1 tandem, 1 compactador de llanta (en patio) 1 motoniveladora, vibrocompactador, 1 recicladora, 1 carrotanque
Actividades : se continua estabilizado se instalan señalizacion

Res. Interventoria

Jueves 21 de Marzo de 2024

Tiempo : lluvias de 15:30 a 16:30
Personal : 1 ingeniero residente, 1 ingeniero SST 1 ingeniero inspector, 1 auxiliar social, 4 auxiliares viales, 12 ayudantes, 2 oficiales, 1 topografo, 3 operadores, 1 conductor
Equipos: 1 finisher, 1 compactador de llanta, 1 tandem en patio, 1 recicladora, 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador, 1 carrotanque.
Actividades : se cerca el material que se estabilizo, se realiza aseo a las alcantarillas se instalan señales verticales, se toman densidades, se sacan nucleos

Res. Interventoría

Norma

Powered by CamScanner

Viernes 22 de Marzo de 2024

Tiempo seco
Personal: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero SST 1 topografo, 1 auxiliar social, 4 auxiliares viales 1 conductor, 3 operadores, 12 ayudantes, 2 oficiales
Equipo: 1 finisher, 1 compactador de llantas 1 tandem (en patio) 1 motoniveladora, 1 recicladora, 1 vibrocompactador, 1 carrotanque
Actividades: Se instala defensa metalica se instala señales verticales

Res. Interventoría.

Martes 26 de Marzo de 2024

Tiempo seco
Personal: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero SST, 1 topografo 1 auxiliar social, 4 auxiliares viales, 3 operadores, 4 ayudantes 1 conductor
Equipo: 1 pinisher, 1 vibrocompactador tandem, 1 compactador de llantas, 1 carrotanque
Actividades: Se instala carpeta asfaltica del K 5+407 al K 5+710 ancho completo de via

Res. Interventoría

Miercoles 27 de Marzo de 2024

Tiempo seco
Personal: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero SST, 1 topografo, 4 auxiliares viales, 1 auxiliar social 3 operadores 4 ayudantes, 1 conductor

Norma

Powered by CamScanner

Equipo: 1 finisher, 1 tandem, 1 compactador de llantas 1 carrotanque
Actividades: se extiende mezcla asfaltica MDC 19 del K 5+710 al K 6+013
se instalan barandas metalicas de protección vial.

Res. Interventoría.

Lunes 01 de Abril de 2024

Tiempo: lluvias de 12:30 a 13:30
Personal: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero SST, 1 topografo 1 auxiliar social, 4 ayudantes.
Equipo: 1 carro de demarcación
Actividades: demarcación e instalación de topeiales.

Res. Interventoría

Martes 02 de Abril de 2024

Tiempo seco
Personal: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero SST 1 topografo 1 auxiliar social, 4 ayudantes
Equipo: 1 carro de demarcación
Actividades: se desmonta señales existentes y se instalan las nuevas

Norma

Powered by CamScanner