CONSORCIO VÍAS 2023

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	14/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 9 DE abr-24 (Indicar mes y año)

VALOR ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 457,056,093.00

SEGUIMIENTO No. 9
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 826 DE 2023

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 818 DE 2023 INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROBRAS

PLAZO INICIAL: 6 meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 9/08/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 8,763,814,559.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 8,763,814,559.00

PLAZO ACUMULADO: 9 meses y 14 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B** : $

(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA)	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	**(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA**	**VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA**	**$ Valor Ejecutado / % Ejecutado**	**ago-23**	**sep-23**	**oct-23**	**nov-23**	**dic-23**	**ene-24**	**feb-24**	**mar-24**	**abr-24**
$3,445,598,255	100.00%	$3,445,598,255	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	81.47%	41.37%	14.24%	17.26%
			$ P					**$3,445,598,255**	**$2,807,299,422**	**$1,425,603,631**	**$490,531,220**	**$594,782,031**
$3,445,598,255	100.00%	$3,062,379,322	$ E		**$5,380,541**	**$146,015,159**	**$884,174,546**	**$2,026,809,076**	**$2,003,735,046**	**$1,442,320,733**	**$1,456,573,867**	**$457,056,093**
			% E	0.00%	0.16%	4.24%	25.66%	58.82%	58.15%	41.86%	42.27%	13.26%

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	81.47%	41.37%	14.24%	17.26%
	VALOR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,445,598,254.97	$ 2,807,299,422.28	$ 1,425,603,630.96	$ 490,531,219.80	$ 594,782,031.00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	181.47%	222.85%	237.09%	254.35%
	VALOR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,445,598,254.97	$ 6,252,897,677.25	$ 7,678,501,308.21	$ 8,169,032,528.01	$ 8,763,814,559.01
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.16%	4.24%	25.66%	58.82%	58.15%	41.86%	42.27%	13.26%
	VALOR	$ -	$ 5,380,541.00	$ 146,015,159.00	$ 884,174,546.00	$ 2,026,809,076.00	$ 2,003,735,045.80	$ 1,442,320,733.03	$ 1,456,573,867.06	$ 457,056,093.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.16%	4.39%	30.05%	88.88%	147.03%	188.89%	231.16%	244.43%
	VALOR	$ -	$ 5,380,541.00	$ 151,395,700.00	$ 1,035,570,246.00	$ 3,062,379,322.00	$ 5,066,114,367.80	$ 6,508,435,100.83	$ 7,965,008,967.89	$ 8,422,065,060.89

NOTA:	
OBSERVACIONES:	

Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE PINTO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO VIAS 2023
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: ALFREDO LEPESQUEUR
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTEROBRAS
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.