3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	94.50%	94.87%	0.37%
Durante el periodo	5.50%	122%	-4.28%
Acumulado Actual	100.00%	96.09%	-3.91%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
249 días	251	- 2.00	-9.74

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

