ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	4/10/2022

FECHA DE REUNIÓN:	11/Mayo/2024	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	09:00 am	HORA FINALIZACIÓN:	12:30 pm.
LUGAR DE REUNIÓN:	Corredor Vial - Cardonal - Entrada Embalse Neusa-Cogua		
DEPENDENCIA:	Municipio Cogua		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Realizar Recorrido en el corredor Vial - Cardonal-, Entrada Neusa - Cogua por observaciones de la Veeduria.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da Inicio al recorrido en el corredor Vial entre el Residente de obra, Presidente de la Veeduria y Vicepresidente de la Veeduria empezando en el K0+000 donde se evidencia una observación por parte de la Veeduria, donde fue manifestada en el derecho de Petición y en la reunión de finalización donde se Manifiesta la Afectación al predio de don Carlos Bello por falta de Sistema de Drenaje por este motivo se cuantifica la Intervencion a realizar, en el costado derecho de la abscisa K0+015 al K0+093 se requiere rellenar y compactar con Recebo común B-200 Perfilar tipo cuneta y darle Dirección a la escorrentia del agua hasta empalmar con Cañuela frente a la Escuela, Cardonal, Cabe resaltar que para el Ingreso la Intervencion que se realice los Materiales los Asume el propietario, se requiere Instalar tachas reflectivas sueltas y reparar grietas en la cuneta de la abscisa K0+118 al K0+900 Se procede a desplazarce al sector de la Herradura de donde se evidencia que por las lluvias se presenta afectacion al predio de don Esteban Casallas por falta de Sistema de drenaje, socava ciones en el costado Izquierdo con riesgo de afectacion a la carpeta Asfaltica y desplazamiento de Material Granular en el adoquin presentando Riesgo de Accidentalidad para lo cual se encuentra la solución de direccionar la escorrentia del agua Pluvial a quebrada localizada en la abscisa K1+275 es por ello que se requiere realizar Excavación Manual y Relleno compactado en Recebo común B-200 de la abscisa K1+275 al K1+370 con perfil de cuneta hay la Necesidad de Intervenir Ingreso de don Sebastian Esteban Casallas quien Suministra los Materiales, se requiere en los 4 puntos de los Sardineles realizar hombros en concreto para Mitigar Riesgo de Accidentalidad y por Ultimo Nivelar Adoquines que quedaron por debajo de la Viga Riostra Central se Continua Recorrido terminando en la abscisa K6+936 y se Aclara al Presidente de la Veeduria porque no se Limpio en su totalidad las cunetas existentes para evitar Apozamientos y Afectacion a los Predios.

CONCLUSIONES
Se Culmina la Reunión Evidenciando Actividades Necesarias y se aclara algunas Inquietudes Generadas por la Veeduría

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Atender Actividades Necesarias Mencionadas en El desarrollo de la Reunión	Antes de la Liquidación del Contrato

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Rafael Sarmiento	—	En Registro de Asistencia
Mauricio Ibañez	—	En Registro de Asistencia
Yeison Andres Vega	—	En Registro de Asistencia

Powered by CamScanner

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-02
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA	4/10/2022

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	CONSORCIO VIAS 2023						
TEMATICA:	RECORRIDO PRESIDENTE DE LA VEEDIRÍA CONTRATO DE OBRA ICCU 826 DE 2023						
FECHA DE REUNIÓN:	11/05/2024	LUGAR:	Corredor Vial Cogua	HORA INICIO:	08:30 A.M	HORA FINAL:	

ASISTENTE	CARGO	ÁREA/MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO TELEFONICO	FIRMA
Mauricio Ibáñez G.	independiente	Cordoval - Cogua	mzubzng@gmail.com	3203026166	
Rafael Sarmiento	independiente	cordoval - cogua	rasarmiento@hotmail.co	3197979793	
Yesar Andres Vega	Residente de Obra	Cordoval - Cogua	yavsrp@gmail.com	3203732887	

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner