ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	4/10/2022

FECHA DE REUNIÓN :	16/04/24	ACTA No.	
HORA DE INICIO:		HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:			
DEPENDENCIA:	Municipio Cogua		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Verificación actividades ejecutadas area Pavimentos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En recorrido realizado por parte del contratista de obra y la interventoria en cabeza de los especialistas de pavimentos de ambas partes, lo anterior con el animo de verificar las condiciones de las actividades ejecutadas desde el area de Pavimentos especialmente las de capa ___ terminados y obras complementarias como drenajes se identifica:

(1) Desde el K0+000 al K5+014 se identifica una capa de rodadura con una instalación adecuada, no se identificaron Fisuras evidentes, tampoco fisuras transversales.

(2). Se identifica una adecuada conexión de las cunetas construidas con los alcantarillas existentes.

(3) Se observa que se esta presentando un desnivel entre la carpeta asfaltica y la cuneta construida, por tanto es necesario evitar que exista una filtración por estrados y que dicha filtración pueda afectar la estructura de Pavimento.

(4). Se observa una pequeña fisura en el borde del Pavimento aproximadamente en el K0+105.

(1)

Powered by CamScanner

(5) Se observa en el Reglamento articulado que la altura de las vigas de confinamiento en algunos sectores se encuentra mas alta con referencia al adoquin instalado, es necesario realizar el ajuste del caso garantizando un adecuado drenaje del agua.

(6) Se observa una señalización horizontal adecuada, se recomienda verificar la pertinencia de instalar una señal al inicio y fin del recorrido restringiendo el uso o transito de vehiculos pesados.

(7) Para el tramo del K5+407 al K6+040 aplican las mismas notas del Punto 1, 2 y 3 de la presente ac

(8) Adicionalmente tambien se realizo un recorrido con los Inspectores de obra e interventoria verificando las condiciones de las cunetas en dicho recorrido se identificaron 3 Fisuras transversales las cuales el contratista se compromete a realizar el sellado; la localización de las fisuras es: K0+088 al K0+400. Costado derecho.

Finalmente se da Finalizado el recorrido. 12:30 Pm.

Esp. Residente Interventoria

Consorcio Vias 2023

Powered by CamScanner

CONCLUSIONES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Abel Solis Cardona		
Hugo Fernando Marroquín		
Daniel Rivera		
Javier Henao Valencia		
Nelly Puerto Fonseca		
Yesser Andres Vega Vásquez		

Powered by CamScanner