	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5 de junio de 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 1227 DE 2023 **CONTRATISTA:** JORGE EIVAR TULCAN LOSADA

MES INFORME MENSUAL: 3 al 31 de mayo de 2023 **PROYECTO:** HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N.A. **SUPERVISOR:** GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	455623	C-2409-0600-4-0-2409046-02	11	NACION	1227 DE 2023	40.804.761,00	
		C-2401-0600-139-0-2401026-02	11	NACION	1227 DE 2023	58.000.000,00	
TOTAL						98.804.761,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 98.804.761,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones		
													SI	NO			
1	Parcial	3 al 31 de mayo de 2023	$ 47.279.343,00	$ 345.503,00	$ 47.624.846,00	N.A.	$ 47.624.846,00	N.A.	455623 de 28/04/2023	51.179.915,00	$ 51.179.915,00						
TOTALES			**$ 47.279.343,00**	**$ 345.503,00**	**$ 47.624.846,00**		**$ 47.624.846,00**			**$ 51.179.915,00**	**$ 51.179.915,00**						

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 47.279.343	$ 345.503	**$ 47.624.846**
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 47.279.343	$ 345.503	**$ 47.624.846**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA
Representante Legal JORGE EIVAR TULCAN LOSADA
C.C.: 9.521.002

Firma
Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
SUPERVISOR CONTRATO INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Matrícula Profesional No.: 25202 248533 CND

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.