Interior

CORPORACIÓN NASA KIWE

1.12 - **581**

Popayán, 13 de agosto de 2.024

Ingeniero

JAIR LOPEZ ROJAS

Contratista

La ciudad

ASUNTO: *Contrato de Obra No. 070-2024 "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, RESGUARDO DE AVIRAMA, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA."*

Cordial saludo.

Me permito informarle que, en visita realizada por parte de la supervisión del contrato del asunto, el pasado 26 de julio de 2.024, en compañía de la ingeniera supervisora de obra, se pudo evidenciar que el avance de ejecución real en la obra a la fecha correspondió al 8% aproximadamente vs el 23% programado, según cronograma de actividades propuesto inicialmente, mostrando un atraso equivalente al 15%, para lo cual se solicitó se tomaran las acciones necesarias para superar el retraso presentado, así como el ajuste del cronograma de obra de acuerdo al avance real a la fecha, sin embargo, en visita adelantada el día 09 de agosto de 2024 se verifica la existencia del mismo personal de trabajo, esta vez trabajando en el área de ubicación de la PTAR, situación que según se aprecia no resuelve el problema. Por tanto, se solicita se implemente a la mayor brevedad posible por su parte un plan de contingencia el cual involucre entre otros aspectos, aumento de personal en obra y/o jornadas adicionales de trabajo, con el fin que se nivelen los tiempos de ejecución y se cumpla con el objeto contractual dentro del plazo estipulado, el cual como es de su conocimiento vence el 20 de diciembre del presente año y a su vez, se realice el ajuste al cronograma de actividades al avance real a la fecha de acuerdo a lo solicitado en visita anterior.

Agradezco la atención brindada a esta solicitud en el menor tiempo posible.

Atentamente,

DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ

Supervisor del contrato

Elaboró: Fernando J. Cerón R. – Contratista Profesional de apoyo A.S.S.B