Ingeniero
GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO No. 1227 - 2023
Periodo:	Del 01 del mes de agosto al 31 del mes de agosto del 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍAS NACIONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CUNDINAMARCA

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1227-2023		
CONTRATISTA:	JORGE EIVAR TULCAN LOSADA	NIT:	9.521.002
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA		
FECHA DE INICIO:	3/05/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DT-CUN 25581 del 03 de mayo del 2023
VALOR INICIAL:	$92.804.761,00 IVA INCLUIDO		

VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
VALOR ACTUAL:	$92.804.761,00 IVA INCLUIDO
ANTICIPO:	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar recursos
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN INCIAL:	31/12/2023
FECHA DE FINZALIZACIÓN ACTUAL:	31/12/2023

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
455623	2023	11	C-2409-0600-4-0-2409046-02	$92.804.761,00	$47.279.343,00	$45.179.915
455623	2023	11	C-2409-0600-4-0-2409046-02	$45.179.915	$36.757.788,00	$8.422.127
TOTAL				$92.804.761,00	$84.037.131	$8.422.127

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$ 0,00	$ 0,00	N/A	$ 0,00

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe programa de inversiones o reprogramación al programa de inversiones de fecha 23 de agosto del 2023, para el periodo 3 del 01 al 31 de agosto 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILES DE PESOS)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$83.770	90.26%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$44.957,35	50,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$84.037	90.55%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$84.037	90.55%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 50.00%
Meta física ejecutada %: 90.55%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-	-	-	-

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	NA	NA	NA

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Orden de inicio

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 03/05/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27/04/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: A ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES NOMBRE: Aseguradora Solidaria de Colombia

Póliza de Cumplimiento anexo 0				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 580-47-994000079136 Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	9.280.476,10	580-47-994000079136 Anexo No. 0	27/04/2023	30/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	18.560.952,20	580-47-994000079136 Anexo No. 0	27/04/2023	31/12/2026
Estabilidad y calidad de la obra	27.841.428,30	580-47-994000079136 Anexo No. 0	A partir del Acta de recibo y entrega final	5 años

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
-	-	-	-

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

2.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades

2.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se han presentado novedades

3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
N/A

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.
N/A

5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO
N/A

Cordialmente,

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
C.C: 80.134.411
SUPERVISOR