Ingeniero
GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO No. 1227 - 2023
Periodo:	Del 01 del mes de septiembre al 30 del mes de septiembre del 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍAS NACIONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CUNDINAMARCA

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1227-2023		
CONTRATISTA:	JORGE EIVAR TULCAN LOSADA	NIT:	9.521.002
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA		
FECHA DE INICIO:	3/05/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DT-CUN 25581 del 03 de mayo del 2023
VALOR INICIAL:	$92.804.761,00 IVA INCLUIDO		
VALOR ADICIONES:	$ 23.195.238,00 IVA INCLUIDO		

ADICIÓN 1:	$ 23.195.238,00 IVA INCLUIDO
VALOR ACTUAL:	$ 115.999.999 INCLUIDO IVA
ANTICIPO:	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar recursos
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN INCIAL:	31/12/2023
FECHA DE FINZALIZACIÓN ACTUAL:	30/09/2023

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
455623	2023	11	C-2409-0600-4-0-2409046-02	$92.804.761,00	$47.624.846,00	$45.179.915
455623	2023	11	C-2409-0600-4-0-2409046-02	$45.179.915	$36.757.788,00	$8.422.127
455623	2023	11	C-2409-0600-4-0-2409046-02	$31.617.365	$31.617.365	$0,00
TOTAL				$92.804.761,00	$115.999.999	$0,00

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5-F	$31.387.991	$229.374	-	$31.846.739

NOTA: El acta de recibo parcial de obra 3 y 4 son tramitadas en 0.

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe programa de inversiones o reprogramación al programa de inversiones de fecha 23 de septiembre del 2023, para el periodo 3 del 01 al 31 de agosto 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILES DE PESOS)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$115.158	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$115.999	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$115.999	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$115.999	100%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 100%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
18/09/2023	4

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-	-	-	-

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
08/09/2023	1	Adición No. 1	Aprobado

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Adición No.1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 08/09/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27/04/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: A ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES NOMBRE: Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza de Cumplimiento anexo 0				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 580-47-994000079136 Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	9.280.476,10	580-47-994000079136 Anexo No. 0	27/04/2023	30/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	18.560.952,20	580-47-994000079136 Anexo No. 0	27/04/2023	31/12/2026
Estabilidad y calidad de la obra	27.841.428,30	580-47-994000079136 Anexo No. 0	A partir del Acta de recibo y entrega final	5 años

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: A ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES NOMBRE: Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza de Cumplimiento anexo 1				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 580-47-994000079136 Anexo No. 1**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	11.599.999,80	580-47-994000079136 Anexo No. 1	27/04/2023	30/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	23.199.999,80	580-47-994000079136 Anexo No. 1	27/04/2023	31/12/2026
Estabilidad y calidad de la obra	34.799.999,70	580-47-994000079136 Anexo No. 1	A partir del Acta de recibo y entrega final	5 años

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

2.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades

2.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se han presentado novedades

3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Se realiza contacto con los administradores viales a fin de verificar la ejecución del contrato.

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

N/A

5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

N/A

Cordialmente,

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
C.C: 80.134.411
SUPERVISOR