CONSORCIO INTER- EDIFICACIONES	INFORME SEMANAL	CODIGO	FR-PRO-018
		N° VER	F. APROB.
		3	07 05 2018

I. INFORMACIÓN GENERAL							
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5313424						
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS						
SEMANA No.	16	DEL	4-mar			AL	9-mar
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	137,00	NOMBRE DEL SUPERVISOR		Arq. Edwin Alexander Santana Rodriguez			


CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	Union Temporal Obras SED 2023	Interventor	Consorcio Inter-edificaciones
Contrato No.	CO1.PCCNTR.5305462-2023	Contrato No.	CO1.PCCNTR.5313424
Fecha de suscripción del contrato	Jueves 31de agosoto del 2023	Fecha de suscripción del contrato	Jueves 31de agosoto del 2023
Valor Inicial	$ 5.101.699.854,00	Valor Inicial	$ 632.414.369,00
Plazo Inicial	10 meses	Plazo Inicial	11 meses
Fecha de Iniciación	jueves, 26 de octubre de 2023	Fecha de Iniciación	jueves, 26 de octubre de 2023
Fecha de Terminación*	Domingo,25 de agosto 2024	Fecha de Terminación	Lunes 29 julio del 2024

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio de semana	Fecha de terminación Semana	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
1	**IED TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA**	4/03/2024	9/03/2024	$ 651.681.979,43	59,4%	$ 889.524.738,26	62,9%	En este periodo se continua con la excavacion mecanica en las canchas






2	**IED NUEVA CONSTITUCION**	4/03/2024	9/03/2024	$ 908.899.079,00	98%	$ 758.715.976,11	82%	En este periodo se Aplica el sello de protección en las placas Se tenia proyectado más cantidades en poliurea,pulida y desmonte de lo real, por eso muestra diferencia








3	IED GUILLERMO LEON VALENCIA	4/03/2024	9/03/2024	$ 488.201.575,01	100%	$ 506.887.403,41	1035%	Se realizaron las observaciones presentadas por la interventoria y aseo general. En el presente periodo se realiza la entrega de la institución al rector.








4	IED JORGE GAITAN	4/03/2024	9/03/2024	$ 555.121.143,02	100,0%	$ 487.145.904,54	87,8%	En este periodo se continua con las correciones en los puntos señalados y el mejoramiento de la media caña












5	IED NESTOR FORERO	4/03/2024	9/03/2024	$ 216.334.041,76	77,6%	$ 199.336.320,99	72%	En este periodo se realiza la instalación del cielo raso en el salon de preescolar, instalación de lamparas, ventanas,aplicación de vinilo y estuco en el mismo salon Instalación de reflectores LED. Corte y sello en la cubierta












6	IED SAN JOSE	4/03/2024	9/03/2024	$ 192.503.881,00	99,5%	$ 198.480.195,12	102,0%	Se realizo pintuta en puertas, suministro e instalacion de grifería antivandalica y sanitaria






7	IED SIMON BOLIVAR	4/03/2024	9/03/2024	$ 51.387.305,97	37,6%	$ 99.104.602,70	72,6%	En este periodo, se realiza la instalación del caballeta,cluminación de instalación de cubierta y porcelanato,Estuco sobre filos en ventanas








8	IED GENERAL SANTANDER	4/03/2024	9/03/2024	$ 105.188.296,00	31,6%	$ 200.241.888,02	60%	Se realiza la instalación de cubierta en zona administrativa











9	DILE ENGATIVÁ	4/03/2024	9/03/2024	$ 3.272.587,30	6%	$ 8.355.548,96	14%	En este periodo no se realizo ninguna actividad.





10	DILE OTIC	4/03/2024	9/03/2024	$ 18.613.390,00	17%	$ 11.455.769,25	0%	En este periodo se realiza el desmonte del piso en vinilo, desmonte de las puertas en madera.






CONCLUSIONES:

1.Durante el presente periodod se le solicito los resanes posterior a la instalacion de las puertas y ventanas en el colegio Jorge Gaitan Cortes.. 2. Se solicito mejorar las media cañas instaladas en el Jorge Gaitan Cortes. 3. Se realizo la entrega definitiva en el Colegio Guillermo Leon Valencia al rector. 4. El aseo y el acopio de residuos debidamente demarcados y protegidos. 5. La utilizacion del arne cuando se realicen los trabajos en alturas. 3. Se le solicito al contratisca destapar e instalar el desague de los carcamos para la evacuacion de l as aguas lluvias. 4. Se inican actividades en OTIC se le solicito al contratista realizo el cerramiento y la proteccion de las acreas a intervenir. 5. Se relizo la instalacion de las cortinas enel Dile Engativa.

GENERAL



Durante este periodo se tiene programado un porcentaje del 63% y el ejecutado fue del 62,1%, esto se debe a que se definio el tema de las canchas por lo cual presenta un atraso con relacion a lo ejecutado.

No	COLEGIOS	ACTIVIDADES TOTALES	EJECUTADAS	TIEMPO DIAS	PROMEDIO	%POR ACTIVIDADES
1	Tomas Cipriano De Mosquera	35	31	136	3,89	120,59
2	Nueva Constitucion	14	11	82	5,86	64,46
3	Guillermo Leon	61	61	141	2,31	140,91
4	Jorge Gaitan	45	40	121	2,69	107,6
5	Nestor Forero	51	48	86	1,69	81,12
6	San Jose	19	19	81	4,26	80,94
7	Simon Bolivar	32	29	95	2,97	86,13
8	General Santander	44	40	95	2,16	86,4