CONSORCIO INTER- EDIFICACIONES	INFORME SEMANAL	CODIGO	FR-PRO-018
		N° VER	F. APROB.
		3	07 05 2018

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5313424						
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS						
SEMANA No.	16	DEL	11-mar			AL	16-mar
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	144,00	NOMBRE DEL SUPERVISOR		Arq. Edwin Alexander Santana Rodriguez			


CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	Union Temporal Obras SED 2023	Interventor	Consorcio Inter-edificaciones
Contrato No.	CO1.PCCNTR.5305462-2023	Contrato No.	CO1.PCCNTR.5313424
Fecha de suscripción del contrato	Jueves 31de agosto del 2023	Fecha de suscripción del contrato	Jueves 31de agosto del 2023
Valor Inicial	$ 5.101.699.854,00	Valor Inicial	$ 632.414.369,00
Plazo Inicial	10 meses	Plazo Inicial	11 meses
Fecha de Iniciación	jueves, 26 de octubre de 2023	Fecha de Iniciación	jueves, 26 de octubre de 2023
Fecha de Terminación*	Domingo,25 de agosto 2024	Fecha de Terminación	Lunes 29 julio del 2024

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio de semana	Fecha de terminación Semana	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
1	**IED TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA**	114/03/2024	16/03/2024	$ 678.005.602,30	61,8%	$ 721.783.135,74	65,8%	En este periodo se continua con la excavacion mecanica en las canchas








2	**IED NUEVA CONSTITUCION**	114/03/2024	16/03/2024	$ 914.398.621,38	99%	$ 758.715.976,11	82%	En este periodo no se realizaron actividades Se tenia proyectado más cantidades en poliurea,pulida y desmonte de lo real, por eso muestra diferencia








3	IED GUILLERMO LEON VALENCIA	114/03/2024	16/03/2024	$ 488.201.575,01	100%	$ 507.635.166,71	104%	Se verificaron las cantidades y mediciones para el acta a presentar.








4	IED JORGE GAITAN	114/03/2024	16/03/2024	$ 555.121.143,02	100,0%	$ 487.145.904,54	87,8%	En este periodo se continua con las correciones en los puntos señalados y el mejoramiento de la media caña








5	IED NESTOR FORERO	114/03/2024	16/03/2024	$ 216.334.041,76	77,6%	$ 199.336.320,99	72%	En este periodo se realiza la instalación del cielo raso en el salon de preescolar, instalación de lamparas, ventanas,aplicación de vinilo y estuco en el mismo salon Instalación de reflectores LED. Corte y sello en la cubierta






6	IED SAN JOSE	114/03/2024	16/03/2024	$ 193.560.096,00	100,0%	$ 198.480.195,12	102,0%	Se realizo la entrega de las instalaciones a la rectora del colegio. Esta pendiente la revision de cantidades para su cobro en el acta 5.








7	IED SIMON BOLIVAR	114/03/2024	16/03/2024	$ 70.024.077,00	51,0%	$ 119.159.349,62	87,3%	Se realizo la limpieza de canal e impermeabilizo contigua al conjuto, se realizo el corte del acrilico de la cubierta del salon de juegos.










8	IED GENERAL SANTANDER	114/03/2024	16/03/2024	$ 145.261.469,50	43,6%	$ 228.547.318,37	66%	Se realiza la instalación de cubierta en zona administrativa-domos,aplicación de pintura. Se impermeabilizo el areal de la biblioteca con el manto asfaltico y pintura bajo techo Retiro e instalación de manto en zona administrativa








9	DILE ENGATIVÁ	114/03/2024	16/03/2024	$ 5.200.187,00	9%	$ 8.355.548,96	14%	En este periodo NO SE REALIZÓ ACTIVIDAD








10	DILE OTIC	114/03/2024	16/03/2024	$ 18.613.390,00	17%	$ 20.814.894,15	0%	Se termino con el desmonte del piso, resanes y pintura en muros.












CONCLUSIONES:

1.SE sigue con la subsanacion con las observaciones planteadas por la interventoria. Se solicito la instalacion de las puertas y la pintura de las faltantes en el colegio Jorge Gaitan Cortes.. 2. Se solicito mejorar las media cañas instaladas en el Jorge Gaitan Cortes. 3. Se realizo la entrega definitiva en el Colegio Guillermo Leon Valencia al rector. 4. El aseo y el acopio de residuos debidamente demarcados y protegidos. 5. La utilizacion del ame cuando se realicen los trabajos en alturas. 3. Se le solicito al contratisca destapar e instalar el desague de los carcamos para la evacuacion de l as aguas lluvias. 4. Se inican actividades en OTIC se le solicito al contratista realizo el cerramiento y la proteccion de las acreas a intervenir. 5. Se relizo la instalacion de las cortinas enel Dile Engativa.

GENERAL



Durante este periodo se tiene programado un porcentaje del 65,6% y el ejecutado fue del 64,4 %, esto se debe a que se modifico el presupuesto por que se presentaron mayores actividades en agunos colegios y aumentando el presupuesto, se dejaron actividades para cobrar el corte 5. No se encuentran las fichas de la atencion de emergencias atendidas en este periodo.

No	COLEGIOS	ACTIVIDADES TOTALES	EJECUTADAS	TIEMPO DIAS	PROMEDIO	%POR ACTIVIDADES
1	Tomas Cipriano De Mosquera	35	32	136	3,89	124,48
2	Nueva Constitucion	14	12	82	5,86	70,32
3	Guillermo Leon	61	61	141	2,31	140,91
4	Jorge Gaitan	45	43	121	2,69	115,67
5	Nestor Forero	51	51	86	1,69	86,19
6	San Jose	19	19	81	4,26	80,94
7	Simon Bolivar	32	30	95	2,97	89,1
8	General Santander	44	44	95	2,16	95,04