CONSORCIO INTER- EDIFICACIONES	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018
		Nº VER	F. APROB.
		3	07/05/2018

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5313424
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS

SEMANA No.	21	DEL	1-abr	AL	7-abr
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	151,00	NOMBRE DEL SUPERVISOR	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		


CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	Union Temporal Obras SED 2023	Interventor	Consorcio Inter-edificaciones
Contrato No.	CO1.PCCNTR.5305462-2023	Contrato No.	CO1.PCCNTR.5313424
Fecha de suscripción del contrato	Jueves 31de agosoto del 2023	Fecha de suscripción del contrato	Jueves 31de agosoto del 2023
Valor Inicial	$ 5.101.699.854,00	Valor Inicial	$ 632.414.369,00
Plazo Inicial	10 meses	Plazo Inicial	11 meses
Fecha de Iniciación	jueves, 26 de octubre de 2023	Fecha de Iniciación	jueves, 26 de octubre de 2023
Fecha de Terminación*	Domingo,25 de agosto 2024	Fecha de Terminación	Lunes 29 julio del 2024

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio de semana	Fecha de terminación Semana	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
1	**IED TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA**	01/04/024	7/04/2024	$ 753.317.467,26	68,7%	$ 754.524.894,39	68,8%	En este periodo se empieza con la instalación del rajón en la cancha multiple.e inicio con el sello de la cancha de voleibol








2	**IED NUEVA CONSTITUCION**	01/04/024	7/04/2024	$ 925.507.589,00	100%	$ 774.913.809,74	84%	En este periodo se realizo el corte y sello de fisuras en las 3 placas





3	**IED GUILLERMO LEON VALENCIA**	01/04/024	7/04/2024	$ 488.201.575,01	100%	$ 509.710.101,34	104%	En el presente periodo se realiza la medicion de cantidades que hacen falta por pagar en actas.








4	**IED JORGE GAITAN**	01/04/024	7/04/2024	$ 555.121.143,02	100,0%	$ 536.725.919,26	96,7%	En este periodo se realiza la entrega de la IED, quedando con pendientes. Adicional se realiza la instalación de la pelicula de seguridad.







5	**IED NESTOR FORERO**	01/04/024	7/04/2024	$ 216.334.041,76	77,6%	$ 199.336.320,99	72%	En este periodo se realiza la entrega del colegio. Se realiza la medicion de cantidades, conciliar cantidades finales. Se ajustan las cantidades a la realidad con el corte #5








6	**IED SIMON BOLIVAR**	0/01/1900	0/01/1900	$ 118.558.332,14	86,9%	$ 122.328.668,85	89,6%	Se realizo la entrega de las instalaciones a la rectora del colegio. Pendiente de terminar con el retiro de mateerias y su disposicion final.









7	**IED GENERAL SANTANDER**	01/04/024	7/04/2024	$ 259.484.098,60	77,9%	$ 234.893.422,46	70,5%	En el presente periodo no se realizan actividades.Estan en trámite de conciliación Faltante el tema de la disposición de material y embalaje. El presupuesto final será inferior al presupuestado.











8	**DILE ENGATIVA**	01/04/024	7/04/2024	$ 56.233.433,67	99,4%	$ 14.066.680,96	25%	En este periodo,se empieza con la instalación del piso podotactil








9	OTIC	01/04/2024	7/04/2024	$ 85.143.560,57	79%	$ 60.578.935,53	56%	En este periodo, se empieza con la instalación de guardaescoba,aplicación de pintura








10	IED ANTONIO VILLAVICENCIO	01/04/2024	7/04/2024	$ 20.071.631,76	8%	$ 20.150.409,47	8%	En el presente periodo, se empieza con la demolición de la cancha









11	NIVEL CENTRAL	01/04/2024	7/04/2024		0%	$ 30.854.500,00	35%	En el presente periodo se realiza la instalación de la pelicula de seguridad en ventanas



CONCLUSIONES: 1. En el Colegio Tomas Cipriano de Mosquera se realiza la instalacion del rajon en. Se continua con la excavacion en la cancha de microfutbol. 2. En el Colegio Nueva Constitucion se realiza la instalcion de sello y fisuras de los puntos fijos. 2. Se realiza la entrega definitva de las instalaciones al señor rector . 3. Se continua con lso detalles en Jorge Gaitan Cortes se realiza la entrega al señor rector pero quedaron unas observaciones pendiente. 4. Simon Bolivar sehace entrega de las instalaciones remodeladas al Rector del Colegio. 5. Se continuan con activiades de pintura y resanes en este frente de obra OTIC. 6, Se inicia con la nstalacion del podotactil en el dile engativa.

GENERAL



Durante este periodo se realizaron las entregas defeinitivas de los colegio Jorge Gaitan Cortes, Nestor Forero, Generl Santander, tambien se tenia programado un porcentaje del 74,8% y el ejecutado fue del 68,6%, esto se debe a que se modifico el presupuesto por que se presentaron mayores actividades en agunos colegios y aumentando el presupuesto, se dejaron actividades para cobrar el corte 5. No se encuentran las fichas de la atencion de emergencias atendidas en este periodo.

No	COLEGIOS	ACTIVIDADES TOTALES	EJECUTADAS	TIEMPO DIAS	PROMEDIO	%POR ACTIVIDADES	ENTREGADOS
1	Tomas Cipriano De Mosquera	35	32	136	3,89	124	
2	Nueva Constitucion	14	13	82	5,86	76	
3	Guillermo Leon	61	61	141	2,31	141	ENTREGADOS
4	Jorge Gaitan	45	45	121	2,69	121	CON OBSERVACIONES
5	Nestor Forero	51	51	86	1,69	86	ENTREGADOS
6	San Jose	19	19	81	4,26	81	
7	Simon Bolivar	32	32	95	2,97	95	ENTREGADOS
8	General Santander	44	44	95	2,16	95	ENTREGADOS