Ingeniero
JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Director Territorial Caquetá (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Diciembre 2023

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**"ADMINISTRADORES DE MANTENIMIENTO VIAL"**

LONGITUD DEL CORREDOR: VIA 6501 PUERTO BELLO – SAN JOSE DEL FRAGUA, PR55+0600 – 111+0510, VIA 6502 SAN JOSÉ DEL FRAGUA – FLORENCIA, PR00+0000-PR58+0066, VIA 2003 GABINETE – EL CARAÑO, PR38+0000-PR73+0747 Y VIA RAMAL CRUCE TRAMOS 2003 – 2003A, PR00+0000-PR01+0027 EN UNA LONGITUD DE 150,83 KM

CONTRATO DE CONSULTORIA No.	3054-2023		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO ADVIAL TERRA**	NIT:	901744493-9
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA GRUPO AMV 2 LOTE 10		
Fecha de Inicio:	2-oct-23	No. de Oficio:	2023S-VCAQ-008949
Valor Inicial:	$ 382.195.352,00		
Valor Adiciones:	$ 95.548.838,00		
Valor Actual:	$ 477.744.190,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023		
Total Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	Hasta el 31 de enero de 2024		
Fecha de Fin:	Hasta el 31 de enero de 2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1042123	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$ 382.195.352	$ 165.741.119	$ 216.454.233
1042123	11	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$ 95.548.838		$ 95.548.838
TOTAL			**$ 477.744.190**	**$ 165.741.119**	**$ 312.003.071**

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado	Valor Acumulado
Acta de Costos No. 1	$ 45.287.989	$ 8.604.718,00	$ 53.892.707,00	$ 53.892.707,00
Acta de Costos No. 2	$ 47.007.978	$ 8.931.515,82	$ 55.939.493,82	$ 109.832.200,82
Acta de Costos No. 3	$ 46.982.284	$ 8.926.633,96	$ 55.908.917,96	$ 165.741.118,78
Acta de Ajuste n°	N/A			

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	...	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS

FECHA ACTA	ACTA No.	TIEMPO SUSPENSION	OBSERVACIONES
N/A			
...			

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA: HDI SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 38.219.535		1/09/2023	1/07/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 76.439.070		1/09/2023	1/01/2027
Calidad Servicio	$ 114.658.606		1/09/2023	01/03/2026 – 30 meses a partir del Acta de entrega definitiva.

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
...			

CONTRATO DE OBRA No.	2990-2023		
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOMARGINAL DE LA SELVA**	NIT:	828001226-6
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA. SECTORES 6501 PUERTO BELLO - SAN JOSÉ DEL FRAGUA, PR 55+0600 - PR 111+0000. LOTE 4		
Fecha de Inicio:	21-sep-23	No. de Oficio:	2023S-VCAQ-006007
Valor Inicial:	$ 241.615.123,00		
Valor Adiciones:	$ 22.148.053,00		
Adición 1:	$ 22.148.053,00		
Valor Actual:	$ 241.615.123,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023		
Total Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	Hasta el 31 de enero de 2024		
Fecha de Fin:	Hasta el 31 de enero de 2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1033523	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 241.615.123	$ 201.345.936,00	$ 40.269.187
1033523	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 22.148.053		$ 22.148.053

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado	Valor Acumulado
Acta No. 1	$ 19.792.719	$ 341.874	$ 20.134.593	$ 20.134.593
Acta No. 2	$ 59.378.158	$ 1.025.623	$ 60.403.781	$ 80.538.374
Acta No. 3	$ 59.378.158	$ 1.025.623	$ 60.403.781	$ 140.942.155
Acta No. 4	$ 59.378.158	$ 1.025.623	$ 60.403.781	$ 201.345.936
		TOTAL	**$ 201.345.936**	**$ 201.345.936**

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	TIEMPO SUSPENSION	OBSERVACIONES
N/A			
...			

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS

NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 24.161.512	CHU-100006751	31/08/2023	30/06/2024
Calidad del servicio	$ 72.484.537		31/085/2023	30/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 48.323.025		31/08/2023	31/12/2026

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000	CHU-100001315	31/08/2023	31/12/2023

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han preentado novedades

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se pudo adelantar visitas de supervisión el periodo

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Vigilancia permanente de los reportes diarios del estado de la vía a cargo y remitidos por la microempresa

CONTRATO DE OBRA No.	3020-2023		
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOBELEMITA**	NIT:	800113116-3
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA. SECTORES 6502 SAN JOSÉ DEL FRAGUA - FLORENCIA, PR 0+0000 - PR 58+0066". LOTE 5		
Fecha de Inicio:	21-sep-23	No. de Oficio:	2023S-VCAQ-006009
Valor Inicial:	$ 231.575.219,00		
Valor Adiciones:	$ 0,00		
Adición 1:	$ 0,00		
Valor Actual:	$ 231.575.219,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023		
Total Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	Hasta el 31 de enero de 2024		
Fecha de Fin:	Hasta el 31 de enero de 2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1030723	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 231.575.219	$ 192.979.350,00	$ 38.595.869
1030723	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 21.266.237	$ -	$ 21.266.237

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado	Valor Acumulado
Acta No. 1	$ 18.970.267	$ 327.668	$ 19.297.935	$ 19.297.935
Acta No. 2	$ 56.910.800	$ 983.005	$ 57.893.805	$ 77.191.740
Acta No. 3	$ 56.910.800	$ 983.005	$ 57.893.805	$ 135.085.545
Acta No. 4	$ 56.910.800	$ 983.005	$ 57.893.805	$ 192.979.350
		TOTAL	**$ 192.979.350**	**$ 192.979.350**

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	TIEMPO SUSPENSION	OBSERVACIONES
N/A			
...			

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS

NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Cumplimiento	$ 23.157.521,90	CHU-100006735	31/08/2023 - 30/06/2024	31/08/2023 - 30/06/2024
Calidad del servicio	$ 69.472.565,70			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 46.315.043,80		31/08/2023 - 31/12/2026	31/08/2023 - 31/12/2026

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000			

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se pudo adelantar visitas de supervisión el periodo

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Vigilancia permanente de los reportes diarios del estado de la vía a cargo y remitidos por la microempresa

CONTRATO DE OBRA No.	3069-2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARAÑO	NIT:	828001648-0
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA. SECTORES 2003 GABINETE - EL CARAÑO, PR38+0000-PR 73+0747 / 20CQ01 RAMAL CRUCE TRAMOS 2003- 2003A, PR 0+0000-PR 1+0027 LOTE 6,		
Fecha de Inicio:	21-sep-23	No. de Oficio:	2023S-VCAQ-006028
Valor Inicial:	$ 207.416.371,00		
Valor Adiciones:	$ 19.013.167,00		
Adición 1:	$ 19.013.167,00		
Valor Actual:	$ 207.416.371,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023		
Total Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	Hasta el 31 de enero de 2024		
Fecha de Fin:	Hasta el 31 de enero de 2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1039623	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 207.416.371	$ 172.846.977,00	$ 34.569.394
1039623	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 19.013.167	$ -	$ 19.013.167

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado	Valor Acumulado
Acta No. 1	$ 16.991.213	$ 293.485	$ 17.284.698	$ 17.284.698
Acta No. 2	$ 50.973.639	$ 880.454	$ 51.854.093	$ 69.138.791
Acta No. 3	$ 50.973.639	$ 880.454	$ 51.854.093	$ 120.992.884
Acta No. 4	$ 50.973.639	$ 880.454	$ 51.854.093	$ 172.846.977
		TOTAL	**$ 172.846.977**	**$ 172.846.977**

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	TIEMPO SUSPENSION	OBSERVACIONES

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS

NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 20.741.637	CHU-100006732	31/08/2023 - 30/06/2024	31/08/2023 - 30/06/2024
Calidad del servicio	$ 62.224.911		31/085/2023 – 30/06/2024	31/085/2023 – 30/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 41.483.274		31/08/2023 - 31/12/2026	31/08/2023 - 31/12/2026

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000	CHU-100001312	31/08/2023 - 31/12/2023	31/08/2023 - 31/12/2023

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Trabajos de mantenimiento rutinario en vías en afirmado de manera permanente

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se pudo adelantar visitas de supervisión el periodo

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Vigilancia permanente de los reportes diarios del estado de la vía a cargo y remetidos por la microempresa

Cordialmente,



LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
Supervisor de Contrato