CONSORCIO INTER- EDIFICACIONES	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018
		Nº VER	F. APROB.
		3	07/05/2018

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5313424
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS

SEMANA No.	33	DEL	1-jul		AL	7-jul	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	256,00	NOMBRE DEL SUPERVISOR		Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez			


CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	Union Temporal Obras SED 2023	Interventor	Consorcio Inter-edificaciones
Contrato No.	CO1.PCCNTR.5305462-2023	Contrato No.	CO1.PCCNTR.5313424
Fecha de suscripción del contrato	Jueves 31de agosoto del 2023	Fecha de suscripción del contrato	Jueves 31de agosoto del 2023
Valor Inicial	$ 5.101.699.854,00	Valor Inicial	$ 632.414.369,00
Plazo Inicial	10 meses	Plazo Inicial	11 meses
Fecha de Iniciación	jueves, 26 de octubre de 2023	Fecha de Iniciación	jueves, 26 de octubre de 2023
Fecha de Terminación*	Domingo,25 de agosto 2024	Fecha de Terminación	Lunes 29 julio del 2024

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio de semana	Fecha de terminación Semana	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
1	**IED TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA**	1/07/2024	7/07/2024	$ 973.462.457,47	93,2%	$ 975.824.347,00	93,4%	En este periodo se inicio con la aplicaciónde la pintura de colores








2	**ANTONIO VILLAVICENCIO**	1/07/2024	7/07/2024	$ 163.082.200,00	73,0%	$ 171.555.419,34	77%	El asfalto se encuentra en periodo de curado la base asfaltica . El asfalto instalado presnto apozamientos que toco renivelar nuevamente en asfalto.








3	NACIONES UNIDAS	1/07/2024	7/07/2024	$ 60.249.821,00	100,0%	$ 59.818.059,43	99,0%	En el presente periodo no se realiza actividades.se ajustan los valores a las cantidades conciliadas.






4	MARCO TULIO	1/07/2024	7/07/2024	$ 47.185.559,00	84,0%	$ 44.972.980,50	67,0%	En el presente periodo se realiza la instalación ddel manto asfaltico en la cubierta existenta.






5	IDE TABORA	1/07/2024	7/07/2024	$ 141.612.080,00	51,0%	$ 139.749.777,50	50,0%	En el presente periodo se finaliza con la demolciión de pisos,desmonte de ventanas y puertas.Se realiza la aplicación de pañetes y filos en salones.Se empieza con la instalación de encape en muros y media caña.en el primer piso en la zona de adoquines se empieza con la instalación de base.Se realoza retiro de la teja pisos en toda el área








6	**Francisco José de caldas**	1/07/2024	7/07/2024	$ 97.124.178,00	69,0%	$ 51.657.219,67	37,0%	En este periodo se comienza con la instalación del granocaucho en la zona del parque.Se reliza la aplicación de pañete y puntura en muro.se continua con la excavación








7	**Manuela Ayala**	1/07/2024	7/07/2024	$ 37.979.506,53	65,0%	$ 32.691.559,39	56%	En el presente periodo se continua con la instalación de la estructura metálica del shut de basuras.Se realiza la instalacion de la puerta de acceso peatonal.





8	**Dile chapinero**	1/07/2024	7/07/2024	$ 11.962.210,48	74,0%	$ 3.161.844,55	19,0%	En este periodo se empieza el desmonte de la cubierta y la instalación de la estructura metálica







CONCLUSIONES:	1. En el Colegio Tomas Cipriano de Mosquera se realiza la aplicy la demarcacion de la cancha. Esa pendiente el arreglo de la biblioteca filtracion proveniente del comedor. 2. En Colegio Antonio Villavicencio se realizo un reparcheo ya que la cancha presento apozamientos. 3. IED Naciones Unidas esa pendiente la limpieza del carcamo y el arreglo de la maya eslabonada en uno de los laterales. 4. IED Marco tulio Se termino la instalacion de la tela asfaltica sobre la cubierta. 5. IED Tabora terminacion demolicion de los pisos de los salones, desmonte de ventanas y puertas. 6.En el Colegio Francisco Jose de Caldas se instala la primera capa del grano caucho. 7 En el dile Chapineroesta pendiente el montaje de la ventana.
GENERAL	El conratista presenta programacion ajustada al presupuesto real de los colegios terminados, presupuesto que fue aprobado el 2 de junio del 2024, razon por la cual seaprecia que el porcentaje proyectado es del 90% y el ejecutado del 88%, de acuerdo a las actividades realizadas en cada Colegio fue superior a lo programado.



No	COLEGIOS	ACTIVIDADES TOTALES	EJECUTADAS	TIEMPO DIAS	PROMEDIO	%POR ACTIVIDADES	ENTREGADOS
1	Tomas Cipriano De Mosquera	35	33	136	3,89	128	
2	Nueva Constitucion	14	14	82	5,86	82	ENTREGADOS
3	Guillermo Leon	61	61	141	2,31	141	ENTREGADOS
4	Jorge Gaitan	45	45	121	2,69	121	CON OBSERVACIONES
5	Dile Engativa	5	5	15	3	15	PENDIENTE POR ENTREGAR
6	OTIC	19	19	81	4,26	81	PENDIENTE POR ENTREGAR
7	Antonio Villavicencio	32	30	95	2,97	89	
8	Nivel Central	44	43	95	2,16	93	PENDIENTE POR ENTREGAR
9	Marco Tulio	25	25	45	1,8	45	Terminado
10	Tabora	35	15	136	3,89	58	En ejecucion
11	Francisco Jose de aldas	16	8	60	3,75	30	En ejecucion
12	Dile Chapinero	17	10	30	1,76	18	En ejecucion