CONSORCIO INTER- EDIFICACIONES	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018
		Nº VER	F. APROB.
		3	07/05/2018

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5313424
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS

SEMANA No.	36	DEL	22-jul	AL	28-jul
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	277,00	NOMBRE DEL SUPERVISOR	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		


CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	Union Temporal Obras SED 2023	Interventor	Consorcio Inter-edificaciones
Contrato No.	CO1.PCCNTR.5305462-2023	Contrato No.	CO1.PCCNTR.5313424
Fecha de suscripción del contrato	Jueves 31de agosoto del 2023	Fecha de suscripción del contrato	Jueves 31de agosoto del 2023
Valor Inicial	$ 5.101.699.854,00	Valor Inicial	$ 632.414.369,00
Plazo Inicial	10 meses	Plazo Inicial	11 meses
Fecha de Iniciación	jueves, 26 de octubre de 2023	Fecha de Iniciación	jueves, 26 de octubre de 2023
Fecha de Terminación*	Domingo,25 de agosto 2024	Fecha de Terminación	Lunes 29 julio del 2024

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio de semana	Fecha de terminación Semana	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
1	**IED TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA**	22/07/2024	28/07/2024	$ 1.033.836.001,00	99,0%	$ 1.010.392.994,17	97,0%	Se realizo la instaalcion de los equipos deportivos y se termino el curado de la pintura.








2	**ANTONIO VILLAVICENCIO**	22/07/2024	28/07/2024	$ 170.679.542,00	76,0%	$ 188.155.119,00	84%	La cancha se encuentra en periodo de curado








3	**NACIONES UNIDAS**	22/07/2024	28/07/2024	$ 60.249.821,00	100,0%	$ 60.038.042,47	100,0%	En el presente periodo no se realiza actividades.Esta pendiente la entrega de este colegio.









4	**MARCO TULIO**	22/07/2024	28/07/2024	$ 47.185.559,00	100,0%	$ 46.648.047,81	99,0%	Esta pendiente la entrega de este colegio.










5	**IDE TABORA**	22/07/2024	28/07/2024	$ 272.912.916,58	98,0%	$ 233.809.088,06	84,0%	En este periodo, se continua con la instalacion del porcelanato, se continua con el pañete en muros. Se realiz la instalacion de la red electrica, se realiza la instalacion del bordillo en la zona verde














6	**Francisco José de caldas**	22/07/2024	28/07/2024	$ 138.095.560,67	99,0%	$ 79.673.316,56	57,0%	Durnte este periodo se continuo con la fundida del bordillo, limpieza de los juegos metalicos y pintura

7	**Manuela Ayala**	22/07/2024	28/07/2024	$ 54.813.793,59	93,0%	$ 61.634.745,15	105%	En el presente periodo se realizo la instalacion electrica, hidraulica y sanitaria.





8	**Dile chapinero**	22/07/2024	28/07/2024	$ 16.224.669,00	100,0%	$ 8.815.388,64	57,0%	Esta pendiente la instalacion de la ventana de la cocina y de la chapa en la enetrada principal.








9	NIVEL CENTRAL	22/07/2024	28/07/2024	$ 16.224.669,00	100%	$ 31.279.346,23	53%	En este periodo se realiza la instalación del aire acondicionado




10	DILE USAQUEN	22/07/2024	28/07/2024	$ 5.855.917,31	7%	$ 20.795.012,12	95%	Esta pendiente la instalacion del podo tactil.





CONCLUSIONES:	1.Se realizo la instalacion de la cancha. 2. En Colegio Antonio Villavicencio se realizolala instalacion del acero para los carcamos. 3. IED Naciones Unidas esa pendiente la limpieza del carcamo y el arreglo de la maya eslabonada en uno de los laterales. 4. IED Marco tulio Se termino la instalacion de la tela asfaltica sobre la cubierta. 5. IED se continua con la instalacion del porcelanato y sistema lectrico. 6.En el Colegio Francisco Jose de Caldas setermina la instalacion del granulo de caucho en la zona de juegos 1, se funde la placa faltante de la zona de juegos 2, se pinta los miros de la zona de parque 3. 7 En el dile Chapineroesta se realiza los filos de la ventana. 8 En el Dile de Usaquen re realiza la instalacion de la baranda faltante, pintura de las barandas existentes.
GENERAL	El conratista presenta programacion ajustada al presupuesto real de los colegios terminados, presupuesto que fue aprobado el 2 de junio del 2024, razon por la cual se aprecia que el porcentaje proyectado es del 96% y el ejecutado del 93%, de acuerdo a las actividades realizadas en cada Colegio fue superior lo programado. El presupuesto del Dile de Cahpinero es mayor al programado.



No	COLEGIOS	ACTIVIDADES TOTALES	EJECUTADAS	TIEMPO DIAS	PROMEDIO	%POR ACTIVIDADES	ENTREGADOS
1	Tomas Cipriano De Mosquera	35	33	136	3,89	128	
2	Nueva Constitucion	14	14	82	5,86	82	ENTREGADOS
3	Guillermo Leon	61	61	141	2,31	141	ENTREGADOS
4	Jorge Gaitan	45	45	121	2,69	121	CON OBSERVACIONES
5	Dile Engativa	5	5	15	3	15	PENDIENTE POR ENTREGAR
6	OTIC	19	19	81	4,26	81	PENDIENTE POR ENTREGAR
7	Antonio Villavicencio	32	30	95	2,97	89	
8	Nivel Central	44	43	95	2,16	93	PENDIENTE POR ENTREGAR
9	Marco Tulio	25	25	45	1,8	45	Terminado
10	Tabora	35	15	136	3,89	58	En ejecucion
11	Francisco Jose de aldas	16	8	60	3,75	30	En ejecucion
12	Dile Chapinero	17	10	30	1,76	18	En ejecucion
13	Dile Usaquen	3	2	30	10	20	En ejecucion