Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

C.V.C.
CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
JUL 25 11 1 AM '24

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

FECHA: 24-07-2024

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 5

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2024

DOCUMENTO No.: CVC No. 0869-2022

TIPO DE DOCUMENTO: CONTRATO

OBSERVACIONES: PAGO ACTA No.12 - CONSORCIO SANEAR CANDELARIA 2022

INFORMACION REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
3310	0900706	200200100000366138	$1,750,121,544.00

TOTAL DISTRIBUCION PRESUPUESTAL $1,750,121,544.00

PAOLA JANETH PATIÑO TRIANA
DIRECTORA TÉCNICA AMBIENTAL (C)

FIRMA AUTORIZADA

REVISOR PRESUPUESTO

VERSIÓN: 04

COD: FT.0510.23

No se deben realizar modificaciones en el formato
Grupo Gestión Ambiental y Calidad

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL No.12
CONTRATO CVC No. 869 de 2022

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISARIO FINAL DE LOS CORREGIMIENTOS VILLAGORGONA, BUCHITOLO, EL CARMELO Y SAN JOAQUÍN, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2001 - CARACTERIZACION DEL RECURSO HIDRICO Y FORMULACION DE ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO DE LA CALIDAD DEL AGUA

CONTRATISTA: CONSORCIO SANEAR CANDELARIA 2022

PLAZO: El plazo es de TREINTA Y CUATRO (34) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre del 2025.

VALOR: OCHENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE ($81,306,246,353.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: CRP 05-2024

FECHA DEL ACTA DE INICIACION: 28 de diciembre del 2022.

En el Distrito Especial de Santiago de Cali el día 24 de julio del 2024, siendo las 12:00 PM se reunieron en las instalaciones de la Dirección Técnica Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: ALDO GUTIERREZ FRANCO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.699.673 quien actúa en nombre y representación de la empresa CONSORCIO SANEAR CANDELARIA 2022; y ENRIQUE CARLOS POSADA GUITERREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.242.702, quien actúa en su condición de INTERVENTOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial del CONTRATO No. 869 de 2022, en los siguientes términos:

El INTERVENTOR del CONTRATO CVC No. 869 de 2022, ENRIQUE CARLOS POSADA GUITERREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.242.702, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: Acta parcial de obra No. 12, pre-Acta de obra No. 12, memorias gráficas de corte de obra del 11 de junio al 10 de julio del 2024, seguridad social y parafiscales, copia del contrato de obra y copia de las pólizas de seguros contractuales del contrato de obra, presentado mediante

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Radicado No. 656562024 el día 19 de julio de 2024. Por lo tanto, se considera procedente el pago de la factura No. FE16 por valor de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE ($2.500.173.636,00).

En constancia de lo anterior se firma en el Distrito Especial de Santiago de Cali el día 24 de julio del 2024.

EL SUPERVISOR,

ENRIQUE CARLOS POSADA GUITERREZ

POR EL CONTRATISTA,

ALDO GUTIERREZ FRANCO

SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Interventoría

1. GENERALIDADES

Informe No. 7-2024

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI, 24/07/2024

Nombre del Interventor: ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ

Tipo CONTRATO **Número** 869 **Año** 2022

Objeto: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISARIO FINAL DE LOS CORREGIMIENTOS VILLAGORGONA, BUCHITOLO, EL CARMELO Y SAN JOAQUÍN, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2001 - CARACTERIZACION DEL RECURSO HIDRICO Y FORMULACION DE ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO DE LA CALIDAD DEL AGUA

Fecha de Inicio: 28 de diciembre de 2022 **Fecha Terminación:** 27 de octubre de 2025

Duración inicial: El plazo es de TREINTA Y CUATRO (34) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre del 2025.

Valor Inicial: $81,306,246,353 **Valor adicionales:** $0 **Valor Total:** $81,306,246,353

Valor pagado a la fecha: $40,433,055,820.9 **Saldo:** $40,873,190,532.1

No Ultimo Contrato Adicional: 0 **Fecha del adicional:** **Tipo Adición:** Sin Tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: CONSORCIO SANEAR CANDELARIA 2022

El contratista se compromete a entregar la totalidad del objeto del presente contrato el cual será recibido a entera satisfacción por parte del supervisor de la CVC, dentro de los términos y tiempo establecido por parte de la CVC y la constitución de los respectivos amparos o pólizas. Las obligaciones se encuentran contenidas en la clausula novena y decima "Obligaciones del Contratista" del presente contrato.

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	14/10/2025
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	14/10/2028
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/04/2026
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	BUEN MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	14/04/2026
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	14/10/2030
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN	14/10/2026

Informe No. 7-2024
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 24/07/2024
Nombre del Interventor: ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ
Tipo CONTRATO **Número** 869 **Año** 2022

4. ACTIVIDADES

Actividad	Unidad	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Avance	Aspectos Relevantes
CONSTRUCCION PTAR Y EMISOR FINAL DE LOS CORREGIMIENTOS DE VILLAGORGONA, BUCHITOLO, EL CARMELO Y SAN JOAQUIN	% EJECUCION	100,0	31,26	31,26%	El seguimiento y verificación de obra corresponde a lo presentado por la interventoria en el Informe Mensual No. 18, radicado No. 656532024 el día 19 de julio de 2024, certificando un avance de ejecución física del 26% y una ejecución financiara ejecutada 31,26% hasta la fecha de corte

5. INFORME GENERAL DE INTERVENTORÍA

El seguimiento y verificación de obra corresponde a lo presentado por la interventoría en el Informe Mensual No. 18, radicado No. 656532024 el día 19 de julio de 2024, certificando un avance de ejecución física del 26% y una ejecución financiara ejecutada 31,26% hasta la fecha de corte.

Avance en Filtros Percoladores (2). Caja receptora: se trabaja en la instalación de tubería de alimentación de 24" en HD correspondiente al tramo de alimentación de la columna central, avanza la fabricación del brazo distribuidor y la fabricación de medio filtrante.

Tanque de contacto de solidos: se trabaja en la instalación de acero en caja de entrada y salida en su tapa y suministro de los difusores del sistema de sopladores.

Avance en Sedimentador Secundario: se trabaja en armado de acero de refuerzo de la losa de fondo y fundición del concreto de la misma, asi mismo se avanza en la fabricación del barrelodos.

Espesador de lodos: Se realiza la fundición del tramo final de muro del tanque y la fundición de la canaleta interna.

Avance en Digestor de lodos: se trabaja en el armado de acero de refuerzo del primer tramo de muro.

Las cantidades de actividades incluidas en el acta corresponden a:

1. CAPITULO 007 - FILTROS PERCOLADORES (2)-CAJA RECEPTORA
- Tubería 14" HD.
- Suministro medio filtrante filtro percolador en PVC o polipropileno o ABS.
- Brazo distribuidor de acero inoxidable del filtro percolador

2. CAPITULO - 008 -TANQUE DE CONTACTO (1) - CADICA A SEDIMENTADORES.
- Acero de 420 Mpa para estructuras
- Suministro de difusor de aire burbija fina PVC D=50mm

3. CAPITULO - 009 -SEDIMENTADORES SECUNDARIOS (2) - EBRN
- Acero de 420Mpa para estructura.
- Concreto de 35 Mpa para losa de fondo.
- SS-05 Suministro Equipo Sedimentador - Brazo Motorizado Barrelodos D = 35 m

Informe No. 7-2024
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 24/07/2024
Nombre del Interventor: ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ
Tipo CONTRATO **Número** 869 **Año** 2022

4. CAPITULO - 011 -ESPESADOR DE LODOS
- Concreto de 35Mpa para estructura del tanque.

5. CAPITULO - 012 -DIGESTORES DE LODOS
- Acero de 420 Mpa para estructuras
- Concreto de 35Mpa para estructura del tanque.

El INTERVENTOR, certifica que recibió de parte del CONTRATISTA a entera satisfacción y reviso lo siguiente: acta parcial de obra No. 12, pre-Acta de obra No. 12, memorias gráficas de corte de obra del 11 de junio al 10 de julio del 2024, seguridad social y parafiscales, copia del contrato de obra y copia de las pólizas de seguros contractuales del contrato de obra, presentado mediante Radicado No 656562024 el día 19 de julio de 2024.

Por lo tanto, se considera pertinente el pago de la factura No. FE16 por valor de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOSPESOS MDA.LEGAL ($2.500'173.637,00).

Firma del Interventor:

ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ