| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ | **ACTA DE SUSPENSION- AMPLIACION DE SUSPENSIÓN** | **Código: F-099**<br>Version:002<br>FECHA : AGOSTO DE 2023 |

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | INTERVENTORIA |
| **CONTRATO Nº:** | 100-103-13-07-00003-2023 |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META |
| **PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO** | 1 mes y 8 días |
| **FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO** | 23 de nov de 2023 |
| **FECHA DE FINALIZACION INCIAL DEL CONTRATO** | 31/12/2023 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO ($)** | $ 234.249.162,00 |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL INTERVENTORIA I. E 2023 |
| **INTERVENTOR:** | N/A |
| **SUPERVISOR:** | MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ |
| **CARGO:** | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |

**2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO**

**A. PRORROGAS**

| ACTA Nª | FECHA DE PRORROGA | TIEMPO | |
|---|---|---|---|
| | | MES | DIAS |
| 1 | 28 de diciembre 2023 | 2 | 0 |
| 2 | 29 de febrero de 2024 | 2 | 15 |
| | | | |

| | |
|---|---|
| **FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN** | 16 DE MAYO DE 2024 |

**B. SUSPENSIONES**

| ACTA Nª | FECHA DE SUSPENSIÓN | TIEMPO | |
|---|---|---|---|
| | | MES | DIAS |
| 1 | 14 de mayo de 2024 | 1 | |
| | | | |

**C. REINICIO**

| ACTA N° | FECHA DE REINICIO | TIEMPO SUSPENDIDO | |
|---|---|---|---|
| | | MES | DIAS |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|---|
| **FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN** | |

**D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES )**

| ACTA N° | FECHA DE MODIFICACION (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES ) | VALOR ($) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($)** | $ 234.249.162,00 |

**E. ADICIONES PRESUPUESTALES**

| ACTA Nª | FECHA DE ADICION PRESUPUESTAL | VALOR ($) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| **VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)** | $ 234.249.162,00 |

**3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)** | $ 234.249.162,00 | | | |
| **PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO** | 23 | **DIAS** | 5 | **MESES** |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO** | 16 de junio de 2024 | | | |

| ALCALDIA PUERTO LOPEZ | ACTA DE SUSPENSION- AMPLIACION DE SUSPENSIÓN | Código: F-099 |
|---|---|---|
| | | Version:002 |
| | | FECHA : AGOSTO DE 2023 |

**4. OBJETO**

El presente documento tiene por objeto solicitar una:

| | | | TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|
| **SUSPENSIÓN** | ☐ | al contrato anteriormente citado de | **MES** | **DIAS** |
| | | | | |

| | | | TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|
| **AMPLIACION DE SUSPENSIÓN** | ☑ | al contrato anteriormente citado de | **MES** | **DIAS** |
| | | | 2 | |

**5. ESTADO FÍSICO**

Hasta el dia catorce ( 14 ) del mes de junio de 2024 . El Contrato referenciado, presenta un avance físico ejecutado del 76,55% contra un avance programado del 99,71 %

**6. ESTADO FINANCIERO**

| | |
|---|---|
| Valor actual del contrato ($) | $ 234.249.162,00 |
| Valor facturado ($) | $ 90.480.698,00 |
| Valor facturado reajustes ($) | 0 |
| Valor anticipo amortizado ($) | $ 0,00 |
| Valor anticipo por amortizar ($) | $ 0,00 |

**7. CAUSALES DE LA SOLICITUD :**

RELACIONAR LAS CAUSALES QUE DAN ORIGEN A LA SOLICITUD DE SUSPENSION - AMPLIACION A SUSPENSION AL CONTRATO REFERENCIADO

El pasado 10 de mayo se realizó la radicación de la modificatoria No. 1 al contrato de obra la cual fue revisada por la entidad presentando observaciones las cuales están siendo subsanadas por el contratista de obra y revisadas por la interventoría, estas observaciones deberán ser allegadas a la entidad para que se realicen las gestiones necesarias para dar continuidad y finalización al proyecto. A la fecha aún no se han completado las subsanaciones del acta y por ende no es posible continuar con las actividades siguientes en campo, motivo por el cual se realiza la presente solicitud de ampliación a la suspensión No. 1 por un tiempo de DOS (2) meses, tiempo estimado para poder terminar la revisión y viabilización del acta modificatoria.

**Nota 1:** Debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -262.

**8. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISOR ASIGNADO , ACERCA DE LA SOLICITUD MANIFESTADA POR EL CONTRATISTA :**

RELACIONAR COMENTARIOS TECNICOS DE VIABILIDAD Y APROBACION FRENTE A LO EXPUESTO POR EL CONTRATISTA

La presente solicitud de ampliación a la suspensión del contrato de interventoría No. 100-103-13-07-00003-2023 se debe a la espera de la subsanación de las observaciones realizadas por parte de la supervisión técnica de la alcaldía municipal al acta modificatoria No.1 y que a la fecha el contratista de obra e interventoría se encuentran realizando los ajustes a dichas observaciones para proceder a la revisión y aprobación por parte del la supervisión quien realizará la gestión de los recursos necesarios para la culminación del proyecto ante la secretaria de educación del Meta. Por lo anterior se ve la necesidad de solicitar ampliación a la suspensión No.1 con un tiempo adicional de dos (2) meses.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)** | $ 234.249.162,00 | | | |
| **PLAZO FALTANTE PARA CUMPLIR OBJETO CONTRACTUAL** | 2 | **DIAS** | 0 | **MESES** |
| **POSIBLE FECHA DE REINCIO** | 14/08/2024 | | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO** | 16/06/2024 | | | |

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los catorce ( 14 ) días del mes de junio del año 2024

UNION TEMPORAL INTERVENTORIA I. E 2023 R/L. ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE, en calidad de contratista se compromete a terminar el objeto del contrato de INTERVENTORIA No. 100-103-13-07-00003-2023 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscribe en comun acuerdo de las partes.

| | |
|---|---|
| **UNION TEMPORAL INTERVENTORIA I. E 2023**<br>**R/L. ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE** | N/A<br>**Nombre de Contratista de Interventoria**<br>**Nombre Representante Legal Contratista de Interventoria** |
| **MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ**<br>**Cargo : Secretaria de Infraestructura** | **Nota :** Diligenciar celda de supervisor según aplique |