Infra.

Puerto López – Meta. 09 de agosto de 2024

OF-34-PTLOPEZ-08-2024

9154-24

Alcaldía Municipal
Puerto López-Meta
Radicado
Fecha 09-08-2024 4:46pm
Recibido Alejandra. (5)

Ingeniera
MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
Secretaria de Infraestructura
Ciudad

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 100-103-13-07-00003-2023 CUYO OBJETO ES **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTÓN DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ, META"**

Asunto: Entrega de documentos para Solicitud de Ampliación 2 a la Suspensión 1 del Contrato de Obra No 100-103-13-09-0002-2023 e interventoría No. 100-103-13-07-00003-2023.

Reciba un cordial saludo,

Respetada ingeniera por medio del presente me permito entregar a ustedes la documentación requerida para el trámite de Ampliación 2 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Obra No 100-103-13-09-0002-2023 cuyo objeto es " CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA AL TAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META" e interventoría No. 100-103-13-07-00003-2023. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTÓN DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ, META"; para su respectiva revisión y gestión.

El pasado 26 de julio se realizó visita conjunta entre el municipio, la Secretaria Departamental de Educación y la Agencia de Infraestructura del Meta, como resultado de esa visita se tuvo algunas sugerencias y observaciones con respecto al acta modificatoria presentada, dichas observaciones se encuentran siendo subsanadas por el contratista y en verificación de la interventoría, por tanto no a sido posible que la entidad surta el trámite de adición de recursos que requiere el proyecto y por ende no es posible dar reinicio a las actividades, motivo por el cual se realiza la presente solicitud de ampliación 2 a la suspensión No. 1 por un tiempo de DOS (2) meses, tiempo estimado para poder terminar la revisión y viabilización del acta modificatoria.

Agradezco su atención y valiosa colaboración.

ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍAS I.E 2023
cel 3132125961
Utinterventoriaie2023@gmail.com

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	ACTA DE SUSPENSION- AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	Código: F-099
		Version:002
		FECHA : AGOSTO DE 2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
CONTRATO Nº:	100-103-13-07-00003-2023
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	1 mes y 8 días
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	23 de nov de 2023
FECHA DE FINALIZACION INCIAL DEL CONTRATO	31/12/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO ($)	$ 234.249.162,00
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA I. E 2023
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
CARGO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A. PRORROGAS

ACTA Nª	FECHA DE PRORROGA	TIEMPO	
		MES	DIAS
1	28 de diciembre 2023	2	0
2	29 de febrero de 2024	2	15

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN

B. SUSPENSIONES

ACTA Nª	FECHA DE SUSPENSIÓN	TIEMPO	
		MES	DIAS
1	14 de mayo de 2024	1	
2	14 de junio de 2024	2	

C. REINICIO

ACTA N°	FECHA DE REINICIO	TIEMPO SUSPENDIDO	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 16 DE AGOSTO DE 2024

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA DE MODIFICACION (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($) $ 234.249.162,00

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA Nª	FECHA DE ADICION PRESUPUESTAL	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($) $ 234.249.162,00

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 234.249.162,00			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	23	**DIAS**	5	**MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	16 de agosto de 2024			

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	ACTA DE SUSPENSION- AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	Código: F-099
		Version:002
		FECHA : AGOSTO DE 2023

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar una:

SUSPENSIÓN ☐ al contrato anteriormente citado de

TIEMPO	
MES	DIAS

AMPLIACION DE SUSPENSIÓN ☑ al contrato anteriormente citado de

TIEMPO	
MES	DIAS
2	

5. ESTADO FÍSICO

Hasta el dia catorce (14) del mes de agosto de 2024 . El Contrato referenciado, presenta un avance físico ejecutado del 76,55% contra un avance programado del 99,71 %

6. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato ($)	$ 234.249.162,00
Valor facturado ($)	$ 90.480.698,00
Valor facturado reajustes ($)	0
Valor anticipo amortizado ($)	$ 0,00
Valor anticipo por amortizar ($)	$ 0,00

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD :

RELACIONAR LAS CAUSALES QUE DAN ORIGEN A LA SOLICITUD DE SUSPENSION, AMPLIACION A SUSPENSION AL CONTRATO REFERENCIADO

El pasado 26 de julio se realizo visita conjunta entre el municipio, la Secretaria Departamental de Educacion y la Agencia de Infraestructura del Meta, como resultado de esa visita se tuvo algunas sugerencias y observaciones con respecto al acta modificatoria presentada, dichas observaciones se encuentran siendo subsanadas por el contratista y en verificacionn de la interventoria, por tanto no a sido posible que la entidad surta el tramite de adicion de recursos que requiere el proyecto y por ende no es posible dar reinicio a las actividades, motivo por el cual se realiza la presente solicitud de ampliación 2 a la suspensión No. 1 por un tiempo de DOS (2) meses, tiempo estimado para poder terminar la revisión y viabilización del acta modificatoria.

Nota 1: Debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -262.

8. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISOR ASIGNADO , ACERCA DE LA SOLICITUD MANIFESTADA POR EL CONTRATISTA :

RELACIONAR COMENTARIOS TECNICOS DE VIABILIDAD Y APROBACION FRENTE A LO EXPUESTO POR EL CONTRATISTA

La presente solicitud de ampliación a la suspensión del contrato de interventoría No. 100-103-13-07-00003-2023 se debe a la subsanación de las observaciones realizadas por parte de la supervisión técnica de la alcaldía municipal al acta modificatoria No.1 y que a la fecha el contratista de obra e interventoría se encuentran realizando los ajustes a dichas observaciones para proceder a la revisión y aprobación por parte del la supervisión quien realizará la gestión de los recursos necesarios para la culminación del proyecto ante la secretaria de educación del Meta. Por lo anterior se ve la necesidad de solicitar ampliación a la suspensión No.1 con un tiempo adicional de dos (2) meses.

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 234.249.162,00			
PLAZO FALTANTE PARA CUMPLIR OBJETO CONTRACTUAL	2	**DIAS**	0	**MESES**
POSIBLE FECHA DE REINCIO	14/10/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	16/08/2024			

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los catorce (14) días del mes de agosto del año 2024.

UNION TEMPORAL INTERVENTORIA I. E 2023 R/L. ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE, en calidad de contratista se compromete a terminar el objeto del contrato de INTERVENTORIA No. 100-103-13-07-00003-2023 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscribe en comun acuerdo de las partes.

UNION TEMPORAL INTERVENTORIA I. E 2023 **R/L. ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE**	N/A **Nombre de Contratista de Interventoria** **Nombre Representante Legal Contratista de Interventoria**
MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ **Cargo : Secretaria de Infraestructura**	**Nota :** Diligenciar celda de supervisor según aplique