
Gobernación de Arauca

Secretaría de Infraestructura

PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

REQUISITOS GENERALES

2. CRONOGRAMA Y FLUJO DE FONDOS



"PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIPCIÓN	GESTION PRESUPUESTAL		TRAMITES ADMINISTRATIVOS		EJECUCIÓN FISICA				LIQUIDACION Y CIERRE	
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
	GESTION PRESUPUESTAL										
	TRAMITES ADMINISTRATIVOS										
1	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**										
1.1	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION										
1.2	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE										
1.3	MEJORAMIENTO (NIVELADO Y COMPACTADO) DE RASANTE Y SUBRASANTE CON CRUDO CLASIFICADO < 4"										
1.4	GEOTEXTIL T-2400										
1.5	BASE GRANULAR										
1.6	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE MR 3,8 Mpa										
1.7	ACERO DE REFUERZO DE Fy 60,000 PSI (INCLUYE CORTE Y FIGURADO)										
1.8	CORTE DE JUNTAS PARA DILATACIONES										
1.9	SELLO DILATACIONES										
2	**ESTRUCTURAS SUPERFICIALES**										
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN										
2.2	SARDINEL PREFABRICADO TIPO A10 (800*200*500 MM). SUMINISTRO E INSTALACION										
2.3	SARDINEL PREFABRICADO TIPO A85 (800*200*350 MM). SUMINISTRO E INSTALACION										
2.4	SARDINEL ESPECIAL TIPO A100 (600*200*500). SUMINISTRO E INSTALACION										
3	**SEÑALIZACION Y SEGURIDAD**										
3.1	DEMARCACIÓN HORIZONTAL DE LA VIA (FIGURAS DE SEÑALIZACIÓN)										
3.2	SEÑALIZACION VERTICAL										
3.3	LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO										
4	**OBRAS HIDRÁULICAS**										
4.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN										
4.2	CAMA DE ARENA										
4.3	TUBERIA PVC CORRUGADA ALCANTARILLADO DE 8"										
4.4	TUBERIA PVC RDE 21 DE 3"										
4.5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACION										
4.6	CONCRETO DE 2500 PSI PARA SOLADO										
4.7	PLACA DE FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI										
4.8	ANILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA POZO										
4.9	TAPA PARA POZO EN CONCRETO 3000 PSI INC. AROTAPA TRAFICO PESADO										
4.10	CAÑUELA EN CONCRETO PARA POZO										
4.11	ACERO DE REFUERZO DE Fy 60,000 PSI (INCLUYE CORTE Y FIGURADO)										
4.12	REPARACION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 1/2" PF + UAD										
4.13	NIVELACION DE POZOS DE ALCANTARILLADO										
	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL										
	APOYO A LA SUPERVISION										
	INTERVENTORIA										

DANITZA MIRLENE CHAPARRO TOVAR
PROFESIONAL UNIVERSITARIO S.I.F.D.