INFORME SEMANAL

Semana Número: 1 Del: 4 del septiembre de 20123 Al: 10 de septiembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 41 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - PUERTO ASIS SUPERVISOR JAQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra	$	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	5 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	20 DE DICIEMBRE DE 2023

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE

se realiza visita tecnica de inspeccion a la oficina de instrumentos publicos ORIP PUERTO ASIS - PUTUMAYO, en compania de la supervision del contrato , contratista de obra e interventoria al contrato de obra , se revisa presupuesto inicial y se verificara el alcance de los mismos.



*Recepcion atencion al usuario



*Desprendimiento de cielo raso en lamina de drywall por causa de humedad












*motobomba para inyeccion de agua a tanques en area de atencion al publico




*ornamentacion existente, oxido en marcos de puertas




*Cuarto archivo.hacinamiento de documentacion



*Cuarto archivo.hacinamiento de documentacion




*Cocineta , muebles de madera mantenimiento general


*baño 1er piso, baño atencion al publico



*cuarto planta electrica




*cuarto planta electrica






*cuarto electrico, techo sin cielo raso



* oficina administracion, mamposteria en ladrillo tolete a la vista



* oficina de contabildad, cielo raso en dryawall roto, muros en pañete estuco y pintura a la vista




* cubierta a la vista en asvesto cemento, cerchas metalocas en varilla de 1/2"




* oficin administrativa 2do piso , muros pa;etes y pintura vinilo , cielo raso en drywal



* cielo raso con humedad, debido a filtracion en cubierta





* cuarto de rack, en mamposteria a la vista, cielo raso en drywall, acumulacion de equipos de computos y cajas



* cuarto de rack, en mamposteria a la vista, cielo raso en drywall, acumulacion de equipos de computos y cajas



*humedad en muros de oficina de notario debido a calor emanado por equipos de aire acondicionado en el exterior





* oficina notario



*tablero electrico existente



*cubierta existente, parte interna del predio, aires acondicionados, pa



*cubierta existente

*cubierta existente, parte interna del predio, aires acondicionados, pa

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : J. Andres Melo G, Matrícula No.: A201020555