INFORME SEMANAL

Semana Número: 10 Del: 6 de noviembre de 2023 Al: 12 Noviembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 93 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - PUERTO ASIS SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	15,00%	52,00%
Valor básico de la Obra	$ 44.427.696,92	$ 154.016.016,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	3,00%	20,00%
Valor básico de la Obra	8.885.539,38	59.236.929,23

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	5 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	20 DE DICIEMBRE DE 2023

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



IMAGENES AVANCE





Desinstalación de condensadores de aires acondicionados de la fachada e inicio de pañetes de fachada





Desinstalación e Instalación de la cubierta primer piso






Instalación de tuberóa EMT 1" para conexiones eléctricas en el primer piso





Pañete de Fachada





Retiro de Escombros








Ampliación del vano del baño para personal con discapacidad y repello del mismo





Desinstalación de caja de breakes vieja e instalación de caja nueva





Instalación de Tubería EMT 1" a caja nueva.





Desinstalación de Puertas segundo piso y escritorio de registradora para mantenimiento.







Demolición de enchape y sobrepiso de la oficina de la registradora y sobrepiso nuevo.

Actividades ejecutadas:
Desinstalación de condensadores de aires acondicionados de la fachada e inicio de pañetes de fachada
Desinstalación e Instalación de la cubierta primer piso
Instalación de tuberia EMT 1" para conexiones eléctricas en el primer piso
Pañete de Fachada
Desinstalación de Puertas segundo piso y escritorio de registradora para mantenimiento.
Demolición de enchape y sobrepiso de la oficina de la registradora y sobrepiso nuevo.

Firma_____
Nombre : J. Andres Melo G,
Matrícula No.: A201020555

VALOR DEL CONTRATO ORIP PUERTO ASIS
296184646