INFORME SEMANAL No.11

Semana Número: 11 Del: 13 de noviembre de 2023 Al: 19 Noviembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 99 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - PUERTO ASIS SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	19,00%	72,00%
Valor básico de la Obra	$ 56.275.082,77	$ 213.252.945,24

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	5,00%	25,00%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	14.809.232,31	74.046.161,54

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	5 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	20 DE DICIEMBRE DE 2023

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA





IMAGENES AVANCE






Instalación de tubería EMT 1", Instalación de cableado por los ductos de la nueva tubería y conexiones de sistema de iluminación.







Desinstalación de la caja de breakes en el pasillo para instalar nueva caja y re organizar según normativa el cableado.





Instalación de tubería EMT 1" para el sistema de aires acondicionados





Instalación de la nueva caja.

Actividades ejecutadas:
Desinstalación tubería pvc en la que anteriormente estaban los cables del segundo piso.
Instalación de tubería EMT 1" para iluminarias y para aires acondicionados
Instalación del cableado que conduce por la tubería nueva EMT
Conexiones eléctricas del sistema de iluminación.
Desistalación de la caja de breakes anterior e instalación de la nueva caja.
Esta semana fueron enviados los oficios #92enviado el 15 noviembre y #102 enviado el 17 noviembre al contratista, en espera de una respuesta.

Firma_____
Nombre : J. Andres Melo G,
Matrícula No.: A201020555