INFORME SEMANAL

Semana Número: 13 Del: 27 de Noviembre de 2023 Al: 3 Diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 113 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - PUERTO ASIS SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	22,00%	99,00%
Valor básico de la Obra	$ 65.160.622,16	$ 293.222.799,70

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	39,00%	66,00%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	115.512.012,00	195.481.866,47

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	5 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	20 DE DICIEMBRE DE 2023

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



IMAGENES AVANCE





Mantenimiento a mobiliario de madera.





Instalación de luminaria y aires acondicionados.





Alistado de piso para pega de enchape en baño de discapacitados





Se inicia instalación de puertas en oficinas segundo nivel

Alistado de piso para pega de enchape en baño de discapacitados.

Se inicia instalación de puertas en oficinas segundo nivel.





Demolición enchape piso atención al usurio y pasillo principal.





Demolición enchape piso atención al usurio y pasillo principal.





Se inica actividad de estucado en la fachada principal del establecimento.





Se continua con enchape de piso pasillo principal primer nivel y se instala guarda escobas.





Se inicia actividad de demolición de enchape piso en graderia, se instalan 3 unidades de aires acondicionados y se continua con la actividad de pintura.





Mantenimiento a unidades condensadoras.





Se continua con aplicación de estuco en fachada.





Fraguado de enchape piso atención al usuario y pasillo principal.















Demolición de enchape piso escaleras e instalación puertan corrediza en pasillo principal.





Pintura fachada principal.





Desalojo de material sobrante en cuarto de planta.



Instalación de lavamanos y sanitario baño discapacitados.

Actividades ejecutadas:
Se recibe mobiliario extraido de las oficinas para mantenimiento.
Alistado para piso en baño discapacitados.
Demolición de enchape para piso en graderia.
Intalación de sanitario, lavamanos y accesorios de baño.
Desalojo de material sobrante en en cuarto de maquinas.
Intalación de puertas, ventanas.
Pintura en fachada.

Firma_____
Nombre : J. Andres Melo G,
Matrícula No.: A201020555