INFORME SEMANAL

Semana Número: 15 Del: 11 de Diciembre de 2023 Al: 17 Diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 127 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - PUERTO ASIS SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ 2.961.846,46	$ 296.184.646,16

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,00%	97,00%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	2.961.846,46	287.299.106,78

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	5 DE DICIEMBRE DE 2023


CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	20 DE DICIEMBRE DE 2023

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



IMAGENES AVANCE



Intalación de baranda en graderia.




Se ejecutata acititvad de boca puertas en primer y segundo nivel del establecimiento.



Se instala barra en madera en segundo nivel.



Se instala moviliario en oficina de laregistradora. Pendiente por instalar mueble en el baño de la registradora.










Se realiza mantenimieto a la chapa de la puerta principal del estableciemiento. Se adecua el espación donde va ir instalada laelectrobomba parael suministro de agua al establecimiento.





Se realiza aseo general y desalojo de residuos sobrantes.





Se instala la tapa del acceso a los tanques de agua. Se realiza la extración y lavado de las sillas para uso de los funcionarios.





Se instala manija en la puerta principal de acceso a las oficinas de los funcionarios.Se reaaliza reparación de filtración de agua en fachada principal.





Se realiza resane en fachada principal. Se instala puerta en aluminio acceso a cuarto de planta.





Se realiza instación de lamina microperforada en parte superior de la fachada principal.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
Actividades ejecutadas:	
1. Instalación de baranda en graderia.	
2. Aseo general.	Firma
3. Instalción de puerta en aluminio acceso cuarto de planta.	Nombre : J. Andres Melo G,
4. Instalación de manija puerta deacceso oficinas funcionarios.	Matrícula No.: A201020555
5. Resane y reparación de estuco en fachada principal.	
6. Instalación de lamina microperforada.	