INFORME SEMANAL

Semana Número: 16 Del: 18 de Diciembre de 2023 Al: 24 Diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 134 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - PUERTO ASIS SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ 2.961.846,46	$ 296.184.646,16

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,03%	98,03%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	3.050.701,86	290.349.808,63

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	$ 1.974.357.452,93
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS
Plazo Actualizado:	5 MESES 16 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	15 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	$ 352.258.326,00
Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:	6 MESES 29 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE ENERO DE 2024

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



IMAGENES AVANCE



Intalación de baranda para rampa



Inicio de instalacion de malla microperforada



Malla microperforada



Instalacion de malla microperforada



	
Culminacion e Instalacion de malla microperforada	

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
Actividades ejecutadas:	
1. Instalación de baranda en graderia.	
2. instalacion de malla micro perforada para cubrir aires acondicionados	Firma Nombre : J. Andres Melo G, Matrícula No.: A201020555