INFORME SEMANAL No.8

Semana Número: 8 Del: 23 de Octubre de 2023 Al: 29 de Octubre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 86 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - PUERTO ASIS SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	14,00%	27,00%
Valor básico de la Obra	$ 41.465.850,46	$ 79.969.854,46

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	4,00%	14,00%
Valor básico de la Obra	11.847.385,85	41.465.850,46

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	5 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	20 DE DICIEMBRE DE 2023

IMAGEN OFICINA




IMAGEN OFICINA




IMAGENES AVANCE






Lijado de mantenimiento para la división de la ventanilla de atención al usario,






Estuco en la oficina de gestión documental y pañete en la parte de atrás de la planta.





Terminación demolición de enchape muro del baño #2 primer piso, alistamiento de la división de ventanilla de atención para pintura.






Guardaescoba de oficina de gestión documental y área debajo de las escaleras.



Pintura de división de ventanilla de atención al usuario

#¡VALOR!

Pintura de división de ventanilla de atención al usuario






Instalacion de canaletas





3 mano de pintura en áreas del primer piso





Instalación de escritorios y muebles en ventanilla de atención

Actividades ejecutadas:
Pañete faltante en primer piso zona detrás de la planta
Estuco en oficina de gestión documental
Mantenimiento de División de Ventanilla de Atención al usuario
Gaurdaescoba en oficina de gestión documental y zona debajo de escaleras
Instalación de muebles de madera en oficina administrativa #1 y en ventanilla de atención al usuario y escritorios en est área
Instalación de canaletas
Pintura 3 mano en primer piso

Firma

Nombre : J. Andres Melo G,

Matrícula No.: A201020555