INFORME SEMANAL

Semana Número: 1 Del: 24 de junio de 2024 Al: 30 de junio de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 6 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | SEDE: MITÚ- VAUPÉS | SUPERVISOR: HANNER ALEXIS SABOGAL GONZALEZ

OBJETO:

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA NO. 2 ARCHIVO, DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (5 ORIP Y BODEGA NO. 2 FUNZA (CUNDINAMARCA). AGRUPACIÓN 2.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0.00%	0.00%	Obra Física Ejecutada (%)	0.00%	0.00%
Valor básico de la Obra programada:	$ -	$ -	Valor básico de la Obra Ejecutada:	-	-

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SAMAR 2024
Contrato No.	1652 DE 2024
Valor Inicial:	FRENTE DE MITU $332.919.662 M/CTE
Valor Actualizado:	$332.919.662 M/CTE
Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES
Plazo Actualizado:	CUATRO (04) MESES
Fecha de Iniciación:	VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2024
Fecha de Vencimiento:	VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	TOTALL INC SAS
Contrato No.	1649 DE 2024
Valor Inicial:	$ 230,380,144,00 M/CTE
Valor Actualizado:	$ 230,380,144,00 M/CTE
Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Plazo Actualizado:	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de Iniciación:	VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2024
Fecha de Vencimiento:	SIETE (07) DE NOVIEMBRE DE 2024


IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA

AVANCE

Para el presente periodo comprendido entre el 24 y 30 de junio, se realizan tramites de acta de inicio, actualizacion de polizas, revisión documentacion contractual, presentacion de los diferentes equipos de trabajo, contratista de obra, interventoria y supervision, se oficializan medios de comunicacion de las entidades.

IMAGENES AVANCE



CONSORCIO SAMAR 2024
para mí, SAFRID

vie, 21 jun, 6:02 p.m.

Sres,
TOTALL INC SAS BIC
ING. ALVARO REYES S.
Director de Interventoría
Interventoría

Referencia: **CONTRATO 1652-2024, cuyo objeto es: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE LA SNR DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA No. 2 ARCHIVO, DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (5 ORIP Y BODEGA No. 2 FUNZA (Cundinamarca)"**

ASUNTO: **RTA TISB-OBR-01-2024-CON- OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN ACTA DE INICIO**

Cordial saludo,


Por medio de la presente me permito atender las observaciones recibidas a la documentación para acta de inicio y adjuntar para la respuesta lo siguiente:

- HOJA DE VIDA RESIDENTE DE OBRA 1
- HOJA DE VIDA RESIDENTE DE OBRA 2
- FLUJO DE CAJA - ARAUCA

Respecto al curso de alturas que no se encuentra vigente para la profesional Residente SST, nos permitimos solicitar que se nos dé una semana para organizar el trámite con la profesional, sin embargo, es importante mencionar que para dar cumplimiento y garantía de las actividades a ejecutar, no se realizarán actividades en alturas durante esta semana hasta tanto no contar con la documentación pertinente.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a una pronta respuesta.

Comentario: Entrega de planos a interventoria por parte de supervision



FECHAS PRIMERAS VISITAS CTO 1652 Y CTO 1649 Recibidos

Luis Alejandro Chaparro Rodriguez
para mí, SAFRID, CONSORCIO, Hanner, Gilland

17 jun 2024, 2:31 p.m.

Respetados contratistas cordial saludo,

Mediante el presente, me permito remitir cuadro con las fechas tentativas para visitas a las 4 ORIP pertenecientes al contrato de obra 1652 - 2024 y contrato de interventoría 1649 - 2024. Es importante aclarar que son fechas sujetas a cambios dado que estamos a la espera de que desde secretaría general nos aprueben todas la fechas de comisión. Sin embargo les adjunto cuadro para su coordinación y programación.

Ítem	ORIP	FECHA
1	Orocue (Casanare)	24, 25, 26, 27 y 28 de junio de 2024
2	Mitú (Vaupés)	2, 3, 4 y 5 julio de 2024
3	Arauca (Arauca)	8, 9 y 10 julio de 2024
4	Florencia (Caquetá)	11 y 12 de julio de 2024

En este orden de ideas se planea estar trabajando en las oficinas la siguientes fechas:

Orocue 25, 26 y 27 de junio (terrestre)
Mitu 2, 3, 4 y 5 de julio (aérea)
Arauca 8, 9 y 10 julio (aérea)
Florencia 11 y 12 julio (aérea)

Comentario: programacion de visitas a obra

OBSERVACIONES

Se define visita de obra para el dia 02, 03, 04 y 05 de junio de 2024

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma
Nombre : Camilo José Galvis Velandia
Matrícula No : 54202-290773 NTS