INFORME SEMANAL

Semana Número: 5 Del: 22 de julio de 2024 Al: 28 de julio de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 35 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

SEDE: OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE OROCUE-CASANARE

SUPERVISOR: HANNER SABOGAL

OBJETO:

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA No. 2 ARCHIVO, DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (5 ORIP Y BODEGA No. 2 FUNZA (Cundinamarca). GRUPO 2

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0.88%	0.88%
Valor básico de la Obra	$ 2,594,368.03	$ 2,594,368.03

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0.20%	0.200%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 581,988.84	$ 581,988.84

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SAMAR 2024
Contrato No.	1652 de 2024
Valor Inicial:	$293.460.286
Valor Actualizado:	$293.460.286
Plazo Inicial:	4 MESES
Plazo Actualizado:	4 MESES
Fecha de Iniciación:	24 de junio de 2024
Fecha de Vencimiento:	23 de octubre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	TOTALL INC SAS BIC
Contrato No.	1649 DE 2024
Valor Inicial:	$230.380.144
Valor Actualizado:	$230.380.144
Plazo Inicial:	4 MESES Y 15 DIAS
Plazo Actualizado:	4 MESES Y 15 DIAS
Fecha de Iniciación:	24 de junio de 2024
Fecha de Vencimiento:	7 de noviembre de 2024

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE

DURANTE ESTE PERIODO SE DIO INICIO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA.
SE REALIZÓ LA DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO (TANQUE LAVADERO EXISTENTE).
SE REALIZO LA DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO DEL PATIO (DEMOLICIÓN ACABADO DE PISO).

IMAGENES AVANCE



Comentario: Demolición de enchape piso (acabado de piso).



Comentario: Demolición de tanque lavadero. (Demolición muro).



Comentario: Demolición y personal en obra.



Comentario: Recolección de escombros en lonas.



Comentario: Recolección y acumulación de escombros.



Comentario: Orden y aseo del lugar de trabajo.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
DURANTE ESTE PERIODO NO SE PERMITE EL INGRESO DEL RESIDNETE DE OBRA, POR FALTA DE DOCUMENTOS DE AFILICACIÓN DE LA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL.	Firma Nombre :Martha Lucia Moreno Heredia Matrícula No.:15202-417824 BYC. INGENIERO RESIDNETE