AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

HOJA CONTROL DOCUMENTAL

131-GDC-FR-001-V03
08/06/2023

SERIE:	120-10
SUBSERIE:	120-10-05
No. CARPETA:	64
DESCRIPCIÓN CARPETA:	**CONSORCIO HALCON** MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE EL CENTRO EL POBLADO DE VERACRUZCON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 MUNICIPIO DE CUMARAL; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE C. P PIÑALITO CON EL C. P. SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREADA EL TURURUY DESDE EL PUENTE CAÑO CARAMBAS - HASTA EÑ CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO- PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - EN EL DEPARTAMENTO DEL META **CONTRATO N° 775 22 PY 978-21 PARC N°3 C3-5 C64**

ITEM	DESCRIPCIÓN TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS
472	INFORME DE OBRA	11799-11856
473	BITACORA DE OBRA	11857-11935
474	INFORME PLAN DE INVERSION ANTICIPO DE OBRA	11936-11948
475	FACTURA	11949-11951
476	CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA	11952-11953
477	COPIA DE INFORMACION DEL CONTADOR	11954-11957
478	INFORME DE INTERVENTORIA	11958-11999

Fecha de Elaboración:		Nombre del Archivo en el SIGA	775 22 PY 978-21 PARC N°3 C3-5 C64

Firma		Firma	
Nombre:	**DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA**	Nombre:	**AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
Cargo:	DIRECTOR DE OBRA	Cargo:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

Terrones de arcilla y partículas deleznables	18/03/2024	INV E-211
Partículas livianas	18/03/2024	INV E-221
Índice de alargamiento y aplanamiento	18/03/2024	INV E-230
Contenido de sulfatos	18/03/2024	INV E-233

RESISTENCIA MEZCLA DE CONCRETO 3000 psi

En el laboratorio GEOLAB RL se llevó a cabo el ensayo de resistencia a la compresión de 15 cilindros de concreto, para verificar el cumplimiento de la resistencia de la mezcla de concreto a 7 y 28 días.

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 3000 psi a 07 días. Losa inferior box culvert K0+860	16/02/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 3000 psi a 07 días. Muros box culvert K0+150	17/02/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 3000 psi a 07 días. Losa inferior box culvert K1+418	24/02/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 3000 psi a 28 días. Losa inferior box culvert K0+860	08/03/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 3000 psi a 28 días. Muros box culvert K0+150	09/03/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 3000 psi a 28 días. Losa inferior box culvert K1+418	16/03/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 3000 psi a 7 días. Muros box culvert K0+860	01/03/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 3000 psi a 28 días. Muros box culvert K0+860	22/03/2024	INV E-410

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.799

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 3000 psi a 7 días. Muros box culvert K0+860	02/03/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 3000 psi a 28 días. Muros box culvert K0+860	23/03/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 3000 psi a 7 días. Losa box culvert K0+150	02/03/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 3000 psi a 28 días. Muros box culvert K0+150	23/03/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 3000 psi a 7 días. Box culvert K0+160	02/03/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 3000 psi a 28 días. Box culvert K0+160	23/03/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 3000 psi a 7 días. Box culvert K0+860	07/03/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 3000 psi a 28 días. Box culvert K0+860	28/03/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 3000 psi a 7 días. Box culvert K1+418	13/03/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 3000 psi a 7 días. Box culvert K2+443	14/03/2024	INV E-410

MATERIALES ESTRUCTURAS DE CONCRETO

- **BARRAS DE REFUERZO**

En el presente informe, se incluye como anexo el certificado de calidad del acero de refuerzo que se está utilizando en la construcción de las estructuras de concreto. Este documento verifica el cumplimiento de las especificaciones establecidas por la norma NTC 2289, la cual está de conformidad con el manual de construcción de carreteras del INVIAS. Entre las características evaluadas en el certificado se encuentran el límite de fluencia, resistencia a la tracción, porcentaje de elongación, composición química de la colada y resultados del ensayo de doblado.

- **CEMENTO TIPO ESTRUCTURAL ARGOS**

En el presente informe, se incluye como anexo el certificado de calidad del cemento estructural que se está utilizando en la construcción de las estructuras de concreto. Este documento verifica el cumplimiento de las especificaciones establecidas por la norma NTC 121, la cual está de conformidad con el manual de construcción de carreteras del INVIAS.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.800

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

2.2 Durante el 01/04/2024 al 30/04/2024

RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MÁXIMO 3"- RIO GUEJAR

En el laboratorio GEOLAB RL, se realizaron pruebas con el objetivo de evaluar la calidad de los materiales procedentes del río Guejar en comparación con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). El propósito fundamental de estos ensayos fue verificar si cumplen con los requisitos mínimos especificados para su aplicación en la construcción de la capa de relleno.

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Granulometría	17/04/2024	INV E-123
Contenido de sales solubles	17/04/2024	INV E-158
Contenido de materia orgánica	17/04/2024	INV E-121
Índice de colapso	20/04/2024	INV E-157
Proctor modificado	17/04/2024	INV E-141 INV E-142
Expansión en prueba CBR	21/04/2024	INV E-148
Resistencia del material, CBR	21/04/2024	INV E-148
Densidad	05/04/2024	INV E-161
Densidad	12/04/2024	INV E-161

SUBBASE GRANULAR (SBG-50)- RIO GUEJAR

En el laboratorio GEOLAB RL, se realizaron pruebas con el objetivo de evaluar la calidad de los materiales procedentes del río Guejar en comparación con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). El propósito fundamental de estos ensayos fue verificar si cumplen con los requisitos mínimos especificados para su aplicación en la construcción de la capa de sub base granular de la vía.

- Subbase granular tipo SBG-50

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11801

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Granulometría	17/04/2024	INV E-213
Límite líquido	17/04/2024	INV E-125
Índice de plasticidad	17/04/2024	INV E-126
Equivalente de arena	17/04/2024	INV E-133
Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables	17/04/2024	INV E-211
Proctor modificado	17/04/2024	INV E-141 INV E-142
Resistencia del material, CBR	20/04/2024	INV E-148

2.3 Durante el 01/05/2024 al 31/05/2024

RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MÁXIMO 3"- RIO GUEJAR

En el laboratorio GEOLAB RL, se realizaron pruebas con el objetivo de evaluar la calidad de los materiales procedentes del río Guejar en comparación con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). El propósito fundamental de estos ensayos fue verificar si cumplen con los requisitos mínimos especificados para su aplicación en la construcción de la capa de relleno.

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Granulometría	18/05/2024	INV E-123
Contenido de sales solubles	18/05/2024	INV E-158
Contenido de materia orgánica	18/05/2024	INV E-121
Índice de colapso	21/05/2024	INV E-157

11802

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

Proctor modificado	18/05/2024	INV E-141 INV E-142
Expansión en prueba CBR	18/05/2024	INV E-148
Resistencia del material, CBR	22/05/2024	INV E-148

ESTRUCTURAS DE CONCRETO

- **AGREGADO FINO ARENA**

En el laboratorio GEOLAB RL se llevaron a cabo ensayos para evaluar la calidad de los materiales utilizados en la construcción de las estructuras de concreto con respecto a las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). El propósito principal de estos ensayos fue determinar si cumplen con las especificaciones para ser utilizados en la mezcla de concreto como agregado fino.

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Granulometría	17/05/2024	INV E-213
Módulo de finura	17/05/2024	INV E-213
Pérdidas en el ensayo de solidez en sulfatos	17/05/2024	INV E-220
Terrones de arcilla y partículas deleznables	17/05/2024	INV E-211
Partículas livianas	17/05/2024	INV E-221
Determinación del contenido de azufre	17/05/2024	INV E-233
Equivalente de arena	17/05/2024	INV E-133

- **AGREGADO GRUESO: GRAVA TRITURADA**

En el laboratorio GEOLAB RL se llevaron a cabo ensayos a las fuentes de materiales para evaluar la calidad de estos para ser utilizados posteriormente en la construcción de las estructuras de concreto y realizar el diseño de la mezcla con respecto a las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS).

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.803

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Granulometría	17/05/2024	INV E-213
Desgaste en la máquina de los Ángeles	17/05/2024	INV E-218
Pérdidas en el ensayo de solidez en sulfatos	17/05/2024	INV E-220
Terrones de arcilla y partículas deleznables	17/05/2024	INV E-211
Partículas livianas	17/05/2024	INV E-221
Índice de alargamiento y aplanamiento	17/05/2024	INV E-230
Contenido de sulfatos	17/05/2024	INV E-233

- RESISTENCIA MEZCLA DE CONCRETO 3000 psi

En el laboratorio GEOLAB RL se llevó a cabo el ensayo de resistencia a la compresión de cilindros de concreto, para verificar el cumplimiento de la resistencia de la mezcla de concreto a 7 y 28 días.

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 3000 psi a 28 días. Losa inferior box culvert K2+826	13/05/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 3000 psi a 28 días. Losa inferior box culvert K2+754	13/05/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 3000 psi a 28 días. Losa inferior box culvert K2+944	16/05/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 3000 psi a 28 días. Losa inferior box culvert K1+590	17/05/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 3000 psi a 7 días. Losa inferior box culvert K1+590	02/05/2024	INV E-410

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11-804

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 3000 psi a 28 días. Losa inferior box culvert K1+590	23/05/2024	INV E-410

MATERIALES ESTRUCTURAS DE CONCRETO

- **BARRAS DE REFUERZO**

En el presente informe, se incluye como anexo el certificado de calidad del acero de refuerzo que se está utilizando en la construcción de las estructuras de concreto. Este documento verifica el cumplimiento de las especificaciones establecidas por la norma NTC 2289, la cual está de conformidad con el manual de construcción de carreteras del INVIAS. Entre las características evaluadas en el certificado se encuentran el límite de fluencia, resistencia a la tracción, porcentaje de elongación, composición química de la colada y resultados del ensayo de doblado.

- **CEMENTO TIPO ESTRUCTURAL ARGOS**

En el presente informe, se incluye como anexo el certificado de calidad del cemento estructural que se está utilizando en la construcción de las estructuras de concreto. Este documento verifica el cumplimiento de las especificaciones establecidas por la norma NTC 121, la cual está de conformidad con el manual de construcción de carreteras del INVIAS.

2.4 Durante el 01/06/2024 al 14/06/2024

ESTRUCTURAS DE CONCRETO

- RESISTENCIA MEZCLA DE CONCRETO 3000 psi

En el laboratorio GEOLAB RL se llevó a cabo el ensayo de resistencia a la compresión de cilindros de concreto, para verificar el cumplimiento de la resistencia de la mezcla de concreto a 7 y 28 días.

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 3000 psi a 28 días. Losa superior box culvert K2+756	13/06/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 3000 psi a 28 días. Muro box culvert K2+826	14/06/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 3000 psi a 28 días. Losa superior box culvert K1+756	20/06/2024	INV E-410

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.805

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 3000 psi a 28 días. Losa inferior box culvert K1+590	20/06/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 3000 psi a 28 días. Losa superior box culvert K2+856	21/06/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 3000 psi a 7 días. Losa superior box culvert K1+756	03/06/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 3000 psi a 28 días. Losa superior box culvert K1+756	24/06/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 3000 psi a 7 días. Losa inferior box culvert K2+944	05/06/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 3000 psi a 28 días. Losa inferior box culvert K2+944	26/06/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 3000 psi a 7 días. Losa inferior box culvert K2+754	08/06/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 3000 psi a 28 días. Losa inferior box culvert K2+754	29/06/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 3000 psi a 28 días. Losa inferior box culvert K2+826	11/06/2024	INV E-410

MATERIALES ESTRUCTURAS DE CONCRETO

- **BARRAS DE REFUERZO**

En el presente informe, se incluye como anexo el certificado de calidad del acero de refuerzo que se está utilizando en la construcción de las estructuras de concreto. Este documento verifica el cumplimiento de las especificaciones establecidas por la norma NTC 2289, la cual está de conformidad con el manual de construcción de carreteras del INVIAS. Entre las características evaluadas en el certificado se encuentran el límite de fluencia, resistencia a la tracción, porcentaje de elongación, composición química de la colada y resultados del ensayo de doblado.

- **CEMENTO TIPO ESTRUCTURAL ARGOS**

En el presente informe, se incluye como anexo el certificado de calidad del cemento estructural que se está utilizando en la construcción de las estructuras de concreto. Este documento verifica

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.806

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

el cumplimiento de las especificaciones establecidas por la norma NTC 121, la cual está de conformidad con el manual de construcción de carreteras del INVIAS.

3. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Relacionar la aplicación de la normatividad vigente sobre seguridad industrial, salud ocupacional y señalización.

3.1 Durante el 01/03/2023 al 31/03/2023

Relacionar la aplicación de la normatividad vigente sobre seguridad industrial, salud ocupacional y señalización.

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
01-03-2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	HABITOS SEGUROS
02-03- 2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	EPP Y PRESENTACION PERSONAL
04-03- 2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	INDICE DE ACCIDENTALIDAD EN COLOMBIA
05-03- 2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	BUENAS PRACTICAS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
06-03- 2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CUIDADO CON CARGUE DE MATERIAL
07-03- 2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	SOCIALIZACION DEL ACCIDENTE LABORAL
08-03- 2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	RESPETO HACIA LAS MUJERES
09-03- 2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	AUTOCUIDADO /ORDEN Y ASEO
11-03- 2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE FLORA Y FAUNA SILVESTRE
12-03- 2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	DINAMICA ANTI-ESTRÉS LABORAL
13-03- 2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	PREVENIR CAIDA DE OBJETOS A LOS OJOS
14-03- 2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	EQUIPOS CONTRA INCENDIOS
15-03- 2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	ROTULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS
16-03 2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	PROTECCION AUDITIVA
18-03- 2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	PROTECCION RESPIRATORIA
19- 03- 2024	CALISTENIA	DINAMICA PROMOVER AMBIENTE LABORAL SANO
20-03-2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	POLUCION RIESGOS EN LA SALUD
21-03-2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	PREVENCION PUNTOS CIEGOS MAQUINARIA
22-03-2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	IMPORTANCIA ATS
23-03-2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	SEÑALIZACION VIAL

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11807

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

26-03-2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	AUTOCUIDADO ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS
27-03-2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	PUNTOS CIEGOS MAQUINARIA Y VEHICULOS
30-03-2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CARGUE Y DESCARGUE MECANICO

INSPECCIONES		
FECHA	**ACTIVIDAD SST REALIZADA**	**OBSERVACIÓN /ACCIÓN**
04-03-2024 AL 09-03-2024 11-03-2024 AL 16-03-2024 18-03-2024 AL 23-03-2024	INSPECCION DE HERRAMIENTA MENOR	INSPECCION DIARIA CIERRE- SEMANAL
04-03-2024 AL 09-03-2024 11-03-2024 AL 16-03-2024 18-03-2024 AL 23-03-2024	INSPECCION DE DUMPERS	INSPECCION DIARIA CIERRE- SEMANAL
18-03-2024 AL 23-03-2024	INSPECCION CARRO TANQUE AGUA/COMBUSTIBLE	INSPECCION DIARIA CIERRE- SEMANAL
04-03-2024 AL 09-03-2024 11-03-2024 AL 16-03-2024 18-03-2024 AL 23-03-2024	INSPECCION AUTOHORMIGONERA	INSPECCION DIARIA CIERRE - SEMANAL
04-03-2024 AL 09-03-2024 11-03-2024 AL 16-03-2024 18-03-2024 AL 23-03-2024	INSPECCION CARGADOR FRONTAL	INSPECCION DIARIA CIERRE- SEMANAL
04-03-2024 AL 09-03-2024 11-03-2024 AL 16-03-2024 18-03-2024 AL 23-03-2024	INSPECCION VIBRO COMPACTADOR	INSPECCION DIARIA CIERRE- SEMANAL
04-03-2024 AL 09-03-2024	INSPECCION MOTONIVELADORA	INSPECCION DIARIA CIERRE- SEMANAL

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.808

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

11-03-2024 AL 16-03-2024 18-03-2024 AL 23-03-2024		
04-03-2024 AL 09-03-2024 11-03-2024 AL 16-03-2024 18-03-2024 AL 23-03-2024	INSPECION RETRO PAJARIRA	INSPECCION DIARIA CIERRE- SEMANAL
04-03-2024 AL 09-03-2024 11-03-2024 AL 16-03-2024 18-03-2024 AL 23-03-2024	INSPECCION DE VOLQUETAS	INSPECCION DIARIA CIERRE- SEMANAL
13/03/2024	INSPECCIÓN BOTIQUIN	INSPECCION MENSUAL
12/03/2024	INSPECCIÓN EXTINTOR	INSPECCIÓN MENSUAL
13/03/2024	INSPECCIÓN KIT ANTIDERRAMES	INSPECCIÓN MENSUAL

3.2 Durante el 01/04/2024 al 30/04/2024

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
01/04/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
02/04/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CAMPAÑA MEDIO AMBIENTE: CONSEJOS VITALES PARA CUIDAR EL AGUA Y PREVENIR ENFERMEDADES
03/04/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CAMPAÑA DE MEDIO AMBIENTE: ¿POR QUE ES IMPORTANTE CUIDAR EL AGUA? ACCIONES PARA CUIDAR EL AGUA Y PREVENIR ENFERMEDADES
04/04/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CAMPAÑA DE MEDIO AMBIENTE: POR QUE ES IMPORTANTE EL MEDIO AMBIENTE
05/04/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CAMPAÑA DE MEDIO AMBIENTE: REALIZAR JUEGOS CON MATERIAL RECICLABLE
06/04/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CAMPAÑA DE MEDIO AMBIENTE: IMPORTANCIA DE RECICLAR, NO

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.809

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

		TODOS LOS MATERIALES SON RECICLABLES.
08/04/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CAMPAÑA DE MEDIO AMBIENTE: EVALUACION
09/04/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	GUIA PARA UNA BUENA POSTURA
10/04/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	¿COMO PUEDE LA POSTURA AFECTAR MI SALUD? ¿COMO PUEDO MEJORAR MI POSTURA EN GENERAL?
11/04/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	LEVANTAMIENTO DE CARGAS, ACTIVIDAD
12/04/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	TRABAJOS A LA INTERPERIE
13/04/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	HERRAMIENTAS MANUALES
15/04/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	RIESGOS Y PELIGROS
16/04/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	MITIGACION DE RIESGOS Y PELIGROS
17/04/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	SOCIALIZACION DE POLITICA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y SUSTANCIAS PSICOACTVAS
18/04/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	USO CORRECTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION
19/04/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	PELIGROS EN EL RUIDO
20/04/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	PELIGROS EN EXCAVACIONES
22/04/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	GOLPE DE CALOR
23/04/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CUIDADO DE MANOS
24/04/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	PROTECCION DE LA CABEZA
25/04/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, Y PROTECCION DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE
26/04/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CUIDADO CON LOS OJOS
27/04/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	LOS RIESGOS DEL USO DEL CELULAR EN EL TRABAJO

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11-81C

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

29/04/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	LOS ACTOS SEGUROS E INSEGUROS EN EL TRABAJO
30/04/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	ORDEN Y LIMPIEZA PARA PREVENIR LOS ACCIDENTES LABORALES

INSPECCIONES

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
01-04-2024 AL 07-04-2024 08-04-2024 AL 14-04-2024 15-04-2024 AL 21-04-2024 22-04-2024 AL 27-04-2024	INSPECCIÓN DE DUMPERS	INSPECCIÓN DIARIA CIERRE- QUINCENAL
01-04-2024 AL 07-04-2024 08-04-2024 AL 14-04-2024 15-04-2024 AL 21-04-2024 22-04-2024 AL 30-04-2024	INSPECCIÓN CARRO TANQUE AGUA/COMBUSTIBLE	INSPECCIÓN DIARIA CIERRE- QUINCENAL
01-04-2024 AL 07-04-2024 08-04-2024 AL 14-04-2024 14-04-2024 AL 21-04-2024 22-04-2024 AL 27-04-2024 29-04-2024 AL 30-04-2024	INSPECCIÓN TURBO NPR	INSPECCIÓN DIARIA CIERRE- QUINCENAL
01-04-2024 AL 07-04-2024 08-04-2024 AL 14-04-2024 15-04-2024 AL 21-04-2024 22-04-2024 AL 29-04-2024 29-04-2024 AL 30-04-2024	INSPECCIÓN CAMIONETA	INSPECCIÓN DIARIA CIERRE- QUINCENAL
01-04-2024 AL 07-04-2024 08-04-2024 AL 14-04-2024 15-04-2024 AL 21-04-2024 22-04-2024 AL 27-04-2024	INSPECCIÓN AUTOHORMIGONERA	INSPECCIÓN DIARIA CIERRE- QUINCENAL
01-04-2024 AL 07-04-2024 08-04-2024 AL 14-04-2024 15-04-2024 AL 21-04-2024 22-04-2024 AL 27-04-2024	INSPECCIÓN CARGADOR FRONTAL	INSPECCIÓN DIARIA CIERRE- QUINCENAL
01-04-2024 AL 07-04-2024 08-04-2024 AL 14-04-2024 15-04-2024 AL 21-04-2024 22-04-2024 AL 27-04-2024	INSPECCIÓN RETROCARGADOR (PAJARITA)	INSPECCIÓN DIARIA CIERRE- QUINCENAL
01-04-2024 AL 07-04-2024 08-04-2024 AL 14-04-2024 15-04-2024 AL 21-04-2024	INSPECCIÓN VIBRO COMPACTADOR	INSPECCIÓN DIARIA CIERRE- QUINCENAL

DEPARTAMENTO DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11811

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

22-04-2024 AL 27-04-2024		
01-04-2024 AL 07-04-2024 08-04-2024 AL 14-04-2024 15-04-2024 AL 21-04-2024 22-04-2024 AL 27-04-2024 29-04-2024 AL 30-04-2024	INSPECCIÓN MOTONIVELADORA	INSPECCIÓN DIARIA CIERRE- QUINCENAL
01-04-2024 AL 07-04-2024 08-04-2024 AL 14-04-2024 15-04-2024 AL 21-04-2024 22-04-2024 AL 27-04-2024	INSPECCIÓN DE VOLQUETAS	INSPECCIÓN DIARIA CIERRE- QUINCENAL
01-04-2024 AL 07-04-2024 08-04-2024 AL 13-04-2024 15-04-2024 AL 21-04-2024 22-04-2024 AL 27-04-2024	INSPECCIÓN PULIDORA	DIARIA - CIERRE QUINCENAL
01-04-2024 AL 07-04-2024 08-04-2024 AL 13-04-2024 15-04-2024 AL 21-04-2024 22-04-2024 AL 27-04-2024	INSPECCIÓN TRONZADORA/CORTADORA	DIARIA - CIERRE QUINCENAL
19-04-2024 22-04-2024 29-04-2024	INSPECCIÓN HERRAMIENTA MENOR	SEMANAL
06-04-2024 27-04-2024	INSPECCIÓN UNIDADES SANITARIAS	QUINCENAL
06-04-2024 AL 27-04-2024	INSPECCIÓN LOCATIVA	QUINCENAL
13-04-2024	INSPECCIÓN DE DOTACIÓN Y EPP	MENSUAL
20-04-2024	INSPECCIÓN BOTIQUÍN Y EQUIPOS DE EMERGENCIA	MENSUAL
20-04-2024	INSPECCIÓN EXTINTORES	MENSUAL
20-04-2024	INSPECCIÓN KIT DE AMBIENTAL ANTIDERRAMES	MENSUAL

Anexo: Formato 112-ECP-FR-015-FORMATO ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

3.3 Durante el 01/05/2024 al 31/05/2024

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
02/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	RIESGOS ERGONOMICO POR MOVIMIENTOS REPETITIVOS
03/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	LAS 5 C EN EL TRABAJO EN EQUIPO (COMUNICACIÓN,

DEPARTAMENTO DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11812

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

		COORDINACION, COMPLEMENTARIEDAD, CONFIANZA Y COMPROMISO)
04/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	GOLPE DE CALOR
06/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	HABITOS DE VIDA SALUDABLE (DINAMICA)
07/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	SOCIALIZACIÓN DE LECCIÓN APRENDIDA- PREVENCION ACCIDENTES DE TRANSITO
08/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	RIESGO BIOLOGICO VIRUS, BACTERIAS, PARASITOS ETC (MEDIDAS PREVENTIVAS), RECORDATORIO POLITICAS DE SEGURIDAD VIAL IMPORTANCIA USO DEL CINTURON DE SEGURIDAD.
09/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	LIMPIEZA EN EL AMBIENTE E HIGIENE PERSONAL, RECORDATORIO USO OBLIGATORIO DE LOS EPP'S DENTRO DE LOS VEHICULOS.
10/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	USO ADECUADO/CORRECTO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
11/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	IMPORTANCIA DEL AUTOCUIDADO
14/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CAMPAÑA SEGURIDAD VIAL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO: NORMATIVIDAD, DEFINICION
15/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CAMPAÑA SEGURIDAD VIAL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO: MANEJO DE VELOCIDAD (MATERIAL DIDACTO)
16/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CAMPAÑA SEGURIDAD VIAL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO: IMPORTANCIA DE IDENTIFICAR LA SEÑALIZACION
17/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CAMPAÑA SEGURIDAD VIAL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO: FUNCIONES DE LOS CONTROLADORES VIALES. EVALUACION.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11813

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

18/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CAMPAÑA SEGURIDAD VIAL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO
20/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA RESPNSABILIDADES DEL TRABAJADOR Y EMPLEADOR (AYUDA AUDIO VISUAL)
21/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA EXCESO DE CONFIANZA
22/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA CUIDADO CON LOS PUNTOS CIEGOS MAQUINARIA PESADA
23/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA RIESGO MECANICO GARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL
24/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA: MANEJO DE VELOCIDAD
25/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CHARLA AMBIENTAL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, PROTECCION DE FAUNA FLORA
27/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA: IDENTIFICAR ACTOS INSEGUROS
28/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA REPORTE DE INCIDENTES LABORALES
29/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA: FUNCION DE ARL
30/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA: PRIMEROS AUXILIOS
31/05/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA: MANEJO Y TIPO EQUIPO CONTRA INCENDIO

INSPECCIONES		
FECHA	**ACTIVIDAD SST REALIZADA**	**OBSERVACIÓN /ACCIÓN**
02-05-2024 AL 04-05-2024 06-04-2024 AL 11-05-2024 14-05-2024 AL 18-05-2024	INSPECCIÓN DE DUMPERS	INSPECCIÓN DIARIA CIERRE- QUINCENAL
01-05-2024 AL 05-05-2024 06-04-2024 AL 12-05-2024 14-05-2024 AL 19-05-2024 20-05-2024 AL 26-05-2024	INSPECCIÓN CARRO TANQUE AGUA/COMBUSTIBLE	INSPECCIÓN DIARIA CIERRE- QUINCENAL

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11814

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

02-05-2024 AL 04-05-2024 06-04-2024 AL 11-05-2024 14-05-2024 AL 18-05-2024 20-05-2024 AL 25-05-2024	INSPECCIÓN TURBO NPR	INSPECCIÓN DIARIA CIERRE- QUINCENAL
02-05-2024 AL 04-05-2024 06-04-2024 AL 11-05-2024	INSPECCIÓN CAMIONETA	INSPECCIÓN DIARIA CIERRE- QUINCENAL
01-05-2024 AL 05-05-2024 06-04-2024 AL 11-05-2024 12-05-2024 AL 18-05-2024 19-05-2024 AL 25-05-2024	INSPECCIÓN AUTOHORMIGONERA	INSPECCIÓN DIARIA CIERRE- QUINCENAL
06-04-2024 AL 11-05-2024 14-05-2024 AL 18-05-2024	INSPECCIÓN CARGADOR FRONTAL	INSPECCIÓN DIARIA CIERRE- QUINCENAL
02-05-2024 AL 04-05-2024 06-04-2024 AL 11-05-2024 14-05-2024 AL 18-05-2024	INSPECCIÓN RETROCARGADOR (PAJARITA)	INSPECCIÓN DIARIA CIERRE- QUINCENAL
06-04-2024 AL 11-05-2024 14-05-2024 AL 18-05-2024 20-05-2024 AL 25-05-2024 27-05-2024 AL 31-05-2024	INSPECCIÓN VIBRO COMPACTADOR	INSPECCIÓN DIARIA CIERRE- QUINCENAL
02-05-2024 AL 04-05-2024 06-04-2024 AL 11-05-2024 14-05-2024 AL 18-05-2024	INSPECCIÓN MOTONIVELADORA	INSPECCIÓN DIARIA CIERRE- QUINCENAL
02-05-2024 AL 04-05-2024 06-04-2024 AL 11-05-2024 14-05-2024 AL 18-05-2024 20-05-2024 AL 25-05-2024 27-05-2024 AL 31-05-2024	INSPECCIÓN DE VOLQUETAS	INSPECCIÓN DIARIA CIERRE- QUINCENAL
06-04-2024 AL 11-05-2024 14-05-2024 AL 18-05-2024 20-05-2024 AL 25-05-2024 27-05-2024 AL 31-05-2024	INSPECCIÓN PULIDORA	DIARIA - CIERRE QUINCENAL
06-04-2024 AL 11-05-2024 14-05-2024 AL 18-05-2024 20-05-2024 AL 25-05-2024 27-05-2024 AL 31-05-2024	INSPECCIÓN TRONZADORA/CORTADORA	DIARIA - CIERRE QUINCENAL
06-04-2024 AL 11-05-2024 14-05-2024 AL 18-05-2024 20-05-2024 AL 25-05-2024 27-05-2024 AL 31-05-2024	INSPECCIÓN PLANTA ELECTRICO	DIARIA - CIERRE QUINCENAL
17-05-2024 18-05-2024 25-05-2024	INSPECCIÓN HERRAMIENTA MENOR	DIARIA-CIERRE SEMANAL

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.815

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

11-05-2024 25-05-2024	INSPECCIÓN UNIDADES SANITARIAS	QUINCENAL
11-05-2024 AL 25-05-2024	INSPECCIÓN LOCATIVA	QUINCENAL
22-05-2024	INSPECCIÓN DE DOTACIÓN Y EPP	MENSUAL
22-05-2024	INSPECCIÓN BOTIQUÍN Y EQUIPOS DE EMERGENCIA	MENSUAL
22-05-2024	INSPECCIÓN EXTINTORES	MENSUAL
22-05-2024	INSPECCIÓN KIT DE AMBIENTAL ANTIDERRAMES	MENSUAL

Anexo: Formato 112-ECP-FR-015-FORMATO ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

3.4 Durante el 01/06/2023 al 14/06/2023

Relacionar la aplicación de la normatividad vigente sobre seguridad industrial, salud ocupacional y señalización.

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
01/06/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA Y CAPACITACION SEGURIDAD VIAL	MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS / SEGURIDAD VIAL
04/06/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	PIENSO, LUEGO ACTUO
05/06/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	AUSENCIAS DE TRABAJO, INCAPACIDADES Y LICENCIAS
06/06/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	IMPORTANCIA DEL CONSUMO DE AGUA
07/06/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	EMERGENCIAS POR LLUVIAS
08/06/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	MORDEDURAS POR SERPIENTES RIESGO OFIDICO
11/06/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	¿QUE ES ACCIDENTE DE TRABAJO?
12/06/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	EL BUEN USO DE HERRAMIENTAS MANUALES
13/06/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CAMPAÑA CUIDADO DE MANOS
14/06/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	LA ERGONOMIA

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11816

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

INSPECCIONES		
FECHA	**ACTIVIDAD SST REALIZADA**	**OBSERVACIÓN /ACCIÓN**
01-06-2024 AL 02-06-2024 03-06-2024 AL 09-06-2024 10-06-2024 AL 14-06-2024	INSPECCIÓN TURBO NPR	INSPECCIÓN DIARIA CIERRE- QUINCENAL
01-06-2024 AL 02-06-2024 03-06-2024 AL 09-06-2024 10-06-2024 AL 14-06-2024	INSPECCIÓN CAMIONETA	INSPECCIÓN DIARIA CIERRE- QUINCENAL
01-06-2024 AL 02-06-2024 03-06-2024 AL 09-06-2024 10-06-2024 AL 14-06-2024	INSPECCIÓN AUTOHORMIGONERA	INSPECCIÓN DIARIA CIERRE- QUINCENAL
01-06-2024 AL 02-06-2024 03-06-2024 AL 09-06-2024 10-06-2024 AL 14-06-2024	INSPECCIÓN RETRO EXCAVADORA	INSPECCIÓN DIARIA CIERRE- QUINCENAL
01-06-2024 AL 02-06-2024 03-06-2024 AL 09-06-2024 10-06-2024 AL 14-06-2024	INSPECCIÓN DE VOLQUETAS	INSPECCIÓN DIARIA CIERRE- QUINCENAL
01-06-2024 AL 02-06-2024 03-06-2024 AL 09-06-2024 10-06-2024 AL 14-06-2024	INSPECCIÓN PULIDORA	DIARIA - CIERRE QUINCENAL
01-06-2024 AL 02-06-2024 03-06-2024 AL 09-06-2024 10-06-2024 AL 14-06-2024	INSPECCIÓN TRONZADORA/CORTADORA	DIARIA - CIERRE QUINCENAL
04-06-2024 11-06-2024	INSPECCIÓN HERRAMIENTA MENOR	DIARIA-CIERRE SEMANAL
04-06-2024 11-06-2024	INSPECCIÓN UNIDADES SANITARIAS	QUINCENAL
04-06-2024 14-06-2024	INSPECCIÓN LOCATIVA	QUINCENAL
14-06-2024	INSPECCIÓN DE DOTACIÓN Y EPP	MENSUAL
12-06-2024	INSPECCIÓN BOTIQUÍN Y EQUIPOS DE EMERGENCIA	MENSUAL
12-06-2024	INSPECCIÓN EXTINTORES	MENSUAL
12-06-2024	INSPECCIÓN KIT DE AMBIENTAL ANTIDERRAMES	MENSUAL

Anexo: Formato 112-ECP-FR-015-FORMATO ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.817

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

4. MANEJO AMBIENTAL

4.1 Durante el 01/03/2024 al 31/03/2024

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
Conformación del grupo de gestión social y ambiental	100%	En el mes de marzo, el Consorcio Halcón cuenta con el personal idóneo para la implementación de los programas y proyectos establecidos en el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) que aplican para el proyecto de mejoramiento vial.
	0%	En el período, no se presentan requerimientos al Consorcio Halcón.
Capacitación y concienciación para el personal de obra	65%	En la charla desarrollada en el mes de marzo, el tema central abordado fue el cuidado de medio ambiente, flora y fauna silvestre en el proyecto vial, lo anterior se encuentra establecido en el listado de temas propuestos en el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA).
	100%	En el mes de marzo, se realizaron tres charlas ambientales en un mismo día, sobre el cuidado de medio ambiente, flora y fauna silvestre en el proyecto vial a los trabajadores del proyecto en el campamento Halcón ubicado en la Balastrera, en la zona del río Guejar, y en la carpa ubicada en el frente de obra del Centro Poblado Piñalito, con dedicación del 100% en obra.
Cumplimiento de requerimientos legales	100%	El proyecto cuenta con el permiso de ocupación de cauce, el permiso de aprovechamiento forestal, el permiso de cierres temporales de vías: Plan de Manejo de Tráfico (PMT), la autorización de sitios de disposición final de sobrantes, el permiso para ubicación temporal de campamentos y/o sitios de acopio.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

118

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

Manejo integral de materiales de construcción	0%	En el período, no se presentan quejas ni reclamos por el manejo de materiales de construcción.
	100%	La zona de almacenamiento designada para los materiales pétreos no afecta las actividades llevadas a cabo por el Consorcio Halcón. La cantidad de material de construcción requerido en este periodo es igual a la cantidad de material que fue suministrado.
Señalización frentes de obras y sitios temporales	100%	En el mes de marzo, se cuenta con la señalización de cuatro (4) frentes de obra, se acatan las medidas de manejo para la adecuada señalización al momento de la ejecución de los trabajos, se usan dispositivos para la canalización de tránsito y función de las controladoras viales, todos los elementos utilizados para la demarcación de la obra se encuentran limpios y bien colocados durante todo el transcurso de ésta.
Manejo y disposición final de escombros.	0%	En el período, no se presenta avance en demoliciones.
	0%	En el mes, no se reciben solicitudes de material de relleno.
Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales	100%	La Unidad de Servicios Públicos de la Alcaldía Municipal de Vista Hermosa, Meta, recoge en el campamento Halcón, los residuos sólidos convencionales generados en el proyecto vial, y realiza la entrega de los mismos al relleno sanitario de Bioagricola del Llano en Villavicencio, Meta.
	100%	En el campamento de obra se encuentra instalado un (1) punto ecológico limpio y se cuenta con otro punto ecológico en la carpa instalada en el proyecto vial, para un total de dos puntos bien señalizados y limpios.
Manejo de aguas superficiales	100%	Se cuenta con el permiso de ocupación de cauce otorgado por Cormacarena a través de la Resolución No. PS-GJ. 1.2.6.23.2040

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.819

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

		Expediente No 3.37.3.023.095 del 6 de septiembre de 2023.
	100%	En el mes de marzo, se logra avanzar en la construcción de obras hidráulicas.
Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales.	100%	Se están usando dos baños del Centro Educativo La Talanquera de la Vereda La Balastrera con la autorización de la Junta de Acción Comunal JAC, y en la vía se cuenta con el servicio de tres baños de la comunidad del área de influencia directa del proyecto.
Manejo de descapote y cobertura vegetal	0%	En el mes de marzo, no se realizó el aprovechamiento forestal.
	0%	En el período, no se reporta manejo de descapote y cobertura vegetal.
Recuperación de áreas afectadas	0%	En el período, no se presenta afectación de áreas, por lo tanto, no fue necesaria la intervención de ningún área de la zona del proyecto.
Protección fauna	100%	En el mes de marzo, se realizó jornada de capacitación ambiental a los trabajadores con el objetivo de cuidar la fauna y flora silvestre.
	100%	Durante este periodo, se requirió la construcción de pasos de fauna silvestre a través de obras hidráulicas.
Protección de ecosistemas sensibles	0%	Según la línea base, se identifican ecosistemas sensibles en el área de influencia directa del proyecto como el río Guejar y las actividades de obra no afectan estos ecosistemas amazónicos.
Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio.	100%	El campamento Halcón cuenta con cerramiento perimetral, oficina, área de estacionamiento para maquinaria, vehículos, y motocicletas. Por el momento, se está haciendo uso de los baños del centro educativo con autorización de la JAC de La Balastrera.
	0%	En este periodo, no fue necesaria la construcción de áreas temporales.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.820

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	100%	Se realizaron mantenimientos preventivos a los vehículos dispuestos en obra.
	100%	Las actividades programadas se realizan en su totalidad, se cuenta con un carro tanque de almacenamiento de combustible, cumpliendo las especificaciones requeridas alejado de oficinas y bodegas, no se permite fumar ni usar equipos móviles en el momento de realizar el suministro de combustible.
	100%	Todos los vehículos dispuestos en la obra cuentan con el certificado de revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes.
Atención a la comunidad	0%	La atención a la comunidad y a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal JAC de las veredas del área de influencia directa del proyecto es permanente, se crean canales de comunicación con llamadas telefónicas, comunicación vía WhatsApp, se atiende a la comunidad en la oficina del Consorcio Halcón ubicada en el Centro Comercial Primavera Urbana en Villavicencio, en la carpa móvil y en el campamento Halcón. En el periodo no se registran peticiones, quejas o reclamos.
Información y divulgación	0%	En el mes no se reportan reuniones con la comunidad.
	100%	En el mes de marzo, se realizaron acciones de divulgación debido a los mantenimientos adelantados sobre el puente del río Guejar.
Contratación de mano de obra.	100%	La contratación de mano de obra se ejecuta según los requerimientos previos del residente de obra, por medio de comunicación directa con la comunidad para la presentación de las hojas de vida que se demanden. Se contrata del área de influencia directa del proyecto y el personal debe contar con certificado de residencia emitido por la Alcaldía Municipal o por las Junta de Acción Comunal JAC del AID, los aspirantes

DEPARTAMENTO DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.821

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

		a trabajo se deben postular en el portal del servicio público de empleo.
Protección del patrimonio arqueológico y cultural	0%	Conforme la normatividad aplicable, en el mes de marzo no se intervino monumentos religiosos, esculturas, monumentos históricos, o bienes de interés cultural.

Anexo: Formato 112-ECP-FR-016-INFORME IMPLEMENTACIÓN DEL PMA

4.2 Durante el 01/04/2024 al 30/04/2024

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
Conformación del grupo de gestión social y ambiental	100%	En el mes de abril, el Consorcio Halcón cuenta con el personal idóneo para la implementación de los seis programas y diecinueve proyectos establecidos en el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) que aplican para el proyecto de mejoramiento vial.
	0%	En el período, no se presentan requerimientos al Consorcio Halcón.
Capacitación y concienciación para el personal de obra	100%	Para dar cumplimiento a lo establecido en el proyecto relacionado con capacitación y concienciación al personal de obra, en especial con el listado propuesto de temas de capacitación, en el mes de abril, se avanzó en la ejecución de charlas, en las que se logró dar a conocer la política de seguridad y salud en el trabajo, también se llevó a cabo campaña ambiental, en la que se dan consejos vitales para el cuidado del agua y prevención de enfermedades, charla sobre seguridad de herramientas manuales, el adecuado manejo de los residuos sólidos, la protección de la fauna y flora silvestre observada en el proyecto vial, finalmente, se dieron a conocer las actividades

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11822

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

		de orden y limpieza para prevenir los accidentes laborales.
	100%	En el mes de abril, se realizaron diez charlas ambientales, a los trabajadores con dedicación del 100% en obra.
Cumplimiento de requerimientos legales	100%	El proyecto cuenta con el permiso de ocupación de cauce, el permiso de aprovechamiento forestal, el permiso de cierres temporales de vías: Plan de Manejo de Tráfico (PMT), la autorización de sitios de disposición final de sobrantes, el permiso para ubicación temporal de campamentos y/o sitios de acopio.
Manejo integral de materiales de construcción	0%	En el período, no se presentan quejas ni reclamos por el manejo de materiales de construcción.
	100%	La zona de almacenamiento designada para los materiales pétreos no afecta las actividades llevadas a cabo por el Consorcio Halcón. La cantidad de material de construcción requerido en este periodo es igual a la cantidad de material que fue suministrado.
Señalización frentes de obras y sitios temporales	100%	En el mes de abril, se cuenta con la señalización de todos los frentes de obra (granulares, explanación, obras de arte y áreas temporales), se acatan las medidas de manejo para la adecuada señalización al momento de la ejecución de los trabajos, se usan dispositivos para la canalización de tránsito y función de las controladoras viales, todos los elementos utilizados para la demarcación de la obra se encuentran limpios y bien ubicados durante todo el transcurso de ésta.
Manejo y disposición final de escombros.	0%	En el mes de abril, se está en proceso de celebrar contrato con la escombrera departamental: Parque Ecológico Reciclante (PER) de Bioagricola del Llano, para realizar el

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.82

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

		manejo y la disposición final de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD).
	0%	En el mes, no se reciben solicitudes de material de relleno.
Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales	100%	La Unidad de Servicios Públicos de la Alcaldía Municipal de Vista Hermosa, Meta, recoge en el campamento Halcón, los residuos sólidos convencionales generados en el proyecto de mejoramiento vial, y realiza la entrega de estos en el Parque Ecológico Reciclante de Bioagricola del Llano en el municipio de Villavicencio, Meta.
	100%	En el frente de obra se encuentra instalado un (1) punto ecológico limpio bien señalizado y limpio. En el campamento Halcón se cuenta con otro punto ecológico para el acopio de residuos sólidos mientras son recogidos por la Alcaldía Municipal.
Manejo de aguas superficiales	100%	Se cuenta con el permiso de ocupación de cauce otorgado por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena – Cormacarena a través del acto administrativo: Resolución No. PS-GJ. 1.2.6.23.2040 Expediente No 3.37.3.023.095 del 6 de septiembre de 2023.
	100%	En el mes de abril, se logra avanzar en la construcción de obras hidráulicas de acuerdo con lo establecido por el permiso de ocupación de cauce otorgado por Cormacarena.
Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales.	100%	Se están usando dos baños del Centro Educativo La Talanquera de la Vereda La Balastrera con la autorización de la Junta de Acción Comunal JAC, y en la vía se cuenta con el servicio de dos baños de la comunidad del área de influencia directa del proyecto.
Manejo de descapote y cobertura vegetal	0%	En el mes de abril, no se realizó el aprovechamiento forestal.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11824

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

	0%	En el período, no se reporta manejo de descapote y cobertura vegetal.
Recuperación de áreas afectadas	100%	En el mes de abril, fue necesario avanzar en la revegetalización de los taludes con pasto.
Protección fauna	100%	En el mes de abril, se realizó jornada de capacitación ambiental a los trabajadores con el objetivo de cuidar la fauna y flora silvestre presente en el proyecto de mejoramiento vial.
	100%	Durante este periodo, se logró avanzar en la construcción de tres pasos de fauna silvestre a través de obras hidráulicas.
Protección de ecosistemas sensibles	0%	Según la línea base, se identifican ecosistemas sensibles en el área de influencia directa del proyecto como el río Guejar y las actividades de obra no afectan estos ecosistemas amazónicos.
Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio.	100%	El campamento Halcón cuenta con cerramiento perimetral, oficina, área de estacionamiento para maquinaria, vehículos, y motocicletas. Por el momento, se está haciendo uso de los baños del centro educativo con autorización de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la Vereda La Balastrera a los cuales se les acondiciono el pozo séptico.
	0%	En este periodo, no fue necesario desmantelar áreas temporales.
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	100%	En el mes de abril, se realizaron mantenimientos preventivos a los vehículos, a la maquinaria y a los equipos dispuestos en obra.
	100%	Las actividades programadas se realizan en su totalidad, se cuenta con un carro tanque de almacenamiento de combustible, cumpliendo las especificaciones requeridas alejado de oficinas y bodegas, no se permite fumar ni usar equipos móviles en el momento de realizar el suministro de combustible.
	100%	Todos los vehículos dispuestos en la obra cuentan con el certificado de revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes vigente.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11825

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

Atención a la comunidad	0%	La atención a la comunidad y a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal JAC de las veredas del área de influencia directa del proyecto es permanente, se crean canales de comunicación con llamadas telefónicas, comunicación vía WhatsApp, se atiende a la comunidad en la oficina del Consorcio Halcón ubicada en el Centro Comercial Primavera Urbana en Villavicencio, y en el campamento Halcón. En el periodo no se registran peticiones, quejas o reclamos.
Información y divulgación	0%	En el mes no se requiere realizar reuniones con la comunidad.
	0%	En el mes de abril, no fue necesario realizar acciones de divulgación.
Contratación de mano de obra.	100%	La contratación de mano de obra se ejecuta según las necesidades de avance de la obra, estos son requeridos previamente por el residente de obra, Director de obra y por la Residente Social, por medio de comunicación directa con la comunidad para la presentación de las hojas de vida que se demanden. Se contrata del área de influencia directa del proyecto y el personal debe contar con certificado de residencia emitido por la Alcaldía Municipal o por las Junta de Acción Comunal (JAC) del AID, los aspirantes a trabajo se deben postular en el portal del servicio público de empleo.
Protección del patrimonio arqueológico y cultural	0%	Conforme la normatividad aplicable, en el mes de abril, no se intervino monumentos religiosos, esculturas, monumentos históricos, o bienes de interés cultural.

Anexo: Formato 112-ECP-FR-016-INFORME IMPLEMENTACIÓN DEL PMA

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11826

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

4.3 Durante el 01/05/2024 al 31/05/2024

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
Conformación del grupo de gestión social y ambiental	100%	En el mes de mayo, el Consorcio Halcón cuenta con el personal idóneo para la implementación de los seis programas y diecinueve proyectos establecidos en el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) que aplican para el proyecto de mejoramiento vial.
	0%	En el período, no se presentan requerimientos al Consorcio Halcón.
Capacitación y concienciación para el personal de obra	95%	Para dar cumplimiento a lo establecido en el proyecto relacionado con capacitación y concienciación al personal de obra, en especial con el listado propuesto de temas de capacitación, en el mes de mayo, se avanzó en la ejecución de charlas, en las que se logró dar a conocer la protección de la fauna y flora silvestre, limpieza en el ambiente, higiene personal, identificar actos inseguros y el manejo integral de residuos sólidos.
	100%	En el mes de mayo, se realizaron tres charlas ambientales, a los trabajadores con dedicación del 100% en obra.
Cumplimiento de requerimientos legales	100%	El proyecto cuenta con el permiso de ocupación de cauce, el permiso de aprovechamiento forestal, el permiso de cierres temporales de vías: Plan de Manejo de Tráfico (PMT), la autorización de sitios de disposición final de sobrantes, el permiso para ubicación temporal de campamentos y/o sitios de acopio.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.827

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

Manejo integral de materiales de construcción	0%	En el período, no se presentan quejas ni reclamos por el manejo de materiales de construcción.
	100%	La zona de almacenamiento designada para los materiales pétreos no afecta las actividades llevadas a cabo por el Consorcio Halcón. La cantidad de material de construcción requerido en este periodo es igual a la cantidad de material que fue suministrado.
Señalización frentes de obras y sitios temporales	100%	En el mes de mayo, se cuenta con la señalización de las obras de arte y áreas temporales, se acatan las medidas de manejo para la adecuada señalización al momento de la ejecución de los trabajos, se usan dispositivos para la canalización de tránsito y función de las controladoras viales, todos los elementos utilizados para la demarcación de la obra se encuentran limpios y bien ubicados durante todo el transcurso de ésta.
Manejo y disposición final de escombros.	0%	En el mes de mayo, se está en proceso de celebrar contrato con la escombrera departamental: Parque Ecológico Reciclante (PER) de Bioagricola del Llano, para realizar el manejo y la disposición final de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD).
	0%	En el mes, no se reciben solicitudes de la comunidad.
Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales	100%	La Unidad de Servicios Públicos de la Alcaldía Municipal de Vista Hermosa, Meta, recoge en el campamento Halcón, los residuos sólidos convencionales generados en el proyecto de mejoramiento vial, y realiza la entrega de estos en el Parque Ecológico Reciclante de Bioagricola del Llano en el municipio de Villavicencio, Meta. Adicionalmente, se entrega a la Asociación de Recicladores Bioplass 39 kg de residuos aprovechables.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.82

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

	100%	En el frente de obra se encuentra instalado un (1) punto ecológico limpio bien señalizado y limpio. En el campamento Halcón se cuenta con otro punto ecológico para el acopio de residuos sólidos mientras son recogidos por la Unidad de Servicios Públicos de la Alcaldía Municipal de Vista Hermosa, Meta.
Manejo de aguas superficiales	100%	Se cuenta con el permiso de ocupación de cauce otorgado por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) a través del acto administrativo: Resolución No. PS-GJ. 1.2.6.23.2040 Expediente No 3.37.3.023.095 del 6 de septiembre de 2023.
	100%	En el mes de mayo, se logra avanzar en la construcción de tres obras hidráulicas de acuerdo con lo establecido por el permiso de ocupación de cauce otorgado por Cormacarena.
Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales.	100%	Se están usando dos baños del Centro Educativo La Talanquera de la Vereda La Balastrera con la autorización de la Junta de Acción Comunal (JAC), y en la vía se cuenta con el servicio de dos baños de la comunidad del área de influencia directa del proyecto.
Manejo de descapote y cobertura vegetal	0%	En el mes de mayo, no se realizó el aprovechamiento forestal.
	0%	En el período, no se reporta manejo de descapote y cobertura vegetal.
Recuperación de áreas afectadas	0%	En el desarrollo de la obra se ha realizado la revegetalización de los taludes con cespedon grama trenza
Protección fauna	100%	En el mes de mayo, se realizó jornada de capacitación ambiental a los trabajadores con el objetivo de cuidar la fauna y flora silvestre presente en el proyecto de mejoramiento vial.
	100%	Durante este periodo, se logró avanzar en la construcción de tres pasos de fauna silvestre a través de obras hidráulicas.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11829

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

Protección de ecosistemas sensibles	0%	Según la línea base, se identifican ecosistemas sensibles en el área de influencia directa del proyecto como el río Guejar y las actividades de obra no afectan estos ecosistemas amazónicos.
Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio.	100%	El campamento Halcón cuenta con cerramiento perimetral, oficina, área de estacionamiento para maquinaria, vehículos, y motocicletas. Por el momento, se está haciendo uso de los baños del centro educativo con autorización de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la Vereda La Balastrera a los cuales se les acondiciono el pozo séptico.
	0%	En este periodo, no fue necesario desmantelar áreas temporales.
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	100%	En el mes de mayo, se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos a los vehículos, a la maquinaria y a los equipos dispuestos en obra.
	100%	Las actividades programadas se realizan en su totalidad, se cuenta con un carro tanque de almacenamiento de combustible, cumpliendo las especificaciones requeridas alejado de oficinas y bodegas, no se permite fumar ni usar equipos móviles en el momento de realizar el suministro de combustible.
	100%	Todos los vehículos dispuestos en la obra cuentan con los certificados de revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes vigentes.
Atención a la comunidad	100%	En el mes de mayo se desarrolló una reunión informativa con las autoridades locales, la gobernación del Meta, AIM y la comunidad del AID, relacionada con el daño presentado en la estructura del puente de Piñalito.
Información y divulgación	100%	En el mes de mayo se desarrolló una reunión informativa con las autoridades locales, la gobernación del Meta, AIM y la comunidad del AID, relacionada con el daño presentado en la estructura del puente de Piñalito.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.830

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

	0%	En el mes de mayo, no fue necesario realizar acciones de divulgación.
Contratación de mano de obra.	100%	La contratación de mano de obra se ejecuta según las necesidades de avance de la obra, estos son requeridos previamente por el residente de obra, director de obra y por la Residente Social, por medio de comunicación directa con la comunidad para la presentación de las hojas de vida que se demanden. Se contrata del área de influencia directa del proyecto y el personal debe contar con certificado de residencia emitido por la Alcaldía Municipal o por las Junta de Acción Comunal (JAC) del AID, los aspirantes a trabajo se deben postular en el portal del servicio público de empleo.
Protección del patrimonio arqueológico y cultural	0%	Conforme la normatividad aplicable, en el mes de mayo, no se intervino monumentos religiosos, esculturas, monumentos históricos, o bienes de interés cultural.

Anexo: Formato 112-ECP-FR-016-INFORME IMPLEMENTACIÓN DEL PMA

4.4 Durante el 01/06/2024 al 14/06/2024

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
Conformación del grupo de gestión social y ambiental.	100%	En el período, el Consorcio Halcón cuenta con el personal idóneo para la implementación de los seis programas y diecinueve proyectos establecidos en el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) que aplican para el proyecto de mejoramiento vial en el municipio de Vista Hermosa, Meta.
	0%	En el período, no se presentan requerimientos al Consorcio Halcón.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.831

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

Capacitación y concienciación para el personal de obra.	100%	Para dar cumplimiento a lo establecido en el proyecto relacionado con capacitación y concienciación al personal de obra, en especial con el listado propuesto de temas de capacitación, en el período, se avanzó en la ejecución de la charla ambiental, en la que se logró dar a conocer la protección de la fauna y flora silvestre y el manejo integral de residuos sólidos generados en las actividades diarias del proyecto de mejoramiento vial.
	100%	En el período, se realizó una charla ambiental, a los trabajadores con dedicación del 100% en obra.
Cumplimiento de requerimientos legales.	100%	El proyecto cuenta con el permiso de ocupación de cauce, el permiso de aprovechamiento forestal, el permiso de cierres temporales de vías: Plan de Manejo de Tráfico (PMT), la autorización de sitios de disposición final de sobrantes, el permiso para ubicación temporal de campamentos y/o sitios de acopio.
Manejo integral de materiales de construcción.	0%	En el período, no se presentan quejas ni reclamos por el manejo de materiales de construcción.
	100%	La zona de almacenamiento designada para los materiales pétreos no afecta las actividades llevadas a cabo por el Consorcio Halcón. La cantidad de material de construcción requerido en este periodo es igual a la cantidad de material que fue suministrado.
Señalización frentes de obras y sitios temporales.	100%	En el período, se cuenta con la señalización de las obras de arte y áreas temporales, se acatan las medidas de manejo para la adecuada señalización al momento de la ejecución de los trabajos, se usan dispositivos para la canalización de tránsito, todos los elementos utilizados para la demarcación de la obra se

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.832

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

		encuentran limpios y bien ubicados durante todo el transcurso de ésta.
Manejo y disposición final de escombros.	0%	En el período, se recibió el contrato con la escombrera departamental: Parque Ecológico Reciclante (PER) de Bioagricola del Llano, para realizar el manejo y la disposición final de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD).
	0%	En el mes, no se reciben solicitudes de la comunidad.
Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales.	100%	La Unidad de Servicios Públicos de la Alcaldía Municipal de Vista Hermosa, Meta, recoge en el campamento Halcón, los residuos sólidos convencionales generados en el proyecto de mejoramiento vial, y realiza la entrega de estos en el Parque Ecológico Reciclante de Bioagricola del Llano en el municipio de Villavicencio, Meta. Adicionalmente, se entrega a la Asociación de Recicladores Bioplass 106 kg de residuos aprovechables.
	100%	En el frente de obra se encuentra instalado un (1) punto ecológico limpio y bien señalizado. En el campamento Halcón se cuenta con otro punto ecológico para el acopio de residuos sólidos mientras son recogidos por la Unidad de Servicios Públicos de la Alcaldía Municipal de Vista Hermosa, Meta.
Manejo de aguas superficiales.	100%	Se cuenta con el permiso de ocupación de cauce otorgado por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) a través del acto administrativo: Resolución No. PS-GJ. 1.2.6.23.2040 Expediente No 3.37.3.023.095 del 6 de septiembre de 2023, el cual cuenta con una vigencia de dos (2) años.
	100%	En el período, se logra finalizar la construcción de dos (2) obras hidráulicas de acuerdo con lo establecido en el permiso de ocupación de cauce otorgado por Cormacarena.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.833

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales.	100%	En el período se usaron, dos baños el Centro Educativo La Talanquera de la Vereda La Balastrera con la autorización de la Junta de Acción Comunal (JAC), y en la vía se cuenta con el servicio de dos baños de la comunidad del área de influencia directa del proyecto.
Manejo de descapote y cobertura vegetal.	0%	En el período, no se realizó el aprovechamiento forestal.
	0%	En el período, no se reporta manejo de descapote.
Recuperación de áreas afectadas.	100%	En el desarrollo de la obra se reporta avance en la revegetalización de los taludes con grama trenza.
Protección fauna.	100%	En el período, se realizó charla ambiental a los trabajadores con el objetivo de cuidar la fauna y flora silvestre presente en el proyecto de mejoramiento vial.
	100%	Durante este periodo, se logró finalizar la construcción de dos (2) pasos de fauna silvestre a través de obras hidráulicas.
Protección de ecosistemas sensibles.	0%	Según la línea base, se identifican ecosistemas sensibles en el área de influencia directa del proyecto como el río Guejar y las actividades de obra no afectan estos ecosistemas amazónicos.
Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio.	100%	El campamento Halcón cuenta con cerramiento perimetral, oficina, área de estacionamiento para maquinaria, vehículos, y motocicletas. Por el momento, se está haciendo uso de los baños del centro educativo con autorización de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la Vereda La Balastrera a los cuales se les acondiciono el pozo séptico.
	0%	En este periodo, no fue necesario desmantelar áreas temporales.
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos.	100%	En el período, se realizaron mantenimientos preventivos a los vehículos, a la maquinaria y a los equipos dispuestos en el campamento de obra.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.834

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

	100%	Las actividades programadas se realizan en su totalidad, se cuenta con un carro tanque de almacenamiento de combustible, cumpliendo las especificaciones requeridas alejado de oficinas y bodegas, no se permite fumar ni usar equipos móviles en el momento de realizar el suministro de combustible.
	100%	Todos los vehículos dispuestos en la obra cuentan con los certificados de revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes vigentes.
Atención a la comunidad.	0%	En el período, no se desarrollaron reuniones informativas.
Información y divulgación.	0%	En el período, no fue necesario realizar acciones de información.
	0%	En el período, no fue necesario realizar acciones de divulgación.
Contratación de mano de obra.	100%	La contratación de mano de obra se ejecuta según las necesidades de avance de la obra, estos son requeridos previamente por el residente de obra, director de obra y por la residente social, por medio de comunicación directa con la comunidad para la presentación de las hojas de vida que se demanden. En el desarrollo de la obra, se han contratado trabajadores del área de influencia directa del proyecto y el personal cuenta con el certificado de residencia emitido por la Alcaldía Municipal de Vista Hermosa, Meta o por las Juntas de Acción Comunal (JAC) del AID, los aspirantes a trabajo se deben postular en el portal del servicio público de empleo.
Protección del patrimonio arqueológico y cultural.	0%	Conforme la normatividad aplicable, en el período, no se intervino monumentos religiosos, esculturas, monumentos históricos, o bienes de interés cultural.

Anexo: Formato 112-ECP-FR-016-INFORME IMPLEMENTACIÓN DEL PMA

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1183

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

C. INFORME ADMINISTRATIVO

1. PERSONAL ACTUAL PROFESIONAL VIGENTE

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
DANIEL ALEJANDRO ENGATIVÁ RODRÍGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	50%
RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	100%
LUIS ENRIQUE SANTANA MARTÍNEZ	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	25%
SANDRA VIVIANA CELIS MURILLO	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y SUELOS	20%
HECTOR HERRERA TORRES	ESPECIALISTA HIDRAULICA E HIDROLOGIA	20%
HECTOR ENRIQUE DIAZ SANABRIA	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	20%
FEIDIMIR TORRES DIAZ	ESPECIALISTA EN VIAS	40%
WILLIAM ERNESTO ZAFRA PARDO	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	100%
CRISTIAN DANILO ACOSTA CARRILLO	AUXILIAR SISO	100%
ANA MARIA REYES LOPEZ	ASESOR AMBIENTAL	50%
LUIS FERNANDO ROJAS MERCHAN	TOPOGRAFO	100%
JHON HARRISON PEREZ GARCIA	CADENERO 1	100%
FREDY ARCE	CADENERO 2	100%

ADMINISTRATIVO

NOMBRE	CARGO	% DEDICACIÓN PERSONA- MES
SANTIAGO MONTES VALBUENA	RESIDENTE RECURSOS HUMANOS	100%
VALERIA ALEXANDRA FUENTES HURTADO	INGENIERA AUXILIAR DE CALIDAD	33%
CLAUDIA ANDREA MORALES PEREZ	AUXILIAR CONTABLE	33%
PAOLA ANDREA AMARILLO ALVAREZ	ANALISTA CONTABLE	33%
YEINNY ANDREA VERANO TELLEZ	RESIDENTE ADMINISTRATIVO	100%

DEPARTAMENTO DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.836

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

LINA MARIA DIAZ VANEGAS	INSPECTOR SST	100%
ROYMAN EBHANDRO AREVALO GARZON	DIBUJANTE	33%

OBRA

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
ALIRIO HENRY CHILITO MAGUE	SUPERVISOR DE OBRA	100%
ALBEIRO URREA GARZON	OFICIAL DE CONSTRUCCION	100%
DEIVER RAMIREZ POLANIA	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLETROQUE	100%
EDISON RAUL ESCOBAR TATAMUEZ	OPERADOR RETROEXCAVADORA	100%
FABIAN DE JESUS QUICENO MOSCOTE	AYUDANTE DE OBRA	100%
GEISON FABIAN RINCON SANCHEZ	CONDUCTOR CARROTANQUE	100%
JOHN WALTER MERCHAN VALBUENA	AYUDANTE DE OBRA	100%
JOSE JAIR GOMEZ CARMONA	AYUDANTE DE OBRA	100%
JOSE MANUEL GOMEZ CARMONA	AYUDANTE DE OBRA	100%
JULIAN DAVID MURILLO LIS	AYUDANTE DE OBRA	100%
JULIO CESAR CALDERON CASAGUA	CONDUCTOR NPR	100%
LUZ MARINA AGUIRRE CRUZ	CONTROLADOR VIAL	100%
JOSE NELSON DIAZ AGUDELO	ALMACENISTA	100%
OMAR DE JESUS CALLEJAS PRADO	OPERADOR RETROEXCAVADORA	100%

Anexo: Formato: 112-ECP-FR-008-V01-ACTA RELACION DE PERSONAL OBRA

2. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

2.1 Durante el 01/03/2024 al 31/03/2024

Se presenta planilla de pago N°: 9465518427, 9465787449, 9465808148, 9465806466, 9466008473, 9465806172, 9465787956, 9464817879, 9465501797.

2.2 Durante el 01/04/2024 al 30/04/2024

Se presenta planilla de pago N°: 9467011503, 9467049538, 9467048934, 9466219681, 9466524061, 9467049035, 9467049373, 9467049125, 9466851911

DEPARTAMENTO DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.837

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

2.3 Durante el 01/05/2024 al 31/05/2024

Se presenta planilla de pago N°: 9468370185, 9468494061, 9468486459, 9467690986, 9468363107, 9468492094, 9468494343, 9467535334, 9468493175, 9468483841, 9468493489

2.4 Durante el 01/06/2024 al 14/06/2024

Se presenta planilla de pago N°: 9469882165, 9469882346, 9469823292, 9469883589, 9469883589, 9469882779, 9469884566,9469276040, 9469883373, 9469079446, 9469330874

3. GESTIÓN SOCIAL

Durante el 01/03/2024 al 31/03/2024

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	110
Empleos directos generados:	86
Empleos indirectos generados:	24

Durante el 01/04/2024 al 30/04/2024

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	109
Empleos directos generados:	85
Empleos indirectos generados:	24

Durante el 01/05/2024 al 31/05/2024

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	108
Empleos directos generados:	84
Empleos indirectos generados:	24

Durante el 01/06/2024 al 14/06/2024

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	58
Empleos directos generados:	34
Empleos indirectos generados:	24

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.838

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

4. CLASIFICACIÓN DEMOGRAFICA DE LOS EMPLEOS GENERADOS

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Etaria (Edad)	15 a 19 años	0
Etaria (Edad)	20 a 59 años	33
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	1
Grupos étnicos	Población Indígena	0
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	0
Grupos étnicos	Población Raizal	0
Género	Masculino	26
Género	Femenino	8
Población Vulnerable	Desplazados	0
Población Vulnerable	Discapacitados	0
Población Vulnerable	Víctimas	0
Total		34

D. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	**TIEMPO (MESES / DIAS)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
Suspensión No.1 - 14/06/2024	3 meses 0 días	Debido al cierre del paso vehicular por el colapso de una sección del tablero del puente sobre el río Güejar desde el 03 de mayo de 2024, impide continuar con la ejecución de la obra debido a que este mismo es el paso para el K0+000 del proyecto, lo cual impide el transporte de material granular y demás insumos que necesita el proyecto para su desarrollo. Razón por la cual el consorcio Halcón solicitó la suspensión No. 1 para el proyecto BPIN 20211301010978.	3271-3349

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	**VALOR ($)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
N/A	N/A	N/A	N/A

DEPARTAMENTO DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11-839

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

<Inserte los módulos que considere necesarios, según la cantidad de actos administrativos celebrados>

2. GARANTIAS: <Describa las pólizas actualizadas de acuerdo con el último acto administrativo celebrado>

PERFECCIONAMIENTO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	NB- 100241770
ANEXO N°	0
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	NB 100057150
ANEXO N°	0
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	31/05/2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Buen Manejo de anticipo	26/12/2022	26/11/2025	$ 22.592.913.998,60
Prestaciones sociales	26/12/2022	26/05/2028	$ 5.648.228.500,00
Cumplimiento	26/12/2022	26/11/2025	$ 11.296.457.000,00
Estabilidad de la obra	26/05/2025	26/05/2030	$ 11.296.457.000,00
Responsabilidad Civil - Extracontractual	26/12/2022	26/05/2025	$ 5.648.228.500,00

PÓLIZAS ACTUALIZADAS A ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	NB- 100241770	
ANEXO N°	2	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	NB 100057150	
ANEXO N°	1	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	18/07/2023	
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL	

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Buen Manejo de anticipo	12/07/2023	11/06/2026	$ 22.592.913.998,60

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.840

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

Prestaciones sociales	12/07/2023	11/12/2028	$ 5.648.228.500,00
Cumplimiento	12/07/2023	11/06/2026	$ 11.296.457.000,00
Estabilidad de la obra	11/12/2025	11/12/2030	$ 11.296.457.000,00
Responsabilidad Civil - Extracontractual	26/12/2022	11/12/2025	$ 5.648.228.500,00

E. INFORME FINANCIERO

1. PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
ANT.	143486023	04/08/2023		$14.926.873.106,32			$14.926.873.106,32
1	2442	22/12/2023	10.72%	$6.301.292.867,68	$1.600.528.388,39	$ 4.700.764.479,29	$19.627.637.585,61
2	5124	24/04/2024	10.08%	$5.924.838.815,28	$1.504.909.059,08	$4.419.929.756,20	$24.047.567.341,81
TOTALES			20.80%				**$24.047.567.341,81**

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: *12/07/2023 AL 14/06/2024*

Avance físico ejecutado 26,77 % y avance financiero ejecutado 20,80 %

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.841

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1	**EXCAVACIONES**	**EJECUTADO**	**%**
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE)	742,18 M3	10,55



OBSERVACIONES: Excavación mecánica de alcantarillas.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.812

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1 1.3	**EXCAVACIONES**	**EJECUTADO**	**%**
	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	14915,30 M3/KM	1,02
			
	OBSERVACIONES: Transporte de material sobrante de excavación en volqueta doble troque.		

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.843

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2	**RELLENOS**	**EJECUTADO**	**%**
2.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" - SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	20460,00 M3	11,69



OBSERVACIONES: Instalación de relleno de material mixto de río sin procesar tamaño max. 3"

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.844

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2 2.2	**RELLENOS**	**EJECUTADO**	**%**
	GEOTEXTIL T 1700 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1184,00 M2	0,77



OBSERVACIONES: Instalación de geotextil 1700 en sobreanchos de vía

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2 2.5	**RELLENOS**	**EJECUTADO**	**%**
	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	423.649,91 M3/KM	4,28



OBSERVACIONES: Transporte de material granular mixto de río tamaño max. 3".

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.845

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
5	**ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS**	**EJECUTADO**	**%**
5.1	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO (INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL)	125,84 M3	15,66



OBSERVACIONES: Demolición de concreto reforzado de alcantarillas.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.84

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
5	**ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS**	**EJECUTADO**	**%**
5.2	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL)	8,93 M3	20,00




OBSERVACIONES: Demolición de concreto simple.

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
5	**ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS**	**EJECUTADO**	**%**
5.3	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI)	8,80 M3	12,19





OBSERVACIONES: Solado de limpieza para box culverts.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co


11.847

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
5	**ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS**	**EJECUTADO**	**%**
5.4	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2,G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	29.731,14 KG	32,30





OBSERVACIONES: Instalación de acero de refuerzo para box culvert

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.848

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
5	**ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS**	**EJECUTADO**	**%**
5.5	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	289,44 M3	28,83



OBSERVACIONES: Concreto reforzado para Box Culverts

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.849

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
6	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**	**EJECUTADO**	**%**
6.3	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DIESEL	17 DIA	5,67



OBSERVACIONES: Manejo de motobomba.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co


11.85

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
6	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**	**EJECUTADO**	**%**
6.4	SIEMBRA CESPEDON GRAMA E=0.05 M	13006,60 M2	57,81






OBSERVACIONES: Siembra de cespedon.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.851

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
7.1	**IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**	**EJECUTADO**	**%**
	PMA	0,17	17,00






OBSERVACIONES: Implementación del PMA en la obra.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.852

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
7.2	**IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO**	**EJECUTADO**	**%**
	PMT	0,14	14,00









OBSERVACIONES: Implementación del PMT en la obra.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11853

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

G. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

El presente informe de obra para pago de Acta Parcial No 3 justifica las actividades realizadas por el consorcio Halcón, para el proyecto identificado con el BPIN No. 20211301010978 durante el periodo del 12 de marzo de 2024 al 14 de junio de 2024, Para un pago parcial de obra correspondiente al 5,97% equivalente a $ 3.503.469.093,96 (tres mil quinientos tres millones cuatrocientos sesenta y nueve mil noventa y tres pesos con noventa y seis centavos m/cte)

Se valoran las actividades correspondientes al 5,97% de las obras ejecutadas las cuales son:

- 1.2 Excavación mecánica en conglomerado (incluye cargue), de la cual se ejecutaron 742,18 m3
- 1.3Transporte y disposición final de escombros y sobrantes, se realizaron 14.915,30 m3/km
- 2.1 Relleno con material mixto de rio sin procesar tamaño Max. 3" suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación mecánica con equipo pesado. Se instalaron 20.460,00 m3
- 2.2 Geotextil T1700 Suministro e instalación. Se instalaron 1.184,00 m2
- 2.5 transporte de material granular. Se realizaron 423.649,91 m3/km
- 5.1 Demolición concreto reforzado (incluye trasiego y cargue manual), Se realizaron 125,84 m3
- 5.2 Demolición concreto simple (incluye trasiego y cargue manual) 8,93 m3
- 5.3 Solado, limpieza en concreto 13,8 Mpa (2000PSI), Se instalaron 8,80 m3
- 5.4 Acero de refuerzo FY=4200 MPa G60) incluye suministro y construcción implementación del PMT y PMA. Se instalaron 29.731,14 kg
- 5.5 Box, aletas, muros armados concreto 20,7 MPa (3000 PSI) Suministro y construcción. Se instalaron 289,44 m3

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.85

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

- 6.3 Manejo agua con motobomba 6" autocebante DIESEL 17 dias
- 6.4 Siembra cespedon grama E=0.05 M 13006,4 m2
- 7.1 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $ 39.058.622,00
- 7.2 IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO $ 68.897.183,46

Con respecto a las memorias de cálculo correspondientes a la parcial No. 3 de Vista Hermosa, en el ítem 2.1 Relleno con material mixto de río sin procesar tamaño max. 3" se incluyen memorias del K3+510 hasta el K3+720 sin secciones, siendo éste un tramo que se encuentra en construcción.

Se están realizando las actividades conforme al diseño entregado, optimizando los procesos productivos de materiales que requiere la ejecución del proyecto para cumplir con todas las especificaciones.

Se relacionan planillas de seguridad social de obra correspondientes al periodo del 12 de marzo de 2024 al 14 de junio de 2024.

El consorcio Halcón informa que los anexos correspondientes a los resultados de los ensayos de laboratorio se entregan mes a mes en los informes mensuales. Sin embargo, en la parcial de obra se encuentran los soportes de los ensayos de laboratorio de interventoría correspondientes a las actividades ejecutadas entre el 12 de marzo de 2024 al 14 de junio de 2024. Es importante mencionar que los informes se presentan con cierre al último día del mes. Esto asegura que todos los resultados de los ensayos estén debidamente documentados y disponibles para su revisión

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.855

INFORME ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

H. ANEXOS

El informe debe contener como mínimo los siguientes soportes documentales:

- Acta parcial de obra

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 24 JUL 2024

Firma

Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVÁ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202095108

Firma

Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-091115

Nota: El informe y sus anexos, deben ser cargados a la plataforma para la gestión de archivos SIGA, una vez sea presentado a la entidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.857

CONSORCIO HALCÓN

BITACORA DE OBRA

COPIA

11.857

CONSORCIO HALCÓN

BITACORA DE OBRA

12 MARZO 2024 AL 31 MARZO 2024

1158

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.220.947-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	12	03	2024	6:00	6:00.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	00775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO	6:30	6:00		Nublado todo el dia
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLE				
e standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volqueta DT	16	
OFICIAL	2	Si		Dumper.	2	
OPERARIO	26	Si		cargador.	1	
AYUDANTE	14	Si		Retro. exc.	1	
CELADOR	2	Si		Buldozer.	1	
INGENIERO	1	Si		motoniveladora.	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Vibro Comp.	1	
CADENERO	1	Si				
OTRO	10	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
material de mejoramiento de la via	M^3	Se aplica material de relleno en la via.		Si	Si
transporte de material.	M^3/KM	Se transporta material.		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.859

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	12	03	2024	6:30	6:00

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El personal en obra esta laborando de manera rotativa.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:RAFAEL ALBERTO BARRAGAN CASTRO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 0111110574	
Nombre:JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre:DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre:AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.220.947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	13	03	24	6:30	6:30

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	00775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META.		
TIEMPO DE EJECUCION	29 meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO	6:30	6:30		Nublado toda la jornada.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLE				
standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volqueta or dumper.	16	
OFICIAL	2	SI		Cargador.	2	
OPERARIO	26	SI		Retro exc.	1	
AYUDANTE	14	SI		Buldozer.	1	
CELADOR	2	SI		motoniveladora	1	
INGENIERO	1	SI		vibro comp.	1	
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO	1	SI				
OTRO	10	S				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Transporte sobrantes.	Km/m3	Transporte de sobrantes para la perfilada de taludes		SI	SI
Relleno con material.	m3	Se aplica material en el acopio piñal por daños en el puente.		SI	SI
Transporte material.	Km/m3.	Se transporta material de relleno.		SI	SI
Demolición concreto.	m3	Se procede a demoler concreto reforzado.		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11860

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.230.947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	13	03	24	6:30	6:00

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El personal en obra labora de manera rotativa.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:RAFAEL ALBERTO BARRAGAN CASTRO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 0111110574	
Nombre:JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre:DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre:AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	
Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.209.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	14	03	2024	6:30	6:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	00775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META.		
TIEMPO DE EJECUCION	29 meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO	6:30	6:00		Nublado toda la jornada laboral.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLE				
T... standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volqueta DT	16	
OFICIAL	2	SI		Dumper.	2	
OPERARIO	26	SI		Retro exc.	1	
AYUDANTE	14	SI		Buldozer.	1	
CELADOR	2	SI		motoniveladora.	1	
INGENIERO	1	SI		vibrocompact.	1	
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO	1	SI				
OTRO	10	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Transporte de Sobrantes.	Km/m3.	Se transporta sobrantes.		SI	SI
material de relleno.	m3	Se descarga material en el acopio de piñal debido al frente.		SI	SI
Transporte material.	Km/m3	Se transporta material.		SI	SI
Fundidos.	m3.	Se funden realzes.		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@arm-meta.gov.co
https://arm-meta.gov.co

11:861

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 720 947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	14	03	24	6:30	6:00

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El personal en obra labora de manera rotativa.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:RAFAEL ALBERTO BARRAGAN CASTRO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 0111110574	
Nombre:JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre:DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre:AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.220.587-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	15	03	24	6:30	6:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	00775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO	6:30	6:00		Nublado toda la jornada laboral
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLE				
standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	26	SI	
AYUDANTE	14	SI	
CELADOR	2	SI	
INGENIERO	1	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	10	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Volqueta DT	16	
Dumper.	2	
Retro. exc.	1	
Buldozer.	1	
motoniveladora.	1	
vibro. com.	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Transporte sobrantes	km / m3.	Se transportan sobrantes.		SI	SI
material de relleno	m3	Se descarga material de relleno en el acopio de piñal. debido a daños del puente.		SI	SI

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@am-meta.gov.co
https://am-meta.gov.co

11862

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.720.542-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	15	03	24	6:30	6:00.

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El personal en obra labora de manera rotativa.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:RAFAEL ALBERTO BARRAGAN CASTRO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 0111110574	
Nombre:JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre:DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre:AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	
Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.220.587-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	16	03	2024	6:30	6:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	00775 DE 2022		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023	PROYECTO N°	20211301010978
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META.		
TIEMPO DE EJECUCION	29 meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Soleado durante la jornada laboral.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLE	6:30	6:00		
standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volqueta DT	16	
OFICIAL	2	SI		Bomper.	7	
OPERARIO	26	SI		Retro. exc	1	
AYUDANTE	14	SI		Buldozer.	1	
CELADOR	2	SI		motonivelador.	1	
INGENIERO	1	SI		Vibro Comp.	1	
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO	1	SI				
OTRO	10	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación	m^3	Excavacion para Box 2x2.		SI	SI
Transporte sobrantes	km / m3	Transporte de sobrante de perfiladolas.		SI	SI
material granular.	m^3	se descarga material en el acopio de piñal. debido al daño del puente.		SI	SI
transporte material.	km / m3	se transporta material granular.		SI	SI

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11883

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 720 947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	16	03	24	6:30	6:00.

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

el personal labora de manera rotativa en la jornada laboral

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAFAEL ALBERTO BARRAGAN CASTRO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 0111110574	
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación.			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	18	03	24	6:30	6:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	00775 DE 2022		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023	PROYECTO N°	20211301010978
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META.		
TIEMPO DE EJECUCION	29 meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Soleada durante la jornada laboral.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLE	6:30	6:00		
Tiempo standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	26	SI	
AYUDANTE	14	SI	
CELADOR	2	SI	
INGENIERO	1	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	16	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Volqueta DT	16	
Bulmpel	2	
Retro. exc.	1	
Bulldozer.	1	
motoniveladora.	1	
Vibro comp	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
material granular.	m^3.	Se descarga material en el acopio de piñal debido al daño del puente		SI	SI
Transporte material.	Km / m^3.	Se transporta material granular.		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@arm-meta.gov.co
https://arm-meta.gov.co

11864

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	18	03	24	6:30	6:00.

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El personal labora, de manera rotativa en la jornada laboral.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:RAFAEL ALBERTO BARRAGAN CASTRO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 0111110574	
Nombre:JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre:DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre:AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	
Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 270 347-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	19	03	24	6:30	6:00.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	00775 DE 2022		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023	PROYECTO N°	20211301010978
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META.		
TIEMPO DE EJECUCION	29 meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Soleado durante la jornada. laboral.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLE	6:30	6:00		
standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	26	SI	
AYUDANTE	14	SI	
CELADOR	2	SI	
INGENIERO	1	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	40	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Volqueta DT	16	
dumper.	2	
Retro exc.	1	
Buldozer.	1	
motoniveladora.	1	
Vibro comp	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
material granular.	M^3	Se descarga el material granular en el acopio de piñalito. debido a daños del puente.		SI	SI
Transporte.	Km/m3	Se transporta materd granular		SI	SI
Fundida	m^3	Se funden muros, ampliaciones, losas, bordillos, muros.		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@arm-meta.gov.co
https://arm-meta.gov.co

11865

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 529 947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	19	03	24	6:30	6:00

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada el personal esta laborando normalmente.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAFAEL ALBERTO BARRAGAN CASTRO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 0111110574	
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 220 347-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	20	03	24	6:30	6:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	00775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META.		
TIEMPO DE EJECUCION	29 meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Soleado durante la jornada laboral.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLE...	6:30	6:00		
...standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volqueta DT	16	
OFICIAL	2	SI		Dumper.	2	
OPERARIO	26	SI		Retro exc.	1	
AYUDANTE	14	SI		Buldozer.	1	
CELADOR	2	SI		motoniveladora.	1	
INGENIERO	1	SI		Vibro comp	1	
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO	1	SI				
OTRO	10	SI				

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI-NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI-NO)
material granular.	m^3	se traslada material de relleno al acopio de piñal, debido al daño del puente		SI	SI
transporte de material granular.	km/m^3	se transporta material de relleno.		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@arm-meta.gov.co
https://arm-meta.gov.co

11866

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.231.947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	20	03	24	6:30	6:00

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

En obra el persona labora de manera rotativa.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:RAFAEL ALBERTO BARRAGAN CASTRO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 0111110574	
Nombre:JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre:DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre:AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 270 587-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	21	03	24		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	00775 DE 2022		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023	PROYECTO N°	20211301010978
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO	6:30	6:00		Nublado durante la jornada laboral.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLE				
standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		volqueta DT	16	
OFICIAL	2	SI		dumper.	2	
OPERARIO	16	SI		Retro EXC.	1	
AYUDANTE	14	SI		Buldozer	1	
CELADOR	2	SI		motoniveladora.	1	
INGENIERO	1	SI		Vibro Comp.	1	
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO	1	SI				
OTRO	10	SI				

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
material granular	m^3	Se descarga material en el acopio de piñal y en la via a santo domingo		SI	SI
Transporte material	km/m^3	Se transporta el material al acopio de piñal		SI	SI

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@arm-meta.gov.co
https://arm-meta.gov.co

11.857

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.229.147-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	21	03	24	6:30	6:00

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

En la jornada laboral el personal labora de forma rotativa.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:RAFAEL ALBERTO BARRAGAN CASTRO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 0111110574	
Nombre:JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre:DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre:AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.270.567-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V06
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	22	03	2024	6:30	6:00.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	00775 DE 2022		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023	PROYECTO N°	20211301010978
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Soleado. durante la jornada laboral
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOL	6:30	6:00		
mp. standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volqueta OT	16	
OFICIAL	2	SI		Dumper	2	
OPERARIO	26	SI		Retro exc	1	
AYUDANTE	14	SI		Buldozer	1	
CELADOR	2	SI		motoniveladora,	1	
INGENIERO	1	SI		vibro comp.	1	
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO	1	SI				
OTRO	40	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
material granular.	m^3	Se descarga material en el acopio de piña 4 en la via hacia santo domingo		SI	SI
Transporte de material.	$\frac{km}{m^3}$	Se transporta el material.		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11868

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.329.982-9

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	22	03	24	6:30	6:00.

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

En la jornada laboral se presenta de manera rotativa.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:RAFAEL ALBERTO BARRAGAN CASTRO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 0111110574	
Nombre:JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre:DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre:AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.720.947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	23.	03	24	6:30	6:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	00775 DE 2022		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023	PROYECTO N°	20211301010978
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META.		
TIEMPO DE EJECUCION	29 meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Soleado durante la jornada laboral.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOL[illegible]O	6:30	6:00		
[illegible]mpo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		volqueta DT	16	
OFICIAL	2	Si		Dumper.	2	
OPERARIO	2.6	Si		Retro exc.	1	
AYUDANTE	14	Si		Buldozer.	1	
CELADOR	2	Si		motoniveladora	1	
INGENIERO	1	Si		vibro comp.	1	
TOPÓGRAFO	1	Si				
CADENERO	1	Si				
OTRO	6	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con material.	m^3	Se descarga material en el acopio de piñalito la via.		Si	Si
Transporte material.	$\frac{E_M}{m^3}$	Se transporta material a piñal.		Si	Si
fundida.	M^3	Se funden muros y alcoa.		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11869

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.220.947-3

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	23	03	24	6:30	6:00

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

En la jornada laboral se labora de manera rotativa.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:RAFAEL ALBERTO BARRAGAN CASTRO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 0111110574	
Nombre:JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre:DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre:AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.270.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	26	03	24	6:30	6:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	00775 DE 2022		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023	PROYECTO N°	20211301010978
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOL	6:30	6:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volqueta 6t	17	
OFICIAL	2	SI		Dumper	2	
OPERARIO	26	SI		Cargador.	1	
AYUDANTE	14	SI		Retro exc	1	
CELADOR	7	SI		Buldozer.	1	
INGENIERO	1	SI		moto nivela.	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Vibro compa.	1	
CADENERO	1	SI				
OTRO	10	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
material de relleno.	m^3	se intala material de relleno en la via		SI	SI
transporte de material	km/m^3	se transporta material de la balastrera a piñal.		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@am-meta.gov.co
https://am-meta.gov.co

11.870

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.729.747-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	26	3	24	6:30	6:00

ASPECTOS TÈCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

En la jornada laboral se labora de forma rotativa.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:RAFAEL ALBERTO BARRAGAN CASTRO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 0111110574	
Nombre:JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre:DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre:AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 230 547-3

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	27	03	24	6:30	6:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	00775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META.		
TIEMPO DE EJECUCION	29 meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30	6:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		volqueta DT	17	
OFICIAL	2	SI		Dumper.	2	
OPERARIO	26	SI		Cargador.	1	
AYUDANTE	14	SI		Retro exc.	1	
CELADOR	2	SI		Buldozer.	1	
INGENIERO	1	SI		moto nivela.	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		vibro com.	1	
CADENERO	1	SI				
OTRO	10	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
material de relleno	M^3	se instala material de relleno en la via.		SI	SI
transporte de material.	$\frac{km}{M3}$	se transporta matera de la balastrera al acopio de piñalito			

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.871

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.720.947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	27	03	24	6:30	6:00

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

en la jornada laboral se trabajo de forma rotativa.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:RAFAEL ALBERTO BARRAGAN CASTRO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 0111110574	
Nombre:JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre:DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre:AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.720.947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	30	03	2024	6:00	6:00.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	00775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META.		
TIEMPO DE EJECUCION	29 meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOL	6:30	6:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volqueta DT	15	
OFICIAL	2	SI		Dumper	2	
OPERARIO	26	SI		Cargador.	1	
AYUDANTE	14	SI		Retro exc.	1	
CELADOR	2	SI		Buldozer	1	
INGENIERO	1	SI		moto niveladora	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Vibro. Comp	1	
CADENERO	1	SI				
OTRO	10	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
material de relleno	m^3.	Se instala material de relleno en el K1+610 al K1+720		SI	SI
transporte de material.	m^3 / km	Se transporta material de la balastrera a piñalito		SI	SI
Geotextil.	m^2.	Se coloca geotextil en el K1+100 y al K1+100.		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11-872

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.229.947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	30	03	2024	6:30	6:00

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El personal en obra esta laborando de manera y pregunto. rotativa.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:RAFAEL ALBERTO BARRAGAN CASTRO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 0111110574	
Nombre:JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre:DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre:AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

CONSORCIO HALCÓN

BITACORA DE OBRA

ABRIL 2024

11.873

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.230.947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	01	04	2024	6:30	6:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	00775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO	6:30	1:00		se presenta un dia nublado y lluvia en horas de la tarde.
TORMENTA				
LLUVIOSO	2:00	6:00		
SOLEADO				
... de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		volqueta DT	4	
OFICIAL	2	SI		Dumper		
OPERARIO	26	SI		cargador	1	
AYUDANTE	14	SI		Retro exc.	1	
CELADOR	1	SI		buldozer		
INGENIERO	1	SI		vibro c.	2	
TOPÓGRAFO	1	SI		motoniuel.	1	
CADENERO	2	SI				
OTRO	10					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
material granular	m^3	se aplica material en la via		SI	SI
Transporte del material	m^3	se transporta material al acopio de piñalito y a la via.		SI	SI
Solado, concreto 200 PSI	m^3	se aplica solado en el K2+443		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@am-meta.gov.co
https://am-meta.gov.co

11.874

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 220 947-2

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	01	02	24	6:30	6:00

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El personal en obra labora de manera rotativa.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:RAFAEL ALBERTO BARRAGAN CASTRO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 0111110574	
Nombre:JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre:DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre:AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.720.547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	02	04	24	6:30	6:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	00775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO	6:30	12:00		Se presento un dia nublado. y lluvioso en hora de la tarde.
TORMENTA				
LLUVIOSO	1:00	6:00.		
SOLEADO				
Hrs. de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		volqueta DT	16.	
OFICIAL	2	SI		Bumper		
OPERARIO	26	SI		Cargador	1	
AYUDANTE	14	SI		retro exc.	1	
CELADOR	1	SI		Buldozer.		
INGENIERO	1	SI		motonivel.	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		vibro C.	2	
CADENERO	2	SI				
OTRO	10	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
material	m^3.	Se aplica material de relleno en la via.		SI	SI
transporte	Km / m^3.	Se transporta material. a los acopios y a la via.		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@am-meta.gov.co
https://am-meta.gov.co

11.875

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.947-3

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	02	04	24	6:30	6:00

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El personal labora en obra de manera rotativa.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:RAFAEL ALBERTO BARRAGAN CASTRO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 0111110574	
Nombre:JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193782	
Nombre:DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre:AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.209.987-3

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	03.	04	24	6:30	6:00.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	00775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META.		
TIEMPO DE EJECUCION	29 meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO	6:30	12:00		Se presenta un jornada lluviosa.
TORMENTA				
LLUVIOSO	12:00	6:00		
SOLEADO				
... de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volqueta DT	12	
OFICIAL	2	Si		pumper		
OPERARIO	26	Si		cargador	1	
AYUDANTE	14	Si		retro exc.	1	
CELADOR	1	Si		motoniveladora	1	
INGENIERO	1	Si		Buldozer.		
TOPÓGRAFO	1	Si		vibro c.	2.	
CADENERO	2	Si				
OTRO	10	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
material	m^3	se aplica material de relleno en la via.		Si	Si
Transporte	KM/m^3	se transporta material a los acopios y a la via.		Si	Si
Solado	m^3	Se funde Solado en el K1+150.		Si	Si
muros, losa, aletas ampliacion.	m^3	Se funden muros, losa, aletas y ampliacion en el K1+150 y el K2+277.		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@am-meta.gov.co
https://am-meta.gov.co

11.876

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.228.747-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	03	04	24	6:30	6:00.

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El personal en obra esta laborando de forma relativa.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:RAFAEL ALBERTO BARRAGAN CASTRO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 0111110574	
Nombre:JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre:DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre:AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.270.547-1

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	04	04	24	6:30	6:00.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	00775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META.		
TIEMPO DE EJECUCION	29 meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO	6:30	17:00		Se presenta una jornada lluviosa.
TORMENTA				
LLUVIOSO	1:00	6:00		
SOLEADO				
Hr. de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volqueta OT	12	
OFICIAL	2	Si		Dumper		
OPERARIO	26	Si		cargador	1	
AYUDANTE	14	Si		retro exc.	1	
CELADOR	1	Si		Buldozer		
INGENIERO	1	Si		motoniveladora	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		vibro C.	2	
CADENERO	2	Si				
OTRO	10	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
material.	m^3	Se aplica material de relleno en la via.		Si	Si
transporte.	km / m^3	Se transporta material a los acopios y a la via		Si	Si

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@am-meta.gov.co
https://am-meta.gov.co

11.877

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	04	04	24	6:30	6:00.

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El personal en obra esta laborando de manera rotativa.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAFAEL ALBERTO BARRAGAN CASTRO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 0111110574	
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.204.947-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	05	04	24	6:30	6:00.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	00775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META.		
TIEMPO DE EJECUCION	29 meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO	2:00	6:00		se presenta Soleado en horas de la mañana nublado y lluvioso en la tarde.
TORMENTA				
LLUVIOSO		5:00		
SOLEADO	6:00	1:00		
Hr. de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		volqueta DT	13.	
OFICIAL	2	SI		Pumper		
OPERARIO	26	SI		Buldozer.		
AYUDANTE	14	SI		vibro C.	2	
CELADOR	1	SI		retro exc.	1	
INGENIERO	1	SI		motoniveL	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Cargador.	1	
CADENERO	2	SI				
OTRO	10	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
material.	m^3	se aplica material de relleno en la via.		SI	SI
Transporte.	km / m^3	se transporta material. a los acopios. y a la via.		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@arm-meta.gov.co
https://arm-meta.gov.co

11874

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.770.947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	05	04	24	6:30	6:00 -

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El personal en obra labora de forma rotativa.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:RAFAEL ALBERTO BARRAGAN CASTRO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 0111110574	
Nombre:JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre:DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095109	
Nombre:AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.720.545-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	06	04	24	6:30	6:00.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	00775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO. EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META.		
TIEMPO DE EJECUCION	29 meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se presenta una jornada soleada.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:00	12:00		
Hr. de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	26	SI	
AYUDANTE	14	SI	
CELADOR	1	SI	
INGENIERO	1	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	2	SI	
OTRO	10	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
volqueta DT	7	
Dumper.		
Cargador.	1	
retro ex.	1	
Buldozer.		
Motoniveladora.	1	
Vibro C.	2.	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion en (ya) material	M^3	excavación en el KM756		SI	SI
	M^3	Se aplica material en la via.		SI	SI
Transporte.	km / M^3.	Se transporta material a los acopios y la via		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Pso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@arm-meta.gov.co
https://arm-meta.gov.co

11.879

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.229.567-2

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	06	04	24	6:30	6:00

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

el personal en obra labora de manera rotativa.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:RAFAEL ALBERTO BARRAGAN CASTRO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 0111110574	
Nombre:JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre:DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre:AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 1006 270 5475

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	08	04	24	6:30	6:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	00775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO	6:00	6:00		Nublado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Hrs. de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		volqueta DT	13.	
OFICIAL	2	SI		Dumper.		
OPERARIO	26	SI		Buldozer		
AYUDANTE	14	SI		cargador	1	
CELADOR	1	SI		retro' exc.	1	
INGENIERO	1	SI		motoniwel	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Libro C.	2	
CADENERO	2	SI				
OTRO	10	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
material.	m^3	Se aplica material en la via.		SI	SI
Transporte.	km / m^3	Se transporta material a los acopios y a la via.		SI	SI
Demolicion cajas	m^3	Se realiza demolicion K2+826.		SI	SI
Solado.	m^3	Se aplica Solado. en el K2+754		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@arm-meta.gov.co
https://arm-meta.gov.co

11.880

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.947-9

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA META	08	04	24	6:30	6:00.

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

se trabaja en obra de forma rotativa.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:RAFAEL ALBERTO BARRAGAN CASTRO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 0111110574	
Nombre:JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre:DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre:AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	04	04	24	6:30	6:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:00	6:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volqueta DT	15	
OFICIAL	2	Si		Dumper	2	
OPERARIO	26	Si		buldozer	1	
AYUDANTE	14	Si		motoniveladora	1	
CELADOR	1	Si		Cargador	1	
INGENIERO	1	Si		Retroexcavadora	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Vibro C	2	
CADENERO	2	Si				
OTRO	10	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Caja	m^3	Se realiza excavación en el K2+628		Si	Si
Transporte escombros	$\frac{Km}{m^3}$	Se transporta escombros		Si	Si
material	m^3	Se aplica material de relleno		Si	Si
Transporte	$\frac{Km}{m^3}$	Se transporta material a los acopios y a la via		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.881

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	09	04	24	6:30	6:30

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El Personal en obra esta laborando de forma rotativa

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	10	04	24	6:30	6:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:00	6:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volqueta DT	15	
OFICIAL	2	SI		Dumper	3	
OPERARIO	26	SI		Retroexcavadora	1	
AYUDANTE	14	SI		Vibro C	2	
CELADOR	1	SI		motoniveladora	1	
INGENIERO	1	SI		Cargador	1	
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO	2	SI				
OTRO	10	SI				

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
material	m^3	Se aplica material en la via		SI	SI
Transporte	Km/m^3	Se transporta material a los acopios y a la via		SI	SI
Solado	m^3	Se aplica solado en el Km 1+756		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4.882

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	10	04	24	6:30	6:00

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El Personal en obra esta laborando de manera rotativa

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	11	03	2024	6:30	6:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30	6:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volqueta DT	15	
OFICIAL	2	SI		Dumper	3	
OPERARIO	26	SI		retro excavadora	1	
AYUDANTE	14	SI		Vibrar	2	
CELADOR	1	SI		motoniveladora	1	
INGENIERO	1	SI		Cargador	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		buldozer	1	
CADENERO	2	SI				
OTRO	10	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
material de relleno	m^3	Se aplica material de relleno en la via Piñalito - S. Domingo		SI	SI
Transporte	$\frac{Km}{m^3}$	se transporta material de la balastrera a Piñalito		SI	SI
amarre de acero	Kg	Se amarra acero para losa inferior muros Solera y dentellón para el 3.5X2.2		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.883

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 542-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	11	04	2024	6:30	6:00

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El Personal en obra labora de forma rotativa

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	12	04	24	6:30	6:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30	6:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volqueta DT	13	
OFICIAL	2	SI		Dumper	3	
OPERARIO	26	SI		Retroexcavadora	1	
AYUDANTE	14	SI		Vibro C	2	
CELADOR	1	SI		motoniveladora	1	
INGENIERO	1	SI		Cargador	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		buldozer	1	
CADENERO	2	SI				
OTRO	10	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
material de relleno	m^3	Se aplica material de relleno en la via Piñalito Santo-Domingo		SI	SI
Transporte	$\frac{Km}{m^3}$	Se transporta material de balastrera a Piñalito		SI	SI
acero de refuerzo	Kg	Se amarra acero para el box 2x2 en el K2+826		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11884

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	12	09	2024	6:30	6:00

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El Personal en obra labora de manera rotativa

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	13	04	2024	6:30	6:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30	6:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volqueta DT	15	
OFICIAL	2	Si		Dumper	3	
OPERARIO	26	Si		Retroexcavadora	2	
AYUDANTE	14	Si		Vibro c	1	
CELADOR	1	Si		motoniveladora	1	
INGENIERO	1	Si		Cargador	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		buldozer	1	
CADENERO	2	Si				
OTRO	10	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
material de relleno	m³	se aplica material de relleno en la via Piñalito S-D		Si	Si
Transporte	Km/m³	se transporta material desde la balastrera a Piñalito Santo-D		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11885

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	13	04	2024	6:30	6:00

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El Personal en obra trabaja de manera rotativa

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	16	04	2024	6:30	6:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30	6:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volqueta OT	11	
OFICIAL	2	SI		Dumper	3	
OPERARIO	26	SI		Retro excavadora	1	
AYUDANTE	14	SI		vibro c	1	
CELADOR	1	SI		moto niveladora	1	
INGENIERO	1	SI		Cargador	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Buldozer	1	
CADENERO	2	SI				
OTRO	10	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Material granular	m3	Se aplica material en la via Piñalito Santo-Domingo		SI	SI
Transporte	Km/m3	Se transporta material de la balastiera a Piñalito		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11886

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	16	04	2024	6:30	6:00

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El Personal en obra labora de manera rotativa

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 230 947-3

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	15	04	2024	6:30 am	6:00 PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30	6:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volquetas DT	12	
OFICIAL	2	SI		Dumper	13	
OPERARIO	26	SI		Retroexcavadora	1	
AYUDANTE	14	SI		Vibrocompactador	1	
CELADOR	1	SI		Motoniveladora	1	
INGENIERO	1	SI		Cargador	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Bolldozer	1	
CADENERO	2	SI				
OTRO	40	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación en conglomerado	m^3	Excavación para el BOX 3x3 K2+944		SI	SI
Transporte de escombros y sobrantes	m^3/km	Transporte de escombros		SI	SI
Material relleno 3"	m^3	Aplicar material 3" mixto de río.		SI	SI
Geotextil	m^2	Instalacion de geotextil K2+944.		SI	SI
Demolicion Concreto reforzado	m^3	Demolicion de alcantarilla K 2+944		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11887

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	15	04	2024	6:30 am	6:00 Pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- El personal en obra labura de forma rotativa

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	17	04	2024	6:30	6:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volqueta DT	10	
OFICIAL	2	SI		Dumper	3	
OPERARIO	24	SI		Retroexcavadora	1	
AYUDANTE	14	SI		Vibro C	1	
CELADOR	1	SI		motoniveladora	1	
INGENIERO	1	SI		Cargador	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		bulldozer	1	
CADENERO	2	SI				
OTRO	10	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
material granular	m^3	Se aplica material en la via Piñalito Santo-Domingo		SI	SI
Transporte	Km/m^3	Se transporta material desde la balastrera a Piñalito-Santo D		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.888

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.230.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	17	09	2024	6:30	6:00

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El Personal en obra trabaja de rotativa

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	18	04	2024	6:30 am	6:00 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30	6:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volqueta - DT	10	
OFICIAL	2	SI		Dumper	3	
OPERARIO	26	SI		Retroexcavadora	1	
AYUDANTE	14	SI		Vibro compactador	1	
CELADOR	1	SI		motoniveladora	1	
INGENIERO	1	SI		Cargador	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Bulldozer	1	
CADENERO	2	SI				
OTRO	10	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Material Relleno 3"	m^3	Se aplica material granular en la via		SI	SI
Transporte disposicion final	Km/m^3	Se transporta material desde la balastrera a Piñalito		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.889

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 542-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	18	04	2024	6:30 am	6:00 Pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- El personal en obra labora de forma rotativa.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	19	04	2024	6:30	6:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	6:00	6:00		Nublado toda la jornada
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI	Volqueta DT	Volqueta DT	11	
OFICIAL	2	SI		Dumper	3	
OPERARIO	26	SI		Retro excavadora	1	
AYUDANTE	14	SI		Vibro c	1	
CELADOR	1	SI		motoniveladora	1	
INGENIERO	1	SI		Cargador	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		bulldozer	1	
CADENERO	2	SI				
OTRO	10	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
material granular	m3	Se aplica material en la via		SI	SI
Transporte	Km/m3	Se Transporta material desde la balastrera a la via		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.390

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	19	04	2024	6:30	6:00

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El Personal en obra trabaja de manera rotativa

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 230 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	20	04	2024	6:30 am	6:00 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30	6:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volqueta DT	12	
OFICIAL	2	Si		Dumper	3	
OPERARIO	26	Si		Retroexcavadora	1	
AYUDANTE	14	Si		Vibro compactador	1	
CELADOR	1	Si		Motoniveladora	1	
INGENIERO	1	Si		Cargador	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Bulldozer	1	
CADENERO	2	Si				
OTRO	10	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno mixto 3"	m^3	instalacion de material de relleno 3"		Si	Si
Transporte (disposición final) granular	Km/m^3	Se transporta material desde la balastrera a piñal.		Si	Si
Box, aletas, muros concretos.	m^3	Se funde losa inferior box 3x3.		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.891

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	20	04	2024	6:30 am	6:00 Pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El personal en obra labura ~~de~~ manera rotativa

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	22	04	2024		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	6:30	6:00		Nublado y lluvia en horas de la tarde
TORMENTA				
LLUVIOSO	2:00	4:00		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volqueta OT	12	
OFICIAL	2	SI		Dumper	3	
OPERARIO	26	SI		Retroexcavadora	1	
AYUDANTE	14	SI		Vibroc	1	
CELADOR	1	SI		motoniveladora	1	
INGENIERO	1	SI		Cargador	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		bulldozer	1	
CADENERO	2	SI				
OTRO	10	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
material granular	m3	Se aplica material granular en la via		SI	SI
Transporte	m3/Km	Se transporta material desde la balastrera a Piñalito		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contacteños@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1892

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	22	04	2024		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El Personal en obra labora de forma rotativa

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbano-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	23	04	2024	6:30 am	6:00 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	630	6:00		Nublado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volqueta Pr	15	
OFICIAL	2	SI		Dumper	3	
OPERARIO	26	SI		Retro exc.	1	
AYUDANTE	14	SI		V. bro c.	1	
CELADOR	1	SI		Motoniveladora	1	
INGENIERO	1	SI		Cargador	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Bulldozer.	1	
CADENERO	2	SI				
OTRO	10	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno mixto -3"	m3	Se instala material mixto de rio 3"		SI	SI
Transporte material granular	m3/Km	Se transporta material de balastrera a la via		SI	SI
Box, aleta, muros Concreto.	m3	Se funde muro, aletas box 2x2.		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.893

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	23	04	2024	6:30am	6:00 PM

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El personal en obra labora de forma rotativa

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 542-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	24	04	2024	6:30	6:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	6:30	6:00		Nublado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volqueta DT	10	
OFICIAL	2	Si		Dumper	3	
OPERARIO	26	Si		Retroexcavadora	1	
AYUDANTE	14	Si		motoniveladora	1	
CELADOR	1	Si		Cargador	1	
INGENIERO	1	Si		buldozer	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Vibro C	1	
CADENERO	2	Si				
OTRO	10	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
material granular	m³	Se aplica material en la via K1+360 al K1+500		Si	Si
Transporte	m³/km			Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.894

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	29	04	2024	6:30	6:00

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Personal en obra labora de forma rotativa

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-9

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	25	04	2024	6:30 am	6:00 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	6:30	6:00		Nublado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volqueta DT	13	
OFICIAL	2	SI		Dumper	3	
OPERARIO	26	SI		Retro excavadora	1	
AYUDANTE	14	SI		Motoniveladora	1	
CELADOR	1	SI		Cargadora	1	
INGENIERO	1	SI		Bulldozer	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Vibrocompactador	1	
CADENERO	2	SI				
OTRO	10	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno mixto 0"	m^3	Se instala material de relleno mixto 3"		SI	SI
Transporte material granular	m^3/km	Se transporta material desde la balastrera a Piñalito		SI	SI
BOX, aletas, muros Concreto	m^3	Se funde losa superior en box K1+590.		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.895

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	25	04	2024	6:30 am	6:00 Pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El personal en obra labora de manera rotativa

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	26	04	2024	6:30	6:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	6:30	6:00		Nublado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volqueta DT	14	
OFICIAL	2	SI		Dumper	3	
OPERARIO	26	SI		Retroexcavadora	1	
AYUDANTE	14	SI		motoniveladora	1	
CELADOR	1	SI		Cargador	1	
INGENIERO	1	SI		bulldozer	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Vibro compactador	1	
CADENERO	2	SI				
OTRO	10	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
material Granular	m3	Se aplica material en la via		SI	SI
Transporte	m3/Km	Se transporta material desde la balastera a Piñalito		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.896

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	26	04	2024	6:30	6:00

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El Personal en obra esta trabajando de forma rotativa

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	27	04	2024	6:30am	6:00 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	6:30	6:00		Nublado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volqueta DT	12	
OFICIAL	2	Si		Dumper	3	
OPERARIO	26	Si		Retroexcavadora	2	
AYUDANTE	14	Si		Motoniveladora	1	
CELADOR	1	Si		Cargador	1	
INGENIERO	1	Si		Bulldozer	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Vibro C.	1	
CADENERO	2	Si				
OTRO	10	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno mixto 3"	m3	Se instala material mixto de rio 3"		Si	Si
Transporte granular	m3/Km	Se transporta el material de balastrera a santo domingo		Si	Si

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11897

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	27	04	2024	6:30	6:00

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

el personal en obra labora de forma rotativa.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	29	04	2024	6:30 AM	6:00 PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	6:30	14:00		Nublado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	12:00	6:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volqueta P T	15	
OFICIAL	2	SI		Dumper	3	
OPERARIO	26	SI		Retroexcavadora	2	
AYUDANTE	44	SI		Motoniveladora	1	
CELADOR	1	SI		Bulldozer	1	
INGENIERO	1	SI		Vibrocompactador	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Cargador	1	
CADENERO	2	SI				
OTRO	10	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno mixto 3"	m3	Se instala material granular mixto 3"		SI	SI
Transporte de material granular	m3/km	Se transporta material desde la balastera a piñalito		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.898

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 229 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	29	04	2024	6:30 AM	6:00 PM

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El personal en obra trabaja de forma rotativa.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	30	04	2024	6:30	6:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30	6:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volqueta DT	15	
OFICIAL	2	SI		DumPer	3	
OPERARIO	26	SI		RetroExcavadora	2	
AYUDANTE	14	SI		motoniveladora	1	
CELADOR	1	SI		buldozer	1	
INGENIERO	1	SI		Vibroc	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		cargador	1	
CADENERO	2	SI				
OTRO	10	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
material Granular	m^3	Se aplica material granular en la via		SI	SI
Transporte	m^3/Km	Se transporta material desde la balastrera a. Santo-Domingo		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.899.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	20	04	2024	6:30	6:00

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El Personal en obra labora de forma rotativa

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONSORCIO HALCÓN

BITACORA DE OBRA

MAYO 2024

11900

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-9

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	02	05	2024	6:30 am	4:30 pm.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Soleado durante la jornada laboral.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30	6:00		
no de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volqueta OT	13	
OFICIAL	2	Si		Dumper.		
OPERARIO	26	Si		Cargador.	1	
AYUDANTE	14	Si		Buldozer.		
CELADOR	2	Si		motoniveladora.	1	
INGENIERO	1	Si		vibro c.	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Retro exc.	1	
CADENERO	2	Si				
OTRO	10	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con material mixto de rio sin procesar tamaño 3"	m^3	Se lleva el material de relleno hasta el acopio de piñalito		Si	Si
Transporte de material granular.	$\frac{m^3}{km}$	Se transporta el material desde la ballastrera a piñalito.		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11901

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	02	05	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

* Se transporta el material desde la balastrera. al acopio #1 de Pinalito
* Se transporta el material hasta pinalito.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095106	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso
CC Primavera Urbana-Villavicenc
contactenos@aim-meta.gov.c
https://aim-meta.gov.c

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	03	05	2024	6:30 am	6:00 PM.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA. META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Durante la jornada laboral se presenta un dia Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30	6:00		
Tipo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volqueta DT	13	
OFICIAL	2	SI		Dumper		
OPERARIO	26	SI		Cargador.	1	
AYUDANTE	14	SI		buldozer		
CELADOR	2	SI		motoniveladora.	1	
INGENIERO	1	SI		Vibro C.	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		retro ex.	2	
CADENERO	2	SI				
OTRO	10	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con material mixto de rio sin procesar. tamaño 3"	M^3	Se lleva el material de relleno hasta el acopio de piñalito		SI	SI
transporte de material. granular.	$\frac{M^3}{Km}$	Se transporta el material granular desde la balastiera. a piñalito.		SI	SI
Box, aletas, muros armados concreto 20,7mpa (3000 psi).	M^3	Se funde muro, 4 aletas. del lado izquierdo del box 3x3.		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11902

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	03	05	2024	6:30 am	6:00 pm.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

* Se lleva el material granular desde la planta en la balastrera. al dropio #1 en piñalito!
* Se transporta el material hasta piñalito.
* se funden 1 muro y 2 aletas del lado izquierdo del box 3x3 el k2+944.
* Se presenta daño en el puente.
* Se presenta rotación del personal de obra.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	06	05	2024	6:30 am.	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Durante la jornada laboral se presenta un dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30	6:00		
Tipo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		volqueta DT	10	
OFICIAL	2	SI		Dumper.		
OPERARIO	26	SI		Cargador.	1	
AYUDANTE	14	SI		buldozer.		
CELADOR	2	SI		motoniveladora.	1	
INGENIERO	1	SI		Vibro c.	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Retro exc.	1	
CADENERO	1	SI				
OTRO	10	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con material mixto de rio sin procesar. tamaño 3"	m^3	se lleva el material de relleno hasta el acopio de piñalito		SI	SI
Transporte de material granular	$\frac{m^3}{Km}$	se transporta el material granular desde la ballastrera a piñalito		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactanos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.9103

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	06	05	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

* Se transporta el materiel. desde la balastrera al acopio de piñalito.
* Se transporta el materiel hasta piñalito.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Pis
CC Primavera Urbana-Villavicen
contactenos@aim-meta.gov.
https://aim-meta.gov

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-3

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	07	05	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Durante la jornada laboral. se presenta Soleado de 6:30 am a 1:00 y luego de 1:00pm a 4:30 lluvia.
TORMENTA				
LLUVIOSO	1:00	4:30		
SOLEADO	6:30	1:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volqueta DT	12	
OFICIAL	2	SI		Dumper		
OPERARIO	26	SI		Cargador.	1	
AYUDANTE	14	SI		buldozer.	1	
CELADOR	2	SI		motoniveladora.	1	
INGENIERO	1	SI		vibro C.	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Retro ex.	1	
CADENERO	2	SI				
OTRO	10	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con material mixto de rio sin procesar tamaño 3"	m^3	Se descarga el material de relleno hasta el acopio #1 de piñalito		SI	SI
Transporte de material granular	m^3/km	Transporte del material granular desde la ballastrera a piñalito		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4904

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-9

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	07	05	2024	6:00 am	4:00 PM

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se descarga el material desde la balastrera al acopio # 1. de piñalito.
- se transporta el material hasta piñalito.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Pis
CC Primavera Urbana-Villavicen
contactenos@aim-meta.gov.
https://aim-meta.gov

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	08	05	2024	6:30 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Durante la jornada laboral se presenta Soleado. de 6:30 a 2:00pm y lluvioso de 2:00 a 4:30
TORMENTA				
LLUVIOSO	2:00	4:30		
SOLEADO	6:30	2:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volqueta DT	12.	
OFICIAL	2	SI		Dumper.		
OPERARIO	24	SI		Cargador.		
AYUDANTE	14	SI		Buldozer.		
CELADOR	2	SI		motonivel.		
INGENIERO	1	SI		Vibro C.		
TOPÓGRAFO	1	SI		Retro exc.	1	
CADENERO	2	SI				
OTRO	10	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con material mixto de río sin procesar tamaño 3"	m^3	Se descarga el material de relleno hasta el dropio de piñalito.		SI	SI
Transporte de material granular.	m^3 / Km	transporte de material granular desde la balastrera a piñalito		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11905

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	08	05	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

* Se descarga el material desde la ballastrera al acopio # 1. de piñalito.
* se transporta material desde la ballastrera a piñalito.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	09	05	2024	6:30 am	4:30 pm.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se presenta un dia. Soleado de 6:30 a 12:00 y luego lluvia de 12:00 a 4:30.
TORMENTA				
LLUVIOSO	12:00	4:30		
SOLEADO	6:30	12:00		
...po de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volqueta DT	13	
OFICIAL	2	SI		Dumper.		
OPERARIO	26	SI		Cargador.	1	
AYUDANTE	14	SI		Bulldozer.		
CELADOR	2	SI		motonivel.		
INGENIERO	1	SI		vibro C.		
TOPÓGRAFO	1	SI		retro ex.	1	
CADENERO	2	SI				
OTRO	10	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con material mixto de rio sin procesar tamaño 3"	m^3	se descarga el material de relleno hasta el dropio #1 de piñalito.		SI	SI
Transporte. de material granular	$\frac{m^3}{Km}$	se transporta el material desde la base trituradora al piñalito.		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11906

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	09	05	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

* Se descargo el material granular en el acopio #1 de piñalito.
* Se transporta el material de la balastrera a piñalito.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Pis
CC Primavera Urbana-Villavicen
contactenos@aim-meta.gov
https://aim-meta.gov

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-3

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	10	05	2024	6:30 am	4:30 pm.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se presenta un dia soleado durante la jornada laboral
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30	4:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volqueta DT	11	
OFICIAL	2	SI		Dumper.		
OPERARIO	26	SI		Cargador.	1	
AYUDANTE	14	SI		Buldozer.		
CELADOR	2	SI		motoniveladora		
INGENIERO	1	SI		Vibro C.		
TOPÓGRAFO	1	SI		Retro exc.	1	
CADENERO	2	SI				
OTRO	10	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con material mixto de rio sin procesar tamaño. 3"	m^3	Se descarga el material de relleno hasta el acopio de piñal.		SI	SI
transporte de material granular.	m^3 / Km.	Se transporta el material desde la balastrera piñalito		SI	SI

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.907

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	10	05	2024	6:30 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

* Se descargo el material en en dropio # 1 de piñalito.
* Se transporta el material desde la bolastrera a piñalito.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso
CC Primavera Urbana-Villavicenc
contactenos@aim-meta.gov.
https://aim-meta.gov.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	11	05	2024	6:30	11:00.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Soleado durante la jornada laboral.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30	11:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volqueta DT	10	
OFICIAL	2	SI		Dumper.		
OPERARIO	26	SI		Cargador	1	
AYUDANTE	14	SI		buldozer.		
CELADOR	2	SI		motonivel.		
INGENIERO	1	SI		vibro C.		
TOPÓGRAFO	1	SI		Retro exc.	1	
CADENERO	2	SI				
OTRO	10	SI				

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con material mixto de rio sin procesar. tamaño 3"	M^3	Se descargo el material en el acopio #1 de Piñalito.		SI	SI
Transporte de material granular		Se transporto el material desde la bellastrera del acopio de piñalito		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.908

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 229 947-3

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	11	05	2024	6:30	11:00

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se Descargo el material en el acopio de piñalito.
- Se transporta el material desde la ballastrera a piñalito.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095106	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso
CC Primavera Urbana-Villavicenc
contactenos@aim-meta.gov.
https://aim-meta.gov.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	14	05	2024	6:30	4:30.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se presentol soleado de 6:30 d 2:00 y de 2:00 d 4:30 se presentan lluvias.
TORMENTA				
LLUVIOSO	2:00	4:30		
SOLEADO	6:30	2:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volqueta DT	10	
OFICIAL	2	SI		Dumper.		
OPERARIO	26	SI		Cargador.	1	
AYUDANTE	14	SI		bulldozer.		
CELADOR	2	SI		motoniveladar.		
INGENIERO	1	SI		Vibro C.		
TOPÓGRAFO	1	SI		retro exc.	1	
CADENERO	2	SI				
OTRO	10	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con material mixto de rio sin procesar tamaño 3"	M^3	Se descarga el material granular en el alcoplo #1 de piñalito.		SI	SI
transporte de material granular	$\frac{M^3}{KM}$	Se transporta el material desde la volestrera al piñalito.		SI	SI
Box. dela, muros cimentos concreto. 20,7 MPa (3000 PSI)	M^3.	Se funde lozo superior del box 3x3 en el KZ1944		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4.909

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	14	05	2024	6:30	4:30.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

* Descargue de material en el acopio #1 de piñalito.
* Se transporto material de la balastrera al acopio de piñalito.
* Se funde losa superior del box 3x3 en el K2+944

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso
CC Primavera Urbana-Villavicen
contactenos@aim-meta.gov.
https://aim-meta.gov.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-3

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	15	05	2024	6:30	4:30.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO	10:00	2:00		Durante la jornada laboral se presenta un dia soleado de 6:30 a 10:00 y de 10:00 en adelante se nubla presentando lluvias de 2:00 a 4:30.
TORMENTA	2:00	4:30		
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30	10:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		volqueta DT	11	
OFICIAL	2	SI		Dumper.		
OPERARIO	26	SI		cargador.	1	
AYUDANTE	2	SI		buldozer.		
CELADOR	1	SI		motoniveladora.		
INGENIERO	1	SI		vibro C.		
TOPÓGRAFO	1	SI		retro exc.	2.	
CADENERO	2	SI				
OTRO	10	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con material mixto de rio sin procesar tamaño 3"	m^3	se descarga el material granular en el acopio #1 de piñalito.	-	SI	SI
Transporte de material granular	m^3/km	Se transporta el material desde la balastrera a piñalito.		SI	SI
Geotextil T 1700 suministro e instalación	ml	Se instala el Geotextil en el mejoramiento de la via Piñalito		SI	SI
Manejo agua con motobomba. 6" autocebante. Diesel.	2 dias.	Se realiza bombeo de agua de los box para fundir y formaleteo		SI	SI
Acero de refuerzo. FY=4200 mpa (4200 kg/cm2, 660)	kg.	Se amarra acero para losa superior en el box 3x3 en el k:1944		SI	SI

Calle 15 No 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11910

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	15	05	2024	6:30	4:30.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se esta descargando en el acopio de piñal el material.
- Se transporta el material desde la balastrera a piñalito.
- Se instala 66,6m² de Geotextil para el mantenimiento de la via. piñalito.
- manejo de agua con motobomba en los box para fundir y formaletiar.
- Se amarra acero en el box 3x3 en el K2+944 para la loza superior.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso
CC Primavera Urbana-Villavicenc
contactenos@aim-meta.gov.c
https://aim-meta.gov.c

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	16	05	2024	6:30	4:30.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	6:30	4:30		Durante la jornada laboral se presenta cielo nublado de 6:30a 9 4:30 y lluvia de 8:00 a 12:00.
TORMENTA				
LLUVIOSO	8:00	12:00		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		volqueta DT	10	
OFICIAL	2	SI		dumper.		
OPERARIO	26	SI		cargador.	1	
AYUDANTE	2	SI		buldozer.		
CELADOR	1	SI		motoniveladora		
INGENIERO	1	SI		vibro C.		
TOPÓGRAFO	1	SI		retro exc.	2	
CADENERO	2	SI				
OTRO	10	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
relleno con material mixto de rio sin procesar tamaño 3"	m^3	Se descarga el material granular en el abrigo #1 de piñalito		SI	SI
transporte de material granular	$\frac{m^3}{KM}$	se transporta material desde la balastrera a piñalito		SI	SI
Box, Aletas, muros armados. Concreto 20 mpa (3000 psi).	m^3	Concreto para, muros y aletas. lado izquierdo box 2x2 k27755		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4911

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	16	05	2024	6:30	4:30

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se descarga material de rio desde la planta al acopio de piñal.
- se transporta el materal hasta piñalito.
- Se funden muros y aletas lado izquierdo en el box 202 en el. 217+54

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-92149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso
CC Primavera Urbana-Villavicenc
contactenos@aim-meta.gov.c
https://aim-meta.gov.c

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	17	05	2024	6:30 am	4:30 Pm.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO			
TORMENTA			
LLUVIOSO	6:30am	1:00pm.	
SOLEADO	1:00pm	4:30pm.	
Tiempo de standby por lluvias			

OBSERVACIONES:
Se presenta dia lluvioso de 6:30am a 1:00pm y soleado de 1:00pm a 4:30pm.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	—	SI		Retroexcavadora	2	
OFICIAL	1	SI		Vibrocompactador	1	
OPERARIO	2	SI		Camion Aljibe	1	
AYUDANTE	5	SI		Volqeta Sencilla	1	
CELADOR	4	SI		Volqeta DT.	1	
INGENIERO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO	1	SI				
OTRO	4	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Transporte de material granular	m^3/km	Desde sitios de destino - accesos Box culverts -		SI	SI
Box, Concreto 3000 PSI	m^3	en Box culverts.		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1.1.912

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	17	05	2024	6:30 am	4:30 pm.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

* Se realiza el transporte de material granular desde la planta hasta el acopio de Pitalito.

* Se realizan actividades en la construccion de las Box coulvert N° 15, 17 y 19.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso
CC Primavera Urbana-Villavicenc
contactenos@aim-meta.gov.
https://aim-meta.gov.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	18	05	2024	6:30 am	11:00 am

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	10:30 am	11:00		Se presenta Soleado de 6:30 am a 10:30Pm. y nublado de 10:30 a 11:00 am.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	6:30	10:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	—	SI		Retroexcavadora	2	
OFICIAL	1	SI		Vibrocompactador	1	
OPERARIO	2	SI		Carrotanque	1	
AYUDANTE	5	SI		Volqueta Sencilla	1	
CELADOR	4	SI		Volqueta DT	1	
INGENIERO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO	1	SI				
OTRO	4	S				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.913

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 226 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	15	05	2024	6:30 am	11:00am

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

*El dia de hoy no se presentan actividades.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso
CC Primavera Urbana-Villavicenc
contactenos@aim-meta.gov.c
https://aim-meta.gov.c

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	20	05	2024	7:00 am	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7	16		
Tipo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	SI		Retro excavadora	2	
OFICIAL	1	SI		Vibrocompactador	1	
OPERARIO	2	SI		carmixer	1	
AYUDANTE	5	SI		Volqueta Seneí	1	
CELADOR	4	SI	En Piñalito y Bolestrera	Volqueta DT	1	
INGENIERO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO	1	SI				
OTRO	4	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Transporte de material granular	m^3/Km	Desde sitios de Desvios a accesos Boxculvert		Si	Si
Box, concreto 3000 psi	m^3	En Boxculvert N: 15 y 15		Si	Si
Manejo de agua con motobomba.	Dia	En excavacion para construccion Box 19		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.914

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	20	05	2024	7:00 am	16:00

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Hoy se realizan actividades en la construccion de los Boxculvert N°: 15, 17 y 19
→ Las actividades realizadas fueron concreto 3000 psi. formaleta para concreto y transporte de material granular desde sitios de desvios hasta accesos a Box 19

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso
CC Primavera Urbana-Villavicen
contactenos@aim-meta.gov.
https://aim-meta.gov.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	21	05	2024	700 am	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	4:00	pm	
Tipo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	0			Retro Oruga	2	
OFICIAL	1			Vibrocompactad.	1	
OPERARIO	2			Carmixer	1	
AYUDANTE	5			Volqueta Sencilla	1	
CELADOR	4			Volqueta DT	1	
INGENIERO	1					
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO	1					
OTRO	4					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Transporte de material granular		Desde K2+800 - a K2+800 acceso Box		Si	Si
Solado limpieza, concreto 200 PSI		Solera y dentellon Box 7A MD.		Si	Si
Acero de refuerzo		Losa superior Box 8 MD (mitad)		Si	Si
Manejo de agua con moto bomba 6"		En excavaciones Box 15 17 y 19		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.915

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	21	05	2024	7:00am	16:00

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Se realizan actividades para la construccion de los Box 7A, 8 y en excavaciones de los Box 15-17-19

→ Se transporta material granular, ya instalado, hasta los accesos del Box 19

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Pis
CC Primavera Urbana-Villavicer
contactenos@aim-meta.gov
https://aim-meta.gov

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT: 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	22	05	2024	7:00 am	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00 am	4:00 pm		
Tipo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	0			Retro Oruga	2	
OFICIAL	1			Vibrocompactad	1	
OPERARIO	2			Carmixer	1	
AYUDANTE	5			Volqueta Sencillo	1	
CELADOR	4			Volqueta OT	1	
INGENIERO	1					
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO	1					
OTRO	7					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Transporte de material granular		Desde la via- hasta accesos Box 17 y 19		Si	Si
Acero de refuerzo 4200 kgf		En Solera y dentellon Box 7A		Si	Si
Box, aletas, muros Concreto 3000 psi		en solera y dentellon Box 7A		Si	Si
Manejo de agua con motobomba 6"		En excavaciones Box 19		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.916

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	22	05	2024	7:00 am	16:00

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Se continua con el retiro de material granular de la via, para dar acceso a los Box 19 y 17, con el fin de construir las aletas de la MO y el medio Box faltante.

→ Se arma acero, formaleta y fundido de solera y dentellon en el BOX Nº 7A.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1- Piso
CC Primavera Urbana-Villavicen
contactenos@aim-meta.gov.
https://aim-meta.gov.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	23	05	2024	7:00 am	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00 am	4:00 pm		
...po de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	0			Retro Oruga	2	
OFICIAL	1			Vibrocompactador	1	
OPERARIO	2			Carmixer	1	
AYUDANTE	5			Volqueta Sencilla	1	
CELADOR	4			Volqueta DT	1	
INGENIERO	1					
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO	1					
OTRO	7					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Acero de refuerzo Fy 4200 MPa		En media losa K/1 del Box N: 15		Si	Si
Manejo de agua con Motobomba 6"		En zonas de excavacion de Box 15		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11,917

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	23	05	2024	7:00 am	16:00

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Hoy se continua con la construccion de las obras de arte. Se coloca acero para losa superior del Box 15, manejo de agua con motobomba de 6" debido a la Presencia de aguas lluvia y de escorrentia en el area.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095106	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso
CC Primavera Urbana-Villavicenc
contactenos@aim-meta.gov.
https://aim-meta.gov.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	24	05	2024	7:00 am	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO	1:00	- 4:00 Pm		Dia nublado y soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	am 12:00 m		
Tipo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	0			Retro Oruga	1	
OFICIAL	1			Vibrocompactador	1	
OPERARIO	2			Carmixer	1	
AYUDANTE	5			Volqueta Sencillo	1	
CELADOR	4			Volqueta DT	1	
INGENIERO	1					
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO	1					
OTRO	7					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Box, aletas muros armados concreto 3000 Psi		Se funde losa superior Box 15		Si	Si
Manejo de agua con motobomba 6"		En sitios de excavaciones de Box 15 y 17		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11919

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	24	05	2024	7:00 am	16:00

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se continua con la construccion de las obras de arte, hoy se funde la losa superior del Box N: 15, manejo de agua con motobomba 6" y desencofrado de Box 7A

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095106	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Pis
CC Primavera Urbana-Villavicen
contactenos@aim-meta.gov
https://aim-meta.gov

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	25	05	2024	7:00 am	11:00 am

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Lluvias desde las 6:00 am que no Permiten realizar ninguna actividad
TORMENTA	6:00 am	6:00 pm		
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tipo de standby por lluvias		4horas.		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
INGENIERO						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11919

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	25	05	2024	7:00 am	11:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

*Las fuertes lluvias no permiten realizar actividades.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso
CC Primavera Urbana-Villavicenc
contactenos@aim-meta.gov.c
https://aim-meta.gov.c

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	27	05	2024	7:00 am	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia soleado en la mañana y lluvias en la tarde
TORMENTA				
LLUVIOSO	12:00	-3:00pm		
SOLEADO	7:00 am	-12:00 m		
Tipo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	0	Si		Retro Oruga	2	
OFICIAL	1	Si		Vibrocompactador	1	
OPERARIO	2	Si		Carmixer	1	
AYUDANTE	5	Si		Volqueta Sencilla	1	
CELADOR	4	Si		Volqueta DT	1	
INGENIERO	1	Si				
TOPÓGRAFO	1	Si				
CADENERO	1	Si				
OTRO	7	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Acero de refuerzo FY 4200 MPa	Kg	En losa superior Box 8 M1 (modelo losa)		Si	Si
Box aletas muros armados concreto 3000 PSI	m3	En aletas y guardarueda Box 7A		Si	Si
Manejo de agua con motobomba 6"	DIA	En Box 7A y Box 19			

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.920

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	27	05	2024	7:00 am	16:00

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Se completa la construccion del acceso al Box 19 (3x3) para dar paso vehicular y realizar excavacion para construir sus aletas, solera y dentellon MD.
→ Concreto en aletas y guarda rueda Box 71 manejo de agua con motobomba 6" debido a aguaceros lluvia el sabado y Dom

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso
CC Primavera Urbana-Villavicenc
contactenos@aim-meta.gov.c
https://aim-meta.gov.c

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	28	05	2024	7:00 am	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se presentan lluvias de 7:00 am a 1:00 Pm y Soleado de 1:00 pm a 4:00 Pm.
TORMENTA				
LLUVIOSO	7:00	13:00		
SOLEADO		13:00	16:00	
Tipo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	0	Si		Retro Oruga	2	
OFICIAL	1	Si		Vibrocompactador	2	
OPERARIO	5	Si		Carmixer	1	
AYUDANTE	5	Si		Volqueta DT	1	
CELADOR	4	Si				
INGENIERO	1	Si				
TOPÓGRAFO	1	Si				
CADENERO	0	Si				
OTRO	4	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Transporte de material granular	m3/Km	transporte de material granular		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.921

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	28	05	2024	7:00 am	16:00

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

* Se realiza el transporte de material granular hasta el acopio de jamalito.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Pis
CC Primavera Urbana-Villavicen
contactenos@aim-meta.gov
https://aim-meta.gov

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	29	05	2024	6:30 am	4:30 PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO			
TORMENTA			
LLUVIOSO	6:30	11:30am.	
SOLEADO	11:30am	4:30PM	
Tiempo de standby por lluvias			

OBSERVACIONES:

Se presentan lluvias de 6:30 am a 11:30 am y Soleado de 11:30 am a 4:30 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	0	SI		Retro oruga	2	
OFICIAL	1	SI		Vibrocompactador	2	
OPERARIO	5	SI		Carmixer	1	
AYUDANTE	5	SI		Vibroplaca DP	1	
CELADOR	4	SI				
INGENIERO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO	0	SI				
OTRO	4	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Acero de refuerzo	Kg	Armado de acero de refuerzo en box.		SI	SI
Box, aletas, muros concreto.	m^3	Fundida de concreto en box		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.922

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	29	05	2024	6:30 am	4:30 Pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza armado de acero de refuerto 4200 MPa. en construcción de box coulvert.
- Se funde Box coulvert 7A:

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 1
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	30	05	2024	7:00am	4:00 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	7:00	10:00		Se presenta Nublado de 7:00 am a 10:00 am, lluvioso de 10:00 am a 12:00 m y Soleado de 12:00 m a 4:00 Pm.
TORMENTA				
LLUVIOSO	10:00	12:00		
SOLEADO	12:00	4:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	—	SI		Retro Cargo	2	
OFICIAL	1	SI		Vibrocompactador	1	
OPERARIO	2	SI		Carmix-ev	1	
AYUDANTE	5	SI		Volqueta sencilla	1	
CELADOR	4	SI		Volqueta DT.	1	
INGENIERO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO	1	SI				
OTRO	7	SI				

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Transporte Mat Granular	m^3/Km	transporte de material granular		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.923

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	30	05	2024	8:00 am	4:00 Pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

* Se realiza el transporte de material granular al acopio de Pitalito.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 230 347-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	31	05	2024	7:00am	4:30Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	7:00	8:00		Se presenta nublado de 7:00am a 8:00am y soleado de 8:00 am a 4:30Pm.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	8:00	4:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	SI		Retro Cargia	2	
OFICIAL	1	SI		Ubroampacktador	1	
OPERARIO	2	SI		Carmix-er	1	
AYUDANTE	5	SI		Volqueta/cerrilla	1	
CELADOR	4	SI		Volqueta DT	1	
INGENIERO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO	1	SI				
OTRO	7	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Box, Aletas, Muro concreto	m^3	fundida concreto en box		SI	SI
Acero refuerzo	Kg	Armado de acero de refuerzo.		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.924

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	31	05	2024	7:00 am	4:30 Pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

» Se continua en la construcción de boxculverts con fundida de concreto y armado de acero.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso
CC Primavera Urbana-Villavicenc
contactenos@aim-meta.gov.c
https://aim-meta.gov.c

CONSORCIO HALCÓN

BITACORA DE OBRA

1 DE JUNIO 2024 AL 14 DE JUNIO 2024

11.925

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	01	06	2024	7:00 am	11:00 am

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia lluvioso.
TORMENTA				
LLUVIOSO	7:00	11:00 am		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				Retroexcavador	2	
OFICIAL	1			Volqueta OT	1	
OPERARIO	2			Volqueta Sencilla	1	
AYUDANTE	6			Autohormigonera	1	
CELADOR	4			Camion turbo	1	
INGENIERO	1					
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	2					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Solado limpieza Concreto 200 PSI	m^3	En box 17		Si	Si
Box aletas muros Concreto 300 PSI	m^3	En box 15		Si	Si
Manejo de agua con motobomba	Dia	en box 19		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11926

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 347-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	01	06	2024	7:00 am	11:00 am

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Hoy se aplica soleto para la construcción de ½ box 15 17D.
→ Se amara acero en box 15
→ Se aplica Concreto 300 PSI

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	04	06	2024	7:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Soleado en la mañana
TORMENTA				
LLUVIOSO	7:00	4:00	Pm	Lluvias en la tarde
SOLEADO	7:00 am	2:00	Pm	
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				Retroexcavadora	2	
OFICIAL	1			Volqueta DT	1	
OPERARIO	3			Volqueta Sencillo	1	
AYUDANTE	6			Autohormigonera	1	
CELADOR	4			Camion Turbo	1	
INGENIERO	1					
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	3					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Box aletas muros Concreto 3000 PSI		En box 17 MD.		Si	Si
Manejo de agua con motobomba		En box 17 Excavacion		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

L1927

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	04	06	2024	7:00 am	4:00 Pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Se aplica concreto para losa inferior el Box #17 y 10.
→ Se continua con amarre de acero y formaleta en box 15
→ Se realizo bombeo de agua en excavacion Box 17

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	05	06	2024	7:00 am	4:00 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia lluvioso
TORMENTA				
LLUVIOSO	7:00am	5:00 pm		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				Retroexcavadora	2	
OFICIAL	1			Volqueta DT	1	
OPERARIO	3			Volqueta Sencilla	1	
AYUDANTE	6			Autohormigonera	1	
CELADOR	4			Camion turbo	1	
INGENIERO	1					
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	4					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Acero de refuerzo	Kg	Anclaje de acero de refuerzo en box #1S		SI	SI
Box, aletas, muros Concreto	M3	Se instalan formaletas Para fundida aletas		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.928

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA					

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Hoy se instala formaleta para aletas en box 19.
→ Amorre de acero en box # 15
→ Manejo de agua y colocacion de sacosuelos para Proteccion de taludes

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-2

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	06	06	2024	7:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Lluvioso
TORMENTA				
LLUVIOSO	7:00 am	2:00 Pm		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				Retroexcavadora	2	
OFICIAL	1			Volqueta DT	1	
OPERARIO	4			Volqueta Sencilla	1	
AYUDANTE	6			Cormixer	1	
CELADOR	4			Camion Turbo	1	
INGENIERO	1					
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	4					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Acero refuerzo	Kg	Amarre de acero refuerzo box 1		SI	SI
Manejo agua con motobomba	Dia	manejo de agua con motobomba		SI	SI

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.929

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-9

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	06	06	2024	7:00 am	4:00 Pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Se instala formaleta para aletas en box 19
→ Amarre de acero para muros en box 15 y 17
→ Manejo de agua con motobomba y armado de saco-suelos para proteccion de taludes

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 18202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	07	06	2024	7:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia lluvioso
TORMENTA				
LLUVIOSO	7:00 am	3:30 pm		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				Retroexcavador.	2	
OFICIAL	1			Volqueta DT	1	
OPERARIO	4			Volqueta Sencll	1	
AYUDANTE	6			Carmix	1	
CELADOR	4			Camion Turbo	1	
INGENIERO	1					
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	4					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11930

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	07	06	2024	7:00 am	4:00 Pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→Se presento un dia lluvioso, el cual no permite realizar actividades contractuales.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 229 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	08	06	2024	7:00 am	11:00 am

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	7:00 - 11:00 am			Nublado en la mañana
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				Retroexcavador	2	
OFICIAL	1			Volqueta DT	1	
OPERARIO	4			Volqueta Sencill	1	
AYUDANTE	6			Cormix	1	
CELADOR	4			Camion Turbo	1	
INGENIERO	1					
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	4					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Box, aletes muros Concreto 3000 PSI		Concreto para muros y aletes en Box 15		Si	Si
Manejo de agua con motobomba		En excavacion Box 15		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11931

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	08	06	2024	7:00 am	11:00 Am

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Aplicacion de Concreto 3000 psi en muros y aletas de box 15 K2+754
→ manejo de agua con motobomba en Box 15

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	11	06	2024	7:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	7:00 am	4:00 Pm		Dia Nublado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				Retro excavadora	1	
OFICIAL	1			Volqueta DT	1	
OPERARIO	4			Volqueta Jerell-	1	
AYUDANTE	6			Carmix	1	
CELADOR	4			Camion Turbo	1	
INGENIERO	1					
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	4					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Box, aletas, muros concreto	m³	Armado de formaletas para fundida Box 1547		SI	SI
Armado- Acero de refuerzo	Kg	Armado de acero de refuerzo box LS		SI	SI
Manejo de agua con motobomba	Pla	Manejo de agua con motobomba		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11932

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-3

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	11	06	2024	7:00 am	4:00 Pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Hoy se instala formaleta para muros y aletas en Box 15 - 17
→ Amarre de acero en box 15
→ manejo de agua en excavaciones

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 320 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	12	06	2024	7:00 am	4:00 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00 am	4:00 Pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				Retro excavadora	2	
OFICIAL	1			Volqueta DT	1	
OPERARIO	4			Volqueta Sencilla	1	
AYUDANTE	6			Carmix	1	
CELADOR	4			Camion Turbo	1	
INGENIERO	1					
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	4					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Box aletas, muros Concreto 3000 PSI	m^3	Concreto losa superior box 15		Si	Si
Manejo de agua con motobomba	Dia	en excavaciones box 15 y 17		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11933

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	12	06	2024	7:00 am	4:00 Pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Hoy se aplica Concreto 3000 psi en losa superior MD. Box 15
→ Concreto para muros y aletas en Box 15 MD.
→ Manejo de agua en excavaciones con motobomba

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	13	06	2024	7:00 am	4:00 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00 am -	4:00 P		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				Retroexcavador	2	
OFICIAL	1			Volqueta DT	1	
OPERARIO	4			Volqueta Scania	1	
AYUDANTE	6			Carmixer	1	
CELADOR	4			Camion Turbo	1	
INGENIERO	1					
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	4					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Manejo de agua con motobomba	Dia	Se realiza manejo de agua con motobomba BOX 13.14.19		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11934

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	13	06	2024	7:00 am	4:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia soleado, se realiza manejo de agua con motobombo en los box 15, 17 y 19 con el fin de adecuar descoles. Se terminan actividades en los box culverts que se encontraban en ejecucion.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193782	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	14	06	2024	7:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia lluvioso
TORMENTA				
LLUVIOSO	7:00 am - 4:00 Pm			
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				Retroexcavador	2	
OFICIAL	1			Volqueta DT	1	
OPERARIO	4			Volqueta Sencilla	1	
AYUDANTE	6			Cormix	1	
CELADOR	4			Camion Tumbo	1	
INGENIERO	1					
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	4					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11935

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	14	06	2024	7:00 am	4:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Hoy no se realizan actividades por intensas lluvias durante todo el dia. Se realiza por parte de interventoria el seguimiento a la señalización en via. El proyecto queda suspendido a partir de esta fecha.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115	
Nombre: JOHATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONSORCIO HALCÓN

INFORME PLAN DE INVERSION ANTICIPO OBRA

11936

CONTRATO N°	0775-2022	PROYECTO N°	20211301010978
INFORME N°	3	PERIODO INFORME:	12/03/2024 a 14/06/2024

OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL" "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICAEL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUYDESDE ELPUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE DE LA VIA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA ENEL DEPARTAMENTO DEL META."
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 112.964.569.993
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 112.964.569.993
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CORREO ELECTRONICO:	perencia@carnelingenieria.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:	0250 de 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM
CORREO ELECTRONICO:	consorciointeraim@gmail.com
SUPERVISOR:	GINA TATIANA ELAICA NIETO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	EDWIN LEONARDO GUTIERREZ RODRIGUEZ
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°:	263-2023

VIGENCIA INICIAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	29	Meses	0 Dias	
FECHA DE INICIACIÓN:				12/07/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:				11/12/2025

VIGENCIA ACTUAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	29	Meses	0 Dias	12/07/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:				11/03/2026

VALOR DEL PROYECTO				
N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL	VALOR ($) ACTUAL
1	20211301010978	$ 58.767.216.954,00		$ 58.767.216.954
2				$ -
		VALOR ACTUAL DEL PROYECTO:		$ 58.767.216.954,00

INFORMACIÓN DE ANTICIPO			
VALOR ANTICIPO 1:	$		14.926.873.106,30
FECHA PAGO ANTICIPO:	11/08/2023	No. COMPROBANTE:	CC-967-2
VALOR ANTICIPO 2:	$		-
FECHA PAGO ANTICIPO:		No. COMPROBANTE:	
FIDUCIA (SI APLICA):			
BANCO:			
CUENTA DE AHORROS:			

INFORME DE INVERSIÓN

ÍTEM	CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
INFORME DE INVERSIÓN- PARCIAL 1						
PAGO No 1						
1		31/08/2023	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 74.041.800,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
2		31/08/2023	DIAMANTE SAS	$ 2.053.527.682,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
3		5/09/2023	CONSORCIO HALCON	$ 165.875.694,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
PAGO No 2						
4		26/09/2023	SIDERURGICO REINA	$ 135.115.228,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
5		26/09/2023	MEXICHEM COLOMBIA SAS PAVCO	$ 140.083.944,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
6		26/09/203	JM PROYECTOS E INGENIERIA SAS	$ 107.621.275,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
7		26/09/2023	EDGAR MUÑOZ	$ 500.056.169,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
8		29/09/2023	CASS CONSTRUCTORES SAS	$ 600.000.000,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
9		29/09/2023	CASS CONSTRUCTORES SAS	$ 542.298.232,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
10		29/09/2023	CSS CONTRUCTORES SA	$ 950.000.000,00	4	Transporte de materiales
11		29/09/2023	CSS CONTRUCTORES SA	$ 797.516.680,00	4	Transporte de materiales
12		29/09/2023	CASS CONSTRUCTORES SAS	$ 700.000.000,00	4	Transporte de materiales
13		29/09/2023	CASS CONSTRUCTORES SAS	$ 415.076.768,00	4	Transporte de materiales
14		29/09/2023	CSS CONTRUCTORES SA	$ 328.108.320,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

11937

			PAGO No 3			
15		19/10/2023	CONSORCIO HALCON	$ 97.489.215,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
			PAGO No 4			
16		7/11/2023	CALOS GAONA	$ 36.840.067,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
17		7/11/2023	CONSORCIO HALCON	$ 12.660.066,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
18		7/11/2023	AVIZOR SEGURIDAD LTDA	$ 45.002.679,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
19		7/11/2023	CONSORCIO HALCON	$ 77.110.991,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
			PAGO No 5			
20		10/11/2023	CONSORCIO HALCON	$ 32.640.500,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
21		10/11/2023	CONSORCIO HALCON	$ 121.642.037,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
22		11/11/2023	CONSORCIO HALCON	$ 3.110.562,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
23		10/11/2023	CONSORCIO HALCON	$ 49.202.750,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
			PAGO No 6			
24		27/11/2023	CONSORCIO HALCON	$ 221.945.918,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
25		27/11/2023	INTACMA SAS	$ 23.683.200,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
26		27/11/2023	INVERSIONES COLDIND SAS	$ 22.806.110,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
27		27/11/2023	CARLOS GAONA	$ 35.239.010,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
			INFORME DE INVERSIÓN- PARCIAL 2			
			PAGO No 7			
28		6/12/2023	CARLOS GAONA	$ 34.963.474,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
29		6/12/2023	LLANO SALUD IPS	$ 837.640,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
30		6/12/2023	CONSORCIO HALCON	$ 7.736.388,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
			PAGO No 8			
31		13/12/2023	YASMANIT LONDOÑO	$ 48.429.675,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
32		13/12/2023	JM PROYECTOS	$ 34.674.748,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
33		13/12/2023	SERVIPETROLEOS SAS	$ 132.000.000,00	4	Transporte de materiales
34		13/12/2023	JM PROYECTOS	$ 34.888.830,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
			PAGO No 9			
35		22/12/2023	CONSORCIO HALCON	$ 47.391.904,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
36		22/12/2023	CARLOS JULIO GAONA	$ 39.568.851,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
37		22/12/2023	FRANCHELYS LIZ PEREZ	$ 9.268.581,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
38		22/12/2023	WILSON BENJUMEA	$ 1.187.731,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
39		22/12/2023	CONSORCIO HALCON	$ 232.744.155,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
40		22/12/2023	GEOLAB RL SAS	$ 9.781.200,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
41		22/12/2023	CARLOS JULIO GAONA	$ 81.407.426,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
42		22/12/2023	CONSORCIO HALCON	$ 322.250.000,00	4	Transporte de materiales
43		22/12/2023	GEOLAB RL SAS	$ 9.781.200,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

11938

44		22/12/2023	DIAMANTE SAS	$ 305.060.548,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
			PAGO No 10			
45		2/02/2024	CONSORCIO HALCON	$ 81.822.210,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
46		2/02/2024	CONSORCIO HALCON	$ 271.316.085,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
47		2/02/2024	CONSORCIO HALCON	$ 31.635.347,00	4	Transporte de materiales
			PAGO No 11			
48		22/02/2024	CONSORCIO HALCON	$ 303.420.000,00	4	Transporte de materiales
49		22/02/2024	GRUPO ARGOS	$ 93.380.490,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
50		22/02/2024	CONSORCIO HALCON	$ 8.040.215,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
51		22/02/2024	CONSORCIO HALCON	$ 85.809.523,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
			INFORME DE INVERSIÓN- PARCIAL 3			
			PAGO No 12			
52		8/03/2024	CONSORCIO HALCON	$ 70.982.582,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
53		8/03/2024	BRIGGITHE DANIELA ALONSO MOYA	$ 7.425.206,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
54		8/03/2024	OSCAR BOCANEGRA RODA	$ 2.209.320,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
55		8/03/2024	FRANCHELYS LIZ PEREZ	$ 9.547.037,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
56		8/03/2024	CONSORCIO HALCON	$ 129.657.136,63	1	Pago de honorarios salarios y jornales
57		8/03/2024	PUMA ENERGY	$ 132.315.963,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
58		8/03/2024	GRUPO SIDERURGICO REYNA	$ 149.326.858,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
59		8/03/2024	REEMBOLSABLE	$ 2.935.800,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
60		8/03/2024	CONSORCIO HALCON	$ 5.724.000,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
			PAGO No 13			
61		19/03/2024	CARLOS JULIO GAONA	$ 64.499.477,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
62		19/03/2024	CONSORCIO HALCON	$ 10.034.664,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
63		19/03/2024	CONSORCIO HALCON	$ 7.281.601,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
64		19/03/2024	MURCIA CONSTRUCCIONES SA	$ 826.163.136,89	4	Transporte de materiales
65		19/03/2024	MURCIA CONSTRUCCIONES SA	$ 794.122.879,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
			PAGO No 14			
66		21/03/2024	CARLOS JULIO GAONA	$ 77.776.693,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
67		21/03/2024	DIAMANTE SAS	$ 800.000.000	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
68		21/03/2024	DIAMANTE SAS	$ 510.000.000,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

11939

PAGO No 15						
69		24/04/2024	DIAMANTE SAS	$ 29.331.168,91	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
70		24/04/2024	CONSORCIO HALCON	$ 17.253.512,89	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
71		24/04/2024	SERVIARIARI INGENIERIA SAS	$ 10.952.550,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
72		24/04/2024	CONSORCIO HALCON	$ 6.898.748,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
IMPUESTO DE GUERRA						
73		20/12/2023	IMPUESTO DE GUERRA	$ 746.343.654,98	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
TOTAL				**$ 14.926.873.106,30**		

Anexar: Respectivos Soportes y Extracto Cuenta Bancaria Registrada

RESUMEN DE CUMARAL

ITEM	DESCRIPCION	ANTICIPO INICIAL	ANTICIPO ADICIONAL	TOTAL ANTICIPO	VALOR EJECUTADO	SALDO ANTICIPO
1	**Pago de honorarios salarios y jornales**	**1.492.687.310,63**		1.492.687.310,63	1.492.687.310,63	-
2	**Compra de materiales, insumos y accesorios**	**4.478.061.931,89**		4.478.061.931,89	4.478.061.931,89	-
3	**Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos**	**4.478.061.931,89**		4.478.061.931,89	4.478.061.931,89	-
4	**Transporte de materiales**	**4.478.061.931,89**		4.478.061.931,89	4.478.061.931,89	-
TOTALES		**14.926.873.106,30**		**14.926.873.106,30**	**14.926.873.106,30**	-

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia 24 JUL 2024

Firma
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Firma
Nombre: PAOLA ANDREA AMARILLO ALVAREZ
CONTADOR DE CONTRATISTA
N° Matricula Profesional: 215835-T

Firma
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTE
CONTADOR INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 189921-T

Nota: Anexar copia de Tarjeta profesional y Vigencia de la tarjeta Profesional de los contadores respectivamente
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

11940

CONSORCIO HALCÓN

ANEXOS – PLAN DE INVERSION ANTICIPO OBRA

1941

www.accion.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000056
Ciudad:		**Fecha:**	01-MAR-2024 a 31-MAR-2024
Extracto:	1997	**Mes:**	marzo 2024
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525 es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 12.762,92 **Remuneración de la sociedad administradora:** 1,25%

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 686.588.204,88
Total adiciones	$ 2.980.558.971,33
Total egresos	$ 3.617.222.390,06
Rendimientos	$ 3.723.340,42
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 53.648.126,56

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 3.723.340,42	
19 MAR 24	ADICION	$ 2.000.000.000,00	157.167,1686485
20 MAR 24	ADICION	$ 976.000.000,00	76.680,8742130
21 MAR 24	ADICION	$ 532.328,70	41,8009673
27 MAR 24	ADICION	$ 106.315,83	8,3400159
27 MAR 24	ADICION	$ 3.567.148,80	279,8273564
27 MAR 24	ADICION	$ 353.178,00	27,7052827

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
08 MAR 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 70.982.582,00	5.593,5072054
08 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 283.930,33	22,3740290
08 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2980258
08 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0565792
08 MAR 24	RETIRO BENEFIC. BRYGGITHE DANIELA ALON	$ 7.425.206,00	585,1145745
08 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 29.700,82	2,3404580
08 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2980258
08 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0565792
08 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 8.837,28	0,6963876
08 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0565792
08 MAR 24	RETIRO BENEFIC. OSCAR BOCANEGRA RODA	$ 2.209.320,00	174,0968980

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

ACCION FIDUCIARIA

11942

www.accion.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000056
Ciudad:		**Fecha:**	01-MAR-2024 a 31-MAR-2024
Extracto:	1997	**Mes:**	marzo 2024
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

08 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00		0,2980258
08 MAR 24	RETIRO BENEFIC. FRANCHELYS LIZ PEREZ	$ 9.547.037,00	✓	752,3172410
08 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00		0,0565792
08 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 38.188,15		3,0092691
08 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00		0,2980258
08 MAR 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 129.657.136,63	✓	10.217,1280269
08 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 518.628,55		40,8685124
08 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00		0,0565792
08 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00		0,2980258
08 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00		0,2980258
08 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00		0,0565792
08 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 529.263,85		41,7065860
08 MAR 24	RETIRO BENEFIC. PUMA ENERGY COLOMBIA COM	$ 132.315.963,00	✓	10.426,6465318
08 MAR 24	RETIRO BENEFIC. GRUPO SIDERURGICO REYNA	$ 149.326.858,00	✓	11.767,1241683
08 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00		0,2980258
08 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00		0,0565792
08 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 597.307,43		47,0684965
08 MAR 24	RETIRO BENEFIC. SERVIARIARI INGENIERIA S	$ 2.935.800,00	✓	231,3443382
08 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 11.743,20		0,9253774
08 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00		0,2980258
08 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00		0,0565792
08 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00		0,2980258
08 MAR 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 5.724.000,00	✓	451,0576305
08 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00		0,0565792
08 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 22.896,00		1,8042305
11 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00		0,0565300
11 MAR 24	RETIRO BENEFIC. SISTEMA GENERAL DE REGAL	$ 2.728.114,66		214,7916278
11 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 10.912,46		0,8591666
11 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00		0,2977668
19 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00		0,0564230
19 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 257.997,91		20,2744005
19 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00		0,2972031
19 MAR 24	RETIRO BENEFIC. CARLOS JULIO GAONA	$ 64.499.477,00	✓	5.068,6000897
19 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00		0,0564230
19 MAR 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 10.034.664,00	✓	788,5598646
19 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 40.138,66		3,1542398
19 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00		0,2972031

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoria Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

ACCION FIDUCIARIA

11.943

www.accion.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000056
Ciudad:		**Fecha:**	01-MAR-2024 a 31-MAR-2024
Extracto:	1997	**Mes:**	marzo 2024
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

19 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00		0,2972031
19 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 29.126,40		2,2888569
19 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00		0,0564230
19 MAR 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 7.281.601,00	✓	572,2143062
19 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00		0,2972031
19 MAR 24	RETIRO BENEFIC. MURCIA CONSTRUCCIONES SA	$ 826.163.136,89	✓	64.922,8605334
19 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 3.304.652,55		259,6914423
19 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00		0,0564230
19 MAR 24	RETIRO BENEFIC. MURCIA CONSTRUCCIONES SA	$ 794.122.879,00	✓	62.405,0222257
19 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00		0,2972031
19 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 3.176.491,52		249,6200892
19 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00		0,0564230
21 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00		0,2969805
21 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 311.106,77		24,4295751
21 MAR 24	RETIRO BENEFIC. CARLOS JULIO GAONA	$ 77.776.693,00	✓	6.107,3938033
21 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00		0,0563808
21 MAR 24	RETIRO BENEFIC. DIAMAN7E SAS	$ 800.000.000,00	✓	62.819,7838481
21 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00		0,2969805
21 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 3.200.000,00		251,2791354
21 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00		0,0563808
21 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00		0,0563808
21 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00		0,2969805
21 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 2.040.000,00		160,1904488
21 MAR 24	RETIRO BENEFIC. DIAMAN7E SAS	$ 510.000.000,00	✓	40.047,6122031
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00		0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	11.18%	**Último año**	12.23%
Semestral	13.88%	**Últimos 2 años**	12.18%
Año Corrido	11.12%	**Últimos 3 años**	N/A

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3.1.1.9.3 del Decreto 2555 de 2010, las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras- FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud
Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACCION FIDUCIARIA

11944

www.accion.co

EXTRACTO

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO

NIT 800.193.848-8

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	1700023956
Ciudad:		**Fecha:**	01-MAR-2024 a 31-MAR-2024
Extracto:	163546	**Mes:**	marzo 2024
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION UNO es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION UNO, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 247.209,24 **Remuneración de la sociedad administradora:** 2,91 %

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 533.894,43
Total adiciones	$ 0,00
Total egresos	$ 536.828,70
Rendimientos	$ 2.934,27
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 0,00

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 2.934,27	

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
20 MAR 24	COMISION POR GIRO DE CHEQUES	$ 4.500,00	2,1757814
20 MAR 24	RETIRO BENEFIC. FA 6096 FIDEICOMISO ANTI	$ 532.328,70	2,1757814
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	9.14%	**Último año**	10.27%
Semestral	12.77%	**Últimos 2 años**	10.90%
Año Corrido	10.13%	**Últimos 3 años**	7.20%

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3.1.1.9.3 del Decreto 2555 de 2010, las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras- FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoria Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud
Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fil Ideas - Ideea Soluciones

ACCION FIDUCIARIA

11945

www.accion.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000056
Ciudad:		**Fecha:**	01-ABR-2024 a 30-ABR-2024
Extracto:	10658687	**Mes:**	abril 2024
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525 es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 12.799,92 **Remuneración de la sociedad administradora:** 1,25%

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 53.648.126,56
Total adiciones	$ 15.257.807,89
Total egresos	$ 68.607.584,16
Rendimientos	$ 98.619,81
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 396.970,10

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 98.619,81	
03 ABR 24	ADICION	$ 143.680,00	11,25811
22 ABR 24	ADICION	$ 14.514.127,89	1.138,23706
25 ABR 24	ADICION	$ 600.000,00	46,94770

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
04 ABR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,05624
04 ABR 24	RETIRO BENEFIC. SISTEMA GENERAL DE REGAL	$ 3.875.857,01	303,63425
04 ABR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,29628
04 ABR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 15.503,43	1,21453
24 ABR 24	RETIRO BENEFIC. DIAMAN7E SAS	$ 29.331.168,91 ✓	2.296,91155
24 ABR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,29616
24 ABR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 117.324,68	9,18764
24 ABR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,05622
24 ABR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,29616
24 ABR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 69.014,05	5,40446
24 ABR 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 17.253.512,89 ✓	1.351,11536
24 ABR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,05622
24 ABR 24	RETIRO BENEFIC. SERVIARIARI INGENIERIA S	$ 10.952.550,00 ✓	857,68960
24 ABR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,29616

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.defensoriasernarojas.com

Generado por software Accion Back

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACCION FIDUCIARIA

11.946

www.accion.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000056
Ciudad:		**Fecha:**	01-ABR-2024 a 30-ABR-2024
Extracto:	10658687	**Mes:**	abril 2024
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

24 ABR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0562
24 ABR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 43.810,20	3,4307
26 ABR 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 6.898.748,00	539,8534
26 ABR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 27.594,99	2,1594
26 ABR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2959
26 ABR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0561
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	3.59%	**Último año**	11.72%
Trimestral	12.73%	**Últimos 2 años**	12.11%
Año Corrido	9.20%	**Últimos 3 años**	N/A

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3.1.1.9.3 del Decreto 2555 de 2010, las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras- FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeto a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.defensoriasernarojas.com
Generado por software Accion Back

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACCION FIDUCIARIA

11.947

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 1389**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 31-ago.-2023
Tipo de Orden: OBRA CIVIL - Anticipo
Pagado a: CONSORCIO HALCON **Nit/C.C. :** 901666148 8 Regimen Comun
Documento_: Contrato 775-2022
Facturas:
Concepto: PAGO DEL 23.5% DE ANTICIPO CONTRATO 775/2022 ACTUALIZACION RP 1248/2022 CPC - 54211 PROYECTO 20211301010978 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA META
Programa: PAC 2022

Registro Presupuestal: **297** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 775-2022

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.134 - 00A	14.926.873.106,32
	$ 14.926.873.106,32

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Contribucion de seguridad 5%	-5,000	14,926,873,106.32	-746.343.655,00
			$-746.343.655,00
			$ 14.180.529.451,32

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906019801	14.926.873.106,32	0,00	Anticipo obras-Regalias
24010203	0.00	14.180.529.451,32	Obra Civil
24408004	0.00	746.343.655,00	Impuesto a la Seguridad 5%
	14.926.873.106,32	14.926.873.106,32	

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU

WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE DE GESTION CORPORATIVA

N/A
YESIKA ISABEL SALDAÑA MORA
APOYO CONTABILIDAD

IMPRIMIO : Adly Maryori Lozano Jimenez

CONSORCIO HALCÓN

FACTURA

11949

CONSORCIO HALCÓN

CONSORCIO HALCON
NIT 901.666.148-8
CR 5 24 50
Tel: (608) 3106965106
Yopal - Colombia
consorciohalcon@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVEH 13

Señores	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM		
NIT	900.220.547-5	**Teléfono**	(310) 3120362 - Ext. 000
Dirección	CLL 15 40 01	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/08/2024, 08:44
Expedición	09/08/2024, 08:45
Vencimiento	09/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	VALOR OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA PARCIAL N° 03 DEL CONTRATO N° 0775-2022 DEL PROYECTO No. 20211301010978, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA EN EL DEPARTAMENTO DEL META. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	1.00	39,058,622.00
2	IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	1.00	68,897,183.46

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento siete millones novecientos cincuenta y cinco mil ochocientos cinco pesos m/cte con cuarenta y seis cent.

Total Bruto	90,719,164.25
IVA GENERADO EN VENTA DEL 19%	17,236,641.21
Total a Pagar	107,955,805.46

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-09 por $ 107,955,805.46

Observaciones:
IMPREVISTOS 0%

VENCIMIENTO 30 DIAS

VALOR DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO: $ 27,420,774.59

FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO DE OCCIDENTE N° 710857467
A NOMBRE DE CONSORCIO HALCON

Porcentaje de participación de los miembros:

CAMEL INGENIERIA & SERVICIOS LIMITADA - NIT 844.002.568 - 10%
DIAMAN7E SAS - NIT 900.303.143 - 65%
CASS CONSTRUCTORES SAS - NIT 900.018.975 - 10%
CSS CONSTRUCTORES SA - NIT 832.006.589 - 10%
MURCIA MURCIA SAS - NIT 860.071.684 - 5%

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070217438 aprobado en 20240505 prefijo FVEH desde el número 8 al 50 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: c7efd0b60d014bff05587b5cfbc97e39e6142ced5ede9b6b9470a5fe59ef1acd6f760d77a93e5f1a254a28d1f5cf71a9

11950

CONSORCIO HALCÓN

CONSORCIO HALCON
NIT 901.666.148-8
CR 5 24 50
Tel: (608) 3106965106
Yopal - Colombia
consorciohalcon@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. **FVEH 12**

Señores	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM		
NIT	900.220.547-5	**Teléfono**	(310) 3120362 - Ext. 000
Dirección	CLL 15 40 01	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/08/2024, 08:40
Expedición	09/08/2024, 08:41
Vencimiento	08/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	VALOR OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA PARCIAL N° 03 DEL CONTRATO N° 0775-2022 DEL PROYECTO No. 20211301010978, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	1.00	2,591,994,876.72
2	ADMINISTRACION 27%	1.00	699,838,616.71
3	UTILIDAD 4%	1.00	103,679,795.07

Total ítems: 3

Total Bruto	3,395,513,288.50
Total a Pagar	3,395,513,288.50

Valor en Letras:
Tres mil trescientos noventa y cinco millones quinientos trece mil doscientos ochenta y ocho pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-08 por $ 3,395,513,288.50

Observaciones:
IMPREVISTOS 0%

VENCIMIENTO 30 DIAS

VALOR DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO: $ 862,460,375.28

FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO DE OCCIDENTE N° 710857467
A NOMBRE DE CONSORCIO HALCON

Porcentaje de participación de los miembros:

CAMEL INGENIERIA & SERVICIOS LIMITADA - NIT 844.002.568 - 10%
DIAMANTE SAS - NIT 900.303.143 - 65%
CASS CONSTRUCTORES SAS - NIT 900.018.975 - 10%
CSS CONSTRUCTORES SA - NIT 832.006.599 - 10%
MURCIA MURCIA SAS - NIT 860.071.684 - 5%

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070217438 aprobado en 20240505 prefijo FVEH desde el número** 8 al 50 **Vigencia:** 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: e3f24e4f3225bdd64bd202ff5acea72ba4eaa6a1209592176c06ca45ba89fa399aedfde89386e995315bf52a8f99e17d

11951

CONSORCIO HALCÓN

CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA

11.952

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

DIRIGIDO A: CONSORCIO HALCON

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **CONSORCIO HALCON** identificada con el número de documento **9016661488** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 02 de enero de 2023 con la Cuenta de Ahorros 710-857467 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **CONSORCIO HALCON** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **15 de julio de 2024.**

Ivan Mauricio Ricardo Arias
Vicepresidencia de Empresas

CONSORCIO HALCÓN

COPIA DE TARJETA PROFESIONAL Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE CONTADORES DE OBRA E INTERVENTORIA

11.954



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

215835-T

PAOLA ANDREA
AMARILLO ALVAREZ
C.C. 1115859117

RESOLUCION INSCRIPCION 244
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 29/04/2016

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

227374



218028

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqa.com

11955

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E5F9FC0BB4AB9C64

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PAOLA ANDREA AMARILLO ALVAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1115859117 de PAZ DE ARIPORO (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 215835-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Ramos

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

11956

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1C82E5448F6883F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121884207 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 189521-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Julio de 2014 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

VALIDO PARA CONSORCIO INTERAM





11957

CONSORCIO HALCÓN

INFORME INTERVENTORÍA

11958

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 3

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

Periodo de 12/03/2024 a 14/06/2024
Fecha de Presentación: 24 JUL 2024

INFORMACIÓN BASICA CONTRATO DE OBRA	
OBJETO CONTRATO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"; "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"
VALOR DEL CONTRATO:	$ 112.964.569.993,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 112.964.569.993,00
OBJETO PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"
VALOR DEL PROYECTO:	$ 58.767.216.954,00
VALOR ADICIONAL:	$ 00,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 58.767.216.954,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCON
CORREO ELECTRONICO:	gerencia@camelingenieria.com

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	12/07/2023
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
TIEMPO:	N/A
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	11/12/2025
29 Meses	Días
TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
FECHA DE INICIACIÓN:	12/07/2023
PRORROGA:	N/A

DEPARTAMENTO DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.959

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 3

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

SUSPENSIÓN:			N/A
TIEMPO:			14/06/2024
REINICIO:			3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA			11/03/2026
29	Meses	0	Días

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	**0250 DE 2023**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO INTER AIM**
OBJETO CONTRATO:	"CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 MUNICIPIO DE CUMARAL; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO – PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META."
OBJETO PROYECTO:	"CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META."
CORREO ELECTRONICO:	consorciointeraim@gmail.com

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE SUPERVISOR	GINA TATIANA ELAICA NIETO
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	263-2023
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN	EDWIN LEONARDO GUTIERREZ RODRIGUEZ

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11960

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 3

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

MUNICIPIO:	VISTA HERMOSA	**VEREDA:**	
CORREGIMIENTO:	PIÑALITO – SANTO DOMINGO	**BARRIO:**	
COMUNA:			
COORDENADAS:	Latitud: 2:25; 20.57054N Longitud: 73:40; 35,40601 W Piñalito Latitud: 2:51; 48.77586N Longitud: 73:48; 08,78699 W Santo Domingo		




Ilustración 1 Localización departamento del Meta, Municipio Vista Hermosa (Adamisacson, 2011)



Ilustración 2 Vía que comunica el centro poblado Piñalito con el centro poblado Santo Domingo municipio de Vista Hermosa (Fuente, Google Earth)

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.961

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 3

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

A. INFORME TECNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE FISICO DE OBRA

Avance físico

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. ____ de fecha ____		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
1	1. EXCAVACIONES													
1,1	EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	M3	1.907,00	$ 63.680,00	$ 121.437.760,00			1.894,00	$ 120.609.920,00	-	$ 0,00	1.894,00	$ 120.609.920,00	99,32%
1,2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE)	M3	7.034,70	$ 48.697,00	$ 342.568.786,00			704,25	$ 34.294.862,25	742,18	$ 36.141.939,46	1.446,43	$ 70.436.801,71	20,56%
1,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	1.469.121,31	$ 1.879,00	$ 2.760.478.941,00			30.590,69	$ 57.479.906,51	14.915,30	$ 28.025.848,70	45.505,99	$ 85.505.755,21	3,10%
	SUBTOTAL				**$ 3.224.485.487,00**				**$ 212.384.688,76**		**$ 64.167.788,16**		**$ 276.552.476,92**	
2	2. RELLENOS													
2,1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	M3	175.074,00	$ 51.548,00	$ 9.024.714.552,00			123.031,80	$ 6.342.043.226,40	20.460,00	$ 1.054.672.080,00	143.491,80	$ 7.396.715.306,40	81,96%
2,2	GEOTEXTIL T 1700 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	154.000,00	$ 14.868,00	$ 2.289.672.000,00			19.573,00	$ 291.011.364,00	1.184,00	$ 17.603.712,00	20.757,00	$ 308.615.076,00	13,48%
2,3	SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	32.498,00	$ 167.272,00	$ 5.436.005.456,00			2.908,80	$ 486.560.793,60	-	$ 0,00	2.908,80	$ 486.560.793,60	8,95%
2,4	BASE ESTABILIZADA CON EMULSION ASFLATICA BEE 38. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR INCLUYE EMULSION.	M3	19.680,00	$ 552.999,00	$ 10.883.020.320,00			-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 3

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

2,5	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	9.891.520,60	$ 1.879,00	$ 18.586.167.207,00			2.409.762,29	$ 4.527.943.342,91	423.649,91	$ 796.038.180,89	2.833.412,20	$ 5.323.981.523,80	28,64%
	SUBTOTAL				**$ 46.219.579.535,00**				**$ 11.647.558.726,91**		**$ 1.868.313.972,89**		**$ 13.515.872.699,80**	
3	3 PAVIMENTO FLEXIBLE													
3,1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	143.000,00	$ 5.557,00	$ 794.651.000,00			-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
3,2	TRATAMIENTO MEDIANTE LECHADA ASFALTICA E=8 MM	M2	143.000,00	$ 14.066,00	$ 2.011.438.000,00			-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 2.806.089.000,00**				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
4	4 SEÑALIZACION													
4,1	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	66.000,00	$ 5.944,00	$ 392.304.000,00			-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
4,2	DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR.	M2	40,70	$ 39.991,00	$ 1.627.634,00			-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
4,3	ESTOPEROL METALICO 10 X 2,5 CM	UN	2.016,00	$ 27.262,00	$ 55.000.512,00			-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
4,4	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	7.894,00	$ 16.061,00	$ 126.785.534,00			-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
4,5	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	161,00	$ 442.249,00	$ 71.202.089,00			-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
4,6	SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA (SR) CIRCULO Ø 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	74,00	$ 433.684,00	$ 32.092.616,00			-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
4,7	DEFENSA METALICA PARA CURVAS. SUMINISTRO E INSTALACION	ML	2.224,91	$ 193.934,00	$ 431.485.696,00			-	$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 1.110.498.081,00**				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
5	5 ESTRUCTURAS HIDRAULICA													
5,1	DEMOLICIÓN CONCRETO REFORZADO (INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL)	M3	803,45	$ 485.270,00	$ 389.890.182,00			34,85	$ 16.911.659,50	125,84	$ 61.066.376,80	160,69	$ 77.978.036,30	20,00%
5,2	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL)	M3	44,65	$ 448.201,00	$ 20.012.175,00			-	$ 0,00	8,93	$ 4.002.434,93	8,93	$ 4.002.434,93	20%
5,3	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI)	M3	72,19	$ 811.099,00	$ 58.553.237,00			13,11	$ 10.633.507,89	8,80	$ 7.137.671,20	21,91	$ 17.771.179,09	30,35%
5,4	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2,G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	KG	92.035,08	$ 8.964,00	$ 825.002.457,00			14.637,26	$ 131.208.398,64	29.731,14	$ 266.509.938,96	44.368,40	$ 397.718.337,60	48,21%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1196 3

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 3

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

5,5	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.003,82	$ 1.364.429,00	$ 1.369.641.119,00			141,21	$ 192.671.019,09	289,44	$ 394.920.329,76	430,65	$ 587.591.348,85	42,90%
	SUBTOTAL				**$ 2.663.099.170,00**				**$ 351.424.585,12**		**$ 733.636.751,65**		**$ 1.085.061.336,77**	
6	6 OBRAS COMPLEMENTARIAS													
6,1	CUNETA TRIANGULAR L=0.90M E=0.12M EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	2.320,00	$ 265.131,00	$ 615.103.920,00			-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
6,2	POCETA EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO.	M3	50,7	$ 1.005.389,00	$ 50.973.222,00			-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00%
6,3	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DIESEL	DIA	300	$ 346.339,00	$ 103.901.700,00			-	$ 0,00	17,00	$ 5.887.763,00	17,00	$ 5.887.763,00	5,67%
6,4	SIEMBRA CESPEDON GRAMA E=0.05 M	M2	22.500,00	$ 55.627,00	$ 1.251.607.500,00			-	$ 0,00	13.006,60	$ 723.518.138,20	13.006,60	$ 723.518.138,20	57,81%
	SUBTOTAL				**$ 2.021.586.342,00**				**$ 0,00**		**$ 729.405.901,20**		**$ 729.405.901,20**	
7	7 PLANES DE IMPLEMENTACIÓN AMBIENTAL Y DE TRANSITO QUE NO CONSTITUYEN OBRA													
7,1	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL O PAGA	UND	1,00	$ 229.756.600,00	$ 229.756.600,00			-	$ 0,00	0,17	$ 39.058.622,00	0,17	$ 39.058.622,00	17,00%
7,2	IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	UND	1,00	$ 492.122.739,00	$ 492.122.739,00			0,03	$ 14.763.682,17	0,14	$ 68.897.183,46	0,17	$ 83.660.865,63	17,00%
	SUBTOTAL				**$ 721.879.339,00**				**$ 14.763.682,17**		**$ 107.955.805,46**		**$ 122.719.487,63**	
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 44.309.418.026,72**				**$ 9.321.654.962,44**		**$ 2.591.994.876,72**		**$ 11.913.649.839,15**	
	ADMINISTRACIÓN (27%)				$ 11.963.542.867,21				$ 2.516.846.839,86		$ 699.838.616,71		$ 3.216.685.456,57	
	IMPREVISTOS (0%)				$ 0,00				$ -		$ -		$ -	
	UTILIDAD (4%)				**$ 1.772.376.721,07**				$ 372.866.198,50		$ 103.679.795,07		$ 476.545.993,57	
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				**$ 13.735.919.588,28**				$ 2.889.713.038,35		$ 803.518.411,78		$ 3.693.231.450,14	
	VALOR TOTAL OBRA				**$ 58.767.216.954,00**				$ 12.226.131.682,96		$3.503.469.093,96		$15.729.600.776,92	

CONDICIONES GENERALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS				
VALOR CONDICIONES ORIGINALES	$ 58.767.216.954,00		RELACIÓN DE ACTAS		AMORTIZACIONES		NETO PARCIAL
VALOR ADICIONAL							
VALOR TOTAL	$ 58.767.216.954,00	ACTA 1	$ 6.301.292.867,68		$ 1.600.528.388,39	$	4.700.764.479,29
CONDICIONES ACTUALIZADAS	$ 58.767.216.954,00	ACTA 2	$ 5.924.636.815,28		$ 1.504.909.059,08	$	4.419.929.756,20
ANTICIPO	$ 14.926.873.106,32				$ -	$	-
PRESENTE ACTA	$ 3.503.469.093,96	PRESENTE ACTA	$ 3.503.469.093,96		$ 889.881.149,87	$	2.613.587.944,09
ACUMULADO	$ 15.729.600.776,92	TOTALES	$ 15.729.600.776,92		$ 3.995.318.597,34	$	11.734.282.179,58

RESUMEN		%
EJECUTADO	$ 15.729.600.776,92	26,77
POR EJECUTAR	$ 43.037.616.177,08	73,23
POR AMORTIZAR	$ 10.931.554.508,98	73,23
TOTALES	$ 58.767.216.954,00	100

RELACIÓN DE PAGOS PROYECTO N° 20211301010978 (Registro Presupuestal No. 1082-3-3-24-02-0808-134-00 AR de 2022)

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
	ANTICIPO	$ 14.926.873.106,32			$ 14.926.873.106,32
1	ACTA PARCIAL 1	$ 6.301.292.867,68	$ 1.600.528.388,39	$ 4.700.764.479,29	$ 19.627.637.585,61
2	ATA PARCIAL 2	$ 5.924.636.815,28	$ 1.504.909.059,08	$ 4.419.929.756,20	$ 24.047.567.341,81
3	PRESENTE ACTA	$ 3.503.469.093,96	$ 889.881.149,87	$ 2.613.587.944,09	$ 26.661.155.285,90
	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$ 34.719.649.612,19			

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: TRES MIL QUINIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

696 11

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 3

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

MENSUAL		PROGRAMADO				EJECUTADO			
		MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
0	12 al 31 jul-2023	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
1	ago-23	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
2	sep-23	0,33%	$ 191.666.266,07	0,33%	$ 191.666.266,07	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
3	oct-23	1,23%	$ 722.581.073,37	1,56%	$ 914.247.339,44	0,63%	$ 368.715.100,90	0,63%	$ 368.715.100,90
4	nov-23	1,96%	$ 1.154.752.228,44	3,52%	$ 2.068.999.567,88	10,10%	$ 5.932.577.766,78	10,72%	$ 6.301.292.867,68
5	dic-23	1,80%	$ 1.055.508.891,75	5,32%	$ 3.124.508.459,63	0,36%	$ 213.525.171,40	11,09%	$ 6.514.818.039,08
6	ene-24	3,36%	$ 1.976.798.677,05	8,68%	$ 5.101.307.136,68	0.52%	$ 303.584.847,67	11,60%	$ 6.818.402.886,75
7	feb-24	4,44%	$ 2.608.422.632,82	13,12%	$ 7.709.729.769,50	1,72%	$ 1.009.515.979,53	13,32%	$ 7.827.918.866,28
8	mar-24	4,99%	$ 2.932.953.320,57	18,11%	$ 10.642.683.090,07	7,55%	$ 4.437.795.047,54	20,87%	$ 12.265.713.913,82
9	abr-24	4,99%	$ 2.931.121.264,81	23,10%	$ 13.573.804.354,88	4,21%	$ 2.472.687.586,29	25,08%	$ 14.738.401.500,11
10	may-24	5,29%	$ 3.111.549.888,92	28,39%	$ 16.685.354.243,80	0,25%	$ 144.096.249,81	25,32%	$ 14.882.497.749,92
11	**14-jun-24**	**4,66%**	**$ 2.740.337.709,43**	**33,06%**	**$ 19.425.691.953,23**	**1,64%**	**$ 961.141.456,79**	**26,96%**	**$ 15.843.639.206,71**
SUSPENSIÓN 1 AL PROYECTO (14-06-2024)									
12	jul-24	4,86%	$ 2.855.607.850,18	37,91%	$ 22.281.299.803,41				
13	ago-24	5,29%	$ 3.106.763.189,39	43,20%	$ 25.388.062.992,80				
14	sep-24	5,35%	$ 3.144.891.047,75	48,55%	$ 28.532.954.040,55				
15	oct-24	5,33%	$ 3.135.093.538,38	53,89%	$ 31.668.047.578,93				
16	nov-24	5,34%	$ 3.136.864.680,73	59,23%	$ 34.804.912.259,66				
17	dic-24	4,14%	$ 2.430.507.652,41	63,36%	$ 37.235.419.912,07				
18	ene-25	5,59%	$ 3.283.498.967,83	68,95%	$ 40.518.918.879,90				
19	feb-25	5,40%	$ 3.175.609.085,58	74,35%	$ 43.694.527.965,48				
20	mar-25	4,98%	$ 2.924.992.226,16	79,33%	$ 46.619.520.191,64				
21	abr-25	4,81%	$ 2.828.984.585,81	84,14%	$ 49.448.504.777,45				
22	may-25	3,63%	$ 2.134.240.537,27	87,77%	$ 51.582.745.314,72				
23	jun-25	3,64%	$ 2.141.459.330,66	91,42%	$ 53.724.204.645,38				
24	jul-25	2,90%	$ 1.701.455.085,91	94,31%	$ 55.425.659.731,29				
25	ago-25	2,71%	$ 1.594.600.137,91	97,03%	$ 57.020.259.869,20				
26	sep-25	0,47%	$ 274.916.741,56	97,50%	$ 57.295.176.610,76				
27	oct-25	1,27%	$ 745.929.168,45	98,76%	$ 58.041.105.779,21				
28	nov-25	0,91%	$ 532.266.331,66	99,67%	$ 58.573.372.110,87				
29	11-dic-25	0,33%	$ 193.844.843,13	100,00%	$ 58.767.216.954,00				


DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 3

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

Grafica Avance Físico



	Mes 0	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	Mes 19	Mes 20	Mes 21	Mes 22	Mes 23	Mes 24	Mes 25	Mes 26	Mes 27	Mes 28	Mes 29
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	0,00%	0,00%	0,33%	1,56%	3,52%	5,32%	8,68%	13,12	18,11	23,10	28,39	33,06	37,91	43,20	48,55	53,89	59,23	63,36	68,95	74,35	79,33	84,14	87,77	91,42	94,31	97,03	97,50	98,76	99,67	100,0
ACTIVIDADES EJECUTADAS	0,0%	0,00%	0,00%	0,63%	10,72	11,08	11,60	13,32	20,87	25,08	25,32	26,96																		

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 3

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

2. GESTIÓN TECNICA Y DOCUMENTAL

Durante el periodo comprendedido entre el 12/03/2024 al 14/06/2024, la interventoría llevó a cabo una serie de acciones cruciales y generó una variedad de documentos esenciales en relación con el avance de la obra. Estas actividades incluyen:

1. **Producción de documentos**: La interventoría elaboró una serie de documentos importantes que proporcionan detalles sobre el progreso del proyecto, los desafíos encontrados y las soluciones implementadas.
2. **Realización de comités**: Se llevaron a cabo varios comités para discutir aspectos clave del proyecto, tomar decisiones importantes y resolver cualquier problema que surgiera.
3. **Gestión de correspondencia**: Durante este período, la interventoría también manejó una cantidad significativa de correspondencia relacionada con el proyecto. Esto incluye tanto la correspondencia enviada como la recibida. La correspondencia recibida fue revisada, registrada y se dio respuesta a ella según fuera necesario.

Estas acciones son vitales para asegurar que el proyecto avance de manera eficiente y cumpla con todos los estándares y regulaciones pertinentes. Al mantener un registro detallado de estas actividades, la interventoría puede garantizar una comunicación efectiva y una gestión de proyecto exitosa.

CORRESPONDENCIA GENERARA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE MARZO 2024 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024

CORRESPONDENCIA ENVIADA DEL 12 AL 31 DE MARZO DE 2024				
FECHA OFICIO	**REFERENCIA – RADICADO**	**ASUNTO**	**QUIEN ELABORA**	**QUIEN RECIBE**
18/03/2024	CIAIM 034-2024	COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL BPIN 2021005500214, BPIN 2021005500215, BPIN 20211301010978.	CONSORCIO INTER AIM	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM
18/03/2024	CIAIM 035-2024	COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL BPIN 2021005500214, BPIN 2021005500215, BPIN 20211301010978.	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN
19/03/2024	CIAIM 037-2024	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO BPIN 2021005500215, 2021005500214, 20211301010978.	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11967

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 3

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

21/03/2024	CIAIM 043-2024	RECOMENDACIONES RECESO ACTIVIDADES SEMANA SANTA PROYECTO BPIN 20211301010978	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL 12 AL 31 DE MARZO DE 2024				
FECHA OFICIO	**REFERENCIA – RADICADO**	**ASUNTO**	**QUIEN ELABORA**	**QUIEN RECIBE**
19/03/2024	AD-085-24	RADICACIÓN ACTA PARCIAL N° 2 DEL PROYECTO BPIN 20211301010978	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM

COMITÉS DEL 12 AL 31 DE MARZO DE 2024		
FECHA	**ASUNTO**	**ASISTENTES**
19 MARZO DE 2024	COMITÉ SEGUIMIENTO AL BPIN 20211301010978. DANDO CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE PERIODICIDAD DE COMITES	EDWIN LEONARDO GUTIERREZ / APOYO A LA SUPERVISION / AIM
		ANA MARIA REYES LOPEZ / INGENIERA AMBIENTAL / C. HALCÓN
		AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ / DIRECTOR INTERVENTORÍA /C. INTER AIM
		GINA TATIANA ELAICA / DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS / AIM
		ANGIE DANIELA GUZMAN / ASESOR AMBIENTAL INTERVENTORIA / C. INTER AIM
		DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA/ DIRECTOR DE OBRA / C. HACÓN

CORRESPONDENCIA GENERARA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL 2024 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024

CORRESPONDENCIA ENVIADA DEL 1 DE ABRIL 2024 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024				
FECHA OFICIO	**REFERENCIA – RADICADO**	**ASUNTO**	**QUIEN ELABORA**	**QUIEN RECIBE**
1/4/2024	CIAIM 045-2024	RESPUESTA A OFICIO AD-069-24 "OBSERVACIÓN CON RESPECTO AL NIVEL DEL TERRAPLEN PROYECTO BPIN 20211301010978".	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN C.C.P. AIM

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.968

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 3

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

2/4/2024	CIAIM 047-2024	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROYECTO BPIN 20211301010978.	CONSORCIO INTER AIM	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
4/4/2024	CIAIM 053-2024	MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE AUMENTO DE PRECIPITACIONES EN LA REGIÓN - PROYECTO BPIN 20211010978.	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN
5/4/2024	CIAIM 055-2024	ESTADO DE LOS PROYECTOS BPIN 2021005500215, BPIN 2021005500214, BPIN 20211301010978, CORTE A 31 DE MARZO DE 2024.	CONSORCIO HALCÓN	DIRECCIÓN OPERATIVA DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL – AIM
15/4/2024	CIAIM 059-2024	INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 0250 DE 2023, BPIN 20211301010978	CONSORCIO INTER AIM	AIM
19/4/2024	CIAIM 061-2024	USO INADECUADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROYECTO BPIN 20211301010978.	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN
24/4/2024	CIAIM 063-2024	COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL BPIN 2021005500214, 2021005500215, 20211301010978.	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN
25/4/2024	CIAIM 064-2024	SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE PRECIOS PACTADOS EN EL CONTRATO"	CONSORCIO INTER AIM	DIRECCIÓN OPERATIVA DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL – AIM C.C.P GERENTE AIM

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL 1 DE ABRIL 2024 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024				
FECHA OFICIO	**REFERENCIA – RADICADO**	**ASUNTO**	**QUIEN ELABORA**	**QUIEN RECIBE**
1/4/2024	-	SOLICITUD JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PIÑALITO	PRESIDENTE JAC PIÑALITO	CONSORCIO INTER AIM
2/4/2024	-	SOLICITUD ESTADO DE LOS PROYECTOS	DIRECCIÓN OPERATIVA DE EJECUCIÓN,	CONSORCIO INTER AIM

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.969

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 3

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

			SEGUIMIENTO Y CONTROL	
1/4/2024	AD-088-24	RESPUESTA OFICIO CIAIM 043-2024 RECOMENDACIONES RECESO ACTIVIDADES SEMANA SANTA PROYECTO BPIN 20211301010978	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM
1/4/2024	AD-089-24	RESPUESTA OFICIO CIAIM 037-2024 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO BPIN 2021005500215, 2021005500214, 20211301010978	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM
11/4/2024	AD-108-24	SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS PACTADOS EN EL CONTRATO	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM
24/4/2024	AD-102-24	RESPUESTA OFICIO CIAIM 061-2024 USO INADECUADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROYECTO BPIN 20211301010978	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM

COMITÉS DEL 1 DE ABRIL 2024 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024		
FECHA	**ASUNTO**	**ASISTENTES**
25 ABRIL DE 2024	COMITÉ SEGUIMIENTO AL BPIN 20211301010978. DANDO CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE PERIODICIDAD DE COMITES	GINA TATIANA ELAICA / DIRECCIÓN OPERATIVA DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL/ AIM
		EDWIN LEONARDO GUTIERREZ / APOYO A LA SUPERVISION INTERVENTORÍA/ AIM
		BORIS JOSE GAITAN / R.L. INTERVENTORIA / C. INTER AIM
		AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ / DIRECTOR INTERVENTORÍA /C. INTER AIM
		ANGIE DANIELA GUZMAN / ASESOR AMBIENTAL INTERVENTORIA / C. INTER AIM
		DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA/ DIRECTOR DE OBRA / C. HACÓN

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11970

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 3

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

CORRESPONDENCIA GENERARA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MAYO 2024 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024

CORRESPONDENCIA ENVIADA DEL 1 DE MAYO 2024 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024

FECHA OFICIO	REFERENCIA – RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
19/06/2024	CIAIM 088-2024	COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL CONTRATO DE OBRA 0775 DE 2022.	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN
20/06/2024	CIAIM 089-2024	ENTREGA DE INFORME EJECUTIVO, CULMINACIÓN OBRAS HIDRAULICAS PROYECTO BPIN 20211301010978.	CONSORCIO INTER AIM	Dirección Operativa de Ejecución, Seguimiento y Control de Proyectos - AIM
27/06/2024	CIAIM 093A-2024	SOLICITUD CERTIFICADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	CONSORCIO INTER AIM	BANCO DE BOGOTÁ

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL 1 DE MAYO 2024 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024

FECHA OFICIO	REFERENCIA – RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
13/6/2024	AD-140-24	RADICACION DE DOCUMENTACION ACTUALIZADA PARA SUSPENSION No.1 DEL PROYECTO BPIN 20211301010978	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
19/6/2024	AD-142-24	REITERA SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS PACTADOS EN EL CONTRATO	CONSORCIO HALCÓN	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META C.C.P. CONSORCIO INTER AIM
27/6/2924	112.07.01-508 de 2024	SOCIALIZACIÓN AJUSTE AL PROCEDIMIENTO DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS E INFORMES DE LA INTERVENTORÍA	Dirección Operativa de Ejecución, Seguimiento y Control de Proyectos - AIM	CONSORCIO INTER AIM

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11971

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 3

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

COMITÉS DEL 1 DE MAYO 2024 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024		
FECHA	**ASUNTO**	**ASISTENTES**
14 JUNIO DE 2024	SUSPENSION No.1 AL PROYECTO BPIN 20211301010978 QUE HACE PARTE DEL CONTRATO DE OBRA No. 0775 DE 2022	GINA TATIANA ELAICA / DIRECOTR OPERATIVO DE EJECUCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO – SUPERVISORA DE INTERVENTORIA / AIM
		BORIS JOSE GAITAN / R.L. INTERVENTORIA / C. INTER AIM
		DANIEL ENGATIVA / R.L OBRA / C. HALCÓN
14 JUNIO DE 2024	SUSPENSION No.1 AL PROYECTO BPIN 20211301010978 QUE HACE PARTE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0250 DE 2023	GINA TATIANA ELAICA / DIRECOTR OPERATIVO DE EJECUCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO – SUPERVISORA DE INTERVENTORIA / AIM
		EDWIN GUTIERREZ / APOYO SUPERVISION INTERVENTORIA / AIM
		BORIS JOSE GAITAN / R.L. INTERVENTORIA / C. INTER AIM

CORRESPONDENCIA GENERARA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JUNIO 2024 HASTA EL 14 DE JUNIO DE 2024

CORRESPONDENCIA ENVIADA				
FECHA OFICIO	**REFERENCIA – RADICADO**	**ASUNTO**	**QUIEN ELABORA**	**QUIEN RECIBE**
19/06/2024	CIAIM 088-2024	COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL CONTRATO DE OBRA 0775 DE 2022.	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN
20/06/2024	CIAIM 089-2024	ENTREGA DE INFORME EJECUTIVO, CULMINACIÓN OBRAS HIDRAULICAS PROYECTO BPIN 20211301010978.	CONSORCIO INTER AIM	Dirección Operativa de Ejecución, Seguimiento y Control de Proyectos - AIM
27/06/2024	CIAIM 093A-2024	SOLICITUD CERTIFICADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	CONSORCIO INTER AIM	BANCO DE BOGOTÁ

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11972

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 3

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
FECHA OFICIO	REFERENCIA – RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
13/6/2024	AD-140-24	RADICACION DE DOCUMENTACION ACTUALIZADA PARA SUSPENSION No.1 DEL PROYECTO BPIN 20211301010978	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
19/6/2024	AD-142-24	REITERA SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS PACTADOS EN EL CONTRATO	CONSORCIO HALCÓN	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META C.C.P. CONSORCIO INTER AIM
27/6/2924	112.07.01-508 de 2024	SOCIALIZACIÓN AJUSTE AL PROCEDIMIENTO DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS E INFORMES DE LA INTERVENTORÍA	Dirección Operativa de Ejecución, Seguimiento y Control de Proyectos - AIM	CONSORCIO INTER AIM

COMITÉS		
FECHA	ASUNTO	ASISTENTES
14 JUNIO DE 2024	SUSPENSION No.1 AL PROYECTO BPIN 20211301010978 QUE HACE PARTE DEL CONTRATO DE OBRA No. 0775 DE 2022	GINA TATIANA ELAICA / DIRECOTR OPERATIVO DE EJECUCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO – SUPERVISORA DE INTERVENTORIA / AIM
		BORIS JOSE GAITAN / R.L. INTERVENTORIA / C. INTER AIM
		DANIEL ENGATIVA / R.L OBRA / C. HALCÓN
14 JUNIO DE 2024	SUSPENSION No.1 AL PROYECTO BPIN 20211301010978 QUE HACE PARTE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0250 DE 2023	GINA TATIANA ELAICA / DIRECOTR OPERATIVO DE EJECUCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO – SUPERVISORA DE INTERVENTORIA / AIM
		EDWIN GUTIERREZ / APOYO SUPERVISION INTERVENTORIA / AIM
		BORIS JOSE GAITAN / R.L. INTERVENTORIA / C. INTER AIM

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.973

3. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN PROPUESTOS

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE MARZO 2024 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024

Durante este período de marzo, se evidenció nuevamente un fallo en las cerchas transversales del puente de Piñalito, ubicado previó al kilómetro 0+000 del proyecto.

Como consecuencia, el consorcio Halcón se vio obligado a implementar cierres temporales en varios días para llevar a cabo las labores de mantenimiento correspondientes, con el objetivo de garantizar la capacidad del puente para soportar el tráfico de volquetas cargadas con material granular. Estos cierres han generado contratiempos en las actividades planificadas por el contratista de obra para el avance del proyecto, específicamente en el suministro, extendido, nivelación humedecimiento compactación y transporte del material granular.



Ilustración 3 y 4. Reparaciones efectuadas durante el mes de marzo 2024 puente río Guejar (Fuente: Autor).

En aras de minimizar las molestias ocasionadas por los cierres temporales del puente sobre el río Guejar, que comunica el centro poblado de Piñalito con el centro Poblado de Santo Domingo, el consorcio Halcón generó difusión de un volante en el que se establecieron los horarios en los que se llevaron a cabo los cierres.

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL 2024 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024

A través del oficio CIAIM 045-2024, enviado al Consorcio Halcón con copia a la AIM, del 01 de abril de 2024, esta interventoría evaluó la solicitud presentada por el Consorcio Halcón mediante el oficio AD-069-24. En dicha solicitud, se presentó una observación sobre el terraplén ubicado entre las abscisas K2+000 y K4+800 del proyecto, sugiriendo evaluar las recomendaciones de la comunidad debido a su experiencia en temporada invernal. En dichas épocas, el caño Guio se desborda cuando sube el nivel del río Güejar, rebosando sobre la rasante de la vía en su totalidad.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.974

En respuesta a esta observación, esta interventoría procedió a efectuar una revisión detallada de los estudios y diseños contemplados en el proceso de estructuración de proyectos proporcionados por la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM) y ejecutados por la consultoría, específicamente en el "*Estudio Hidrológico, Hidráulico y de Socavación del Tramo Vía Piñalito – Santo Domingo, Vista Hermosa*". En dicho análisis, se evidencia que el box culvert ubicado en la abscisa K2+443 presenta elevaciones entre 247 m y 248 m, lo cual no se ajusta a la observación de cota sugerida para el tramo inundable. Adicionalmente, nuestro equipo profesional realizó un análisis técnico en campo con la colaboración de la comunidad, con el fin de identificar los puntos críticos de inundación en este tramo. Como resultado de este análisis, consideramos viable mantener una cota no inferior a 251.00 m. Por lo tanto, proponemos mantener esta cota desde la abscisa K0+000 hasta la K5+400 de acuerdo con lo requerido.




Ilustración 3. 4. Registro fotográfico obtenido de la solicitud presentada por la JAC Piñalito de inundaciones presentadas en la vía en época invernal presentadas en años anteriores.

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 1 DE MAYO 2024 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024

El porcentaje de obra ejecutado se encuentra por debajo del programado debido a la siguiente problemática presentada en el inicio del mes.

El puente vehicular Piñalito, ubicado sobre el río Guejar y que conecta el centro poblado de Piñalito con el centro poblado de Santo Domingo, ha estado cerrado al tráfico desde el 3 de mayo de 2024 debido al colapso de su tablero. Este trágico incidente resultó en la muerte de un miembro del Consorcio Halcón.

Como consecuencia, el recorrido previamente establecido para el personal, los equipos y los materiales desde el campamento del Consorcio Halcón (ubicado en la vereda La

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.975

Balastrera) hasta el inicio de la obra en el k0+000 se encuentra interrumpido. Esta ruta tiene una longitud total de 17.5 km y está debidamente documentada en las memorias de cálculo de cantidades del proyecto.

Por otro lado, existe una ruta alternativa que va desde Vista Hermosa hasta Caño Amarillo y luego cruza por Santo Domingo, llegando al kilómetro 16 del proyecto. Sin embargo, esta alternativa presenta varios obstáculos, como la falta de obras hidráulicas para superar las cuencas, lo que impide el paso de vehículos pesados necesarios para el transporte de los materiales de cada uno de los ítems del proyecto. Además, esta ruta añade una considerable distancia al recorrido.

Dadas las condiciones actuales de la vía y la ausencia de infraestructuras como puentes, esta alternativa no es viable para la ejecución de la obra.

En este momento, el Consorcio Halcón no puede determinar cuándo se restablecerá el tránsito vehicular por el puente Piñalito. Mientras tanto, el Consorcio está incurriendo en gastos que pueden afectar el equilibrio económico del proyecto. No se tiene certeza del tiempo en que se habilitará el tránsito vehicular por el puente, ya que esto depende de un tercero.

Cabe resaltar que el puente Piñalito no forma parte del proyecto adjudicado al Consorcio Halcón mediante el contrato de obra 0775 de 2022 (proyecto BPIN 20212301010978).

El Consorcio Halcón, preocupado por la ola invernal que se presenta desde abril de 2024 y continúa en mayo de 2024, ha tomado la decisión de continuar trabajando en las obras de arte de inundaciones que afectan el normal tránsito por la vía. Para proteger el dique construido, se están ejecutando obras en los primeros 5 kilómetros.

En síntesis, los puntos clave son los siguientes:

1. **Cierre del Puente Piñalito:**
   - El puente vehicular Piñalito, ubicado sobre el río Guejar, está cerrado al tráfico desde el 3 de mayo de 2024 debido al colapso de su tablero.
   - Lamentablemente, este incidente resultó en la muerte de un miembro del Consorcio Halcón.
2. **Impacto en el Recorrido:**
   - El recorrido previamente establecido para el personal, equipos y materiales desde el campamento del Consorcio Halcón hasta el inicio de la obra (en el k0+000) está interrumpido.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.976

- Esta ruta tiene una longitud total de 17.5 km y está documentada en las memorias de cálculo de cantidades del proyecto.

3. **Ruta Alternativa:**
   - Existe una ruta alternativa (Vista Hermosa - Caño Amarillo - Cruce Santo Domingo) que llega al kilómetro 16 del proyecto, pero tiene una longitud de 44 km.
   - Sin embargo, esta ruta presenta obstáculos, como la falta de obras hidráulicas para superar las cuencas, lo que dificulta el transporte de materiales.
4. **Viabilidad de la Alternativa:**
   - Dado el mal estado de la vía y la ausencia de infraestructuras como puentes, esta alternativa no es viable para la ejecución de la obra.
5. **Tiempo de Restablecimiento:**
   - Actualmente, el Consorcio Halcón no puede determinar cuándo se restablecerá el tránsito vehicular por el puente Piñalito.
   - La puesta en servicio del puente depende de un tercero.
6. **Aclaración sobre el Contrato:**
   - Es importante destacar que el puente Piñalito no forma parte del proyecto adjudicado al Consorcio Halcón mediante el contrato de obra 0775 de 2022 (proyecto BPIN 20212301010978).
7. **Acciones del Consorcio:**
   - Dada la ola invernal, el Consorcio Halcón continúa trabajando en las obras de arte de inundaciones que afectan el tránsito por la vía.
   - Se están ejecutando obras en los primeros 5 kilómetros para proteger el dique construido.




11.977

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 3

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

FUENTE: *BLUE RADIO*



FUENTE: *Propia.*

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 1 DE JUNIO 2024 HASTA EL 14 DE JUNIO DE 2024

El avance de la obra se encuentró por debajo de lo programado debido al colapso del tablero del puente vehicular el 3 de mayo. En junio se esperaba un avance del 4,66%, pero el avance real fue del 1,64%. A pesar de esto, el contratista implementó estrategias para mitigar los efectos de la ola invernal que comenzó en abril, trabajando en las obras de arte para proteger el dique construido y ejecutando obras en los primeros 5 kilómetros, susceptibles a inundaciones que podrían afectar el tránsito normal por la vía. Una vez concluidas estas obras, el contratista presentó la solicitud de suspensión del proyecto.

El viernes 14 de junio de 2024, se aprobó la solicitud de suspensión de la obra mediante acta de comité, debido al accidente del 3 de mayo que inhabilitó el puente sobre el río Güejar. Este puente es crucial para el transporte de material granular y otros insumos necesarios para el desarrollo del proyecto, ya que el punto k0+000 del tramo de ejecución comienza justo después del puente, siendo este el único medio de acceso a la obra. Sin el puente, no es posible continuar con la

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.978

construcción de la vía, lo que motivó la solicitud de suspensión por un periodo de tres (3) meses. Se estimo que durante ese periodo el responsable del puente ubicado sobre el rio güejar, en el centro poblado piñalito logrará restablecer el servicio. Sin embargo, teniendo en cuenta que la puesta en servicio del puente depende de un tercero, se dejó la aclaración que, si el responsable lo pone en servicio en un tiempo menor, se dará reinicio al proyecto antes del término solicitado.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS INUNDACIONES



DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.979

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 3

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978





***FUENTE**: Propia.*

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11480

Acciones de mitigación implementadas

Durante el mes de junio de 2024, se continuaron realizaron actividades en los box culverts situados en las siguientes abscisas:

- K 1 + 590
- K 1 + 756.86
- K 2 + 754.18
- K 2 + 826.48
- K 2 + 944.80

Estas obras fueron finalizadas el pasado 14 de junio de 2024, fecha en la cual, a través de acta de comité, se suspendió el proyecto identificado con BPIN 20211301010978, el cual hace parte del contrato de obra 0775 de 2022.

A continuación, se relaciona el registro fotográfico de las obras de arte finalizadas:

Box culvert ubicado en la abscisa K1+590



Box culvert ubicado en la abscisa K1+756.86

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.985

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 3

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978



Box culvert ubicado en la abscisa K2+754.18



Box culvert ubicado en la abscisa K2+826.48



DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11982

Box culvert ubicado en la abscisa K2+944.80



4. GESTIÓN TECNICA DE LA INTERVENTORIA

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
Director de Interventoría	Se encarga de dirigir, coordinar y verificar la ejecución de la obra contenido en el objeto contractual, desde su iniciación hasta el recibo a satisfacción de las mismas, además se encarga de aprobar o rechazar procedimientos o esquemas de construcción, dar recomendaciones e impartir instrucciones sobre cómo se deben acometer los trabajos para el cumplimiento de programas de ejecución de obra.
Residente de Interventoría	Coordinar, supervisar y verificar la ejecución de las acciones impartidas por la Dirección de la Interventoría y acordadas con la entidad, ha preparado informes periódicos y se ha encargado de firmar y aprobar el contenido de la bitácora y coordinar registro fotográfico diario de cada una de las actividades de obra, ha asistido a las reuniones semanales y/o comités técnicos, en conjunto con el contratista.
Especialista en estructuras	Revisión, verificación y aprobación de diseños presentados, proyectar y dirigir conceptos necesarios en campo, junto con la supervisión del recurso humano, en los componentes estructurales del proyecto tales como estructuras de obra de arte y todas aquellas estructuras que requieran de su concepto de acuerdo con la NSR-10.
Especialista en vías	Verificación, seguimiento y control al cumplimiento de la normatividad vigente respecto a la norma INVIAS para las estructuras viales construidas, participando en la emisión de

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.983

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 3

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

	informes y conceptos que den a lugar las actividades ejecutadas.
Especialista en pavimentos	Verificación, seguimiento y control al cumplimiento de la normatividad vigente respecto a la norma AASHTO-93 para las estructuras de pavimentos, participando en la emisión de informes y conceptos que den a lugar las actividades ejecutadas.
Especialista en geotecnia y suelos	Verificación, seguimiento y control al cumplimiento de la normatividad vigente respecto a la norma NSR-10 para la estabilización de taludes y los suelos de cimentación de las estructuras propuestas, participando en la emisión de informes y conceptos que den a lugar las actividades ejecutadas.
Especialista en hidráulica e hidrología	Verificación, seguimiento, control, análisis y definición de la capacidad hidráulica de cada una de las estructuras propuestas respecto al manual de drenaje del Invias.
Profesional siso	Verificación, seguimiento y control al cumplimiento de la normatividad vigente respecto al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Asesor ambiental	Revisión y seguimiento al cumplimiento de actividades ambientales contractuales y pertenecientes a los permisos ambientales.
PERFIL TECNICO	**GESTIÓN /OBSERVACIÓN**
Topógrafo Inspector	Revisión y seguimiento de niveles y lineamientos, chequeos de espesores, carteras topográficas, de acuerdo a los diseños aprobados.

La gestión realizada por cada especialista se documenta en los informes mensuales correspondientes a cada periodo. Cada informe está debidamente firmado por el profesional respectivo de esta interventoría

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.984

5. ESTADO DEL TIEMPO

Frecuencia.

a. Durante el periodo del 12/03/2024 al 31/03/2024

ESTADO	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DIA	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
NUBLADO	11.5	11.5	11.5	11.5						11.5										
TORMENTA																				
LLUVIOSO																				
SOLEADO					11.5		11.5	11.5	11.5		11.5	11.5			11.5	11.5			11.5	

OBSERVACIONES: Durante el mes de marzo 2024, se evidencia que predominan los días soleados, sin embargo, se presentaron días nublados aptos para la realización de actividades. Este clima ha posibilitado al contratista llevar a cabo las tareas planificadas sin enfrentar interrupciones notables debido a condiciones climáticas adversas.

b. Durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024

ESTADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DIA	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M
NUBLADO	7.5	6.5	5.5	5.5	3			11.5											11.5			9.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5		7.5	
TORMENTA																														
LLUVIOSO	4	5	6	5	1																	2								
SOLEADO					7.5	11.5			11.5	11.5	11.5	11.5	11.5		11.5	11.5	11.5	11.5		11.5									4	11.5

OBSERVACIONES:

Durante abril de 2024, se presentaron días nublados, lluviosos y soleados. Sin embargo, prevalecieron los días soleados, este clima propicio ha posibilitado al contratista llevar a cabo las tareas planificadas sin enfrentar interrupciones notables debido a condiciones climáticas adversas.

c. Durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024

ESTADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DIA	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V
NUBLADO															3	6		0.5						4						3	1
TORMENTA															2.5										4						
LLUVIOSO							3.5	2.5	4.5					2.5		4	6.5										4	6	5	2	
SOLEADO		10	12	10			6.5	7.5	6.5	10	4.5			7.5	3.5		3.5	4		9	9	9	9	5			5	3	5	4	8.5

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11985

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 3

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

OBSERVACIONES:

Durante MAYO de 2024, se presentaron días nublados, lluviosos, tormentas y soleados. Sin embargo, prevalecieron los días soleados, este clima propicio ha posibilitado al contratista llevar a cabo las tareas planificadas sin enfrentar interrupciones notables debido a condiciones climáticas adversas.

d. Durante el periodo del 01/06/2024 al 14/06/2024

ESTADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIA	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V
NUBLADO								4			9			
TORMENTA														
LLUVIOSO	4			2	9	9	9							9
SOLEADO				7								9	9	

OBSERVACIONES:

Durante el periodo ejecutado del 1 al 14 de JUNIO de 2024, se presentaron días nublados, lluviosos, tormentas y soleados. Sin embargo, prevalecieron los días de lluvia.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11986

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 3

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

B. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

1. NORMAS TÉCNICAS CITADAS EN EL PROCESO

NORMA	APLICACIÓN	RESULTADO
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS INVIAS 2022	ARTICULO 320 -22 SUB BASE GRANULAR	SEGUIMIENTO AL PROCESO CONSTRUCTIVO
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS INVIAS 2022	ARTICULO 320 -22 BASE GRANULAR	SEGUIMIENTO AL PROCESO CONSTRUCTIVO
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS INVIAS 2022	ARTICULO 420-22 RIEGO IMPRIMACION	SEGUIMIENTO AL PROCESO CONSTRUCTIVO
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS INVIAS 2022	ARTICULO 420-22 RIEGO IMPRIMACION	SEGUIMIENTO AL PROCESO CONSTRUCTIVO
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS INVIAS 2022	ARTICULO 450-22 MEZCLAS ASFALTICAS	SEGUIMIENTO AL PROCESO CONSTRUCTIVO
MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL	INSPECCION A LA INSTALACION DE SEÑALIZACION	SEGUIMIENTO AL PROCESO CONSTRUCTIVO

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La interventoría realizó una verificación exhaustiva de las especificaciones técnicas de las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido en el presente informe. Este proceso de revisión riguroso ha confirmado que todas las actividades físicas de la obra realizadas en el periodo comprendido entre el 12 de marzo de 2024 al 14 de junio de 2024, se llevaron a cabo de manera satisfactoria.

Es importante destacar que estas actividades no sólo cumplieron con las especificaciones técnicas ingenieriles, sino que también se adhirieron a todas las normativas legales vigentes. Este cumplimiento integral asegura que la obra se está desarrollando de acuerdo con los más altos estándares de calidad y legalidad.

La interventoría ha constatado que el contratista ha demostrado un compromiso ejemplar con la excelencia técnica y la conformidad legal en la ejecución de las actividades de la obra durante el periodo comprendido entre del 12 de marzo de 2024 al 14 de junio de 2024.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11987

3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.

CAPITULO 1: EXCAVACIONES

ITEM 1.2: EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE)

Las excavaciones constituyen las operaciones preliminares para la conformación de la explanada, partiendo de la rasante inicial del terreno. El contratista de obra efectuó un meticuloso replanteo de la zona a excavar, llevando a cabo la materialización de los ejes de la obra. Se establecieron estaciones cada 20 metros, marcadas con estacas de madera. En cada estaca se anotaron detalles cruciales como la estación correspondiente, la cota de excavación y la inclinación de los taludes a formar.

Posteriormente, se procedió a la extracción del material mediante el uso de una excavadora de alta precisión. El material removido fue cuidadosamente depositado en volquetas de doble troque, preparadas para su traslado al botadero autorizado, garantizando así el manejo adecuado de los residuos y el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.

ITEM 1.3: TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES

Durante las operaciones de excavación, se efectuó una cuidadosa selección del material extraído, separando aquellos componentes útiles para posteriormente ser utilizado en el borde del terraplén. Este procedimiento el contratista de obra lo realizó con el objetivo de reutilizar dicho material en etapas posteriores para la estabilización y protección de los taludes. Así mismo, el material orgánico no aprovechable, resultante de la excavación de las cajas, fue extraído y almacenado en las instalaciones del campamento de obra.

El traslado de estos sobrantes se llevó a cabo mediante volquetas de doble troque, las cuales fueron previamente cargadas por una excavadora. Este proceso se desarrolló siguiendo estrictos protocolos de seguridad y eficiencia.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11988

CAPITULO 2: RELLENOS

ITEM 2.1: RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.

A continuación, se detalla el procedimiento constructivo paso a paso que se sigue para esta actividad:

Una vez realizado el descapote y limpieza se realizó la excavación de cajas y se retiró la capa vegetal y todo material inadecuado según el artículo 210 norma INV 2013 encontrado en el tramo, seguidamente se realizó la excavación de la explanación y el contratista de obra implemento la medida de drenajes definitivos indicadas en los documentos del proyecto y de drenaje provisional contempladas por el constructor en el método constructivo.
Una vez que el terreno base estuvo limpio y drenado de manera satisfactoria, lo cual fue verificado por la interventoría, se procedió a escarificar, conformar y compactar el terreno. Este proceso se realizó de acuerdo con las exigencias de compactación, utilizando capas de espesor uniforme compuestas por material mixto de río sin procesar, con un tamaño máximo de 3 pulgadas.

Cada capa fue verificada en el campo en términos de compactación y nivelación por parte del equipo interventor.

ITEM 2.2: GEOTEXTIL T 1700 SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

Durante el seguimiento de la interventoría, se ha observado que es fundamental realizar una limpieza exhaustiva de los sobreanchos destinados a la instalación del geotextil. Esto implica garantizar que el área esté completamente libre de piedras, escombros, raíces, material vegetal y cualquier otro elemento que pueda interferir con la correcta colocación del material. Una vez completada la limpieza, se verifica minuciosamente la compactación adecuada del terreno donde se instalará el geotextil. Es esencial asegurar una base sólida y uniforme para optimizar el rendimiento del geotextil.

Posteriormente, se procede con la instalación del geotextil, asegurando amarres cada 5 metros para evitar movimientos y garantizar un contacto óptimo con la superficie. Este paso es crucial para maximizar la eficacia y durabilidad del geotextil en su función de refuerzo y estabilización del terreno. Una vez instalado el geotextil, se da inicio al proceso de relleno y compactación del material sobre el mismo. Este procedimiento se lleva a cabo de manera cuidadosa y progresiva, asegurando que el geotextil quede completamente cubierto y que se logre una compactación adecuada en cada capa de relleno.

ITEM 2.5: TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR.

El contratista de obra realiza transporte de material para relleno del del Rio Güejar, de la cantera La Balastrera luego de que la interventoría certifico el día 12 de octubre de 2023 *"... Certificó que*

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11989

la fuente de material que está siendo utilizada en las actividades de relleno proviene del Rio Güejar, de la cantera La Balastrera ubicada en el municipio de Vista Hermosa. Siendo esta la fuente más cercana al proyecto en mención. Esta fuente de material fue la inicialmente aprobada y certificada en los estudios y diseños realizados por la consultoría, entregados por la Agencia Para la Infraestructura del Meta. ...". Adicionalmente se desarrollan actividades de transporte de sub-base Granular, para lo que el contratista de obra realiza transporte desde el Rio Güejar, de la ubicado en La Balastrera luego de que la interventoría certificó "*...Que la fuente de material utilizada en las actividades de Sub-base granular clase A norma INVIAS, proviene del Rio Guejar, específicamente de la vereda La Balastrera, situada en el municipio de Vista Hermosa. Esta fuente de material resulta ser más cercana al proyecto que la inicialmente aprobada y certificada en los estudios y diseños realizados por la consultoría, los cuales fueron entregados por la Agencia para la Infraestructura del Meta. La fuente inicialmente fue la mina Carbol SAS ubicada en Granada – Meta, situada a 88,4 km del centroide del proyecto, mientras que la fuente actual y certificada en este documento se encuentra a tan solo 17,6 km al inicio del proyecto en el punto abs K0+00*".

CAPITULO 5: ESTRUCTURAS HIDRAULICAS

ITEM 5.1: DEMOLICIÓN CONCRETO REFORZADO (INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL)

A continuación, se detalla el procedimiento constructivo paso a paso que se sigue para esta actividad:

La demolición consiste en la reducción de masas de material utilizado en una construcción a dimensiones susceptibles de ser retiradas del área del proyecto, en medios de transporte de uso corriente, en los sitios cuyos límites y dimensiones estén señaladas en los planos.

Una vez localizadas según planos de diseños las demoliciones deben realizarse según lo indicado en dichos planos, formulario de propuestas y las que sean requeridas, con previa autorización de la interventoría, seleccionando y separando los materiales susceptibles de aprovechamiento de los que deben ser depositados en los sitios aceptados por la autoridad ambiental competente. La demolición debe limitarse a las dimensiones mínimas necesarias para la ejecución de los trabajos, dentro de los límites definidos por los diseños. En caso de que durante la ejecución de las obras sean encontradas ruinas prehistóricas, sitios de asentamientos indígenas o de época colonial, reliquias, fósiles, u otros objetos de interés arqueológico, o minerales de interés comercial o científico, se deben suspender de forma inmediata las demoliciones en el sitio del descubrimiento, y se debe notificar a la entidad competente, quien debe avisar a la autoridad que tenga a cargo la responsabilidad de investigar y evaluar dichos hallazgos. Cuando la investigación y evaluación de los hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de minerales de interés comercial o científico, retrase el avance de la obra, se deben efectuar los ajustes pertinentes en el programa de trabajo.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11990

Los equipos para utilizar dependen de los insumos tenidos en cuentas en los APU, en este orden de ideas, la demolición podrá ser mecánica o manual.

Para el desarrollo de esta actividad se debe tener en cuenta los implementos de protección personal de quien este ejecutando esta tarea con el fin de evitar accidentes laborales en su máxima expresión posible.

El equipo para utilizar después de la debida capacitación al operador ya sea mecánico o manual este se debe disponer en el elemento a demoler durante el tiempo necesario del volcamiento del elemento a demoler, este puede ser seleccionado según la longitud a demoler con el fin de facilitar la recolección de escombros que se generan, una vez este se retire en tamaños apropiados para acopios se dispondrá en los sitios autorizados por la interventoría o la entidad Ambiental pertinente.

ITEM 5.2: DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL)

La demolición implica la reducción de estructuras de material utilizado en la construcción a tamaños manejables para su remoción del área del proyecto, conforme a los planos de diseño aprobados. Las demoliciones deben ubicarse según los planos y realizarse con la autorización previa de la interventoría, separando los materiales reutilizables de aquellos que deben ser desechados en lugares aprobados por la autoridad ambiental competente. Se restringirá el espacio únicamente al área de trabajo. Para la demolición de concreto simple, se emplea una retroexcavadora y una volqueta para retirar el material sobrante. Es obligatorio el uso de los equipos de protección personal adecuados durante la ejecución de esta actividad.

ITEM 5.3: SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI)

Este concreto permite aislar la superficie del suelo de la nueva estructura, en concreto proyectada en este caso las obras de arte tipo box culvert; para la preparación del concreto se deben seguir todas las indicaciones expuestas en el diseño de la mezcla previamente aprobada por el interventor.

ITEM 5.4: ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE

Una vez almacenado y aprobado el acero por parte de esta interventoría se procede a trasladar este hacia la zona de figurado de conformidad como lo especifiquen los diámetros suscritos en los planos. Las barras traslapadas deber quedar colocadas en contacto, se deben amarrar con alambre, de tal manera, que mantengan la alineación y su espaciamiento especificado Posteriormente a esto, se debe trasladar el acero figurado hacia la zona donde quedarán

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1991

construidos los elementos de las estructuras, allí se debe garantizar que los diámetros y espaciamientos en sentido longitudinal y transversal sean los indicados en los planos

Las barras de acero se deben asegurar adecuadamente para evitar que se muevan al vaciar o vibrar el concreto. Además, este se debe asegurar en las intersecciones con alambre dúctil utilizando un amarrador o la herramienta adecuada.

ITEM 5.5: BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

Durante el seguimiento de la interventoría, se ha constatado que, tras la instalación del acero de refuerzo, se procede con la colocación de la formaleta para fundir cada componente del box coulvert, incluyendo muros, placa superior, dentellón y aletas, empleando concreto de resistencia nominal de 3000 PSI. Este proceso se ejecuta meticulosamente, asegurando una colocación precisa de la formaleta para garantizar la correcta configuración de cada elemento estructural. Además, se hace uso de un camión mixer para la preparación y vertido del concreto, lo cual garantiza una mezcla homogénea y controlada, fundamental para la integridad y durabilidad de la estructura.

Se supervisa detalladamente cada etapa de este procedimiento, desde la colocación de la formaleta hasta la fundición del concreto, con el objetivo de asegurar la calidad y consistencia requeridas para cumplir con los estándares de diseño y las especificaciones técnicas del proyecto.

CAPITULO 6: OBRAS COMPLEMENTARIAS

ITEM 6.3: MANEJO AGUA CON MOTOBOBA 6" AUTOCEBANTE DIESEL

Esta interventoría supervisa el uso de la motobomba en áreas donde se detecte acumulación de agua o acumulación de lodo que puedan obstaculizar el avance de las labores. La motobomba se emplea de manera continua para drenar el agua, permitiendo así la ejecución de las tareas sin contratiempos. Un ayudante de obra se encarga de desplazar la motobomba según sea necesario durante la realización de las actividades adicionales. La interventoría se asegura de que la motobomba se maneje adecuadamente y funcione de manera eficiente para garantizar la efectividad en la evacuación del agua y el desarrollo sin inconvenientes de las labores programadas.

ITEM 6.4 SIEMBRA DE CESPEDON GRAMA E=0.05 M

La interventoría supervisa el proceso de siembra de cespedon, el cual se lleva a cabo una vez que las capas granulares han sido conformadas. Esta actividad se realiza con el propósito de proporcionar una mayor estabilidad a los taludes resultantes. Es fundamental que el terreno esté adecuadamente compactado para garantizar una nivelación óptima del céspedon. La interventoría

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.992

se encarga de verificar que el terreno esté preparado de manera adecuada antes de la siembra, asegurando así que se cumplan los estándares de calidad y estabilidad requeridos.

4. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE MARZO 2024 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	NORMA
RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E 410
GRANULOMETRIA	INV E 320-22
DESGASTE EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES	INV E 218
DEGRADACION MICRO DEVAL MAX%	INV E 238
SOLIDEZ SULFATOS, MAX%	INV E 220
LIMITE LIQUIDO	INV E 125
INDICE DE PLASTICIDAD	INV E 125/126
EQUIVALENTE ARENA MIN %	INV E 133
CONTENIDO ARCILLA Y TERRONES DEZNELABLES MAX %	INV E 211
CBR DISEÑO	INV E 148
PROCTOR	INV E 142

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL 2024 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024

SUB-BASE GRANULAR

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	NORMA
GRANULOMETRIA	INV E 123
DESGASTE EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES 500 REV	INV E 218 / 219
DEGRADACION MICRO DEVAL	INV E 238
SOLIDEZ SULFATOS DE SODIO	INV E 220
SOLIDEZ SULFATOS DE MAGNESIO	INV E 220
LIMITE LIQUIDO	INV E 125
INDICE DE PLASTICIDAD	INE E 125 / INV E 126
EQUIVALENTE ARENA	INV E 133
CONTENIDO ARCILLA Y TERRONES DEZNELABLES	INV E 211
PROCTOR MODIFICADO	INV E 142
CBR DE DISEÑO	INV E 148

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11993

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 3

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MAYO 2024 HASTA EL 30 DE MAYO DE 2024

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	NORMA
RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E 410

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JUNIO 2024 HASTA EL 14 DE JUNIO DE 2024

CONCRETO

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	NORMA
RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E 410

Anexo: Formato 112-ECP-FR-018-ACTA RESUMEN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO.

5. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE MARZO 2024 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024

FECHA	ACTIVIDAD SG-SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
Mensual	**Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en SST** Resolución 0312 capitulo 3 estándares mínimos del SG-SST.	Lo realiza la empresa mensualmente destinando un presupuesto para la adquisición de bienes y servicios en cuanto SST.
Mensual	**Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral** Decreto 1072 de 2015 capitulo 2 sección 1 Articulo: 2.2.4.2.1.1	Se realiza la verificación de afiliación a la ARL cada vez que haya un ingreso de personal y poder verificar los datos personales, el riesgo al cual está expuesto y que esté vigente la fecha de afiliación. Y se realiza la verificación mensual de afiliación para confirmar que todo el personal se encuentre activo.
13/03/2024	**Inducción y reinducción en SST**	Se realiza la inducción por parte de la SST encargada cada vez que ingrese una persona

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.994

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 3

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

16/03/2024	Decreto 1072 de 2015 capitulo 2 sección 4 Articulo 2.2.4.2.4.2	nueva a laborar dando a conocer la importancia de cumplir con la normatividad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST. Previniendo accidentes y se hace su respectiva verificación de afiliación a la ARL.
13/03/2024 16/03/2024	**Política de Seguridad y Salud en el Trabajo** Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.5. Política de seguridad y salud en el trabajo (SST). Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.20. Indicadores que evalúan la estructura del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.	Se crea acorde a la actividad económica de la empresa debe ser publicada y divulgada a todo el personal y se da a conocer a cada persona que va ingresando a laborar en la inducción.
01/04/2024	**Archivo y retención documental del Sistema de Gestión de SST** Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.13. *Conservación de los documentos*	La SST encargada diligencia toda la documentación diaria sobre el SG-SST (lista de asistencia del personal, inspecciones, ETC) y lo envía al consorcio cada fin de mes
Diario	**Mecanismos de comunicación** Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.14. Comunicación	Por medio de celulares, correos electrónicos o radios (Boqui Toqui), charlas diarias.
Diario	**Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios** Resolución 0312 capitulo 3 estándares mínimos del SG-SST	Se reporta la falta de EPP o elementos de emergencia que hacen falta en la obra
Diario	**Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud** Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.7.4.4.2. Finalidades de los servicios de salud numeral 5.	Por medio de las charlas diarias de 5min se implementa este Ítem, Impartir cursos de educación en salud, protección de primeros auxilios y demás aspectos relacionados con la prevención de la salud, tales como salud ocupacional, higiene y seguridad industrial y medicina del trabajo.
01/04/2024	**Perfiles de cargos** Resolución 0312 capitulo 3 estándares mínimos del SG-SST	A fin de mes de actualiza y envía los perfiles de cargo de cada persona y se valida con el informe mensual por parte de la SST de Obra.
13/03/2024 16/03/2024	**Evaluaciones médicas ocupacionales.** Resolución 2346 de 2007 regula la práctica de evaluaciones medicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas.	Se debe realiza a cada trabajador los exámenes médicos ocupacionales antes de ingresar a sus labores y la certificación medico laboral debe ser enviada para revisión a la SST Obra.
Diario	**Estilos de vida y entorno saludable** Manual programa de estilos de vida y entornos de trabajo saludables (Pagina Ministerio de Trabajo).	Por medio de las charlas diarias de 5min se implementa este Item orientando al personal a la promoción de la salud y prevención de enfermedades promoviendo hábitos de vida saludable el ejercicio y la buena alimentación.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.995

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 3

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

Diario	**Servicios de higiene** Resolución 0312 capitulo 3 estándares mínimos del SG-SST	Se cuenta con agua potable para el consumo de los trabajadores.
Semanal	**Manejo de Residuos** Resolución 2184 de 2019, por la cual empezara a regir en el 2021 el código decolores blanco, negro y verde para la separación de residuos en la fuente con el objetivo de fomentar la cultura ciudadana en materia de separación de residuos en el país.	En las canecas de basura (Punto Ecológico) de color blanco, negro y verde ubicada en la vía se hace la respectiva clasificación de residuos sólidos y la basura es llevada cada 8 días al acopio donde el carro de la basura lo recoge.
Diario	**Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos** Resolución 0312 capitulo 3 estándares mínimos del SG-SST.	Diariamente la SST de Obra realiza la inspección y el formato de inspección se archiva semanal.
Diario	**Mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas.** Resolución 0312 capitulo 3 estándares mínimos del SG-SST.	El Campo la balastrera cuenta con un taller para el mantenimiento de la maquinaria
13/03/2024 16/03/2024	**Entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP) y capacitación en uso adecuado** La OHSAS 18001 Art.230 SUMINISTRO DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR del CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. Artículo 2.2.1.4.2 Artículo 2.2.4.6.24	En el momento de ingreso a la empresa se les hace entrega de EPP y cuando se es necesario, por lo general al personal que va ingresando y los que cumplen 4 meses de estar laborando en la empresa.
Diario	**Aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores** Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.23. *Gestión de los peligros y riesgos* Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control. Artículo 2.2.4.6.25. *Prevención, preparación y respuesta ante emergencias* Ley 1355 de 2009 articulo 5 *promover las pausas activas para todos sus empleados.*	Acatando órdenes y cumpliendo con la normatividad de SST (uso de EPP, evitando o minimizando riesgos de Accidentes o Incidentes laborales, participando en las charlas diarias, evitando al máximo los riesgos ergonómicos, realizando las pausas activas, ETC).
Mensual	**Actividades de Bienestar** Resolución 0312 capitulo 3 estándares mínimos del SG-SST	Cada mes se realiza actividades de bienestar con los trabajadores para mejorar el ambiente laborar y crear más integración entre ellos. A fin de mes se celebra los cumpleaños de los trabajadores. En el mes de marzo se celebró el día de la mujer y el día del hombre.
Diario	**Instalación del Plan de Manejo de Transito (PMT).** Resolución N° 425 (23 de mayo del 2023) alcaldía Municipal de Vista Hermosa -Meta. Decreto 145 de 2015 y al capítulo 4 "MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL 2015.	Diariamente se realiza acompañamiento en la instalación del PMT en la Obra que esta en la vía Piñalito – Santo Domingo.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.996

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 3

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

Diario	**Promoción y Prevención realizar pausas activas** Ley 1355 de 2009 articulo 5 parágrafo 1	En las charlas diarias de 5 minutos que se realizan a primera hora de la jornada laboral se realizan pausas activas para que los trabajadores las aprendan y las puedan poder en práctica.
Diario	**Uso adecuado de los elementos de Protección Personal.** Ley 9 de 1979 (Titulo III, Art 122 – 124) Resolución 2400 de 1979 (Titulo IV cap 2)	Durante el recorrido diario se verifica el buen uso de los elementos de protección personal a cada uno de los trabajadores de Obra.
Mensual 13/03/2024	**Inspección de Kit antiderrame Inspección de equipos de emergencia (botiquín y camilla).** Norma Técnica Colombiana (NTC) 4532	Cada mes se realiza la inspección de elementos de emergencia (Camilla, Inspección de Botiquín, Inspección de KIT Anti derrame).

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL 2024 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024

FECHA	ACTIVIDAD SG-SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
Mensual	**Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en SST** Resolución 0312 capitulo 3 estándares mínimos del SG-SST	Lo realiza la empresa mensualmente destinando un presupuesto para la adquisición de bienes y servicios en cuanto SST
Mensual	**Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral** Decreto 1072 de 2015 capitulo 2 sección 1 Articulo: 2.2.4.2.1.1	Se realiza la verificación de afiliación a la ARL cada vez que haya un ingreso de personal y poder verificar los datos personales, el riesgo al cual está expuesto y que este vigente la fecha de afiliación. Y se realiza la verificación mensual de afiliación para confirmar que todo el personal se encuentre activo.
25/04/2024	**Inducción y reinducción en SST** Decreto 1072 de 2015 capitulo 2 sección 4 Articulo 2.2.4.2.4.2	Se realiza la inducción por parte de la SST encargada cada vez que ingrese una persona nueva a laborar dando a conocer la importancia de cumplir con la normatividad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST. Previniendo accidentes y se hace su respectiva verificación de afiliación a la ARL.
25/04/2024	**Política de Seguridad y Salud en el Trabajo** Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.5. Política de seguridad y salud en el trabajo (SST).	Se crea acorde a la actividad económica de la empresa debe ser publicada y divulgada a todo el personal y se da a conocer a cada persona que va ingresando a laborar en la inducción.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.997

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 3

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

	Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.20. Indicadores que evalúan la estructura del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.	
30/04/2024	**Archivo y retención documental del Sistema de Gestión de SST** Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.13. *Conservación de los documentos*	La SST encargada llena toda la documentación diaria sobre el SG-SST (lista de asistencia del personal, inspecciones, ETC) y lo envía a la empresa cada fin de mes
Diario	**Mecanismos de comunicación** Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.14. Comunicación	Por medio de celulares, correos electrónicos o radios (Boqui Toqui), charlas diarias.
Diario	**Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios** Resolución 0312 capitulo 3 estándares mínimos del SG-SST	Se reporta la falta de EPP o elementos de emergencia que hacen falta en la obra
Diario	**Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud** Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.7.4.4.2. Finalidades de los servicios de salud numeral 5.	Por medio de las charlas diarias de 5min se implementa este Ítem, Impartir cursos de educación en salud, protección de primeros auxilios y demás aspectos relacionados con la prevención de la salud, tales como salud ocupacional, higiene y seguridad industrial y medicina del trabajo.
30/04/2024	**Perfiles de cargos** Resolución 0312 capitulo 3 estándares mínimos del SG-SST	A fin de mes de actualiza y envía los perfiles de cargo de cada persona y se valida con el informe mensual por parte de la SST de Obra.
23/04/2024	**Evaluaciones médicas ocupacionales.** Resolución 2346 de 2007 regula la práctica de evaluaciones medicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas.	Se debe realizar cada trabajador los exámenes médicos ocupacionales antes de ingresar a sus labores y la certificación medico laboral debe ser enviada para revisión a la SST Obra.
Diario	**Estilos de vida y entorno saludable** Manual programa de estilos de vida y entornos de trabajo saludables (Pagina Ministerio de Trabajo)	Por medio de las charlas diarias de 5min se implementa este Item orientando al personal a la promoción de la salud y prevención de enfermedades promoviendo hábitos de vida saludable el ejercicio y la buena alimentación.
Diario	**Servicios de higiene** Resolución 0312 capitulo 3 estándares mínimos del SG-SST	Se cuenta con agua potable para el consumo de los trabajadores.
Semanal	**Manejo de Residuos** Resolución 2184 de 2019, por la cual empezara a regir en el 2021 el código decolores blanco, negro y verde para la separación de residuos en la fuente con el objetivo de fomentar la cultura ciudadana en materia de separación de residuos en el país.	En las canecas de basura (Punto Ecológico) de color blanco, negro y verde ubicada en la vía se hace la respectiva clasificación de residuos sólidos y la basura es llevada cada 8 días al acopio donde el carro de la basura lo recoge.
Diario	**Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos** Resolución 0312 capitulo 3 estándares mínimos del SG-SST	Diariamente la SST de Obra realiza la inspección y el formato de inspección se archiva semanal

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.998

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL OBRA N° 3

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

Diario	**Mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas.** Resolución 0312 capitulo 3 estándares mínimos del SG-SST	El Campo la Balastrera cuenta con un taller para el mantenimiento de la maquinaria
25/04/2024	**Entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP) y capacitación en uso adecuado** La OHSAS 18001 Art.230 SUMINISTRO DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR del CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. Artículo 2.2.1.4.2 Artículo 2.2.4.6.24	En el momento de ingreso a la empresa se les hace entrega de EPP y cuando se es necesario, por lo general al personal que va ingresando y los que cumplen 4 meses de estar laborando en la empresa.
Diario	**Aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores** Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.23. *Gestión de los peligros y riesgos* Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control. Artículo 2.2.4.6.25. *Prevención, preparación y respuesta ante emergencias* Ley 1355 de 2009 articulo 5 *promover las pausas activas para todos sus empleados.*	Acatando órdenes y cumpliendo con la normatividad de SST (uso de EPP, evitando o minimizando riesgos de Accidentes o Incidentes laborales, participando en las charlas diarias, evitando al máximo los riesgos ergonómicos, realizando las pausas activas, ETC)
30/04/2024	**Actividades de Bienestar** Resolución 0312 capitulo 3 estándares mínimos del SG-SST	Cada mes se realiza actividades de bienestar con los trabajadores para mejorar el ambiente laborar y crear más integración entre ellos. A fin de mes se celebra los cumpleaños de los trabajadores y en el mes de abril se celebró el día internacional del trabajo.
Diario	**Instalación del Plan de Manejo de Transito (PMT).** Resolución N° 425 (23 de mayo del 2023) alcaldía Municipal de Vista Hermosa -Meta. Decreto 145 de 2015 y al capítulo 4 "MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL 2015	Diariamente se realiza acompañamiento en la instalación del PMT en la Obra que está en la vía Piñalito – Santo Domingo.
Diario	**Promoción y Prevención realizar pausas activas** Ley 1355 de 2009 articulo 5 parágrafo 1	En las charlas diarias de 5 minutos que se realizan a primera hora de la jornada laboral se realizan pausas activas para que los trabajadores las aprendan y las puedan poder en práctica.
Diario	**Uso adecuado de los elementos de Protección Personal.** Ley 9 de 1979 (Titulo III, Art 122 – 124) Resolución 2400 de 1979 (Titulo IV cap 2)	Durante el recorrido diario se verifica el buen uso de los elementos de protección personal a cada uno de los trabajadores de Obra
19/04/2024	**Inspección de Kit antiderrame** **Inspección de equipos de emergencia (botiquín y camilla).** Norma Técnica Colombiana (NTC) 4532	Cada mes se realiza la inspección de elementos de emergencia (Camilla, Inspección de Botiquín, Inspección de KIT Anti derrame).

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

11.999