Fecha 2024-07-29 AA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial no Troncal - Vigencia 2021 - Grupo 3

CONTRATO No. IDU-1714-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Carlos Fernando Herrera Cardenas - Apoyo Principal, Camilo Cepeda Isidro - Apoyo Principal, Camilo Andres Poveda Sierra - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	88.97%
% EJECUTADO	90.66%
% VARIACIÓN	1.69%

ESTADO DEL CONTRATO

De acuerdo con el informe semanal No 130 se presenta un avance financiero programado del 88,97% ($60.385.691.129,15) un avance financiero ejecutado del 90,66% ($61.532.528.196.20), presentando un adelanto del 1,69% ($1.146.837.067,06) y en cuanto al avance físico presenta un avance programado del 89% y un avance físico ejecutado del 88%.

ACTIVIDADES DE OBRA:

En el periodo comprendido entre el 25 de junio al 29 de julio de 2024 se intervinieron los siguientes frentes:

* Atención de emergencias en donde realizaron actividades de fresado, imprimación e instalación de carpeta asfáltica en los PK 387273, 521935 24122375 91033309, 147518 147520 147521, 147557, 508381, 521551, 524820, 524823, 524906, 524918, 524927, 524958, 24119634, 24123436, 91020481, 91020482, 91020906, 91021137, 474177, 502367, 502618, 502633, 502638, 502663, 502845, 502850, 502855, 502860, 502865, 502875, 502880, 502890, 503534, 509431, 509436 521168, 521173, 521183, 524828, 524838, 524853, 524989, 524994, 24119639, 24119689, 24119691, 24123335, 24123366, 24123381, 24123432, 91030534, 91031628, 381553, 382389, 384034, 384638, 384927, 384925, 383002, 383883, 384161, 386747, 524783, 524748, 521313, 388389, 521343, 521358, 521398, 91012114, 91021550, 521915 y 521924.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CTUPT	**Contratista**	CONSORCIO ECOSANTAFE 027
Contrato No.	IDU-1714-2021	**Contrato No.**	IDU-1728-2021
Valor Inicial	$ 41.670.996.759,00	**Valor Inicial**	$ 5.513.948.216,00
Total Contrato	$ 67.870.996.759,00	**Total Contrato**	$ 8.012.973.426,00
Valor Pagado	$ 56.614.821.144,00	**Valor Pagado**	$ 5.276.768.278,00
Plazo Inicial	810 días	**Plazo Inicial**	810 días
Plazo Actualizado	1050 días	**Plazo Actualizado**	1050 días
Fecha de Iniciación	2021-12-03	**Fecha de Iniciación**	2021-12-03
Fecha de Terminación Actual	2024-12-22	**Fecha de Terminación Actual**	2024-12-20
No. Empleos generados	84	**No. Empleos generados**	19