COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SEGUIMIENTO CONTROL DE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	CONSEJERÍA NASA KIWE	CODIGO: F24-OI-400 VERSION 01 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 28 DE AGOSTO DE 2015

AREA : VIVIENDA Y ELECTRIFICACION

RESPONSABLE: SUPERVISIÓN ING. DORA ISABEL AGUILAR / ING ELECTRICISTA HECTOR VALENCIA U

CONTRATO DE OBRA No. 048 - 2024.

					Fecha: 25 / 04 / 2024			Fecha: 10 / 05 / 2024			Fecha: / /		
					CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		
ACTIVIDAD	CARACTERÍSTICA	ENSAYO	ESPECIFICACIÓN	PERIODICIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES	SI	NO	OBSERVACIONES	SI	NO	OBSERVACIONES
Instalacion Postes Media y BajaTension	POSTES CONCRETO O FIBRA DE ACUERDO CON DISEÑOS.	NORMAS CEO, ELECTROHUILA,RETIE	POSTES 11/12/9/8 METROS CONCRETO O FIBRA DE VIDRIO	2 REVISIONES	X		3 Postes MT y 6 Postes BT - Fibra de vidrio	X		Terminado Norma Electrohuila.			
Instalacion Estructuras Media y Baja Tension	ESTRUCTURAS MT Y BT DE ACUERDO A PLANO ELÉCTRICO	NORMAS CEO, ELECTROHUILA,RETIE	ESTRUCTURAS EN CADA NODO DE ACUERDO A DISEÑOS.	2 REVISIONES	X		Cumplen Norma Electrohuila y Planos	X		Terminado Norma Electrohuila			
Tendido Redes Media Tension	RED ABIERTA 3 HILOS O DOS HILOS DESNUDOS	NORMAS CEO, ELECTROHUILA,RETIE	CALIBRE 1/0 ACSR	2 REVISIONES	X		Cumple Norma Electrohuila y Planos			Terminado Norma Electrohuila.			
Tendido de redes Baja Tensión	CONDUCTOR TRENZADO AISLADO O ALUMINIO ABIERTO	NORMAS CEO, ELECTROHUILA,RETIE	CALIBRES 3X2 O 3X1/0	2 REVISIONES	X		Cumple Norma Electrohuila.			Terminado Normas Electrohuila.			
INSTALACION DE TRANSFORMADORES	TRANSFORMADORES MONOFASICOS O TRIFASICOS CON PROTECCIONES Y ATERRIZAJE.	NORMAS CEO, ELECTROHUILA,RETIE	TRANSFORMADORES MONOFASICOS O TRIFASICOS CON PROTECCIONES Y ATERRIZAJE.	1 REVISION	X		1 Transformador IF 5 KVA - Norma Electroh.			Terminado Norma Electrohuila			
INSTALACION DE ACOMETIDAS Y/O INSTALACIONES DOMICILIARIAS	SISTEMA DE ACOMETIDAS Y MEDIDA PARA SERVICIO DOMICILIARIO	NORMAS CEO, ELECTROHUILA,RETIE	CABLE CONCÉNTRICO ALUMINIO O COBRE, CAJAS PARA MEDIDOR, TIERRA ELECTRICA	1 REVISION	X		Norma Electrohuila Faltan 3 Acometidas			Completo.			
CERTIFICACIONES DE MATERIALES Y OBRA	EVALUACION DE CONFORMIDAD RETIE	REVISIONES Y MEDIDA POR CERTIFICADOR AUTORIZADO LEGALMENTE	CERTIFICACIONES RETIE DISTRIBUCION, TRANSFORMACION Y USO FINAL	1 POR OBRA						Certificados Materiales Declaración RETIE			
TRAMITACION Y ENERGIZACION POR OPERADORES DE RED	ON RDES CON OPERADORE	ENERGIZACION Y LEGALIZACION DE REDES Y USUARIOS	EVALUACION DE CEO O ELECTROHUILA PARA LA CONFORMIDAD CON SUS NORMAS	1 POR OBRA			Se efectua a través del NA Contrato 174			Se efectua a través del NA. del Cont. 174/23			
				ENCARGADO DE LA OBRA:									
				VISITÓ: Verifico			Hector A. Valencia U			Hector A. Valencia U.			