En el civ 1440 en San Benito se instala geotextil en el muro de contención, continua relleno, se instala HR41 en espacio público carril derecho.

Interventoría

Residente
Ing. Edwin Rodriguez

1 de junio de 2024 sabado.

En el civ 446 se conforma espacio público carril derecho

En el civ 461 se conforma espacio público carril derecho.

En el civ 478 no hay actividad

En el civ 485 no hay actividad.

En el civ 501 se cortan placas de calzada y se inicia el sello de juntas.

En el civ 505 se instala acero de refuerzo para el muro de contención.

En el civ 530 se excava para calzada, excavación mecánica, se retira escombro.

Powered by CamScanner

En el civ 560 no hay actividad.

En el civ 1440 se continua con el relleno entre muro y talud y se ejecutan remates en espacio público.

Interventoría

Ing. Residente Obra.

4 de junio de 2024 Martes

En el civ 1440 continua relleno en muro.

En el civ 446 no hay actividad

En el civ 461 se demuele cordon se remueve cemora y se excava para sumidero y se instala sello de juntas.

En el civ 478 no hay actividad

En el civ 485 no hay actividad

En el civ 501 instalación de formaleta para voltago de muro

En el civ 505 se instala geotextil en talud se instala subbase tipo A se conforma y compacta. se instala formaleta para zapata de muro.

En el civ 530 se retira escombro.

Personal director de obra residente de obra topografo 2 cadeneros ingeniero ambiental, inspector de obra 1 maestro 8 oficiales 9 ayudantes 2 controladores de transito 3 operadores de maquinaria 1 conductor de volqueta

Maquinaria retroexcavadora, minicargador, vibrocompactador y volqueta.

Estado del clima nublado.

Interventoría

Ing. Edwin Rodriguez
Residente Obra

5 de junio de 2024 Miercoles.

En el civ 446 no hay actividad.

En el civ 461 no hay actividad

En el civ 478 se demuele concreto, se excava para sumidero

En el civ 485 no hay actividad

En el civ 501 se instala geotextil en espacio público y se instala sub base tipo C en espacio público carril derecho

En el civ 505 se instala concreto de 4000 psi para zapata de muro

En el civ 530 no hay actividad

En el civ 560 no hay actividad.

En el civ 1440 continua relleno de muro con sub base.

En el civ 485 el consorcio Tauri 2 conecta alcantarillado pluvial ala red de alcantarillado sanitario, la interventoría le solicita al consorcio Tauri 2 solucionar, es decir, conectar las tuberias de sumideros a la red pluvial del sector. ||Nota|| En pagina siguiente el contratista responde a la Nota..
La interventoría detecto sobre excavación en el civ 530 e instalación de rejón adicional ala proyectado, la interventorá. le recuerda al consorcio Tauri 2 que toda actividad adicional se debe concilcar con la interventoría antes de ejecutarla y respaldarla con conceptos tecnicos.

La interventoría le solicita al consorcio Tauri 2 que se instalen niveletas para controlar los excavaciones. y el relleno en los civ 530 y civ 560.
Personal director de obra residente de obra topografo 2 cadeneros ingeniero ambiental, inspector de obra 1 maestro de obra 8 oficiales 9 ayudantes 2 controladores de transito 3 operadores de maquinaria 1 conductor de volqueta.

Estado del clima nublado

6 de junio de 2024 jueves.

En el civ 446 no hoy actividad

En el civ 461 no hoy actividad

En el civ 478 no hoy actividad

En el civ 485 no hoy actividad

En el civ 501 no hoy actividad

En el civ 505 se excava para sumidero y para zanja de pluvial.

En el civ 530 continua excavación.

En el civ 560 se inicia excavación.

Ing. Edwin Rodriguez
Residente Obra.

Nota 1: Respecto a la nota indicada el dia 07 de Julio de 2024 por interventoria, el Consorcio Tauri Objeta dicha apreciación debido a lo siguiente.

1 - La conexión a la que se hace mención del CIV 6000485, No fue realizado en esta jornada, la misma fue realizada en el mes de febrero de 2024, y fue acompañada y supervisada sin objeción alguna de parte de interventoria, generando asi responsabilidad compartida en dicha intervención

2- La conexión se realizó de acuerdo a los planos de consultoria aprobados por la EAAB y alcaldia Local de Tunjuelito. Para dicha Fin se tomaron como referencia los planos firmados, los CAD base y las coordenadas de los elementos a donde se conecta la Red construida.

Powered by CamScanner

3. Para dar solución a este tema, se está evaluando alternativas que permitan solucionar el mismo. Sin embargo se aclara nuevamente que toda actividad realizada por el consorcio Tauri se ha realizado en acompañamiento constante de interventoría quien a su vez tiene conocimiento de todos los planos y especificaciones del proyecto.

Nota 2: En cuanto a la Nota de la Excavación de los CIV 6000530 y 6000560, se aclara y se tiene registro o evidencia fotográfica del acompañamiento de la comisión de topografía durante la exc. No obstante, se atenderá la recomendación de materializar abscisado y estacas con niveletas en aras de que interventoría pueda realizar un adecuado seguimiento a las actividades.

Ing. Edwin Rodríguez
Residente obra

6 de junio de 2024 jueves

CIV 1440 continua relleno entre muro y talud

Personal director de obra, residente de obra ingeniero ambiental 1 maestro de obra 8 oficiales 9 ayudantes 2 controladores de tránsito 3 operadores de maquinaria 1 conductor de volqueta

Maquinaria 2 retroexcavadoras 1 mini cargador 1 vibrocompactador 1 volqueta.

Interventoría

Ing Edwin Rodríguez
Residente Obra.

Teniendo en cuenta las excavaciones que se estan realizando en los segmentos viales CIV 6000530 y CIV 6000560, la interventoría solicita la materialización en obra de los niveles de la rasante de la calzada y del anden proyectados

Esto con el fin de realizar el control de excavaciones y de espesores de las capas que componen la estructura del pavimento

Agradecemos la prontitud para atender esta solicitud.

CIV 446 no hay actividad

CIV 461 no hay actividad

CIV 478 no hay actividad

CIV 485 no hay actividad

CIV 501 no hay actividad

CIV 505 se instala tubería de concreto extroreforzado de 10" para sumidero, se compacto sub base granular tipo A en calzada se escava para instalar bordillo carril izquierdo.

Powered by CamScanner

CIV 530 no hay actividad

CIV 560 no hay actividad

CIV 1440 se traslada terraplenado del KO+100 al KO+110 con el animo de poner en funcionamiento la vía para los residentes. Continuan trabajos de relleno entre muro y talud.

Personal director de obra, residente de obra ingeniero ambiental 2 maestros inspector de obra 8 oficiales 9 ayudantes topografo 2 cadeneros, almacenista 4 operadores de maquinaria 2 controladores de transito

Maquinaria 2 retro excavadoras 1 mini cargador 1 vibro compactador, nivel de presición y mira compactador ligero de zapata.

Estado del clima nublado.

Inspección

Ing. Edwin Rodriguez
Residente Obra

8 de junio de 2024 Sabado

En el CIV 530 en el KO+017 A KO+025, se encontro un área de 40m² en la subrasante que presenta falla, razón por la cual es necesario hacer mejoramiento

Powered by CamScanner

con rejón a una profundidad de 0,40 m, lo que implica 16 m^3 de excavación adicional y 16 m^3 adicionales de mejoramiento.

En el civ 446 no hay actividad.

En el civ 461 no hay actividad

En el civ 478 se conforma sub base granular tipo C.

En el civ 485 no hay actividad.

En el civ 501 se instala sordina A-10 carril izquierdo.

En el civ 505 se instala sordina A-10. y sub base granular tipo A.
En el civ 530 se instalan niveletas.

En el civ 560 se excava y se retira escombro.

En el civ 1440 continua relleno del muro de contención.

Personal director de obra residente de obra ingeniero ambiental 2 maestros 8 oficiales 9 ayudantes inspector de obra topografo 2 cadeneros almacenista conductor 4 operadores de maquinaria 2 controladores de transito.

Maquinaria 2 retroexcavadora 1 minicargador 1 vibro compactador, compactador ligero de zapata, compactador ligero de placa vibratoria, nivel de precisión y mira

Estado del clima lluvia de baja intensidad de 8 am a 11 am.

Interventoría

Ing. Edwin Rodriguez
Residente Obra

11 de junio de 2024 martes

En el civ 446 se instala bordillo A-10 en el carril derecho.

En el civ 461 no hay actividad.

En el civ 478

En el civ 478 se retira escombro se conforma boca calle.

En el civ 485 no hay actividad

En el civ 501 se instala sardinel A-10 en el carril izquierdo.

En el civ 505 se instala sardinel A-10 en el carril izquierdo.

En el civ 530 no hay actividad.

En el civ 560 no hay actividad

Powered by CamScanner