En el CIV 1440 continua relleno entre muro y talud, se hacen armados.

Personal director de obra residente de obra ingeniero ambiental inspector de obra, 6 oficiales 8 ayudantes 3 controladores de transito 3 operadores de maquinaria topografo 2 cadeneros conductor almacenista 3 controladores de transito

Maquinará retroexcavadora minicargador vibrocompactador compactador ligero de placa vibratoria nivel de precisión y mira.

Estado del clima lluvias intensas de 1pm a 2pm el resto del día lluvias intermitentes de baja intensidad y duración.

Interventoría

Ing. Eduin Rodriguez
Residente Obra

12 de junio de 2024 miercoles

En el CIV 446 se instala sordinel A-10 carril derecho, se demuelen placas de cabeza se instala acero de refuerzo y MR43 o en espacio público.

En el CIV (44) 461 se instala MR41 en espacio público carril derecho.

Powered by CamScanner

En el civ 478 no hay actividad.

En el civ 485 no hay actividad.

En el civ 501 se instala MR41 en espacio público carril derecho.

En el civ 505 no hay actividad

En el civ 530 no hay actividad

En el civ 560 no hay actividad.

En el civ 1440 continua relleno entre muro y talud, se hacen remates en fachadas de viviendas.

Personal director de obra ingeniero residente de obra, inspector de obra topografo, 2 cadeneros, tres operadores de maquinaria, 1 maestro, 5 oficiales cuatro ayudantes, tres controladores de transito, almacenista y 1 conductor

Maquinaria retroexcavadora, mini cargador, vibro compactador, compactador ligero de zapata nivel de precisión y mira.

Estado del clima nublado, lluvia moderada de 2: a 2:30 pm.

Interventoría.

Ing. Fabian Rodriguez
Residente Obra

13 de junio de 2024 jueves

En el CIV 446 se excava en boca calle calle 65 sur, se excava, se instala mejoramiento y sub base granular tipo A.

En el CIV 465 se excava en boca calle calle 65 sur, se instala mejoramiento y sub base granular tipo A.

CIV 478 no hay actividad

En el CIV 485 no hay actividad.

En el CIV 501 no hay actividad.

En el CIV 505 no hay actividad.

En el CIV 530 no hay actividad.

En el CIV 560 no hay actividad.

En el CIV 1440 continua relleno de muro de contención y se poncha pozo de inspección de alcantarillado pluvial.

Personal director de obra ingeniero residente de obra topografo 2 cadeneros. inspector de obra, cuatro oficiales seis oficiales tres operadores de maquinaria conductor almacenista tres controladores de transito.

Estado del clima lluvia moderada de 3:30

a 4:30 pm.

Interventoría

Ing. Residente Obra.

14 de junio de 2024 viernes.

En el civ 446 se instalan placas de fondo en sumideros

En el civ 461 se adelanta relleno en muro de contención.

En el civ 478 no hay actividad

En el civ 485 no hay actividad

En el civ 501 no hay actividad

En el civ 505 se instala subbase

En el civ 530 no hay actividad

En el civ 560 se adelanta excavación de calzada espacio público carril derecho.

En el civ 1440 se hacen remates en cajas de inspección pañetes internos y se adelanta relleno en muro de contención.

Personal director de obra, residente de obra, topografo cadenero, inspector de

17 de junio de 2024 Lunes

En el CIV 746 se excava y instala bordillo A-10

En el CIV 761 se instala acero de refuerzo en boca calle, para placas especiales, se adelanta relleno en muro

En el CIV 778 se instala acero de refuerzo en boca calle para placas especiales.

En el CIV 785 no hay actividad.

En el CIV 501 se excava para sumidero y se excava en cámara.

En el CIV 505 se instala acero de refuerzo en muro de contención.

En el CIV 530 no hay actividad

En el CIV 560 se retira escombro.

En el CIV 1440 se hacen remates en viviendas.

Personal director de obra, residente de obra topografo 2 cadeneros, inspector de obra conductor almacenista dies oficiales, dies oyudantes y dos oficiales en muro de contención cuatro operadores y dos operadores de volqueta tres contoladres

de tránsito

Maquinaria retroexcavadora dos mini rodillo vibrocompactador nivel de precisión y mira.

Estado del clima nublado.

Interventoría

Ing. Edwin Rodriguez
Residente Obra.

18 de junio de 2024 martes.

En el civ 446 se excava en colindo para conectar tubería a red pluvial, se trabajan sumideros, se instala acero de refuerzo en placas especiales y MR 43 en calle 65 sur y se demuele cámara de alcantarillado pluvial para conectar tubería de concreto de 12".

En el civ 461 se adelanta relleno en muro y se instala acero de refuerzo y MR 43 en boca calle calle 65 sur y calle 66s

En el civ 478 se instala acero de refuerzo y MR 43 en boca calle calle 66 sur.

En el civ 485 no hay actividad.

En el civ 501 no hay actividad

En el civ (505) (530) se corrige follo, se excavan 19m³ adicionales y se hace mejoramiento de calzada con 19m³ adicionales de rajón. civ (530S) 530

En el civ 505 no hay actividad.

En el civ 560 se excava calzada y se compacta subrasante se localiza follo en subrasante

En el civ 1440 continuan remotes.

Personal ingeniero director de obra, ingeniero residente de obra, topografo dos cadeneros, inspector de obra, doce oficiales dies ayudantes cuatro operadores de maquinaria dos conductores de volqueta, almacenista y conductor de camioneta y tres controladores de transito.

Maquinaria retroexcavadora de oruga, retroexcavadora de llanta, minicargador vibrocompactador compactador ligero de rodillo vibratorio nivel de precisión y mira

Estado del clima lluvia mediana intensidad de 11:30 am a 2pm.

Interventoría

Ing. Residente Obra

19 de junio de 2024 miercoles

En el civ 446 se instalan cabezales de sumideros, 2, se demuele camara de pluvial para conectar tubería de concreto de 12", se inicia instalación de tubería de concreto de 12", se cortan placas de concreto instaladas.

En el civ 461 se cortan placas de concreto instaladas.

En el civ 478 se cortan placas de concreto instaladas

En el civ 485 no hay actividad.

En el civ 501 se instala formaleta para fundir vastago de muro de contención

En el civ 505 se instala formaleta para fundir vastago de muro de contención.

Debido a lluvia intensa de la noche anterior, en el civ 530 no se ejecuta actividad

En el civ 560 se excava espacio público, debido a lluvia intensa de la noche anterior no se ejecuta labor en la calzada.

civ 1440. continua relleno en muro

Powered by CamScanner

de contención, con subbase granular.

Personal: director de obra residente de obra, topografo dos cadeneros, inspector de obra, doce oficiales diez ayudantes. cuatro operadores de maquinaria pesada, tres controladores de transito, conductor de volqueta conductor de camioneta y almacenista.

Maquinaria: retroexcavadora de oruga retroexcavadora de llanta minicargador, vibrocompactador volqueta, camioneta. nivel de precisión y mira.

Estado del clima

Interventoría.

Ing. Residente obra
Edwin Rodriguez

20 de junio de 2024 jueves.

En el civ 446 se instala tubería de concreto extrareforzado de 12" de alcantarillado pluvial, para descarga, se rellena excavación con subbase granular, se instala geotextil y se instala subbase granular tipo C en calzada. Se instala sello de junta cll 65sur

En el civ 446 se instala sello de junta en calle 65sur y calle 66sur.

Powered by CamScanner

En el CIV 478 se sellan juntas en la calle 66sur.

En el CIV 485 no hay actividad.

En el CIV 501 se fragua acero de refuerzo para cortina de pluvial, se instala formaleta para vastago de muro.

En el CIV 505 no hay actividad.

En el CIV 530 no hay actividad a causa de las lluvias.

En el CIV 560 se adelanta excavación de espacio público, se excava fallo y se retira escombro.

En el CIV 1440 continuan remotes

Estado del clima lluvia 3:30pm 5:0pm lotosa
Personal director de obra residente de obra inspector de obra, topografo 2 cadeneros, doce oficiales diez ayudantes cuatro operadores de maquinoria pesada tres controladores de transito, conductor de volqueta conductor de camioneta y almacenista.

Maquinoria retroexcavadora dora de oruga retroexcavadora de llanta minicargador vibrocompactador

Intruentoria

Ing. Edwin Rodriguez
Residente Obra

21 de junio de 2024 Viernes

En el civ 446 se instala bordillo A-10 y se conforma subbase granular tipo A

En el civ 461 no hay actividad

En el civ 478 no hay actividad

En el civ 485 no hay actividad

En el civ 501 se funde placa de fondo de alcantarillado pluvial, se funde fuste de vastago de muro de contención

En el civ 505 se instala acero de refuerzo en vastago de muro y se instala concreto de 4000psi

En el civ 530 se instala mejoramiento con rajón

En el civ 560 se excava para mejorar falla de sub rasante y se instala mejoramiento con rajón

En el civ 1440 continúan remotes en casos. Interventoría solicita se instale rejilla de sumidero

Personal director de obra residente de obra topografo dos cadeneros, doce oficiales diez ayudantes tres controladores de transito cuatro operadores de maquinaria pesada conductor de volqueta conductor

de camioneta y almacenista.

Maquinaria retroexcavadora de oruga retroexcavadora de llanta, mini cargador vibrocompactador, nivel de precisión y mira. vibrador de concreto.

Estado del clima nublado

Interventoría

22 de junio de 2024 sabado

En el civ 446 se compacta sub base granular en calzada.

En el civ 461 no hay actividad

En el civ 478 no hay actividad

En el civ 485 no hay actividad

En el civ 501 se instala sumidero prefabricado

En el civ 505 se desencofra muro de contención

En el civ 530 se instala geotextil y sub base granular tipo A

En el civ 560 se retira escombro

Personal director de obra residente de obra topografo dos cadeneros doce oficiales diez ayudantes tres controladores de transito cuatro operadores de maquinaria pesada conductor de volqueta conductor de camioneta y almacenista

Estado del clima nublado.

Interventoría

24 de junio de 2024 lunes

En el civ 446 se renivelan tuberias de sumideros

En el civ 461 no hay actividad

En el civ 478 no hay actividad

En el civ 485 no hay actividad

En el civ 501 no hay actividad

En el civ 505 se instala formaleta para fundir vastago de muro

En el civ 530 se instala mejoramiento con rajón

En el civ 560 se instala mejoramiento con rajón

Powered by CamScanner

En el civ 1440 se conforma zona verde. carril izquierdo. K0+120, Interventoría solicita la instalación de rejilla de sumidero K0+145 der

Personal director de obra ingeniero residente topografo 2 cadeneros doce oficiales diez ayudantes tres controladores de transito vehicular cuatro operadores de maquinaria pesada conductor de camioneta conductor de volqueta y almacenista

Maquinaria retroexcavadora de oruga retroexcavadora de llanta minicargador vibrocompactador nivel de precisión y mira, compactador ligero de placa vibratoria.

Estado del clima nublado.

Interventoría

Martes 25 de Junio de 2024

Personal:
- Director de Obra (1)
- Residente de Obra (1)
- Inspector de Obra (1)
- Topografo (1)
- Operadores maquinaria (4)
- Conductor (1)
- Cadeneros (2)
- Oficiales (6)
- Ayudantes (7)
- Controladores de tránsito (2)
- Almacenista (1)

Maquinaria
- Retroexcavadora de oruga.
- Minicargador
- Vibro compactador
- Retroexcavadra de llanta.

Powered by CamScanner

lima: Todo el día seco- Soleado.

Actividades: *CIV 6000446

- Se realizo fundida de concreto MR-43, en calzada completa, se recibieron 13 m³, se tomaron muestras
- Se adelantaron inspecciones con topografía para verificación de conexiones sanitarias

*CIV 6000461, 6000485, 6000478

- Se realizan actividades de aseo y arreglo de cerramiento

*CIV 6000501

- Se realiza construcción de pozo pluvial y cañuela,
- Instalación de acero cámara pluvial
- Instalación de caberote de sumidero

*CIV 6000505

- Se fundieron 12 ml de vastago de muro de contención, se tomaron muestras (4 cilindros).

*CIV 6000530

- Instalación de geotextil
- Inicio de conformación de SBG reciclada Tipo A.

*CIV 6000560

- Estabilización de subrasante con rajon, la interventoría manifiesta que el rajon presenta sobre-tamaño y se debe mejorar

*CIV 6000603 y 6000620

No se han iniciado actividades

*CIV 6001440

- Se continúa conformación de la zona verde carril derecho KO + 120
- Se continúa con lleno de moro
- Continúa la observación de la interventoría respecto a la instalación de la rejilla del sumidero KO + 145 carril derecho que hasta la fecha no se ha realizado.

Powered by CamScanner

- Para el día de hoy se tenía programado el movimiento del poste, sin embargo, el fonacario de ENEL Ing. Jairo Colmerares, informó al contratista que debía aplazarse para el 03 / Julio / 24.

* CIV 6002157

- No se han iniciado actividades.

Powered by CamScanner