BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

FECHA: 12 - Junio 2024 **Virtual:** ____ **Presencial:** ✓ **(En caso de ser presencial):** ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité obra Contrato No. 316 - 2023

HORA DE INICIO: 8:20 a.m **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOMBRE	No de CEDULA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
		ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Luis F. Alarcón	79053874			X						X	Proyectistas de Colombia		3106803079	
Edilberto Ramirez	16359995			X							CONSORCIO TAURI 2		3168520985	
Martha Henriquez	1082853335			X						X	FDLT - Infraestructura	martha.hernz@gobierno...	3143031071	
Javier Diaz A	1083004025									X	Proyectistas de Colombia		3205794480	
Iván Tordecilla										X	Consorcio Tauri 2	Proyectosintervias@gmail.com	3173624419	

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se inicia la reunión revisando los compromisos del comité anterior
El plan de contingencia se entregó el 05.06.2024 y se debe revisar por interventoría. Para entregar CIV 6001440 Solo falta el movimiento del poste, señalización. De parte del enel se informa que el tramite esta en gestión pero aún no se tiene fecha (informa Hammer Alzate)
Teniendo en cuenta los compromisos pactados Sobre las entregas de CIV, la Supervisora Martha Henriquez expone que se pueden hacer entregas parciales de los diferentes frentes para denotar avances significativos.
El director de interventoría expone la importancia de la implantación del paisajismo en obra de acuerdo a los diseños
Respecto al predio No. 59-76 en San Benito Se debe terminar intervención de espacio público (Rampa de acceso)
Respecto a la entrega de 600478 y 600461 tenían compromiso de entrega para el 12.06.2024 pero no se cumplió, hace falta fundir una boca-calle desde el pasado Comité. El Contratista Se compromete a entregar estos Segmentos el 14.06.24.
Se mantienen Compromisos de entrega para los CIV's 6000446 para el 19.06.2024, CIV 6000485 para el 29.06.2024 y los Segmentos Viales CIV's 6000501 y 6000505 para el 30.06.2024.
Se va a Solicitar una mesa de trabajo entre interventoría y Contratista con la empresa de acueducto para Solucionar y definir la conexión de la cámara pluvial que está conectada a un pozo de inspección.
El compromiso del presupuesto actualizado continúa Sin cumplirse. Esto, afecta directamente en los porcentajes de avance de obra y refleja atrasos.
para tratar las PQRS pendientes, se Solicita una respuesta parcial para tranquilidad de los peticionarios, ya que el plazo está Vencido, Se debe dar respuesta el 19.06.2024.
Se devuelve oficio Radicado No. 2024-561-004089-2 en físico toda vez que el asunto indica que son de abril, y no corresponde a ese mes. Queda compromiso de revisar y entregar en físico informes correspondientes a marzo y abril.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

De acuerdo al informe semanal con corte al 09.06.2024, el atraso en obra es de -22%, la interventoría radicará a la entidad la Solicitud del proceso de presunto incumplimiento por el atraso presentado.
Para el comité de hoy 12.06.2024, no se presentaron los profesionales para los componentes social, ambiental y SST. Actualmente, están en revisión las actas de vecindad por parte de la interventoría.
La interventoría se compromete a la entrega de los actas de vecindad para el 17.06.2024.
La interventoría se compromete a dar respuesta al oficio correspondiente a los temas forestal e hidraulico.
La ingeniera Martha Henriquez aclara que para dar trámite al acta parcial de obra e interventoría se deben tener los soportes completos incluyendo los informes mensuales de todos los componentes.
El ingeniero Luis Fernando expone que el Acta parcial No. 7 está revisada por parte de interventoría.
Se deja expuesto que el plan de calidad y ensayos no se encuentra aprobado por la interventoría, el contratista expone que ese oficio ya fue enviado a través del oficio Javri 2 - 04 - 044 - 2023 Sin embargo interventoría no lo encuentra y solicita el reenvio.
Se aprobó informe tecnico abril pero se deja claro que está pendiente los soportes anteriormente mencionados. correspondiente al plan de calidad y plan de ensayos.
Respecto a los informes mensuales mayo, el contratista hizo envio de la primera version, interventoría devolvió con las respectivas observaciones y está a la espera de la entrega definitiva.
Se recuerda que la fecha de corte para la entrega y radicación del acta son los primeros cinco (05) días de cada mes.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Revisión Plan de choque	Interventoría	13.06.2024
2.	Implantación paisajismo en obra	Contratista	20.06.2024
3.	informe de superposición de especies	contratista	14.06.2024
4.	Construcción rampa de acceso predio No. 59-76	Contratista	22.06.2024
5.	terminar conformación relleno talud y remates	Contratista	20.06.2024
6.	Envio Solicitud compromisos mesas de trabajo Consultoria 06.06.2024	Interventoría	12.06.2024
7.	Inicio Segmento Vial CIV 6002157	Contratista	19.06.2024
8.	Entrega Segmentos Viales CIV 478 y CIV 461	Contratista	14.06.2024
9.	Entrega CIV 6000446	Contratista	19.06.2024
10.	Entrega CIV 6000485	Contratista	29.06.2024
11.	Entrega CIV's 6000501 y 6000505	Contratista	30.06.2024
12.	Entrega presupuesto actualizado	Contratista	14.06.2024
13.	Respuesta pqrs pendiente	Contratista	13.06.2024
14.	Entrega informes y organización expediente	Contratista Interventoría	13.06.2024
15.	Entrega actas de vecindad nuevos segmentos viales.	Interventoria	17.06.2024
/	/ / / / /	/ /	/ /

Elaborada por: Javier Diaz Duff

Fecha de la próxima reunión: 19.06.2024 Lugar de la próxima reunión: Obra

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

FECHA: Junio 20 de 2024 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** Fondo de Desarrollo Local - Alcaldía

OBJETO DE LA REUNIÓN: Estado contrato FDLT-316-2023

HORA DE INICIO: 09:45 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 12:00

ASISTENTES: RL COP 316-2023, RL CINT 320 2023, FDLT.

NOMBRE	No de CEDULA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
		ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Edilberto Ramirez	16359935			X							CONSORCIO TAURI 2		3168520985	
Gustavo Andaya	7718884			X						✓	Proyectistas de Col		3176478284	
Albeiro Sánchez P	3251276			X						X	FDLT	albeiro.sanchez@gobierno	3112013843	
Jhon Aguirre C	1016062058			X						X	FDLT - Enfermero	jhon.aguirre@gobierno	3156789366	
Javier Diaz Anaff	1083001025									X	Proyectistas de Colo		3205179480	
Edwin Rodriguez C	1.023909988			X						X	Consorcio tauri 2	residentetauri@gmail.com	3232333612	
Ivan Tordecilla B.	1048602876									X	Consorcio tauri 2	Proyectosinterventorias@gmail.com	3173684419	
Manuel Barrera Pereira	80088670									X	Consorcio tauri 2		3197	
Luis Fernando Alarcón	79053874			X						X	Proyectistas de Colombia		3106803079	

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio a la reunión por parte del señor Alcalde quien manifiesta preocupación ante la situación actual reportada por a la interventoría Proyectistas de Colombia & Cía (contrato 320-2023), en los informes semanales donde se especifica un retraso acumulado del 23% de ejecución física a corte del 16 de junio de 2024 (informe semanal No. 39), reiterando que el plazo de ejecución finaliza el 28 de agosto de 2024. Por lo cual, plantea la necesidad de implementar un plan de contingencia con seguimiento estricto por parte de la interventoría (contrato 320-2023), y reporte diario al FDLT, con el fin de llevar a feliz término el proyecto, cumpliendo con el plazo establecido.
Toma la palabra el señor Manuel Bermúdez, representante legal del contratista de obra Consorcio Tauri 2 (contrato 316-2023), quien comenta que la programación en vigencia, se ha venido afectando por actividades no cuantificadas y por tanto elaboró y cierre presupuestal preliminar, detectando causales de retraso. Informa que dicho documento en formato borrador fue remitido el día de ayer (19 de junio) a la Interventoría.
El ingeniero Gustavo Anaya, representante legal de la interventoría Proyectistas de Colombia & Cía (contrato 320-2023), quien informa que dicho documento efectivamente fue recibido el día de ayer, y que se inicia revisión por su parte. Agrega que el contrato se encuentra en una situación aceptable y que los porcentajes de retrasos presentados por la interventoría en los informes semanales son acordes a la programación y presupuesto vigente. Sin embargo, que por parte de la interventoría también se detectaron diferencias en la cuantificación de algunas actividades que pueden estar generando afectación al cálculo de estos porcentajes.
Consorcio Tauri 2, presenta a groso modo las características del documento borrador de cierre presupuestal preliminar y concluye que de acuerdo con su revisión, actualmente el porcentaje real de atraso a corte del 31 de mayo de 2024, es del 7.84% y que de este el 4% corresponde al CIV 6001440 ubicado en el barrio San Benito.
El ingeniero Gustavo Anaya solicita al contratista de obra, radicar de manera formal el documento final (no borrador) para su respectiva revisión.
Teniendo en cuenta lo anterior el Dr. Albeiro Sánchez, abogado del FDLT, solicita a la interventoría Proyectistas de Colombia & Cía, de respectivo alcance a los oficios de "Solicitud de inicio de proceso administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento al contrato FDLT 316-2023", recibidos por el fondo con radicado No. 20245610045482 y No. 20245610046042, del 19 de junio de 2024. En el cual explique de manera clara y detallada la situación presentada, especificando la situación real del contrato de obra pública No. 316-2023 y solicite la detención del proceso administrativo sancionatorio hasta no tener el alcance correspondiente.
Adicionalmente, por parte de la interventoría se solicita efectuar mesa de trabajo para revisar inquietudes referentes a la ejecución de los CIVs pertenecientes a la Modificación contractual No. 3 de adición y prórroga. Queda sobre la mesa a espera de coordinación de fecha por parte de la interventoría para su ejecución.
La ingeniera Martha Henriquez, apoyo a la supervisión del contrato por parte del FDLT, entrega en físico respuesta emitida por la consultoría (contrato 260-2022), ante la solicitud presentada por la interventoría el 13 de junio de 2024, bajo radicado PRY-TUN-123-2024, referente a los CIVs pertenecientes a la Modificación contractual No. 3.
El siguiente tema corresponde a la solicitud de prórroga al contrato de obra 316-2023, y de adición y prórroga al contrato 320-2023 recibida bajo radicado No. 20245610045272 del 17 de junio de 202, motivada por la necesidad de apropiación de los estudios y diseños de los CIVs adicionados. A lo cual el FDLT informa que realizará la respectiva revisión a dicha solicitud, teniendo en cuenta la situación contractual y la ejecución real del contrato, una vez sea recibido el reporte de la interventoría con las aclaraciones requeridas.
Con respecto al NP-23, movimiento de poste de MT ubicado en la salida hacia la Av. Boyacá del CIV 6001440, se solicita a la interventoría suministrar la debida respuesta ante la "Solicitud de aclaración y/o subsanaciones radicado No. 20245610042212, con asunto: Radicación de acta de fijación de precios No Previstos No. 2 y de APU ítem NP- 23 "traslado de poste y redes de media tensión - CIV 6001440 San Benito", remitido a la interventoría el 13 de junio de 2023 bajo radicado No. 20245620184931. En lo referente la elaboración del APU para este NP y específicamente en el AIU indicado, y en los costos de componentes ambiental, social, sst, ambiental y PMT; así mismo verificar el aspecto contable toda vez que la maniobra será realizada por la empresa de servicios públicos Enel Codensa.
Se finaliza la reunión a las 12:00p.m. con los compromisos indicados en la página siguiente.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
01	Radicar por oficio formal a la interventoría documento (no borrador) de cierre presupuestal actualizado del contrato 316-2023	Contratista de obra Consorcio Tauri 2	20 de junio de 2024
02	Dar alcance de manera formal con oficio y radicado por CDI al FDLT por los oficios recibidos por la entidad con radicado No. 20245610045482 y No. 20245610046042.	Interventoría Proyectistas de Colombia & Cía.	21 de junio de 2024
03	Suministrar respuesta a la solicitud del FDLT de aclaración y/o subsanaciones radicado No. 20245610042212, referente al NP-23.	Interventoría Proyectistas de Colombia & Cía.	21 de junio de 2024

Elaborada por:
Fecha de la próxima reunión: Lugar de la próxima reunión:

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO

FECHA: 24-05-24 **VIRTUAL** _____ **PRESENCIAL** X **LUGAR** KR 65 POR CALLE 67A SUR – TRAMOS 1 Y 2 – ISLA DEL SOL (PAC)

OBJETO DE LA REUNIÓN: Seguimiento COP-FDLT-316-2023

HORA DE INICIO: 08:15 **HORA DE FINALIZACIÓN:** 11:10 am.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Luis Fernando Alarcón									X	Proyectista1		3106803079	
Martha Henriquez Perlaza.			X						X	FDLT - Infraestructura	martha.henriquez@gob	3143031071	
Catalina Dayanne Cortes			X						X	FDLT - Infraestructura	catalina.cortes@gobbog	3156789361	
Angie Natthaly Pechata O.			X						X	Proyectista1		3212378607	
Jaime Rueda Zamora			X						X	Proyectista1	rueda.zamora.jaime@gmail.com	3144076132	
Edwin Rodriguez Gutierrez			X						X	Consorcio tauri 2	residentetauri2@gmail.com	3232333612	
Juan Tordecilla B.									X	Consorcio Tauri 2	consorciotauri2@gmail.com	3173684419	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demas normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Recorrido de Obra:

1. Mejorar el estampado de la loseta guía y taperal.
2. Mejorar los cortes del concreto en muros estructurales.
3. Mejorar el aseo y limpieza en obra
4. Revisar descargues de domiciliaria sanitaria de los predios CIV 6000446
5. Continuar con la construcción de los CIV 6000603 y 6000620 de acuerdo a diseños.
6. Se construirá solo espacio público en la calle 69 sur teniendo en cuenta la existencia de especies arbóreas.
7. El contratista entregará documento de aprobación de todos los estudios y diseños para el Viernes 28 de junio de 2024.
8. El contratista solicita que se reciba la señalización por frentes de obra, en vista que SDM recibe proyecto completo
9. La supervisión solicita que se revise el tema de instalación de mobiliario para evitar paso de motos.
10. La supervisión solicita que el tema de movimiento de postes del frente Isla del Sol, tramo 1 se gestione a tiempo debido a que esto es de conocimiento del contratista desde el comienzo del contrato.
11. La Interventoría solicita al contratista el cumplimiento del Compromiso de implantación del paisajismo y el informe de superposición de especies arbóreas. El contratista indica que se entregará el 27 de junio de 2024
12. La interventoría solicita al contratista informar acerca del compromiso de construir rampa de acceso al predio localizado en la KR 19A BIS B No. 59-76 Frente San Benito, el contratista informa que se realizará reunión con los propietarios para definir y socializar diseño.
13. La supervisión solicita al contratista informar estado de la actividad de relleno de muros. El contratista informa que faltan 50 cm para llegar a corona de muros en San Benito
14. La interventoría solicita al contratista informar por qué no se ha iniciado intervención del seamento con CIV 600257.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

No se ha iniciado la intervención del segmento vial por tramite del PMT, responde el contratista.

15. El contratista indica que entregará los segmentos 6000501 y 6000505 el 15 de Julio de 2024.
16. La interventoría solicita a los profesionales de apoyo a la supervisión su colaboración para gestionar ante la EAAB - ZA el tema de instalación de medidores faltantes en predios del CIV 6000501.
17. La supervisión manifiesta que la Señora Martha Yolanda Guerrero, no quedó satisfecha con la respuesta dada a la PQRS y solicita se haga un acta con la peticionaria por parte del area social.
18. Revisar garantía y solicitar reserva de Segmentos Viales que no hacen parte del contrato en los cuales se van a conectar las redes de alcantarillado nueva a la red existente.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
	Entrega apropiación Diseños	Contratista	28 Junio 2024
	Revisión mobiliario urbano andenes Santander	Contratista	02 Julio 2024.
	Gestión movimiento postes Isla del Sol - T1	Contratista	28 Junio 2024
	Implantación paisajismo	Contratista	27 Junio 2024
	Construcción rampa acceso predio 59-76	Contratista	15 Julio 2024
	Inicio de obra CIV 6002157 .	Contratista	12 Julio 2024
	Entrega segmentos 6000501 y 6000505	Contratista	15 Julio 2024
	Revisar garantías y Solicitar reserva	Contratista	03 Julio 2024

Elaborada por:

Fecha de la próxima reunión: Lugar de la próxima reunión:

Nota: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.