COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320
	Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría		VERSIÓN 2
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE VISITA TECNICA No. 06

LUGAR:	Puerto Valencia
FECHA:	6-Agosto-2024
CONTRATO No.:	065 del 15 de abril de 2.024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
CONTRATISTA:	LERA INGENIERIA SAS
SUPERVISOR:	DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Troyer Fabian Yama	Socio JAC	
Fernanda Zuñiga	G.I.A	
BERNARDO ANGEL T	SOCIO	
Carlos E. Beltran	Apoyo Supervision	
Laura Paola Embus	hg. apoyo	
Pedro Nel Cadavid T	Trabajador	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

En la visita técnica realizada por la supervisión, se verifica la utilización de los E.P.P. básicos del personal en obra. Se realiza actividades de excavacion para zapatas delege 6 y flegado de acero para columnetas. Se recomienda la utilizacion del ciclópeo en estas zapatas hasta la profundidad recomendada por el diseño estructural - hasta que se encuentre suelo de condiciones favorables para cimentar.
Se solicita al contratista evitar la contaminacion de los materiales agregados del concreto con sobrantes de obra y realizar el aseo constante de las zonas de trabajo. La tuberia sanitaria debe instalarse por debajo de las vigas de cimiento. Se requiere que se nivele el tiempo de egecución segun el cronograma de obra agostado, para lo cual es necesario implementar un plan de contingencia, se presenta un atraso del 9% (22 dias) a la fecha de hoy.
Se realiza reunion con representantes de la comunidad beneficiaria del proyecto estableciendose los siguientes compromisos: - Aseo y limpieza de residuos no producidos en obra y retiro de sobrantes de tala de arboles, antes del 19 de agosto.
- Siembra de 40 arboles como minimo de acuerdo al plan de apravechamiento con especies nativas y de acuerdo a los lineamientos de la entidad ambiental CRC. Se entregaron resultados de los ensayos de compresión del concreto utilizado para la Fundición de zapatas, con resultados a 14 dias de 4537 p.s.i en promedio de un par de muestras. Por tanto se sugiere validar estos resultados con el laboratorio, con el Fin de

(INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD)

considerar un posible ajuste en el diseño de mezclas.
Se verifican distancias entre ejes 3 y 4, 1 y 5, y B y F encontrandose conforme a medidas del plano estructural.

(COMPROMISOS ADQUIRIDOS)

Se evidencia adecuado manejo ambiental, sin embargo se sugiere continuar y enfatizar en el retiro constante de residuos y sobrantes de obra. Se solicita presentar los certificados → sigue detras

de calidad, de la tubería sanitaria en PVC, diametros de 4", 3" y 2", suministrados en obra.
Se solicita implementar el personal calificado en instalaciones eléctricas, con el fin de planificar las instalaciones e intersecciones (pasos) de los ductos requeridos.