NIT: 901544996-3	FORMATO SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORIA	
	Código:	Versión:
	Dependencia o Área: INFRAESTRUCTURA Y SOCIAL	

DEPENDENCIA O ÁREA: INFRAESTRUCTURA Y SOCIAL

ACTA DE AMPLIACIÓN No 1 A LA SUSPENSIÓN No 3

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
08	16	08	2024	090	12	09	2023

TIPO DE CONSULTORIA

ESTUDIOS Y DISEÑOS:		INTERVENTORIA:	X

OBJETO: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO URBANO Y COMUNIDAD DE SANTA MARÍA - ÁREA NO MUNICIPALIZADA DE LA CHORRERA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS**

PLAZO (Meses o Días)	VALOR	FORMA DE PAGO
6 MESES	$ 208.967.993,00	**ACTAS PARCIALES: ADI E.S.P.,** realizará pagos mensuales, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor del contrato. Aplicando a las actas parciales de interventor e informes, de acuerdo con el cronograma de ejecución de obra. **PAGO FINAL,** Un pago equivalente al diez (10%) del valor del contrato una vez se acredite la ejecución del objeto contractual en un ciento por ciento (100%). El presente pago este sujeto a la presentación del informe final de actividades de interventoría e informe de verificación de cumplimiento.

FECHA DE INICIO			FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO			CONTRATISTA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
02	10	2023	22	09	2024	CONSORCIO INTER CHORRERA RL/ JESUS FRANCISCO GONZALEZ DÍAZ NIT. 901.750.191-4

SUPERVISOR: JHEFERSSON SALAZAR MUÑOZ – Director de Planeación y Proyectos ADI S.A.S. E.S.P

GARANTÍA

Pólizas aprobadas mediante acta de aprobación de garantías, de fecha 19 Día de septiembre del 2023.

COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	PÓLIZA No.	VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
SEGUROS DEL ESTADO	Cumplimiento	18-44-101092415	12/09/2023			12/07/2024		
SEGUROS DEL ESTADO	Pagos de salarios, prestaciones sociales e ind	18-44-101092415	12/09/2023			12/03/2027		
SEGUROS DEL ESTADO	Calidad Servicio	18-44-101092415	12/03/2023			12/03/2029		

ANTECEDENTES DEL CONTRATO (Multas o Sanciones): N/A

GARANTÍAS DE LOS CONTRATOS ADICIONALES Y/O PRÓRROGAS: N/A

CONTRATO ADICIONAL No.	CONTRATO ADICIONAL No.	CONTRATO ADICIONAL No.	CONTRATO ADICIONAL No.

HISTORICO DE ACTAS

ACTA No.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DURACION (Días o Meses)	CAUSAL TÉCNICO
01	INICIO	31/07/2023		
02	SUSPENSIÓN No 1	02/11/2023	31 días	Revisión de diseños y la topografía del proyecto, debido a las inconsistencias en los diseños los cuales los cuales se evidencian diferencias en las cantidades de obra, se puede identificar diferencias con el trabajo de campo realizado, en el trazado, la longitud de la tubería y de las obras a realizar.
03	REINICIO No 1	15/01/2024	74 días	Se subsanaron los motivos que generaron la suspensión No 1

ADI S.A.S E.S.P. NIT: 901544996-3
CARRERA 10 N° 6-67 - LETICIA, AMAZONAS
TELÉFONO: +57 3188467689
CÓDIGO POSTAL: 910001
PÁGINA WEB: WWW.ADIESP.COM.CO

Scanned with CamScanner

04	SUSPENSIÓN No 2	01/02/2024	17 días	Revisión de diseños, la topografía y las alternativas de solución del proyecto, que se están generando debido a las cantidades mayores y menores que se han encontrado en los diferentes ítems especialmente en los movimientos de tierra, diámetros de tubería, y construcción de la PTAR, es necesario suspender hasta tanto no se defina el presupuesto final y el alcance de las obras a ejecutar.
05	REINICIO No 2	12/03/2024		Se subsanaron los motivos que generaron la suspensión No 2
06	ACTA PARCIAL No 1	22/05/2024		
07	SUSPENSIÓN No 3	17/07/2024	30 días	Reformulación

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (Meses o días):	6 meses

FECHA PREVISTA DE REINICIO			FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA			PLAZO DE EJECUCIÓN
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
17	09	2024	22	09	2024	

En Leticia, a los	16	días	del mes de	Agosto	Año	2024	se reunieron	Jesús Francisco González Díaz

por parte del contratista interventor,	JHEFERSSON SALAZAR MUÑOZ	el supervisor	con el fin de suspender el contrato anteriormente

Citado de acuerdo con la solicitud de suspensión suscrita en esta acta, según **comunicación radicada bajo el No.**	DÍA	MES	AÑO
	16	08	2024

A continuación, se describe el causal que motiva la suspensión.

CAUSALES TÉCNICAS:

Se suscribe la suspensión debido a:

1. Se realizo el ajuste del diseño inicial del contrato, el cual arrojo el acta de mayores y menores cantidades *No 1, en* donde se identifica actividades no previstas, las cuales no estaban contempladas inicialmente en el contrato, generando ajustes en el presupuesto final, el cual afecta el cierre financiero del proyecto.

2. Se indica que se realizaron comités en campo con la comunidad, donde se socializo detalladamente la obra y se determinó que se debe tomar la mejor decisión para ellos, debido a que la construcción de las viviendas ha sido consecuente con la construcción del alcantarillado sanitario, y si se realizan cambios esto afectara a la comunidad.

3. Por lo anteriormente, se solicita la suspensión del contrato de la referencia por un plazo de 30 días, para poder realizar los comités técnicos correspondientes, y la entidad junto con la interventoría, determinen el ajuste del mismo y de esta manera tomar la mejor decisión que brinde tranquilidad a la comunidad de la Chorrera y Santa María.

FECHA ÚLTIMA DE SUSPENSIÓN y/o AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN			PLAZO TRANSCURRIDO (Indique los días que han transcurrido desde la suspensión y/o ampliación a la suspensión del contrato)
DÍA	MES	AÑO	
17	07	2024	175 días

PLAZO FALTANTE (Indique los días faltantes para la culminación del tiempo contractual según la fecha prevista de reiniciación)

5 DIAS

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 16 días del mes de agosto de Año 2024

FIRMA INTERVENTOR Jesús Francisco González Díaz RL/ CONSORCIO INTER CHORRERA NIT. 901.750.191-4	FIRMA SUPERVISOR JHEFERSSON SALAZAR MUÑOZ Director de Planeación y Proyectos ADI S.A.S. E.S.P.
Original: Oficina Jurídica ADI S.A.S. E.S.P	Copia: Director de Infraestructura Social

ADI S.A.S E.S.P. NIT: 901544996-3
CARRERA 10 N° 6-67 - LETICIA, AMAZONAS
TELÉFONO: +57 3188467689
CÓDIGO POSTAL: 910001
PÁGINA WEB: WWW.ADIESP.COM.CO

Scanned with CamScanner