CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	**CORPORACION NASA KIWE**					
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		**ÁREA : VIVIENDA Y ELECTRIFICACION**			
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ELECTRICA EJECUTADA - PREACTA					
CONTRA	**191_2023**	**OBJETO:**	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y ACOMETIDAS PARA EL PROGRAMA DE REUBICACION DE VIVIENDAS DE LA CORPORACION NASA KIWE, VIGENCIA AÑO 2023, EN EL MUNICIPIO DE PAEZ, CAUCA Y TESALIA, HUILA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA GSR POR EL FLUJO DE LODO.				
CONTRA	ING RAFAEL HERNAN CEBALLOS	**ACTA # :**	1	**DESDE:**	**HASTA:**	FEBERO 2023	

ITEM DEL PRESUPUESTO				**NODOS**		1	2	3	4	5
ITEM Nº:	**DESCRIPCION DE ITEM**	**UNIDAD**	**CANTIDAD ACTA A PAGAR**	**OBRA**		ACOMETIDAS CAUCA	ACOMETIDAS HUILA	ALIPIO RIVAS BRAND Tesalia	EVER PERDOMO Tesalia	CALOTO - MARCO ELIAS (40 mts)
I	**REDES EN BAJA TENSION**									
1	**LOCALIZACION Y REPLANTEO BT**									
2.1	(localizacion, estaquillado, replanteo...)	UND	0,27	0,27		0,00	0,00	0,06	0,10	.06
2	**APOYOS BT**									
2.1	MATERIALES E INSTALACIÓN POSTE DE FIBRA DE VIDRIO9 M X 510 Kg	UND	8,00	11,00				2	3	2
3.1	**MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA BT01**	UND								
3.1	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA BT01	UND	5,00	5,00				1	1	
3.2	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA BT02	UND		2,00						1
3.3	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA TERMINAL O SALIDA BT03	UND	10,00	10,00					3	2
NP1	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCUTRA BT CON CAJA DERIVACIÓN EN VANO BT10	UND	0,00	0,00						
	REUBICACION POSTE BAJA TENSION 9 METROS		2,00	2,00						
4	**TENDIDO RED BT**									
4.1	TENDIDO DE RED TRENZADA TRIPLEX 2X2+2	KM	0,27	0,27				0,06	0,1	.06
4.4	LUMINARIA LED AP 40/50W CON BRAZO, FOTOCELDA, CABLEADO CON CERTIFICACION RETILAP	UND	5,00	4,00				1	1	1
5	**TEMPLETES BT**									
5.1	INSTALACIÓN RETENIDA DIRECTA A TIERRA B.T. RTD1	UND	0,00	0,00						
5.2	INSTALACIÓN RETENIDA CUERDA GUITARRA	UND	2,00	2,00					2	0
6	**PUESTA A TIERRA BT**									
6.1	INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA RED DE B.T. PTBT22TA	UND	5,00	5,00				1	1	1
7	**MARCACION DE APOYOS**		0,00							
7.1	MARCACION DE APOYOS DE ACUERDO A NORMA CEO	UND	0,00	0,00				0	0	
8	**ACOMETIDAS E INSTALACIONES INTERNAS**									
8.1	INSTALACION Y LEGALIZACION DE ACOMETIDA NORMA CEO	UND	6,00	6,00	6,00					1
8.2	INSTALACION Y LEGALIZACION DE ACOMETIDA NORMA ELE	UND	8,00	8,00			8			

Elaboró:		Revisó/ Aprobó		
RAFAEL HERNAN CEBALLOS		**HECTOR A VALENCIA U**	**DORA ISABEL AGUILAR**	
Ingeniero Contratista		Apoyo a Supervisión	Supervisor	

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
CALOTO - JHON EULER SILVA	CALOTO - JOSE ALBERTO TUMBO	FERNEY ELIECER TUMBO CERCA	CALOTO - ALEX OCA	SAN MIGUEL - ANTONIO PECOPAQUE	RODEO- CILIA ENA	ALTO PUTUMAYO - ROSA ELVIA POCHE	BELALCAZAR - MIGUEL ANGEL QUIGUATENG	MESA CALOTO	CANELO
0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
	2								2
	1			2					
	1								
	2								3
									2
	0,05								0,06
	1								
	1								1
1					1	1	1	1	