INFORME MENSUAL N°2

CONVENIO No. 3967 DE 2023: "Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento de Carnizala del municipio de Arenal, departamento de Bolívar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total".

PERIODO: 1 al 29 de febrero de 2024



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4870 DE 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCION COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, NOROSI Y MORALES DEL DEPARTAMENTO DEL BOLIVAR, EN LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Ocaña, marzo de 2024

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
2.1 Localización 5
2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto. 5
2.3 Inventario y estado inicial de la vía. 5
2.4 Características Técnicas del Proyecto 6
3. Información Contrato de obra. 7
3.1 Información General del Contrato 7
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 7
3.3 Seguimiento ítems no previstos 7
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 7
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 8
4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto 8
4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 8
4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 8
4.4 Acta Mensual de Pagos Convenio - Acta Recibo Parcial de Obra Convenio 8
Ver Anexo 4 8
4.5 Estado General del Tiempo 8
4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio 8
4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 8
4.9 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 8
4.10 Otros documentos seguimiento mensual: 8
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 9
5.1 Información general del contrato 9
5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor. 9
5.3 Informes especialistas 10
5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC 10
5.5 Información otros programas y aplicativo 10
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 10
6.1 Equipo Contrato de Interventoría 10
6.2 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 10
6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 10
6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 10
6.6 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 10

6.7 Otros documentos seguimiento mensual 10

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 11

8. ANEXOS 12

8.1 *Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.* 12

8.2. Registro fotográfico 12

8.3. Bitácora del mes correspondiente: 12

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto

Anexo 2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

Anexo 3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

Anexo 4 Acta Mensual de Pagos Convenio - Acta Recibo Parcial de Obra Convenio

Anexo 5 Estado General del Tiempo

Anexo 6 Resumen Ensayos de Laboratorio

Anexo 7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Anexo 8 Programa de Inversiones

Anexo 9 Equipo Contrato de Interventoría

Anexo 10 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Anexo 11 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Anexo 12 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Anexo 13 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

Anexo 14 Registro fotográfico

Anexo 15 Bitácora del mes correspondiente

1. INTRODUCCIÓN

El programa Caminos Comunitarios de la Paz Total surgió en septiembre de 2022 como una iniciativa con vocación de convertirse en un programa de inversión de alta prioridad dentro de la agenda de desarrollo del Gobierno 2022 - 2026, fundamentado en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, dentro del componente Proyectos Estratégicos de Impacto Regional.

Este programa es un vehículo para activar la participación comunitaria en todo el territorio nacional, jalonando el desarrollo local y así aportar en el propósito de encontrar la justicia social, ambiental y económica de los colombianos de la ruralidad. El desafío para el gobierno del cambio es intervenir 33.102 km de vías regionales y caminos ancestrales con una inversión estimada de $8 billones para su mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación.

A través del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total se avanza en el objetivo de mejorar el tránsito por las vías terciarias del país. Es así como gracias a la firma de estos nuevos convenios solidarios en esta zona del departamento de Bolívar que benefician a comunidades del sur de Bolívar, se invertirán en kilómetros de vías terciarias para su mejoramiento y mantenimiento.

Las intervenciones en estos caminos veredales y comunitarios se basan en mejoramientos de vías mediante construcción de placa huella, mantenimiento rutinario de obras de drenaje y construcción de elementos de estabilización de taludes, entre otros.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Arenal del departamento de Bolívar, en el Corregimiento de Carnizala, teniendo como punto de referencia inicial en la coordenada 8°27'19.11"N 73°54'11.75"O y punto de referencia final en la coordenada 8°27'50.06"N 73°53'15.45"O de la vía Colegio Caño grande, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Ocaña del INVIAS.




Figura 1. Localización de corregimiento Carnizala

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.


El proyecto objeto del convenio de referencia, se ejecuta en el corregimiento de Carnizala zona rural del municipio de Arenal, Bolívar, beneficia la población de este corregimiento directamente, así como a los residentes del municipio y visitantes temporales en esta zona del departamento.

2.3 Inventario y estado inicial de la vía.

El paso de la vía de acceso al municipio, vía con código 13042_2059, se encuentra en se carpeta asfáltica, la JAC en cabeza de su presidente requieren que esta sea intervenida con un mejoramiento en placa huella.

El corredor vial a intervenir se encuentra esta es una vía terciara que requiere intervención, mantenimiento y estabilización de algunos sitios críticos que requieren la construcción de una alcantarilla sencilla de 36”.

De dicha afectación se observa que se presenta una alcantarilla con estructura de descole en mal estado, que requiere pronta intervención y mantenimiento, para darle un mejor manejo a las líneas de escorrentía en periodos de lluvia.

	
Situación inicial 13-07-2023	Situación inicial 13-0-2023

2.4 Características Técnicas del Proyecto

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella.

El presento convenio solidario tiene por objeto el mejoramiento vial del corredor a intervenir mediante la construcción de 114 ml de placa huella, así como la construcción de una alcantarilla sencilla de 36 “ y el mantenimiento rutinario de tres (3) de estas ya existentes.

3. Información Contrato de obra.

3.1 Información General del Contrato

CONTRATO No.	3981 DE 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARNIZALA DEL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JAC del corregimiento de Carnizala
FECHA DE INICIACIÓN	15/12/2023
FECHA DE TERMINACION INCIAL	31/12/2023
PLAZO INICIAL	0.5 MESES
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	30/04/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 201.556.351 INCLUIDO IVA
ADICIÓN 1	$ 0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 201.556.351 INCLUIDO IVA

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Durante el periodo comprendido en el mes de febrero del presente año se realizó gestión documental del proyecto como lo es la solicitud a la junta de la documentación del proyecto. La junta adelanta la entrega de la topografía, ajustes a estudios y diseños, hoja de vida del personal (mano de obra calificada). Conformación de la veeduría que hará parte durante la ejecución del convenio.

Se lleva a cabo la reunión general de seguimiento; reunión conjunta en la casa de la cultura del municipio de Gamarra – Cesar por parte de la interventoría con el presidente de la junta de acción comunal donde se aclaran los parámetros que están dentro de los cumplimientos para la correcta ejecución del convenio solidario.

Esta junta ha hecho entrega de los ajustes a los estudios y diseños a la interventoría, los cuales han sido objeto de revisión detallada. Se han generado en dos ocasiones correcciones u observaciones para que sean solucionadas y lograr avanzar; lo que hasta la finalización del mes no se ha logrado, de esta manera a fecha de fin de mes de febrero, la junta No cuenta con ajustes a estudios y diseños aprobados.

3.3 Seguimiento ítems no previstos

N/A

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Durante el periodo evaluado el contrato de obra se encuentra en fase de revisión y aprobación de estudios previos y ajustes a diseños, el contratista está pendiente de entrega de ultimas observaciones y correcciones dadas por la interventoría con el compromiso de realizar entrega de la manera más urgente posible.

Por su parte la interventoría proyecta realizar una correcta revisión de los informes entregados para la debida autorización de estos y de la programación de obra acorde a lo que finamente quede definido en los estudios y diseños, para así dar inicio a la ejecución de actividades de obra física, de igual manera se estima autorizar los primeros pagos que contemplen suministro de material y mano de obra contemplados en el presupuesto del convenio, de tal manera que la junta empiece a tener flujo de caja y a marcar avance de acuerdo a la programación de obra que apruebe esta interventoría.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-2 (Anexo 1)

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 (Anexo 2)

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6. (Anexo 3)

4.4 Acta Mensual de Pagos Convenio - Acta Recibo Parcial de Obra Convenio

Ver Anexo 4

4.5 Estado General del Tiempo

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 (Anexo 5)

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 (Anexo 6)

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 (Anexo 7)

4.9 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14 **No Aplica**

4.10 Otros documentos seguimiento mensual:

- Informe Semanal

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3(Anexo 8)

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

CONTRATO No.	4870 del 2023.
OBJETO	INTERVENTORÍA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCION COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, NOROSI Y MORALES DEL DEPARTAMENTO DEL BOLIVAR, EN LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INTERVENTOR	INGENIUS SOLUTIONS S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	EUDOMAR PAEZ TORRADO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING. ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
PLAZO INICIAL	CERO PUNTO CINCO (0,5) MESES.
FECHA INICIACIÓN	15/12/2023
PRÓRROGA 1	TRES (3) MESES
PRÓRROGA 2	UN (1) MES
FECHA TERMINACIÓN	30/04/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 96.091.300,00 INCLUIDO IVA
ADICIÓN 1	$ 19.908.700,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 116.000.000,00 INCLUIDO IVA

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor.

- Acompañamiento en los procesos de gestión documental del proyecto mediante socialización para aclarar los parámetros que se deben tener en cuenta para dar inicio en la ejecución del convenio solidario. Envío de oficios de correspondencia para mantener bajo cumplimiento a la junta de aquellos aspectos necesarios para darle una buena ejecución al convenio solidario.

- Elaboración de informes semanales como seguimiento y control a las actividades desarrolladas por la junta, de esta manera se controla el cumplimiento de la junta en cuanto a la ejecución del convenio solidario.

- Apoyo en generación de cuentas de cobro, aclaración de información tributaria, financiera y contable. Revisión de la topografía de la zona a intervenir y los correspondientes ajustes a los estudios y diseños, para garantizar cumplimiento de los parámetros establecidos por el INVIAS.

- Realizar la interventoría integral en los términos que se indique en el manual de interventoría vigente de la Entidad, al convenio N°3981 del 2023, garantizando que se dé correcto cumplimiento al objeto del contrato.

5.3 Informes especialistas
(No aplica).

5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC
(No aplica).

5.5 Información otros programas y aplicativo
(No aplica)

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 Equipo Contrato de Interventoría
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5(Anexo 12)

6.2 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 (Anexo 13)

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Anexo 15)

6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Anexo 16)

6.6 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 **No Aplica**

6.7 Otros documentos seguimiento mensual

- Programa de Inversión del anticipo y Seguimiento a la inversión del Anticipo

No Aplica

- Seguimiento al Plan de Cargas

No Aplica

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Dado el incumplimiento presentado por la junta en los procesos técnicos y administrativos, las actividades realizadas durante gran parte del mes de febrero se basaron en temas de índole documental y administrativo.
- La interventoría ha brindado acompañamiento a la junta desde la orden de inicio de actividades en todos los procesos y actividades iniciales a la ejecución del convenio con el fin de brindar apoyo para pronto inicio de actividades de obra
- A la fecha la junta tiene aprobada su personal técnico y administrativo como lo son el ingeniero residente de obra y el contador.
- A la fecha la junta NO tiene aprobados los ajustes a estudios y diseños, de esta manera NO hay autorización de inicio de obra física como continuación a la ejecución del convenio.
- La interventoría autoriza los pagos de las cuentas de cobro de la junta del corregimiento de Carnizala, por concepto de pagos de pólizas, topografía, dotación, exámenes médicos de ingreso, caja menor, valla publicitaria y auxilio al dignatario.
- Es necesario se agilizar operaciones de tipo documental y técnico por parte de la junta para que se dé inicio de actividades de obra física lo más pronto posible

8. ANEXOS

8.1 *Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.*

Ver anexo 13

8.2. Registro fotográfico

Ver anexo 14

8.3. Bitácora del mes correspondiente:

Ver anexo 15

ANEXOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3981 **Contratista:** JAC del corregimiento de Carnizala

Contrato de Interventoría No. 4870 del 2023 **Interventoría:** Ingenius Solutions S.A.S

Objeto Contrato de Obra: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento de Carnizala del municipio de Arenal, departamento de Bolívar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** Febrero

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	15
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	16
1	**INTRODUCCIÓN**		5
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		6
2.1	Localización		6
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		6
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		7
2.4	Características técnicas del proyecto		7
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		8
3.1	Información general del contrato		8
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		8
3.3	Seguimiento Items no previstos		8
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		8
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		9
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	33
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	9
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	9
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	9
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	9
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	9
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	9
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	9
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		9
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		10
5.1	Información general del contrato		10
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		10
5.3	Informes especialistas y profesionales		11
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		11
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		11
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	11
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	11
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	11
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	11
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	11
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		11
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	11
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	11
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	11
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	11
7	**Conclusiones y recomendaciones**		12
8	**Anexos**		13
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		13
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		13
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		13

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma:

Nombre: Elias Jaime Fernandez

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

Anexo 1

Resumen Mensual Estado General del Proyecto

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 4/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña **PERIODO MES:** Febrero de 2024

CONVENIO No.: 3981

OBJETO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento de Carnizala del municipio de Arenal, departamento de Bolívar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

CONTRATISTA: Junta de accion comunal del corregimiento de Carnizala,Arenal

PLAZO INICIAL: 0,5 meses
FECHA DE INICIO: 15/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024
PLAZO ACUMULADO: 4,4 meses

VALOR INICIAL : $ 201.556.351,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 201.556.351,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4870 del 2023 **INTERVENTOR:** Ingenius solutions S.A.S. **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** Elias Jaimes Fernandez

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ml	
Estructuras	Alcantarillas	Und	
	Muro de Contención	Ml	
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento			
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 150.571.427,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.517.143,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 45.467.781,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 200.556.351,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS		$ -
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 6.462.105,00	$ 6.462.105,00
VALOR EJECUTADO		

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 6.462.105,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 3,22%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Cuentas de cobro autorizadas para pago



Oficio solicitud de informacion del convenio



Reunion en conjunto JAC- Interventoria en el municipio de Gamarra,Cesar



Febrero 13 de 2024

CUENTA DE COBRO 02

JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARNIZALA
NIT. 806.006.376-5

DEBE A:

YESICA OÑATE CAMPO
C.C. 1.048.054.602

LA SUMA DE: CUATROSCIENTOS MIL PESOS M/C ($400.000)

POR CONCEPTO DE: Viáticos para transporte personal mano de obra para trasladarse del corregimiento a municipio de su viejo a realizarse evaluaciones médicos y viáticos presidente y contador antes a la ciudad de Aguachica para realizar diligencias administrativas del día 13 de febrero del 2024 del año 2024. Cuyo objeto es para la ejecución de los trabajos, que tiene como por objeto "aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento de carnizala municipio de arenal departamento de bolívar para mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

Atentamente,

Yesica P.O.C
YESICA OÑATE CAMPO
C.C. 1.048.054.602

Arenal, 10 de Febrero de 2024.

JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARNIZALA.
NIT. 806006376-5

DEBE A:

JORGE ANDRES CAMARGO MONTOYA
C.C.# 1098767316

LA SUMA DE:

Un millón cuatrocientos noventa mil pesos. ($ 1.490.000) M/CTE.

RETENCION POR SERVICIOS GENERALES 4%= ($ 59.600)

VALOR A PAGAR =$ 1.430.400

Por concepto de:

Comisión topográfico mensual por eventos para levantamiento topográfico detallado de tres tramos de placa huellas de acceso al caserío, Georreferenciación con dos BMs y levantamiento topográfico de una poligonal en la vía principal para la localización de puentes y alcantarillas entre el Puente Las Quebradita y el Puente Portado, ubicados en el (K0+000 Tramo 0900) Tramo y relación del corregimiento de Carnizala del Municipio de Arenal Sur de Bolívar, para que lleven a cabo el diseño y construcción de tres tramos de placa huellas y mantenimiento y limpieza de los puentes y alcantarillas entre el Puente La Quebradita y el Puente Portado.

Cordialmente,

JORGE ANDRES CAMARGO MONTOYA.
C.C.# 1098767316
Celular: +57 3206225764.

Febrero 13 de 2024

CUENTA DE COBRO 01

JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARNIZALA
NIT. 806.006.376-5

DEBE A:

SERVIMEDICA DEL SUR
NIT: 900384783-0

LA SUMA DE: TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C
($360.000,00)

POR CONCEPTO DE: Exámenes de ingresos de (8 personas) personal mano de obra. **Convenio 3981 de 2023.** Cuyo objeto es para la ejecución de los trabajos, que tiene como por objeto "aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento de carnizala municipio de arenal departamento de bolívar para mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

Atentamente,

Nubia Rueda Carvajalino Rep. Legal
SERVIMEDICA DEL SUR

Cuentas de cobro autorizadas



Febrero 19 de 2024

CUENTA DE COBRO 03

JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARNIZALA
NIT. 806.006.376-5

DEBE A:

YESICA OÑATE CAMPO
C.C. 1.048.054.602

LA SUMA DE: TRESCIENTOS MIL PESOS M/C ($300.000)

POR CONCEPTO DE: Caja menor Papelería correspondiente al mes de febrero 2024. del **Convenio 3981** de 2023. Cuyo objeto es para la ejecución de los trabajos, que tiene como por objeto "aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento de carnizala municipio de arenal departamento de bolívar para mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

Atentamente,

Yesica P.O.C
YESICA OÑATE CAMPO
C.C. 1.048.054.602

Febrero 15 de 2024

CUENTA DE COBRO 01

JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARNIZALA
NIT. 806.006.376-5

DEBE A:

ROSALBA FIGUEZOLA NAARRO
C.C. 49.652.457

LA SUMA DE: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C
($350.000,00)

POR CONCEPTO DE: Suministro de alfa 2x4 en cercha metálica con 2 parales de 2 metros para la obra. **Convenio 3981** de 2023. Cuyo objeto es para la ejecución de los trabajos, que tiene como por objeto "aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento de carnizala municipio de arenal departamento de bolívar para mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

Atentamente,

ROSALBA FIGUEZOLA NAARRO
C.C. 49.652.457

Cuentas de cobro autorizadas



InGenius
SOLUTIONS

OFI-4870-2023-020

Ocaña, 23 de febrero del 2024

Señora
YESICA PAOLA OÑATE CAMPO
PRESIDENTE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE CARNIZALA
jaccarnizalaarenal@gmail.com
3223304216
ARENAL- BOLIVAR

Referencia: Convenio Solidario No. 3981 de 2023

Asunto: Observaciones y Correcciones a Estudios y Diseños del Convenio

Cordial saludo,

Mediante este oficio, me permito señalar algunas correcciones necesarias en los estudios y diseños relacionados con el convenio en curso. Agradezco su atención y colaboración para poder dar inicio a la ejecución de la obra.

- Es fundamental que en el diseño de mezclas de concreto se especifique la cantera de la cual se extraerá el material. Además, es imperativo que dicha cantera debe contar con certificación oficial emitida por las autoridades competentes. Esta información es crucial para garantizar la calidad y la seguridad en la construcción.
- El informe "Estudio de Suelos" no presenta la claridad y coherencia necesarias para un diseño de placa huella. Además, debe estar firmado por un especialista en el área.
- El "Plan de Manejo Ambiental" debe ir diligenciado con la información de la vereda correspondiente, y de igual forma debe llevar la firma de un profesional ambiental.
- Al revisar los documentos enviados, no adjuntaron los diseños para la placa huella.
- El diseño para la alcantarilla también debe estar basado en la cartilla de obras menores de drenajes y estructuras viales.
- La topografía debe contar con la firma del profesional en el área.

InGenius
SOLUTIONS

OFI-4870-2023-026

Ocaña, 28 de febrero del 2024

Señora
YESICA PAOLA OÑATE CAMPO
PRESIDENTE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE CARNIZALA
jaccarnizalaarenal@gmail.com
3223304216
ARENAL- BOLIVAR

Referencia: Convenio Solidario No. 3981 de 2023 el que tiene por objeto "aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento de Carnizala del municipio de Arenal, departamento de Bolívar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

Asunto: Segunda reiteración so pena de presunto incumplimiento.

Respetado señor presidente, cordial saludo:

En mérito de lo expuesto por medio del oficio radicado **OFI-4870-2023-020** se agradece su atención y pronta acción para implementar las correcciones presentadas en el ya mencionado oficio, las cuales se deben realizar dentro de los términos en la ejecución del convenio solidario de la referencia, documento que se integran a con esto 3981 del 2023 suscrito con el INVIAS y el organismo de Acción Comunal que usted representa, se tiene que los ajustes a los estudios y diseños deberán ser tramitados por el Organismo de Acción Comunal para su aprobación por la interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto, entendiéndose que la fecha límite de entrega es el próximo 1 de marzo del 2024.

Se advierte que pasada dicha fecha se recaería en un posible incumplimiento por parte de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Carnizala frente el convenio en comento.

Sin otro particular

Atentamente,

Eudomar Paez Torrado

Observaciones a ajustes a Estudios y Diseños

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Anexo 2

Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: Febrero de 2024 **PROYECTO:** Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento de Carnizala, municipio Arenal

CONTRATO No. 3981 **CONTRATISTA:** JAC del corregimiento de Carnizala

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4870 del 2023 **INTERVENTORÍA:** Ingenius Solutions S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligaci
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Edindon Orozco Olivero
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 13202-239908

Firma
Nombre: Jonathan Rico Arteaga
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 121037-0508543 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 3

Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	4/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONVENIO No: 3981 **CONTRATISTA:** Junta de accion comunal corregimiento de carnizala,Arenal

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Febrero de 2024 **PROYECTO:** Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento de Carnizala, municipio Arenal

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4870 del 2023 **INTERVENTOR:** Ingenius solutions S.A.S.

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1																																										
2																																										
3																																										
4																																										
5																																										
6																																										
7																																										
8																																										
9																																										
10																																										
N																																										

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Edindon Orozco Olivero
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 13202-239908

Firma
Nombre: Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoría:
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 4

Acta Mensual de Pagos Convenio - Acta Recibo Parcial de Obra Convenio

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 2

UNIDAD EJECUTORA Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONVENIO No. 3981 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento de Carnizala del municipio de Arenal, departamento de Bolívar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

VIA INTERVENIDA:

CONTRATISTA: JAC del corregimiento de Carnizala

INTERVENTOR: Ingenius solutions S.A.S. **CONTRATO No.** 4870 del 2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 15 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 201.556.351,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: 27 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR ADICIONES:**

FECHA DE REANUDACIÓN: 15 (Día) DE 1 (Mes) DE 2024 (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 201.556.351,00

PLAZO (MESES): 4 meses

FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO 31 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO 30 (Día) DE 4 (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	Compañía Mundial de Seguros S.A	860037013-6			$ 1.402.195,05	$ 328.909,95	$ 1.731.105,00
2	Yesica Oñate Campo	1.048.554.662			$ 300.000,00	$ -	$ 300.000,00
3	JACOME & JACOME SAS ZOMAC	901781444 -5			$ 1.531.710,00	$ 359.290,00	$ 1.891.000,00
4	Jorge Andres Camargo Montoya	1.098.767.316			$ 1.158.624,00	$ 271.776,00	$ 1.430.400,00
5	Rosalba Felizzola Navarro	49652457			$ 283.500,00	$ 66.500,00	$ 350.000,00
6	Yesica Oñate Campo	1.048.554.662			$ 400.000,00	$ -	$ 400.000,00
7	Servimedica del Sur	900384783-0			$ 360.000,00	$ -	$ 360.000,00
8				TOTAL	$ 5.436.029,05	$ 1.026.475,95	**$ 6.462.505,00**

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ 5.436.029	**PAGOS ACUMULADOS**	$ 5.436.029
VALOR IVA	$ 1.026.476	**VALOR IVA ACUMULADO**	$ 1.026.476
TOTAL PAGOS	$ 6.462.505	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ 6.462.505

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma: YESICA P.O.C
Nombre: Yesica Oñate Campo
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre: Eudomar Paez Torrado
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC



Firma:
Nombre: Edindon Orozco Olivero
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 13202-239908

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONVENIO SOLIDARIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 1 de 2 05/03/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña **ACTA No.** 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** Febrero de 2024

ACTA FINAL ☐

CONVENIO No : 3981 (Indique número y año)

OBJETO:

Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento de Carnizala del municipio de Arenal, departamento de Bolívar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

CONTRATISTA: JAC del corregimiento de Carnizala (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4870 del 2023 INTERVENTOR: Ingenius Solutions S.A.S

PLAZO INICIAL: 0,5 meses (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 4 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 15/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 15/01/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL **(A)**: $ 201.556.351,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES **(B)**:

VALOR ACUMULADO **(C=A+B)**: $ 201.556.351,00

No. DE ORDEN	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PRESUPUESTO APROBADO POR INTERVENTORÍA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha _____		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
			LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	76,2768017	$ 74.944	$ 5.716.489				$ -		
			CONSTRUCCION PLACA HUELLA								$ -		
	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	m^3	3,76	$ 35.823	$ 134.694				$ -		
	320-13		Subbase Granular Clase C	m^3	133,25	$ 263.845	$ 35.157.346				$ -		
	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	m^3	80,55	$ 877.986	$ 70.721.772				$ -		
	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	m^3	18,17	$ 662.749	$ 12.042.149				$ -		
	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kg	3883,37	$ 7.150	$ 27.766.096				$ -		
			CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS								$ -		
	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	m^3		$ 44.409	$ -				$ -		
	600-13		Excavaciones en roca en seco	m^3		$ 78.139	$ -				$ -		
	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	m^3		$ 583.833	$ -				$ -		
	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	m^3		$ 813.869	$ -				$ -		
	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg		$ 7.225	$ -				$ -		
	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	m^3		$ 80.377	$ -				$ -		
	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	ml		$ 926.437	$ -				$ -		
	610-13		Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	m^3		$ 23.366	$ -				$ -		
			SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA				**$ 151.538.546**						
*			PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)				$ 4.546.156						
*			GASTOS ADMINISTRATIVOS				$ 45.471.649				$ 6.562.505		
*			**VALOR ESTIMADO CONVENIO**				$ 201.556.351						
*													
*													
*													
*			**VALOR TOTAL**										

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en el presupuesto aprobado por la interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONVENIO SOLIDARIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 2 de 2 05/03/2024
(Día / Mes / Año)

RESUMEN PRESENTE MES

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la presupuesto aprobado por la interventoría.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	$ 5.436.029,05	$ 1.026.475,95	$ 6.462.505
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES			

VALOR BÁSICO PRESENTE MES: $ 6.462.505

VALOR PRESENTE ACTA: $ 6.462.505 **VALOR EN LETRAS:** Seis millones cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos cinco M/Cte

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al convenio solidario.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del convenio o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratisa con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. La presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y lel contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obras de mantenimiento y mejoramiento)

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

Para constancia de lo anterior firman

Firma: YESICA P.O.C
Nombre: Yesica Oñate Campo
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Firma:
Nombre: Edindon Orozco Olivero
Ingeniero Residente
Apoyo Técnico del Contratista
Matrícula Profesional No.: 13202-239908

Firma:
Nombre: Eudomar Paez Torrado
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 5
Estado General del Tiempo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 4/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONVENIO No: 3981 **CONTRATISTA:** Junta de accion comunal corregimiento de Carnizala, municipio de Arenal

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Febrero de 2024 **PROYECTO:** Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento de Carnizala, municipio Arenal

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4870 del 2023 **INTERVENTOR:** Ingenius solutions S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24			696
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: Se presenta tiempo de sequia prolongada en gran parte del territorio nacional.

Firma
Nombre: Edindon Orozco Olivero
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 13202-239908

Firma
Nombre: Jonathan Rico Arteaga
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 121037-0508543 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 6
Resumen Ensayos de Laboratorio

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

FECHA 4/03/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONVENIO No.: 3981 **CONTRATISTA:** Junta de accion comunal corregimiento de Carnizala,Arenal

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Febrero de 2024 **PROYECTO:** Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento de Carnizala, municipio Arenal

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4870 del 2023 **INTERVENTOR:** Ingenius solutions S.A.S.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma

Nombre:Edindon Orozco Olivero
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 13202-239908



Firma

Nombre: Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo7

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	4	3	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONVENIO No. 3981 **CONTRATISTA:** Junta de Accion Comunal corregimineto de Carnizala,Arenal

OBJETO DEL CONTRATO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento de Carnizala del municipio de Arenal, departamento de Bolívar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

FECHA DE INICIO: 15/12/2023

PLAZO INICIAL: 0,5 meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.556.351,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.556.351,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4870 del 2023 **INTERVENTOR:** Ingenius solutions S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.311.271,00	21	10	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.077.818,00	21	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.466.906,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100294543

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	21	10	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100072672 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.311.271,00	31	12	2023	1	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.077.818,00	31	12	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.466.905,30	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100294543

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	21	10	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100072672 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 8
Informe Semanal

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 9/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento de Carnizala, municipio Arenal,Bolivar

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña SEMANA No.: 4 del 2/02/2024 al 8/02/2024 Último Informe Semanal SI □
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento de Carnizala del municipio de Arenal, departamento de Bolívar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

110 ML DE PLACA HUELLA 1 ALCANTARILLA - 5,2 M

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 114 m de placa huella en el corregimiento de Carnizala, municipio de Arenal, tambien la construccion de una alcantarilla de 6m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JAC del corregimiento de Carnizala		
CONVENIO No.	3981	VALOR INICIAL:	$ 201.556.351,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201.556.351,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	Ingenius solutions S.A.S.		
INTEGRANTES:	Eudomar Paez Torrado		
CONTRATO No.	4870 del 2023	VALOR INICIAL:	$ 96.091.300,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 19.908.700,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 116.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 201.556.351	$ 201.556.351		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 201.556.351	$ 201.556.351		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 15.016.805		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 100.983.195		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 150.571.427,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: De acuerdo al avance de obra se realizara solicitud de programacion de obra,de momento la junta de accion comunal no tiene flujo de caja.El proyecto esta en fase de revision y ajustes de estudios previos.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 10.853.957,87	9%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15.016.805,20	13%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10.853.957,87	9%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.200.000,00	5%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En tramite

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Corregimiento Carnizala
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se reitera la solicitud a la junta de la entrega de la topografia, estudios y diseños, asi como las respectivas cuentas de cobro de la topografia para su revisión y aprobación, se dan recomendaciones para la elaboración de uniformes de personal de obra y para valla publicitaria del contrato, así mismo se aclaran dudas y se acuerdan plazos para entregas .Esta interventoria envia correo electronico con informacion adicional e importante en lo correspondiente a los documentos necesarios para avanzar en la correcta ejecución de los uniformes y la valla en el marco del convenio. Se recibe cuenta de cobro de las polizas del proyecto y de la dotacion, esta ultima con una observacion que queda pendiente de subsanar,finalmente se aclaran dudas en el area contable y se acuerdan plazos para entrega de compromisos.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera la entrega de la documentacion solicitada y se proyecta realizar el seguimiento a la topografía y ajuste a los estudios y diseños.De igual manera se espera la recepcion de cuentas de cobro pendientes para su respectiva revision y aprobacion cin fines de generar pagos parciales.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS


Ajustes a Estudios y diseños	Programado
	Ejecutado
Placa huella	Programado
	Ejecutado
alcantarillas	Programado
	Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio


XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Cuenta de cobro para pago de Polizas del proyecto



Cuenta de cobro para pago de Dotacion de personal de obra



Solicitud de documentacion para inicio de actividades

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Solicitud de entrega inmediata de la documentación topográfica correspondiente; la información detallada sobre la revisión y/o ajuste a estudios y diseños. Solicitud de las las cuentas de cobro correspondientes a la revisión y/o ajuste a estudios y diseños, así también como la topografía, la actualización de pólizas, y de igual manera dela compra de dotación.

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: Jonathan Rico Arteaga

Matrícula Profesional No.: 121037-0508543 NTS

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 16/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento de Carnizala, municipio Arenal,Bolivar

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña SEMANA No.: 5 del 9/02/2024 al 15/02/2024 Último Informe Semanal SI □ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento de Carnizala del municipio de Arenal, departamento de Bolívar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

110 ML DE PLACA HUELLA 1 ALCANTARILLA - 5,2 M

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 114 m de placa huella en el corregimiento de Carnizala, municipio de Arenal, tambien la construccion de una alcantarilla de 6m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JAC del corregimiento de Carnizala		
CONVENIO No.	3981	VALOR INICIAL:	$ 201.556.351,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201.556.351,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	Ingenius solutions S.A.S.		
INTEGRANTES:	Eudomar Paez Torrado		
CONTRATO No.	4870 del 2023	VALOR INICIAL:	$ 96.091.300,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 19.908.700,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 116.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 201.556.351	$ 201.556.351		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 201.556.351	$ 201.556.351		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 21.216.805		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 94.783.195		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 150.571.427,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: De acuerdo al avance de obra se realizara solicitud de programacion de obra,de momento la junta de accion comunal no tiene flujo de caja.El proyecto esta en fase de revision y ajustes de estudios previos.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 21.707.915,74	19%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21.216.805,20	18%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10.853.957,87	9%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.200.000,00	5%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En tramite

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*	Topografía	Mes	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Corregimiento Carnizala

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se reitera la solicitud a la junta de la entrega de los ajustes a estudios y Diseños, asi como las respectivas cuentas de cobro de ajustes a estudios y diseños,auxilio de transporte,valla publicitaria,examenes medicos de ingreso y polizas para su revisión y aprobación. Se recibe cuenta de cobro de las polizas del proyecto, dotacion, auxilio de transporte, topografia y examenes de ingreso,finalmente se aclaran dudas en el area contable y se acuerdan plazos para entrega de compromisos.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Se espera la entrega de la documentacion solicitada y se proyecta realizar el seguimiento a los ajustes a estudios y diseños.De igual manera se espera la recepcion de cuentas de cobro pendientes para su respectiva revision y aprobacion cin fines de generar pagos parciales.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños	69	Programado
		Ejecutado
Placa huella		Programado
		Ejecutado
alcantarillas		Programado
		Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio


XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Cuenta de cobro para Auxilio de transporte del presidente de la J.A.C



Cuenta de cobro para pago de Topografia



Cuenta de cobro para Examenes medicos de ingreso

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Solicitud de entrega inmediata de la documentación de revisión y/o ajuste a estudios y diseños. Solicitud de las cuentas de cobro correspondiente a la revisión y/o ajuste a estudios y diseños.

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: Jonathan Rico Arteaga

Matrícula Profesional No.: 121037-0508543 NTS

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 23/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento de Carnizala, municipio Arenal,Bolivar

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña SEMANA No.: 6 del 16/02/2024 al 22/02/2024 Último Informe Semanal SI □ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento de Carnizala del municipio de Arenal, departamento de Bolívar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

110 ML DE PLACA HUELLA 1 ALCANTARILLA - 5,2 M

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 114 m de placa huella en el corregimiento de Carnizala, municipio de Arenal, tambien la construccion de una alcantarilla de 6m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JAC del corregimiento de Carnizala		
CONVENIO No.	3981	VALOR INICIAL:	$ 201.556.351,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201.556.351,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	Ingenius solutions S.A.S.		
INTEGRANTES:	Eudomar Paez Torrado		
CONTRATO No.	4870 del 2023	VALOR INICIAL:	$ 96.091.300,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 19.908.700,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 116.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 201.556.351	$ 201.556.351		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 201.556.351	$ 201.556.351		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 27.416.805		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 88.583.195		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 150.571.427,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 6.462.105,00	3,2%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 6.462.105,00	3,2%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: De acuerdo al avance de obra se realizara solicitud de programacion de obra,de momento la junta de accion comunal no tiene flujo de caja.El proyecto esta en fase de revision y ajustes de estudios previos.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 32.561.873,61	28%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 27.416.805,20	24%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10.853.957,87	9%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.200.000,00	5%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En tramite

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*	Topografía	Mes	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Corregimiento Carnizala
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Revision detallada de ajustes a los estudios y Diseños. Autorizacion de pago de cuentas de cobro de auxilio de transporte,valla publicitaria,examenes medicos de ingreso,caja menor polizas del proyecto, dotacion y topografia,finalmente se aclaran dudas en el area contable y se acuerdan plazos para entrega de compromisos.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Se espera la entrega de la documentacion solicitada y se proyecta realizar el seguimiento a los ajustes a estudios y diseños.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS


Ajustes a Estudios y diseños	85	Programado
		Ejecutado
Placa huella		Programado
		Ejecutado
alcantarillas		Programado
		Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Cuenta de cobro Caja menor



Cuenta de cobro para Valla Publicitaria

Cuenta de cobro para Examenes medicos de ingreso

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Solicitud de entrega inmediata de observaciones a ajustes a estudios y diseños. Solicitud de las cuentas de cobro correspondiente a la revisión y/o ajuste a estudios y diseños.

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: Jonathan Rico Arteaga

Matrícula Profesional No.: 121037-0508543 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 1/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento de Carnizala, municipio Arenal,Bolivar

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña SEMANA No.: 7 del 23/02/2024 al 29/02/2024 Último Informe Semanal SI □

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento de Carnizala del municipio de Arenal, departamento de Bolívar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

110 ML DE PLACA HUELLA 1 ALCANTARILLA - 5,2 M

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 114 m de placa huella en el corregimiento de Carnizala, municipio de Arenal, tambien la construccion de una alcantarilla de 6m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JAC del corregimiento de Carnizala		
CONVENIO No.	3981	VALOR INICIAL:	$ 201.556.351,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201.556.351,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	Ingenius solutions S.A.S.		
INTEGRANTES:	Eudomar Paez Torrado		
CONTRATO No.	4870 del 2023	VALOR INICIAL:	$ 96.091.300,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 19.908.700,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 116.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 201.556.351	$ 201.556.351		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 201.556.351	$ 201.556.351		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 116.000.000		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 150.571.427,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 6.462.105,00	3,2%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 6.462.105,00	3,2%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: De acuerdo al avance de obra se realizara solicitud de programacion de obra,de momento la junta de accion comunal no tiene flujo de caja.El proyecto esta en fase de revision y ajustes de estudios previos.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 43.415.903,46	37%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 33.616.805,20	29%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10.853.957,87	9%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.200.000,00	5%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En tramite

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*	Topografía	Mes	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Corregimiento Carnizala

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Revision detallada de ajustes a los estudios y Diseños. Se envian observaciones de subsanamiento a la junta con fines de avanzar prontamente y dar inicio a obra,estas son recibidas y de manera reiterada se envian nuevas observaciones,se espera pronta solucion a los ajustes a estudios y diseños. Se lleva a cabo reunion con la junta en Casa de la cultura en Gamarra,Cesar con el fin de socializar seguimiento al convenio solidario quedando claro el tema de la conformacion de la veeduria qua se hace efectivo ese mismo dia y los pendientes dar aprobacion y continuar con el inicio de actividades de obra fisica.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera la entrega de los ajustes a estudios y diseños de manera correcta y acorde a lo solicitado,se hara revision y en su caso la debida aprobacion a los ajustes a estudios y diseños.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños	100	Programado
		Ejecutado
Placa huella		Programado
		Ejecutado
alcantarillas		Programado
		Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Reunion de seguimiento a ejecucion del convenio



InGenius

OFI-4070-2023-030

Ocaña, 23 de febrero del 2024.

Señora
YESICA PAOLA OÑATE CAMPO
PRESIDENTA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE CARRIZALA
yesicaoñate1@gmail.com
CELULAR
ARENAL- BOLIVAR

Referencia: Convenio Solidario No. 3981 de 2023

Asunto: Observaciones y Correcciones a Estudios y Diseños del Convenio

Cordial saludo.

Mediante este oficio, me permito señalar algunas correcciones necesarias en los estudios y diseños relacionados con el convenio en curso. Agradezco su atención y colaboración para poder dar inicio a la ejecución de la obra.

- En fundamental que en el diseño de rasantes de concreto se especifique la cantera de la cual se extraerá el material. Asimismo, es importante que dicha cantera sea cortar cuente con los permisos ambientales correspondientes, garantizando así el cumplimiento normativo y promoviendo una ejecución responsable y sostenible del proyecto.
- Se requiere la inclusión de un diseño de placa huella, ya que el diseño actual no contempla esta solución, la cual es necesaria para un adecuado acceso vehicular en la zona. Por favor, incorporar el diseño de placa huella, asegurando que cumpla con las especificaciones técnicas y normativas vigentes.
- Los estudios hidrológicos e hidráulicos no se encuentran adjuntados en el archivo. Solicito que se incluyan estos estudios, ya que son fundamentales para la viabilidad del proyecto. Asegúrese de que estén firmados por un profesional idóneo en el área.
- Las estructuras hidrológicas e hidráulicas no se encuentran adjuntadas en el archivo. Solicito que se incluyan estos diseños, ya que son esenciales para la viabilidad del proyecto. Asegúrese de que estén firmados por un profesional idóneo en el área.
- Al revisar los documentos enviados, no adjuntaron los diseños para la placa huella. Solicito que se incluyan estos diseños, ya que son esenciales para la viabilidad del proyecto. Asegúrese de que estén firmados por un profesional idóneo en el área.
- Las alcantarillas deben estar basadas en la cartilla de obras menores de drenajes y estructuras viales.
- La topografía debe contar con la firma del profesional en el área.

Entrega de Observaciones a estudios y diseños



InGenius

OFI-4070-2023-026

Ocaña, 28 de febrero del 2024

Señora
YESICA PAOLA OÑATE CAMPO
PRESIDENTA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE CARRIZALA
yesicaoñate1@gmail.com
CELULAR
ARENAL- BOLIVAR

Referencia: Convenio Solidario No. 3981 de 2023 el que tiene por objeto "aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento de carrizala en el municipio de arenal bolívar para el mejoramiento de la placa huella y mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

Asunto: Segunda reiteración sin pena de presunto incumplimiento.

Respetado señor presidente, cordial saludo.

En medio de lo expuesto por medio del oficio radicado **OFI-4070-2023-026** en agradece su atención y colaboración para poder dar inicio a la ejecución de la obra. Sin embargo, a pesar de las correcciones presentadas en el oficio mencionado oficio, las cuales se deben presentar en la inmediatas que el término la ejecución del convenio solidario No. 3981 de 2023 suscrito con el INVIAS y el organismo de Acción Comunal, que usted representa, se tiene que los ajustes a los estudios y diseños deberán ser tramitados por el Organismo de Acción Comunal ante el INVIAS, para la aprobación de los mismos, para así poder dar inicio a las obras de acuerdo al proyecto, entendiéndose que la fecha límite de entrega es el próximo 1 de marzo del 2024.

Se advierte que pasado dicho fecha se recuerda en un posible incumplimiento por parte de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Carrizala frente al convenio en comento.

Sin otro particular

Atentamente,

Guillermo Páez Tarrado

Oficio de reiteracion de incumplimiento

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Solicitud de entrega inmediata de observaciones a ajustes a estudios y diseños. Elaboracion de programacion de obra y documentacion necesaria para inicio de actividades

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: Jonathan Rico Arteaga

Matrícula Profesional No.: 121037-0508543 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 9
Equipo Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: Febrero de 2024 **PROYECTO:** Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento de Carnizala, m

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4870 del 2023 **INTERVENTORÍA:** Ingenius Solutions S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 3981 **CONTRATISTA:** JAC del corregimiento de Carnizala

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VEHICUO TIPO CAMIONETA	DUSTER DYNAMIQUE 2016	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
MOTOCICLETA	BAJAJ PULSAR NS160 FE 2023 PLACA NRH 45G	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 4/03/2024
(Día / Mes / Año)

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Firma Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: Elias Jaimes Fernandez
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 10

Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 27 / 3 / 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Vías Regionales

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4870 DEL 2023

INTERVENTOR: INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1-29 de febrero del 2024

PROYECTO: Aguaclara - Ocaña Ruta 7007 Del PR 00+0000 al PR 43+000

CONVENIO No.: 3796-2023, 3825-2023, 3981-2023, 3967-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE OLIVARES MUNICIPIO DE NOROSI BOLIVAR; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PEÑONES; JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARNIZALA; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BOCA DE LA CIENAGA

NOMBRE ARL: POSITIVA SAS

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	EUDOMAR PAEZ TORRADO	13.361.189	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 1.940.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	33%	INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.	30	$ 135.100,0	V	NUEVA EPS	7919882152	$ 77.600,0				$ 77.600,00	$ -	$ -	
2	JONATHAN RICO ARTEAGA	1.003.196.883	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 2.700.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		30	$ 188.000,0	V	SANITAS	7919882152	$ 108.000,0	COLPENSIONES	7919882152	$ 432.000,0	$ 108.000,00	$ -	$ -	
3	CONTRERAS JIMENEZ SINDY MARCELA	1.003.257.511	INSPECTORA SST	$ 1.200.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		30	$ 90.500,0	V	NUEVA EPS CM	7919882152	$ 52.000,0	PORVENIR	7919882152	$ 208.000,0	$ 52.000,00			
4	REYES MARTINEZ RAFAEL DAVID	1.007.971.534	INSPECTOR	$ 1.200.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		16	$ 48.300,0	V	NUEVA EPS	7919882152	$ 27.800,0	PROTECCION	7919882152	$ 111.000,0	$ 27.800,00			
5	BACCA TELLEZ EDGAR FELIPE	1.065.916.155	INSPECTOR	$ 1.200.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		16	$ 48.300,0	V	NUEVA EPS	7919882152	$ 27.800,0	PROTECCION	7919882152	$ 111.000,0	$ 27.800,00			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 2.320.000,00																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 19/3/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO *
Representante Legal
INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.
Matrícula No.: 15219-21316 BYC

Firma
Firmado digitalmente por : ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 11

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 27 / 3 / 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireción Vias Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N 4870 DEL 2023 **INTERVENTOR:** INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: 1-29 de febrero del 2024 **PROYECTO:** Aquaclara - Ocaña Ruta 7007 Del PR 00+0000 al PR 43+000

CONVENIO No: 3796-2023, 3825-2023, 3981-2023, 3967-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE OLIVARES MUNICIPIO DE NOROSI BOLIVAR; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PEÑONES; JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARNIZALA; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BOCA DE LA CIENAGA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1357323	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nación	Contrato principal	$96.091.300,00	$ -
2023	1398423	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nación	ADICIONAL 1	$19.908.700,00	$ -
			TOTAL			$ 116.000.000,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 116.000.000,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								1357323 de 11/12/2023	$ -	$ 96.091.300,00		CONTRATO PRINCIPAL
								1398423 de 19/12/2023	$ -	$ 116.000.000,00		ADICIONAL
1	**15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**	$ -	$ -	$ -				1357323 de 11/12/2023	$ -	$ 116.000.000,00		ACTA EN CERO
2	**1 AL 31 DE ENERO DEL 2024**	$ 7.409.080,00	$ 1.407.725,20	$ 8.816.805,20				1357323 de 11/12/2023	$ 8.816.805,20	$ 107.183.194,80	RADICADO 963 DE FECHA 02 MARZO 2024	
3	**1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**	$ 20.853.040,00	$ 3.962.077,60	$ 24.815.117,60				1357323 de 11/12/2024	$ 33.631.922,80	$ 82.368.077,20		PRESENTE TRÁMITE
	TOTALES	**$ 28.262.120,00**	**$ 5.369.802,80**	**$ 33.631.922,80**					**$ 33.631.922,80**	**$ 82.368.077,20**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* COSTOS DE PERSONAL	$ 21.929.120,00	$ 4.166.532,80	$ 26.095.652,80
* OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 6.333.000,00	$ 1.203.270,00	$ 7.536.270,00
*			
VALOR TOTAL	$ 28.262.120,00	$ 5.369.802,80	$ 33.631.922,80

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO
Representante Legal
INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.
Matrícula No.: 15219-21316 BYC

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 12

Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4870 del 2023

INTERVENTOR: Ingenius Solutions S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:

Interventoría técnica, administrativa, financiera y legal para los convenios solidarios suscritos entre el INVIAS y las organizaciones de acción comunal de los municipios de arenal, Norosi y morales del departamento del Bolívar, en la dirección territorial Ocaña para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

FECHA DE INICIO: 15/12/2023

PLAZO INICIAL: 0,5 mes

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/02024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 96.091.300,00

VALOR ACUMULADO: $ 116.000.000,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Elias Jaime Fernandez

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	8%	$ 9.609.130,00	6	12	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	17%	$ 19.218.260,00	6	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	25%	$ 28.827.390,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B–100043670

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 12/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/03/2024 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 11.600.000,00	6	12	2023	30	9	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 23.200.000,00	6	12	2023	31	3	2027
Calidad del servicio	30%	$ 34.800.000,00	31	12	2023	31	3	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100043670

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 26/12/2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Firma
Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Nombre: Elias Jaimes Fernandez
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 13

Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE** **RELACION DE CORRESPONDENCIA**	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA

FECHA 4/03/2024

RELACION DE CORRESPONDENCIA

I. INFORMACIÓN GENERAL

OFICIO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OFI-4870-2023-00	16/01/2024	JAC CORREGIMIENTO DE CARNIZALA	Actualizar Polizas conforme a la prorroga N°1 al convenio
OFI-4870-2023-007	18/01/2024	JAC CORREGIMIENTO DE CARNIZALA	Solicitud de hojas de vida de personal califcado: hojas de vida ingeniero residente y contador publico para el desarrollo del convenio solidario de la referencia.
OFI-4870-2023-010	25/01/2024	JAC CORREGIMIENTO DE CARNIZALA	Aprobación hojas de vida ingeniero residente y contador publico para el desarrollo del convenio solidario de la referencia.
OFI-4870-2023-012	7/02/2024	JAC CORREGIMIENTO DE CARNIZALA	Solicitud Urgente de Documentación Correspondiente al Convenio para el inicio de ejecución de las obras
OFI-4870-2023-016	15/02/2024	PERSONERIA MUNICIPAL ARENAL,BOLIVAR	Conformación Veedurías Convenio Solidario No. 3981 de 2023
OFI-4870-2023-020	23/02/2024	JAC CORREGIMIENTO DE CARNIZALA	Observaciones y Correcciones a Estudios y Diseños del Convenio
OFI-4870-2023-021	26/02/2024	JAC CORREGIMIENTO DE CARNIZALA	Reiteracion de incumplimiento con respecto a las observaciones de estudios y diseños
OFI-4870-2023-026	28/02/2024	JAC CORREGIMIENTO DE CARNIZALA	Segunda reiteración so pena de presunto incumplimiento.



Firma

Nombre: Eudomar Paez Torrado

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 14
Registro fotográfico

InGenius

SOLUTIONS

OFI-4870-2023-012

Ocaña, 07 de febrero del 2024

Señora
YESICA PAOLA OÑATE CAMPO
PRESIDENTE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE CARNIZALA
jaccarnizalaarenal@gmail.com
3223304216
ARENAL- BOLIVAR

Referencia: Convenio Solidario No. 3981 de 2023

Asunto: Solicitud Urgente de Documentación Correspondiente al Convenio para el inicio de ejecución de las obras

Cordial Saludo,

Nos dirigimos a usted con el propósito de solicitar de manera inmediata la entrega de los siguientes documentos e información relacionada con el convenio:

Solicitamos la entrega inmediata de la documentación topográfica correspondiente. Necesitamos la información detallada sobre la revisión y/o ajuste a estudios y diseños.

Por favor, envíenos las cuentas de cobro correspondientes a la revisión y/o ajuste a estudios y diseños, así también como la topografía, la actualización de pólizas, y de igual manera de la compra de dotación.

Agradecemos de antemano su pronta atención a esta solicitud, ya que la información mencionada es crucial para el inicio de las actividades de obra, la JAC debe realizar la entrega a esta interventoría.

Quedamos a la espera de recibir dicha documentación a la mayor brevedad posible. En caso de cualquier pregunta o aclaración adicional, no dude en contactarnos.

InGenius

SOLUTIONS

OFI-4870-2023-016

Ocaña, 15 de febrero del 2024

Señor(a)
PERSONERO MUNICIPAL
personeria@arenal-bolivar.gov.co
3166222179 – 3045942015
ARENAL- BOLIVAR

Asunto: Conformación Veedurías Convenio Solidario No. 3981 de 2023

Cordial Saludo,

Con toda atención me permito indicarle que el Instituto Nacional de Vías - INVIAS suscribió el convenio solidario No. 3981 del 2023 con la junta de acción comunal del corregimiento de CARNIZALA, el cual se encuentra actualmente en etapa de ejecución.

Con base en lo anterior y dado que el citado convenio cuenta con un factor social, el cual es muy importante para el desarrollo del proyecto, me permito solicitar su valioso apoyo como personero municipal a fin de llevar a cabo la conformación de veeduría ciudadana.

Para lo pertinente, se adjunta a la presente acta de constitución de veeduría ciudadana.

Agradezco la atención prestada, quedamos atentos a su pronta respuesta.

Atentamente,

Eudomar Páez Torrado
C.C. 13.361.189
R.L. / INGENIUS SOLUTIONS SAS

InGenius

SOLUTIONS

OFI-4870-2023-020

Ocaña, 23 de febrero del 2024

Señora
YESICA PAOLA OÑATE CAMPO
PRESIDENTE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE CARNIZALA
jaccarnizalaarenal@gmail.com
3223304216
ARENAL- BOLIVAR

Referencia: Convenio Solidario No. 3981 de 2023

Asunto: Observaciones y Correcciones a Estudios y Diseños del Convenio

Cordial saludo,

Mediante este oficio, me permito señalar algunas correcciones necesarias en los estudios y diseños relacionados con el convenio en curso. Agradezco su atención y colaboración para poder dar inicio a la ejecución de la obra.

- Es fundamental que en el diseño de mezclas de concreto se especifique la cantera de la cual se extraerá el material. Además, es imperativo que dicha cantera debe contar con certificación oficial emitida por las autoridades competentes. Esta información es crucial para garantizar la calidad y la seguridad en la construcción.
- El informe "Estudio de Suelos" no presenta la claridad y coherencia necesarias para un diseño de placa huella. Además, debe estar firmado por un especialista en el área.
- Los estudios hidrológicos e hidráulicos no se encuentran adjuntados en el archivo.
- El "Plan de Manejo Ambiental" debe ir diligenciado con la información de la vereda correspondiente, y de igual forma debe llevar la firma de un profesional ambiental.
- Al revisar los documentos enviados, no adjuntaron los diseños para la placa huella.
- El diseño para la alcantarilla también debe estar basado en la cartilla de obras menores de drenajes y estructuras viales.
- La topografía debe contar con la firma del profesional en el área.

Por último, es importante recordar que, junto a la firma de cada informe, deben anexarse la tarjeta profesional y el documento que acredite al profesional en el área.

Anexo a este documento se adjuntara la cartilla de obras menores de drenajes y estructuras viales, y de igual forma se encuentra en el siguiente link Cartilla de Obras Menores de Drenaje

InGenius

SOLUTIONS

OFI-4870-2023-021

Ocaña, 26 de febrero del 2024

Señora
YESICA PAOLA OÑATE CAMPO
PRESIDENTE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE CARNIZALA
jaccarnizalaarenal@gmail.com
3223304216
ARENAL- BOLIVAR

Referencia: Convenio Solidario No. 3981 de 2023

Asunto: Reiteración Presunto Incumplimiento

Cordial saludo,

Con profunda preocupación observamos que hasta la fecha no hemos recibido ajustes a los estudios y diseños. Queremos hacer hincapié en la urgente necesidad de la entrega inmediata de dichos documentos, considerando la premura para dar inicio a las labores de obra.

Es fundamental recordar que el plazo máximo originalmente establecido para la entrega de los ajustes a estudios y diseños ya ha vencido. La fecha límite actual para la entrega de obra es el 30 de abril, momento en el cual la interventoría estará recibiendo las obras funcionales. Es crucial cumplir con este cronograma para garantizar el desarrollo fluido y exitoso del proyecto.

Agradecemos su atención y colaboración inmediata en este asunto tan relevante para el avance adecuado de nuestras actividades. Quedamos a la espera de la pronta entrega de lo solicitado anteriormente.

Atentamente,

Eudomar Páez Torrado
C.C. 13.361.189
R.L. / INGENIUS SOLUTIONS SAS

InGenius
SOLUTIONS

OFI-4870-2023-026

Ocaña, 28 de febrero del 2024

Señora
YESICA PAOLA OÑATE CAMPO
PRESIDENTE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE CARNIZALA
jaccarnizalaarenal@gmail.com
3223304216
ARENAL- BOLIVAR

Referencia: Convenio Solidario No. 3981 de 2023 el que tiene por objeto "aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento de Carnizala del municipio de Arenal, departamento de Bolívar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

Asunto: Segunda reiteración so pena de presunto incumplimiento.

Respetado señor presidente, cordial saludo:

En mérito de lo expuesto por medio del oficio radicado **OFI-4870-2023-020** se agradece su atención y pronta acción para implementar las correcciones presentadas en el ya mencionado oficio, las cuales se deben presentar en la inmediates que el trámite lo permita, pues según lo indicado en los documentos que integran el convenio 3981 del 2023 suscrito con el INVIAS y el organismo de Acción Comunal que usted representa, se tiene que los ajustes a los estudios y diseños deberán ser tramitados por el Organismo de Acción Comunal para su aprobación por la interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto, entendiéndose que la fecha límite de entrega es el próximo 1 de marzo del 2024.

Se advierte que pasada dicha fecha se recaería en un posible incumplimiento por parte de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Carnizala frente el convenio en comento.

Sin otro particular

Atentamente,

Eudomar Páez Torrado
C.C. 13.361.189
R.L. / INGENIUS SOLUTIONS SAS

Copia a: Elias Jaimes Fernandez – Director Territorial Ocaña INVIAS - supervisor contrato de interventoría

Anexo 15
Bitácora del mes correspondiente

Ing. Residente Interventoria

31 Enero 2024

Convenio N° 3981

Contratista: JAC Corregimiento de Carrizales

Interventoria: Ingenius Solutions SAS

Hora Inicio: 7:00 am

Clima: Soleado

Personal en obra:

Actividades: Gestion documental y Seguimiento tecnico - administ.

Hora finalizacion: 5:00 pm

Ing. Residente Interventoria

1 Feb. 2024

Convenio N° 3981

Contratista: JAC Corregimiento de Carrizales

Interventoria: Ingenius Solutions S.A.S

Hora Inicio: 7:00 am

Clima: Soleado

Personal en obra:

Actividades: Acompañamiento tecnico y administrativo a puerta

Hora finalizacion: 5:00 pm

Observacion Personal SST: No

Ing. Residente Interventoria

02 Feb 2024
Convenio N° 3981
Contratista: JAC Corregimiento de Carmizalez
Hora Inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal en obra:
Actividades: Envio polizas actualizadas prorroga del convenio para su respectivo pago; gestion documentale. por parte de interventoria
Hora finalizacion: 12:00 m

Ing. Residente Interventoria

03 Feb 2024
Convenio N° 3981
Contratista: J.A.C Corregimiento de Carmizalez
Interventoria: Ingenius Solutions S.A.S
Hora Inicio: 7:00 am.
Clima: Soleado
Personal en obra:
Actividades: Acompañamiento tecnico y administrativo a los procesos documentales de la fuente, gestion documental
Hora finalizacion: 12:00 m.

Ing Residente Interventoria

05 Feb 2024
Convenio N° 3981
Contratista: J.A.C Corregimiento de Carmizalez
Interventoria: Ingenius Solutions .S.A.S
Hora Inicio: 7:00 am.
Clima: Soleado
Personal en obra.

Actividades: Pago Polizas de Cumplimiento y responsabilidad civil de prorroga del convenio proyeccion cuenta de cobro por entrega primera revision
Hora finalizacion: 5:00 pm
Observacion Personal SST. NO.

Ing. Residente de Interventoria

06 Feb 2024
Convenio Nº 3981
Contratista: J.A.C Conagimiento de Carrizales.
Interventoria: Ingenius Solutions SAS
Hora Inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal en obra:
Actividades: Gestion Documental, envio mediante correo electronico diseño de valla publicitaria y uniformes
Hora finalizacion: 5:00 pm

Ing. Residente de Interventoria

07 Feb 2024.
Convenio Nº 3981
Contratista. J.A.C Conagimiento de Carrizales
Interventoria: Ingenius Solutions S.A.S
Hora Inicio: 7:00 am.
Clima: Soleado
Personal en Obra:
Actividades: Seguimiento y Apoyo a procesos administrativos de las partes & solicitud mediante correo asuntos de cobro de revision y/o ajustes a estudios y diseños, de topografia, actualizacion de polizas

se diliminia el compromiso por parte de la junta
Hora finalizacion : 5:00 pm

Ing. Residente de Interventoria

08 Feb 2024
Convenio N° 3981
Contratista: J.A.C Cerro Miranda de Camizales
Interventoria: Ingenius Solutions S.A.S
Hora Inicio: 7:00 am
Clima: Soleado.
Personal en Obra:
Actividades: Revisión y Aprobacion hoja de vida del encuestador, asi como Proyección y aprobacion de cuenta de cobro de polizas del convenio
Hora finalización : 5:00 pm

Ing. Residente Interventoria

09. Feb 2024.
Convenio N° 3981.
Contratista J.A.C Cerro Miranda de Camizales.
Interventoria. Ingenius Solutions S.A.S
Hora Inicio: 7:00 am
Clima: Soleada
Personal en Obra:
Actividades: Seguimiento y apoyo en tramites Administrativos de la junta
Recepcion de cuentas de cobro, revision y aprobacion
Hora finalizacion : 5:00 pm

Ing. Residente Interventoria

10 Feb 2024
Convenio Nº 3981
Contratista: J.A.C Consejo de Comunidad de Carmizalo
Interventoría: Ingenius Solutions S.A.S
Hora Inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal en Obra:
Actividades: Recepción de cuentas de Cobro, revisión y autorización de pago de estas, gestion Documental.
Hora finalización: 5:00 pm.

Ing Residente de Interventoría

12 Feb 2024.
Convenio Nº 3981
Contratista: J.A.C. Consejo de Comunidad de Carmizalo
Interventoría: Ingenius Solutions. S.A.S
Hora Inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal en Obra:
Actividades: Recepción cuenta de Cobro "Auxilio de transporte del dignatario", revisión y autorización de pago; gestion Documental
Hora finalización: 5:00 pm.

Ing. Residente Interventoría.

13 Feb 2024.
Convenio Nº 3981
Contratista: J.A.C Consejo de Comunidad de Carmizalo.
Interventoría: Ingenius Solutions. S.A.S
Hora Inicio: 7:00 am.
Clima: Soleado
Personal en Obra:

Actividades: Gestion Documental, Seguimiento y Apoyo a la Junta en la proyeccion de cuentas de Cobro de examenes medicos de ingreso para personal de obra.
Hora finalizacion: 5:00 pm.
Observaciones del Personal SST: No

Ing. Residente Interventoria

14 Feb 2024
Convenio Nº 3981
Contratista: T.A.C. Corregimiento de Carmizalea
Interventoria: Ingenieria Solutions. SAS.
Hora Inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal en Obra:
Actividades: Revision y Aprobacion de Cuentas de Cobro de Examenes medicos de personal de obra, Seguimiento Documental
Hora de Finalizacion: 5:00 pm

Ing. Residente Interventoria

15. Feb. 2024.
Convenio Nº 3981
Contratista: T.A.C Corregimiento de Carmizalea
Interventoria. Ingenieria Solutions. S.A.S
Hora Inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal en obra:
Actividades: Aprobación de cuentas de Cobro pendientes, Solicitud de estudios previos, de manera urgente para continuar con inicio de Convenio
Hora de finalizacion: 5:00 pm

Ing. Residente Interventoría

16 Feb 2024
Convenio Nº 3981
Contratista: J.A.C Corregimiento de Camizalca
Interventoria: Ingenius Solutions S.A.S
Hora Inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal en obra:
Actividades: Recepcion y Revision de cuentas de cobro pendientes de estudios y diseños previos, gestion documental
Hora finalizacion: 5:00 pm

Ing. Residente Interventoria

17 Feb 2024
Convenio Nº 3981
Contratista: J.A.C Corregimiento de Camizalca
Interventoria: Ingenius Solutions S.A.S
Hora Inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal en Obra:
Actividades: Recepcion de documentacion del convenio: Ajustes a estudios y diseños, entran a fase de revision para aprobacion
Hora finalizacion: 12:00 m

Ing. Residente Interventoria

19 Feb 2024
Convenio Nº 3981
Contratista: J.A.C Corregimiento de Camizalca
Interventoria: Ingenius Solutions S.A.S
Hora Inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal en Obra: NO

Actividades: Revisión y Revisión de observaciones, Cuentas de Obra y Tipografía y ajustes a estudios Previos
Hora Finalización: 5:00 pm.

Ing. Residente Interventoría

20 Feb 2024.
Convenio Nº 3981
Contrato: I.A.C Consejo municipio de Carmen de Carupa
Interventoría: Ingenieros Solutions S.A.S.
Hora Inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal en obra: NO.
Actividades: Aprobación y Autorización de Pago de cuentas de cobro de: Examenes medicos, auxilio de transporte, Dotación, Caja menor, valla Publicitaria y polizas
Hora Finalización: 5:00 pm

Ing Jonathan. Residente Interv.

21 Feb 2024.
Convenio Nº 3981
Contrato. I.A.C Consejo municipio de Carmen de Carupa
Interventoría: Ingenieros Solutions S.A.S
Hora Inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal en obra: NO
Actividades: Seguimiento y control a ajustes de estudios y diseños final Observaciones a este documento
Hora finalización: 5:00 pm

Ing Residente interventoría

22 Feb 2024
Convenio Nº 3981
Contratista: J.A.C Consejo mundo de Cornizales
Interventoría: Ingenius Solutions S.A.S
Hora Inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal en obra: NO
Actividades: Revisión detalle de Análisis de estudios y Diseños, Seguimiento y apoyo a la gestión documental del Convenio
Hora finalización: 5:00 pm

Ing Residente Interventoría

23 Feb 2024
Convenio Nº 3981
Contratista: J.A.C Consejo mundo de Cornizales
Interventoría: Ingenius Solutions .S.A.S
Hora Inicio: 8:00 am
Clima: Soleado
Personal en obra: NO
Actividades: Se remite mediante correo electrónico las respectivas correcciones a los ajustes a estudios y diseños, se solicita la pronta creación a inconformidades encontradas.
Hora finalización: 5:00 pm

Ing Residente Interventoría

24 Feb 2024
Convenio Nº 3981
Contratista: J.A.C Consejo mundo de Cornizales
Interventoría: Ingenius Solutions S.A.S
Hora Inicio: 10:00 am
Clima: Soleado
Personal en Obra: NO

Actividades: Reunion en casa de la Cultura del Municipio de Carmen, Cesar, con fines de Socializar aspectos Sociales: como la Conformacion de las veedurias y el comite Operativo y Seguimiento al avance fisico y administrativo del convenio Solidario
Hora finalizacion: 12.00 m

Ing. Residente Interventoria

26 Feb 2024.
Convenio Nº 3981.
Contratista: J.A.C Corregimiento de Camizales
Hora Inicio: 7.00 am
Interventoria: Ingenius Solutions. SAS
Clima: Soleado
Personal en obra: NO.
Actividades: Seguimiento y Apoyo tecnico y Administrativo ala ejecucion del Convenio Solidario, Solicitud de Creacion de veedurias
Hora finalizacion: 5:00 pm, NOTA: Se solicita mediante OFI-4870-2023-021 las correcciones a ajustes y diseños.

Ing Residente Interventoria

27 Feb 2024.
Convenio Nº 3981
Contratista: J.A.C Corregimiento de Camizales
Interventoria: Ingenius Solutions. SAS
Hora Inicio: 7.00 am.
Clima: Soleado
Personal en obra: NO
Actividades: Se reitera solicitud de correcciones ~~de~~ ajustes a estudios y diseños para dar inicio de obra, se solicita de manera urgente dando prioridad para ejecutar programacion de obra y fechas para material y ajustes Operativos

Ing. Residente Interventoria

28 Feb 2024
Convenio Nº 3981
Contratista: I.A.C Conejimiento de Camizales
Interventoria: Ingenius Solutions. S.A.S
Hora Inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal en obra: NO
Actividades: Se realizo el envio de las correcciones u observaciones realizados a los ajustes u estudios y diseños, con el fin de dar continuidad a la ejecucion del convenio, a la fecha no se recibe respuesta alguna de la interventoria.
Hora finalizacion: 5:00 pm

Ing. Residente Interventoria

29. Feb 2024.
Convenio Nº 3981.
Contratista: I.A.C Conejimiento de Camizales
Interventoria. Ingenius Solutions. S.A.S
Hora Inicio: 7:00 am.
Clima: Soleado.
Personal en obra: NO
Actividades: La junta aun se encuentra realizando las correcciones u observaciones emitidas por la interventoria, se realiza reunión virtual de los presentes de las juntas para poner en contexto la Situacion, quedando como compromiso el envio de estas por la misma tarde y así, de esta manera dar continuidad al proceso
Hora finalizacion: 5:00 pm
Observaciones: La interventoria NO recibe las correcciones, ajustes u estudios y diseños.

Ing Residente Interventoria