SOLUTIONS

# INFORME MENSUAL N°2

**CONVENIO No. 4480 DE 2023: "**Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento Cascajal del municipio de Gamarra, departamento del Cesar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total**.**".

**PERIODO: 1 al 29 de Febrero de 2024**



**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4871 DE 2023**

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO BOLIVAR Y DE LOS MUNICIPIOS DE AGUACHICA Y GAMARRA DEL DEPARTAMENTO CESAR, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**Gamarra, Marzo de 2024**

## CONTENIDO


1. INTRODUCCIÓN ..... 5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ..... 5
***2.1 Localización*** ..... 5
***2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.*** ..... 5
***2.3 Inventario y estado inicial de la vía.*** ..... 5
***2.4 Características Técnicas del Proyecto*** ..... 6
3. Información convenio solidario. ..... 7
***3.1 Información General del convenio*** ..... 7
***3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes*** ..... 7
***3.3 Seguimiento ítems no previstos*** ..... 7
**3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.** ..... 7
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA ..... 8
***4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto*** ..... 8
***4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra*** ..... 8
***4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.*** ..... 8
***4.4* Acta Mensual de Pagos Convenio - Acta Recibo Parcial de Obra Convenio** ..... 8
***4.5 Estado General del Tiempo*** ..... 8
***4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio*** ..... 8
***4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra*** ..... 8
***4.9 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra*** ..... 8
***4.10 Otros documentos seguimiento mensual:*** ..... 8
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 9
***5.1 Información general del contrato*** ..... 9
***5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor.*** ..... 9
***5.3 Informes especialistas*** ..... 10
***5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC*** ..... 10
***5.5 Información otros programas y aplicativo*** ..... 10
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA ..... 10
***6.1 Equipo Contrato de Interventoría*** ..... 10
***6.2 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría*** ..... 10
***6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría*** ..... 10
***6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría*** ..... 10
***6.6 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría*** ..... 10
***6.7 Otros documentos seguimiento mensual*** ..... 10

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... 11
8. ANEXOS ..... 12
8.1 *Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.* ..... 12
8.2. Registro fotográfico..... 12
8.3. Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales**¡Error! Marcador no definido.**
8.4. Bitácora del mes correspondiente: ..... 12

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto

Anexo 2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

Anexo 3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

Anexo 4 Acta Mensual de Pagos Convenio - Acta Recibo Parcial de Obra Convenio

Anexo 5 Estado General del Tiempo

Anexo 6 Resumen Ensayos de Laboratorio

Anexo 7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Anexo 8 Informe Semanal

Anexo 9 Equipo Contrato de Interventoría

Anexo 10 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Anexo 11 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Anexo 12 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Anexo 13 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

Anexo 14 Registro fotográfico

Anexo 15 Bitácora del mes correspondiente

# 1. INTRODUCCIÓN

El gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Vías en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total destinó recursos para el desarrollo del programa que ejecutan los organismo y/o juntas de acción comunal dentro del marco de la ley.

Es importante el desarrollo vial y la comunicación con municipios, y ciudades de las comunidades rurales para su avance y mejoramiento en materia de movilidad, estas comunidades logran un desarrollo para sus habitantes en la medida que avanza su infraestructura vial.

Es así que la implementación de la pavimentación con placa huella y su debido manejo de agua con cunetas y alcantarillas hace que la obra garantice estabilidad y durabilidad en su funcionamiento, así como el mantenimiento y rocería de obras de drenaje existente en la zona a intervenir garantiza que las obras y las vías tengan un correcto funcionamiento y durabilidad en la entrada en funcionamiento.

En el siguiente informe se encuentra toda la información concerniente en cuanto al ámbito administrativo, técnico, financiero y la información que permite conocer el estado y avance del convenio solidario del mes de febrero.

# 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

## *2.1 Localización*

El proyecto se ubica en zona rural del Municipio de Gamarra del departamento del Cesar, corregimiento Cascajal, teniendo en cuenta unas coordenadas iniciales y finales estipuladas por el equipo técnico de la Direccional Territorial Ocaña INVIAS y el tramo de la vía que conduce a Cascajal.





*Figura: 1 Localización de puntos de referencia inicial y final del corredor vial corregimiento Cascajal*

## *2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.*

El proyecto objeto del convenio de referencia se ejecuta en el corregimiento Cascajal, zona rural del municipio de Gamarra, Cesar. De su ejecución se beneficiará la población de este corregimiento directamente, así como a los residentes del municipio de Gamarra y Aguachica y visitantes temporales en esta zona del departamento.

## *2.3 Inventario y estado inicial de la vía.*

El corredor vial a intervenir se encuentra en la vía al corregimiento Cascajal, vía terciara destapada en mal estado que requiere mantenimiento y mejoramiento de la misma por parte de organismos gubernamentales ya que este corregimiento se encuentra en medio de dos ciénagas como lo son ciénaga Baquero y ciénaga Juncal sus vías principales presenten deterioro constante con las crecidas de estas ciénagas, así mismo se debe garantizar estabilidad y escogencia de zona estrategia para el tramo a intervenir.

| | |
|---|---|
|  |  |
| Estado del corredor vial 15-01-2024 | Estado inicial de la vía 15-01-2024 |
| | |

### *2.4 Características Técnicas del Proyecto*

El presento convenio solidario tiene por objeto el mejoramiento y mantenimiento vial del corredor a intervenir para que garantice una circulación continua, rápida y segura para la transitabilidad de propios y visitantes de la región.

Revisada y aprobada la revisión a ajustes y diseño previos se obtuvo el mejoramiento vial descrito a continuación.

- Construcción de ciento cuarenta y cuatro (144) metros lineales de placa huella en el corredor vial del corregimiento Cascajal.

## 3. Información convenio solidario.

### *3.1 Información General del convenio*

| | |
|---|---|
| **CONVENIO No.** | 4480 DE 2023 |
| **OBJETO** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO CASCAJAL DEL MUNICIPIO DE GAMARRA, DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| **CONTRATISTA** | JAC CORREGIMIENTO CASCAJAL DEL MUNICIPIO DE GAMARRA DEPARTAMENTO DEL CESAR |
| **FECHA DE INICIACIÓN** | 18/12/2023 |
| **FECHA DE TERMINACION INCIAL** | 31/12/2023 |
| **PLAZO INICIAL** | CATORCE (14) DIAS |
| **FECHA TERMINACIÓN ACTUAL** | 30/04/2024 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 200.855.299,00 INCLUIDO IVA |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $ 200.855.299,00 INCLUIDO IVA |

### *3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes*

En continuación con el convenio solidario y sus actividades realizadas en el mes desde el 1 de febrero hasta el 29 de febrero se realizó gestión y tramites documentas como la solicitud y entrega de la topografía, solicitud, entrega, revisión y aprobación de la revisión y/o ajustes a los estudios y diseños, solicitud urgente oficiada de documentación para dar comienzo a la ejecución de la obra, proyección de oficio al personero municipal del municipio de Gamarra para la conformación de la veeduría ciudadana, solicitud al contratista de obra de la programación de obra ya que se está en riesgo del NO cumplimiento del plazo contractual pactado, proyección y aprobación de cuentas de cobro presentadas por el contratista de obra, también se llevó a cabo reunión en la casa de la cultura Martin Gamarra del municipio de Gamarra Cesar con los presidentes de las juntas de acción comunal y la interventoría donde se trataron temas de conformación de veeduría y comités operativos para el desarrollo del convenio, los requisitos faltantes a la fecha para dar inicio a las obras en la vereda y aclaración de inquietudes.

### *3.3 Seguimiento ítems no previstos*

N/A

### 3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

En el periodo del mes de febrero esta interventoría recibió y estudió oportunamente los ajustes y estudios a los diseños previos, se realizó la aprobación de los mismos teniendo el visto bueno de los especialistas de cada área, se tramitó y aprobó cuentas de cobro presentadas por parte del contratista de obra para realizar los pagos pertinentes y pendientes que tenía el contratista

de obra por las labores realizadas hasta la fecha; esta interventoría proyecta realizar la correcta revisión del programa de obra y acompañamiento y seguimiento a la ejecución de las obras del convenio para que así se cumpla con lo establecido en las características técnicas del contrato.

## 4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

***4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto***
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-2 (Anexo 1)

***4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra***
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 (Anexo 2)

***4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.***
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6. (Anexo 3)

***4.4 Acta Mensual de Pagos Convenio - Acta Recibo Parcial de Obra Convenio***
Ver Anexo 4

***4.5 Estado General del Tiempo***
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 (Anexo 5)

***4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio***
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 (Anexo 6)

***4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra***
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 (Anexo 7)

***4.9 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra***
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14 **No Aplica**

***4.10 Otros documentos seguimiento mensual:***

- Informe Semanal

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3(Anexo 8)

## 5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

### *5.1 Información general del contrato*

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 4871 del 2023. |
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO BOLIVAR Y DE LOS MUNICIPIOS DE AGUACHICA Y GAMARRA DEL DEPARTAMENTO CESAR, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| **INTERVENTOR** | INGENIUS SOLUTIONS S.A.S |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | EUDOMAR PAEZ TORRADO |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | ING. ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ |
| **PLAZO INICIAL** | QUINCE (15) DIAS |
| **FECHA INICIACIÓN** | 15/12/2023 |
| **PRÓRROGA 1** | TRES (3) MESES |
| **PRÓRROGA 2** | UN (1) MES |
| **FECHA TERMINACIÓN** | 30/04/2024 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 95.674.800,00 INCLUIDO IVA |
| **ADICIÓN 1** | $ 20.325.200,00 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $ 116.000.000,00 INCLUIDO IVA |

### *5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor.*

- Acompañamiento en los procesos de gestión documental y técnicos del proyecto mediante socialización para aclarar la conformación del comité operativo y documentos faltantes y necesarios para dar inicio a las actividades de la ejecución del convenio solidario.

- Acompañamiento en los trabajos de elaboración de informes semanales y mensuales que permitan establecer el avance del Proyecto y que permita dar reporte al supervisor de la interventoría el estado actual del convenio.

- Apoyo en generación de cuentas de cobro, y su aprobación para realizar los pagos pertinentes.

- Revisión y aprobación de los ajustes y estudios a los diseños previos presentados por parte del contratista del convenio solidario.

- Realizar la interventoría integral en los términos que se indique en el manual de interventoría vigente de la Entidad, al contrato 4871 del 2023, garantizando que a través de este se adelanten obras de mitigación que permitan la mejora de la transitabilidad de los habitantes de la vereda por este sector y de visitantes y transeúntes frecuentes.

***5.3 Informes especialistas***
(No aplica).

***5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC***
(No aplica).

***5.5 Información otros programas y aplicativo***
(No aplica)

## 6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

***6.1 Equipo Contrato de Interventoría***
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 (Anexo 9)

***6.2 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría***
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 (Anexo 10)

***6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría***
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Anexo 11)

***6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría***
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Anexo 12)

***6.6 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría***
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 **No Aplica**

***6.7 Otros documentos seguimiento mensual***

- Programa de Inversión del anticipo y Seguimiento a la inversión del Anticipo

**No Aplica**

- Seguimiento al Plan de Cargas

**No Aplica**

## 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Siguiendo lo estipulado y plazos señalados en el convenio solidario se recibió y aprobó los ajustes y estudios a los diseños previos.
- La interventoría ha dado apoyo en la presentación de las cuentas de cobro pendientes por realizar pagos por el contratista de obra y ha dado su visto bueno de aprobación.
- El contratista de obra ha realizado pagos pendientes de pólizas, topografía, ajustes a estudios y diseños, diseño de valla, medidas ambientales, compra de dotación del personal y exámenes médicos de ingreso, entre otros.
- Se requiere programación de obra y estricto cumplimiento a esta programación para la ejecución y correcta ejecución y avance de obra esperado en el mes de marzo para dar reporte favorable en la ejecución del convenio solidario.
- Se recalca al contratista de obra que debe dar pronta solución al cambio del sistema de red de acueducto del corregimiento ya que se debe garantizar estabilidad y durabilidad del mejoramiento del corredor con la placa huella.

## 8. ANEXOS

8.1 *Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.*

**Ver anexo 13**

8.2. Registro fotográfico

**Ver anexo 14**

8.3. Bitácora del mes correspondiente:

**Ver anexo 15**

# ANEXOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |

**Contrato de Obra No.** 4480 de 2023 **Contratista:** JAC corregimiento Cascajal del municipio de Gamarra departamento del Cesar

**Contrato de Interventoría No.** 4871 de 2023 **Interventoría:** InGenius Solutions S.A.S.

**Objeto Contrato de Obra:**

Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento Cascajal del municipio de Gamarra, departamento del Cesar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

**INFORME MENSUAL No.** 2 **MES O PERIODO:** Febrero

| No. | CONTENIDO | FORMATO | PÁGINA |
|---|---|---|---|
| | Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 | 15 |
| | Resumen Mensual Estado General del Proyecto | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 | 16 |
| **1** | **INTRODUCCIÓN** | | 5 |
| **2** | **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** | | 6 |
| 2.1 | Localización | | 6 |
| 2.2 | Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto | | 6 |
| 2.3 | Inventario y estado inicial de la vía | | 7 |
| 2.4 | Características técnicas del proyecto | | 7 |
| **3** | **INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA** | | 8 |
| 3.1 | Información general del contrato | | 8 |
| 3.2 | Descripción de las actividades ejecutadas en el mes | | 8 |
| 3.3 | Seguimiento Ítems no previstos | | 8 |
| 3.4 | Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría | | 8 |
| **4** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA** | | 9 |
| 4.1 | Informe Semanal | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 33 |
| 4.2 | Maquinaria y Equipo Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 | 9 |
| 4.3 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 | 9 |
| 4.4 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | 9 |
| 4.5 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 9 |
| 4.6 | Resumen Ensayos de Laboratorio | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 | 9 |
| 4.7 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 9 |
| 4.8 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra | MEPI-MN-1IN-15-FR-14 | 9 |
| 4.9 | Otros documentos seguimiento mensual | | 9 |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-2-FR-1<br>MEPI-MN-IN-2-FR-2 | |
| | • Seguimiento Programa de Obra | | |
| | • Seguimiento Programa de Inversiones | MEPI-MN-IN-6-FR-1<br>MEPI-MN-IN-6-FR-2 | |
| | • Actas de Comité de Obra | MEPI-MN-IN-14-FR-1 | |
| | • Actas de Reunión | MEPI-MN-IN-14-FR-2 | |
| **5** | **INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | 10 |
| 5.1 | Información general del contrato | | 10 |
| 5.2 | Descripción de las actividades realizadas por el Interventor | | 10 |
| 5.3 | Informes especialistas y profesionales | | 11 |
| 5.4 | Informe del Programa Anual de Caja - PAC | | 11 |
| 5.5 | Informe matriz de riesgos. | | |
| 5.6 | Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría | | |
| | • Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. | | |
| **6** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | 11 |
| 6.1 | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 | 11 |
| 6.2 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 | 11 |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 | 11 |
| 6.4 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | 11 |
| 6.5 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-15 | 11 |
| 6.6 | Otros documentos seguimiento mensual | | 11 |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-3-FR-1<br>MEPI-MN-IN-3-FR-2 | 11<br>11 |
| | • Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado | MEPI-MN-IN-9-FR-2 | 11 |
| | • Seguimiento al Plan de Cargas | MEPI-MN-IN-9-FR-3 | 11 |
| **7** | **Conclusiones y recomendaciones** | | 12 |
| **8** | **Anexos** | | 13 |
| 8.1 | Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo | | |
| 8.2 | Registro fotográfico y video del avance de las obras | | 13 |
| 8.3 | Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas | | 13 |
| 8.4 | Copia de la Bitácora del mes correspondiente | | 13 |

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

**Resolución de designación No. _____ de fecha _____**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

**Anexo 1**

Resumen Mensual Estado General del Proyecto

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

# RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 04/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL
**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA
**PERIODO MES:** FEBRERO

**CONVENIO No.:** 4480 DE 2023
**OBJETO:** Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal corregimiento Cascajall del municipio de Gamarra, departamento del Cesar para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.
**CONTRATISTA:** JAC corregimeinto Cascajal del municipio de Gamarra departamento del Cesar

**PLAZO INICIAL:** 14 DIAS
**FECHA DE INICIO:** 18/12/2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:**
**FECHA DE REANUDACIÓN:**
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/04/2024
**PLAZO ACUMULADO:** 118 DIAS

**VALOR INICIAL :** $ 200.856.299,00
**VALOR ADICIONALES:** $ -
**VALOR ACUMULADO:** $ 200.856.299,00
**DESEMBOLSO CONCEDIDO:** $ -
**DESEMBOLSO AMORTIZADO:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 4871
**INTERVENTOR:** Ingenius Solutions S.A.S.
**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** Elias Jaimes Fernandez

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Placa huella | Ml | 144 |
| Estructuras | | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Placa huella | ML | 0 | 0 |
| Estructuras | | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | | |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | VALOR |
|---|---|
| OBRAS | $ 148.674.859,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | $ 4.460.246,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 45.460.194,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO | $ 198.595.299,00 |

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | VALOR | ACUMULADO |
|---|---|---|
| OBRAS | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 11.379.155,00 | $ 11.379.155,00 |
| VALOR EJECUTADO | $ 11.379.155,00 | $ 11.379.155,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio**

### INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 11.379.155,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

### EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **5**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**




**Solicitud Urgente de Documentación Correspondiente al Convenio para el inicio de ejecución de las obras**



**Conformación Veedurías Convenio Solidario No. 4480 de 2023**



**Aprobación hojas de vida ingeniero residente y contador público para el desarrollo del convenio solidario de la referencia.**



**Observaciones Ajustes a los Estudios y Diseños**



**Falta de Programa de Obra y Riesgo de Incumplimiento de Plazos**



**Reunión casa de la cultura Martin Gamarra, Gamarra Cesar**



**Inicio de topografía y demarcación de puntos de referencia**

**Foto 6**

Nombre Eudomar Páez Torrado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

**Anexo 2**

Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

FECHA: 04/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **OCAÑA**

**CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** 1 A 29 FEBRERO DE 2024 **PROYECTO:** Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento Cascajal, municipio Gamarra

**CONTRATO No.** 4480 de 2023 **CONTRATISTA:** JAC corregimiento Cascajal del municipio de Gamarra departamento del Cesar

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 4871 de 2023 **INTERVENTORÍA:** InGenius Solutions S.A.S.

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **MARCA / MODELO** | **CAPACIDAD** | **LOCALIZACIÓN** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL ACTIVO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL EN REPARACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL INACTIVO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO** | | |
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A** | | |
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R** | | |
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I** | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):**

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: A la fecha no se ha dado inicio a obra por lo tanto no se cuenta con maquinaria y equipo en obra**

**LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Carlos Emilio Abuabara Vega
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-252754 NTS

Firma
Nombre: Diego Amado Prado Bayona
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1210370552787 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

**Anexo 3**

Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

**PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 DE 1 |
| FECHA | 04/03/2024 (Dia / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

**CONVENIO No:** 4480 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC CORREGIMIENTO CASCAJAL DEL MUNICIPIO DE GAMARRA DEPARTAMENTO DEL CESAR

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 1 A 29 FEBRERO DE 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ, CORREGIMIENTO CASCAJAL , MUNICIPIO GAMARRA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4871 DE 2023 **INTERVENTOR:** INGENIUS SOLUTION S.A.S.

**NOMBRE ARL:** **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Indice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido): A la fecha no se ha dado ingreso del personal de obra**

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: CARLOS EMILIO ABUABARA VEGA
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-252754 NTS

Firma
Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

**Anexo 4**
Acta Mensual de Pagos Convenio - Acta Recibo Parcial de Obra Convenio

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |

FECHA: 4/03/2024 (Día / Mes / Año)

**Acta** ☑ **No.** 2

**UNIDAD EJECUTORA:** Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

**CONVENIO No.** 4480 de 2023 (Indique número y año)

**OBJETO DEL CONVENIO:**

Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento Cascajal del municipio de Gamarra, departamento del Cesar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

**VÍA INTERVENIDA:** Vía principal corregimiento Cascajal

**CONTRATISTA:** JAC del corregimiento Cascajal del municipio de Gamarra departamento del Cesar

**INTERVENTOR:** InGenius Solutions S.A.S. **CONTRATO No.** 4871 de 2023 (Indique número y año)

**FECHA DE INICIO:** 18 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 200.855.299,00

**FECHA DE SUSPENSIÓN:** ____ (Día) DE ____ (Mes) DE ____ (Año) **VALOR ADICIONES:** $ -

**FECHA DE REANUDACIÓN:** ____ (Día) DE ____ (Mes) DE ____ (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 200.855.299,00

**PLAZO (MESES):** 4 meses

**FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO:** 31 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

**FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO:** 30 (Día) DE 4 (Mes) DE 2024 (Año)

## VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

| No. | PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL | NIT/CC | No. FACTURA | FECHA | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADELINA PEDROSO BAUTISTA | 60.336.925 | CTA COBRO 001 | 2/02/2024 | $ 1.677.967,07 | $ - | $ 1.677.967,07 |
| 2 | JACOME & JACOME SAS ZOMAC | 901781444-5 | JJ119 | 2/02/2024 | $ 800.840,00 | $ 152.160,00 | $ 953.000,00 |
| 3 | JACOME & JACOME SAS ZOMAC | 901781444-5 | JJ120 | 8/02/2024 | $ 1.606.852,00 | $ 305.302,00 | $ 1.912.154,00 |
| 4 | ADELINA PEDROSO BAUTISTA | 60.336.925 | CTA COBRO 002 | 8/02/2024 | $ 400.000,00 | $ - | $ 400.000,00 |
| 5 | SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONE | 901338544-5 | SYC066 | 8/02/2024 | $ 3.700.000,00 | $ 703.000,00 | $ 4.403.000,00 |
| 6 | YILBER E DE LA ROSAA MUÑOS | 1.733.000 | CTA COBRO 003 | 13/02/2024 | $ 350.000,00 | $ - | $ 350.000,00 |
| 7 | QUINTERO QUIROZ GERARDO | 1.731.941 | CTA COBRO 004 | 13/02/2024 | $ 1.500.000,00 | $ - | $ 1.500.000,00 |
| 8 | IPS E&G MEDICOS SAS | 900704496-6 | EG2656 | 13/02/2024 | $ 480.000,00 | $ - | $ 480.000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | TOTAL | $ 10.515.659,07 | $ 1.160.462,00 | $ 11.676.121,07 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO** | $ 10.515.659 | **PAGOS ACUMULADOS** | $ 10.515.659 |
| **VALOR IVA** | $ 1.160.462 | **VALOR IVA ACUMULADO** | $ 1.160.462 |
| **TOTAL PAGOS** | $ 11.676.121 | **VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO** | $ 11.676.121 |

**NOTAS:**

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma:
Nombre:ADELINA PEDROZO BAUTISTA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Firma:
Nombre: CARLOS EMILIOS ABUABARA VEGA
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No. 54202-252754 NTS

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONVENIO SOLIDARIO**

| CÓDIGO | |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 04/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **ACTA No.** 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 10.515.659,00 **MES** FEBRERO

**ACTA FINAL** ☐

CONVENIO No : 4480 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO:

Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento Cascajal del municipio de Gamarra, departamento del Cesar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

CONTRATISTA: JAC del corregimiento Cascajal del municipio de Gamarra departamento del Cesar (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4871 DE 2023 INTERVENTOR: InGenius Solutions S.A.S.

PLAZO INICIAL: 0,5 meses (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 4 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 18/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL **(A)**: $ 200.855.299,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO **(C=A+B)**: $ 200.855.299,00

| No. DE ORDEN | ESPECIFICACIÓN | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PRESUPUESTO APROBADO POR INTERVENTORÍA) | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha _____ | | OBRA EJECUTADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
| | GRAL. | PART. | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| | | | **LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE** | | | | | | | | | | |
| 1 | 800-13 | PART. | Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm □ | Ml | | $ - | $ - | | | | | | |
| | | | **CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA** | | | | | | | | | | |
| 2 | 600-13 | | Excavaciones varias sin clasificar | M3 | 41,1 | $ 39.257 | $ 1.613.463 | | | | $ - | | $ - |
| 3 | 320-13 | | subbase granular clase c | M3 | 155,7 | $ 128.178 | $ 19.957.315 | | | | $ - | | $ - |
| 4 | 630-13 | | Concreto reforzado resistencia 21 MPA(D) -mezcla in situ | M3 | 84,4 | $ 757.621 | $ 63.943.212 | | | | $ - | | $ - |
| 5 | 630-13 | | Concreto ciclopeo resistencia 14MPa (G) | M3 | 37,2 | $ 467.597 | $ 17.394.608 | | | | $ - | | $ - |
| 6 | 640-13 | | Acero de refuerzo de Fy=4200 kg/cm 2 (60.000 PSI) | KG | 4059,9 | $ 7.121 | $ 28.910.548 | | | | $ - | | $ - |
| | | | **CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS** | | | | | | | | | | |
| 7 | 600-13 | | Excavaciones Varias sin Clasificar | M3 | | | | | | | | | |
| 8 | 600-13 | | Excavaciones en roca en seco | M3 | | | | | | | | | |
| 9 | 630-13 | | Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ | M3 | | | | | | | | | |
| 10 | 630-13 | | Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ | M3 | | | | | | | | | |
| 11 | 640-13 | | Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa | KG | | | | | | | | | |
| 12 | 610-13 | | Relleno para Estructuras con Suelo | M3 | | | | | | | | | |
| 13 | 661-13 | | Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior | M | | | | | | | | | |
| 14 | 610-13 | | Relleno para Estructuras con material producto de la excavación | M3 | | | | | | | | | |
| | | | **ÍTEM NO PREVISTOS** | | | | | | | | | | |
| 15 | 311-13 | | Afirmado (mejoramiento de la subbrasante) | M3 | 161,6 | $ 94.966 | $ 15.346.506 | | | | $ - | | $ - |
| | | | **SUB-TOTAL BASICO DE OBRA** | | | | $ 147.165.652 | | | | | | |
| * | | | **PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)** | | | | $ 4.414.970 | | | | | | |
| * | | | **GASTOS ADMINISTRATIVOS** | | | | $ 45.454.158 | | | | $ 11.676.121 | | $ 11.676.121 |
| * | | | **VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO** | | | | $ 197.034.780 | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | | | | |
| * | | | **VALOR TOTAL** | | | | **$ 197.034.780** | | | | | | |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en el presupuesto aprobado por la interventoría.

**RESUMEN PRESENTE MES**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la presupuesto aprobado por la interventoría.

| | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| * | $ 10.515.659,00 | $ 1.160.462,00 | $ 11.676.121 |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES | | | $ 11.676.121 |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES: $ 10.515.659

**VALOR PRESENTE ACTA:** $ 11.676.121 **VALOR EN LETRAS:** ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTI UN PESOS

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al convenio solidario.

**OBSERVACIONES**

**NOTAS:**

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del convenio o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratisa con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. La presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y lel contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obras de mantenimiento y mejoramiento)

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: ADELINA PEDROZO BAUTISTA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Firma:
Nombre: CARLOS EMILIO ABUABARA VEGA
Ingeniero Residente
Apoyo Técnico del Contratista
Matrícula Profes 54202-252754 NTS

Firma:
Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**Anexo 5**
Estado General del Tiempo

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

FECHA: 04/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

**CONVENIO No:** 4480 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO CASCAJAL MUNICIPIO DE GAMARRA DEPARTAMENTO DEL CESAR

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 1 al 29 Febrero 2024 **PROYECTO:** MANTENMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ, CORREGIMIENTO CASCAJAL, MUNICIPIO DE GAMARRA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4871 de 2023 **INTERVENTOR:** INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| **Clase de tiempo** | **DÍAS DEL MES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **Total** |
| Seco | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | 695 |
| Lluvias moderadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 |
| Lluvias intensas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma
Nombre: CARLOS EMILIO ABUABARA VEGA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-252754 NTS

Firma
Nombre: DIEGO AMADO PRADO BAYONA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1210370552787 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

**Anexo 6**
Resumen Ensayos de Laboratorio

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | 1 DE 1 |

FECHA 04/03/2024
(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

**CONVENIO No.:** 4480 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC CORREGIMIENTO CASCAJAL DEL MUNICIPIO DE GAMARRA DEPARTAMENTO DEL CESAR

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** Febrero de 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ, CORREGIMIENTO CASCAJAL , MUNICIPIO GAMARRA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4871 DE 2023 **INTERVENTOR:** INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

**RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES**

| No. Consecutivo del Ensayo | Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año) | Descripción/Ensayo | Norma | Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra) | No. De Muestras | Rango Cumplimiento del Ensayo | Resultado del Ensayo | Cumple SI o NO | Observación / Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. ENSAYOS CONTRATISTA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado enzayos de laboratorio**

**NOTAS:**

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: CARLOS EMILIO ABUABARA VEGA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-252754 NTS

Firma

Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

**Anexo7**

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

| FECHA | 4 | 3 | 2024 |
|---|---|---|---|
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

**CONVENIO No.** 4480 de 2023 **CONTRATISTA:** JAC corregimineto Cascajal del municipio de Gamarra departamento del Cesar

**OBJETO DEL CONTRATO:**

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ, CORREGIMEINTO CASCAJAL, MUNICIPIO GAMARRA

**FECHA DE INICIO:** 18/12/2023

**PLAZO INICIAL:** 14 DIAS

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 200.855.299,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 200.855.299,00
(Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 4871 DE 2023 **INTERVENTOR:** INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20,00% | $ 40.171.060,00 | 18 | 11 | 2023 | 31 | 10 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N/A | N/A | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5,00% | $ 10.042.765,00 | 18 | 11 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30,00% | $ 60.256.590,00 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100295414

**Certificado de modificación o anexo No.:** 71797740
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 200 SMMLV | $ 232.000.000,00 | 18 | 11 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB-100072955 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 71797743
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20,00% | $ 40.171.060,00 | 18 | 11 | 2023 | 1 | 3 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N/A | N/A | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5,00% | $ 10.042.765,00 | 18 | 11 | 2023 | 30 | 4 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30,00% | $ 60.256.590,00 | 30 | 4 | 2024 | 30 | 4 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100295414

**Certificado de modificación o anexo No.:** 71852832
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** .....

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 200 SMMLV | $ 260.000.000,00 | 18 | 11 | 2023 | 30 | 4 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB-100072955 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 71852823
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** .....

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Eudomar Páez Torado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

**Anexo 8**
Informe Semanal

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 09/02/2024 (Dia / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento Cascajal, municipio Gamarra

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña — SEMANA No.: 4 del 02/02/2024 al 08/02/2024 — Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento Cascajal del municipio de Gamarra, departamento del Cesar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

112 ML DE PLACA HUELLA 2 ALCANTARILLA - 11,4 M

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 112 m de placa huella en el corregimiento de Cascajal, municipio de Gamarra, tambien la construccion de dos alcantarillas de 11,4 m.

**CONVENIO SOLIDARIO:**

CONTRATISTA: JAC corregimiento Cascajal del municipio de Gamarra departamento del Cesar

CONVENIO No. 4480 — VALOR INICIAL: $ 200.855.299,00

FECHA DE INICIO: 15/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 200.855.299,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2023

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

INTERVENTOR: Ingenius solutions S.A.S.

INTEGRANTES: Eudomar Paez Torrado

CONTRATO No. 4871 del 2023 — VALOR INICIAL: $ 95.674.800,00

FECHA DE INICIO: 15/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ 20.325.200,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 116.000.000,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200.855.299 | $ 200.855.299 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 200.855.299 | $ 200.855.299 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 116.000.000 | $ 116.000.000 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | $ 15.005.555 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 116.000.000 | $ 100.994.445 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 148.674.859,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

Observaciones: En la medida del inicio de actividades se solicitara la programacio, ya que se proyecta fase de estudios y diseños.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 10.809.350,87 | 9% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 15.005.555,20 | 13% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 10.809.350,87 | 9% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 6.188.750,00 | 5% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | x | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 964 16/02/2024

PERIODO FACTURADO: ENERO

VALOR FACTURA: $ 8.816.805,20

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100% — Avance o Atraso Físico %: 50,0%

Meta Física Ejecutada %: 50%

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | Estudios y diseños | GL | 1 |
| * | Placa huella | Ml | 112 |
| * | Alcantarilla | Und | 2 |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | 100 | | | 100 | 100,0% |
| Ejec | 50 | | | 50 | 50,0% |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: corregimiento Cascajal — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 5 | 2 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 2 | 2 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 3 | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 5 | 2 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Por medio de oficio se hace la solicitud urgente de entrega de documentación topográfica e información detallada de revisión y/o ajustes a estudios y diseños, de igual manera se solicita cuentas de cobro de topografía, revisión y/o ajustes a estudios y diseños, actualización de polizas y compra de dotación, así mismo por medio de la aplicación electronica whatsApp se ha reiterado estas solicitudes a los presidentes de junta de acción comunal con el fin de agilizar estos proceso y dar inicio a las labores concernientes de obra.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizará revisión y aprobación de ajustes a los estudios y diseños y revisión y aprobación a cuentas de cobro.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

| | | |
|---|---|---|
| Ajustes a Estudios y diseños | 100 | Programado |
| | 50 | Ejecutado |
| Placa huella | | Programado |
| | | Ejecutado |
| alcantarillas | | Programado |
| | | Ejecutado |

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRAFICO




**Solicitud Urgente de Documentación Correspondiente al Convenio para el inicio de ejecución de las obras**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: Diego Amado Prado Bayona

Matrícula Profesional No.: 1210370552787 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 16/02/2024 (Dia / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento Cascajal, municipio Gamarra

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña — SEMANA No.: 5 del 09/02/2024 al 15/02/2024 — Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento Cascajal del municipio de Gamarra, departamento del Cesar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

112 ML DE PLACA HUELLA 2 ALCANTARILLA - 11,4 M

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 112 m de placa huella en el corregimiento de Cascajal, municipio de Gamarra, tambien la construccion de dos alcantarillas de 11,4 m.

**CONVENIO SOLIDARIO:**

CONTRATISTA: JAC corregimiento Cascajal del municipio de Gamarra departamento del Cesar

CONVENIO No. 4480 — VALOR INICIAL: $ 200.855.299,00

FECHA DE INICIO: 15/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 200.855.299,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2023

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

INTERVENTOR: Ingenius solutions S.A.S.

INTEGRANTES: Eudomar Paez Torrado

CONTRATO No. 4871 del 2023 — VALOR INICIAL: $ 95.674.800,00

FECHA DE INICIO: 15/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ 20.325.200,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 116.000.000,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200.855.299 | $ 200.855.299 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 200.855.299 | $ 200.855.299 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 116.000.000 | $ 116.000.000 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | $ 21.194.305 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 116.000.000 | $ 94.805.695 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 148.674.859,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

Observaciones: En la medida del inicio de actividades se solicitara la programacio, ya que se proyecta fase de estudios y diseños.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 21.618.701,73 | 19% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 21.194.305,20 | 18% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 10.809.350,87 | 9% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 6.188.750,00 | 5% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | x | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 964 16/02/2024

PERIODO FACTURADO: ENERO

VALOR FACTURA: $ 8.816.805,20

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100% — Avance o Atraso Físico %:

Meta Física Ejecutada %: 50%

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | Estudios y diseños | GL | 1 |
| * | Placa huella | Ml | 112 |
| * | Alcantarilla | Und | 2 |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: corregimiento Cascajal — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 5 | 2 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 2 | 2 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 3 | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 5 | 2 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizó la solicitud de entrega de topografia y ajustes a estudios y diseños, se envía oficio por medio de correo electronico a la personería municipal de Gamarra para la confomación de la veeduria ciudada para el convenio solidario 4480d e 2023, se recibió por parte del contratiste de obra topografia y los ajustes a estudios y diseños que entraron en etapa de revisión para su aprobación.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Aprobación a los ajustes a estudios y diseños, se espera la activación del ingeniero residente para el tema técnico de la obra como lo son calculo de cantidades, programación, cotización de materiales y la puesta en marcha de obra.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

| | | |
|---|---|---|
| Ajustes a Estudios y diseños | 71.11 | Programado |
| | 50 | Ejecutado |
| Placa huella | | Programado |
| | | Ejecutado |
| alcantarillas | | Programado |
| | | Ejecutado |

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Conformación Veedurías Convenio Solidario No. 4480 de 2023**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

Revisión y aprobación de los ajustes a los estudios y diseños, activar ingeniero residente de obra.

**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: Diego Amado Prado Bayona

Matrícula Profesional No.: 1210370552787 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 22/02/2024 (Dia / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento Cascajal, municipio Gamarra

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña — SEMANA No.: 6 del 16/02/2024 al 22/02/2024 — Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento Cascajal del municipio de Gamarra, departamento del Cesar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

112 ML DE PLACA HUELLA 2 ALCANTARILLA - 11,4 M

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 112 m de placa huella en el corregimiento de Cascajal, municipio de Gamarra, tambien la construccion de dos alcantarillas de 11,4 m.

**CONVENIO SOLIDARIO:**

CONTRATISTA: JAC corregimiento Cascajal del municipio de Gamarra departamento del Cesar

CONVENIO No. 4480 — VALOR INICIAL: $ 200.855.299,00

FECHA DE INICIO: 15/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 200.855.299,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2023

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

INTERVENTOR: Ingenius solutions S.A.S.

INTEGRANTES: Eudomar Paez Torrado

CONTRATO No. 4871 del 2023 — VALOR INICIAL: $ 95.674.800,00

FECHA DE INICIO: 15/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ 20.325.200,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 116.000.000,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200.855.299 | $ 200.855.299 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | $ - | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 200.855.299 | $ 200.855.299 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 116.000.000 | $ 116.000.000 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | $ 27.383.055 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 116.000.000 | $ 88.616.945 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 148.674.859,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

Observaciones: Se realizó la solicitud de la programación de obra, se aprobó ajustes a los estudios y diseños y se entra en etapa de cotizaión de materiales para su respectiva aprobación y compra.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 32.428.052,60 | 28% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 27.383.055,20 | 24% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 10.809.350,87 | 9% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 6.188.750,00 | 5% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 964 16/02/2024

PERIODO FACTURADO: ENERO

VALOR FACTURA: $ 8.816.805,20

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:

Meta Física Ejecutada %:

Avance o Atraso Físico %:

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | Estudios y diseños | GL | 1 |
| * | Placa huella | Ml | 112 |
| * | Alcantarilla | Und | 2 |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: corregimiento Cascajal

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | Latitud 8°20´13,61" N<br>Longitud 73°43'8,51" O | PERMISO MINERO: | SI x | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI x | NO | |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 5 | 2 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 2 | 2 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 3 | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 5 | 2 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron observaciones a los ajustes a los estudios previos por parte de la interventoría, se procede a la aprobación a los ajustes a estudios y diseños previos presentados por el contratista de obra, se trabaja conjuntamente entre el contratista y la interventoría para la cotización y compra de materiales de obras para así empezar labores en el sitio de la obra destinado a la ejecucuion del alcance del proyecto, se hace aprobación de las hojas de vida del ingerio residente de obra y el contador publico para el convenio en ejecución.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Puesta en marcha de la obra a ejecutar con el convenio solidario, dar inicio a la ejecución del proyecto, comprar materiales su acopio, ingreso de personal de obra, replanteo y ejecucion de actividades previas de la obra.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

| | | |
|---|---|---|
| Ajustes a Estudios y diseños | 88,66 | Programado |
| | 100 | Ejecutado |
| Placa huella | | Programado |
| | | Ejecutado |
| alcantarillas | | Programado |
| | | Ejecutado |

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Aprobación hojas de vida ingeniero residente y contador público para el desarrollo del convenio solidario de la referencia.**



**Observaciones Ajustes a los Estudios y Diseños**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

Acompañamiento tecnico-administrativo al contratista de obra, aprobación del flujo de caja para la puesta en marcha de la obra.

**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: Diego Amado Prado Bayona

Matrícula Profesional No.: 1210370552787 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 29/02/2024 (Dia / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento Cascajal, municipio Gamarra

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña — SEMANA No.: 7 del 23/02/2024 al 29/02/2024 — Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento Cascajal del municipio de Gamarra, departamento del Cesar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

144 ML DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construcción de 144 metros lineales de placa huella en el corregimiento de Cascajal, municipio de Gamarra.

### CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JAC corregimiento Cascajal del municipio de Gamarra departamento del Cesar

CONVENIO No. 4480 — VALOR INICIAL: $ 200.855.299,00

FECHA DE INICIO: 15/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 200.855.299,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2023

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: Ingenius solutions S.A.S.

INTEGRANTES: Eudomar Paez Torrado

CONTRATO No. 4871 del 2023 — VALOR INICIAL: $ 95.674.800,00

FECHA DE INICIO: 15/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ 20.325.200,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 116.000.000,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200.855.299 | $ 200.855.299 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | $ 11.379.155 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 200.855.299 | $ 189.476.144 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 116.000.000 | $ 116.000.000 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | $ - | $ 33.571.805 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | $ 116.000.000 | $ 82.428.195 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### CONVENIO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 147.165.652,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ - | % |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 11.379.155,00 | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ - | $ - |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 11.379.155,00 | 6% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ 11.379.155,00 | 6% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | % |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

Observaciones: Se realizó la solicitud de la programación de obra y programa de inversiones al contratista de obra, se pide la compra de los materiales para la ejecución de la obra y el debido proceso para dar comienzo a actividades de obra el prómixo 01 de marzo de 2024.

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 43.237.403,46 | 37% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 33.571.805,20 | 29% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 10.809.350,87 | 9% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 6.188.750,00 | 5% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | x | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 964 16/02/2024

PERIODO FACTURADO: ENERO

VALOR FACTURA: $ 8.816.805,20

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:

Meta Física Ejecutada %:

Avance o Atraso Físico %:

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | Estudios y diseños | GL | 1 |
| * | Placa huella | Ml | 144 |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: corregimiento Cascajal

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | Latitud 8° 20' 13.61"N<br>Longitud 73° 43' 8.51"O | PERMISO MINERO: | SI x | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI x | NO | |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 5 | 2 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 2 | 2 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 3 | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 5 | 2 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizarón el calculo de cantidades de obra y materiales para la facturación y compra de estos materiales, se está a la espera por parte del contratista de obra que presente la facturacón de los materiales para dar autorización y compra de estos, se comienzan labores topograficas para el replanteo y ubicación de ejes, cotas, bordes, punto inicial y punto final de referencia y así dar inicio a la ejeccución del convenio; se proyecta oficio por parte de la interventoría indicandole al contratista de obra la falta de entrega del programa de obra lo que genera incertidumbre y preocupación del NO cumplimiento del plazo de ejecución del convenio, se realizó reunion en la casa de la cultura de Gamarra con el presidente de junta, ingeniero residente de interventoría e interventoría con el fin de tratar temas del comite operativo y los temas faltantes para el inicio de obras que se estipulan para el 1 de marzo.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se requiere el replanteo de la sub-rasante para iniciar con labores de mejoramiento de la misma según el estudio geotécnico presentado y extendido de material de sub-base, compactación y chequeo de cotas.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

| | | |
|---|---|---|
| Ajustes a Estudios y diseños | 100 | Programado |
| | 100 | Ejecutado |
| Placa huella | | Programado |
| | | Ejecutado |
| | | Programado |
| | | Ejecutado |

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



**Falta de Programa de Obra y Riesgo de Incumplimiento de Plazos**



**Reunión casa de la cultura Martin Gamarra, Gamarra Cesar**



**Inicio de topografía y demarcación de puntos de referencia**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

Aprobación de facturas de compras de materiales por parte del comité operativo, seguimiento y acompañamiento en la ejecución del convenio.

**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: Diego Amado Prado Bayona

Matrícula Profesional No.: 1210370552787 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**Anexo 9**
Equipo Contrato de Interventoría

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |

FECHA: 4/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

## CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** 1 a 29 Febrero de 2024

**PROYECTO:** Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento Cascajal, municipio Gamarra

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 4871 de 2023

**INTERVENTORÍA:** InGenius Solutions S.A.S.

**CONTRATO DE OBRA No.** 4480 de 2023

**CONTRATISTA:** JAC corregimiento Cascajal del municipio de Gamarra departamento del Cesar

| EQUIPOS Y VEHÍCULOS | DESCRIPCIÓN | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| VEHICULO TIPO CAMIONETA | DUSTER DYNAMIQUE 2016 PLACA HHP 910 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | |
| MOTOCICLETA | BAJAJ PULSAR NS160 FE 2023 PLACA NRH 45G | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

**RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:**

**EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

**Anexo 10**

Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
**PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 27 / 3 / 2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** Subdirección Vías Regionales

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4871 de 2021

**INTERVENTOR:** INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 1-29 de febrero del 2024

**PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONVENIO No.:** 4481-2023, 4480-2023, 4566-2023, 4301-2023, 4788-2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOMA DE CORREDOR DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA; JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO CASCAJAL, MUNICIPIO DE GAMARRA; JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO EL CONTENTO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ANDIAN DEL MUNICIPIO DE GAMARRA; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LAS PAILAS MUNICIPIO DE MORALES

**NOMBRE ARL:** POSITIVA SAS

**NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFANORTE

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Dias del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31) | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUDOMAR PAEZ TORRADO | 13.361.189 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | $ 1.940.000,00 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 33% | INGENIUS SOLUTIONS S.A.S. | 30 | $ 135.100,0 | V | NUEVA EPS | 7919882152 | $ 77.600,0 | | | | $ 77.600,00 | $ - | $ - | |
| 2 | DIEGO ARMANDO PRADO BAYONA | 1.094.580.311 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | $ 2.700.000,00 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100% | | 30 | $ 188.000,0 | V | SANITAS | 7919882152 | $ 108.000,0 | COLPENSIONES | 7919882152 | $ 432.000,0 | $ 108.000,00 | $ - | $ - | |
| 3 | SUAREZ SANJUAN YINA MARCELA | INSPECTORA SST | INSPECTORA SST | $ 1.200.000,00 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100% | | 30 | $ 90.500,0 | V | NUEVA EPS | 7919882152 | $ 52.000,0 | COLPENSIONES | 7919882152 | $ 208.000,0 | $ 52.000,00 | $ - | $ - | |
| 4 | REYES MARTINEZ RAFAEL DAVID | INSPECTOR | INSPECTOR | $ 1.200.000,00 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100% | | 16 | $ 48.300,0 | V | NUEVA EPS | 7919882152 | $ 27.800,0 | PROTECCION | 7919882152 | $ 111.000,0 | $ 27.800,00 | $ - | $ - | |
| 5 | PEÑARANDA VERGEL YOZEF FARID | INSPECTOR | INSPECTOR | $ 1.200.000,00 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100% | | 16 | $ 48.300,0 | V | SANITAS | 7919882152 | $ 27.800,0 | PORVENIR | 7919882152 | $ 111.000,0 | $ 27.800,00 | $ - | $ - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES** | | | | $ 2.320.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

El Interventor adjunta la certificación de fecha 19/3/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO *
Representante Legal
INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.
Matrícula No.: 15219-21316 BYC

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

**Anexo 11**
Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 27 3 2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** Subdireción Vias Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N** 4871 de 2021 **INTERVENTOR:** INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

**MES INFORME MENSUAL:** 1-29 de febrero del 2024 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONVENIO No:** 4481-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOMA DE CORREDOR DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA
4480-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO CASCAJAL, MUNICIPIO DE GAMARRA
4566-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO EL CONTENTO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA
4301-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ANDIAN DEL MUNICIPIO DE GAMARRA
4788-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LAS PAILAS MUNICIPIO DE MORALES

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1357423 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | 10 | Nación | Contrato principal | $95.674.800,00 | $ - |
| 2024 | 1397923 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | 10 | Nación | ADICIONAL 1 | $20.325.200,00 | $ - |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | **TOTAL** | | | $ 116.000.000,00 | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 116.000.000,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Valor Total Ejecutado Acumulado | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1357423 de 11/12/2023 | $ - | $ 95.674.800,00 | | CONTRATO PRINCIPAL |
| | | | | | | | | 1397923 de 19/12/2023 | $ - | $ 116.000.000,00 | | ADICIONAL |
| 1 | **15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023** | $ - | $ - | $ - | | | | 1357423 de 11/12/2023 | $ - | $ 116.000.000,00 | | ACTA EN CERO |
| 2 | **1 AL 31 DE ENERO DEL 2024** | $ 7.409.080,00 | $ 1.407.725,20 | $ 8.816.805,20 | | | | 1357423 de 11/12/2023 | $ 8.816.805,20 | $ 107.183.194,80 | RADICADO N° 964 DE FECHA 02 MARZO 2024 | |
| 3 | **1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024** | $ 20.803.040,00 | $ 3.952.577,60 | $ 24.755.617,60 | | | | 1357423 de 11/12/2023 | $ 33.572.422,80 | $ 82.427.577,20 | | PRESENTE TRÁMITE |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | **$ 28.212.120,00** | **$ 5.360.302,80** | **$ 33.572.422,80** | | | | | **$ 33.572.422,80** | **$ 82.427.577,20** | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * COSTOS DE PERSONAL | $ 21.929.120,00 | $ 4.166.532,80 | $ 26.095.652,80 |
| * OTROS COSTOS DIRECTOS | $ 6.283.000,00 | $ 1.193.770,00 | $ 7.476.770,00 |
| * | | | |
| **VALOR TOTAL** | $ 28.212.120,00 | $ 5.360.302,80 | $ 33.572.422,80 |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO
Representante Legal
INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.
Matrícula No.: 15219-21316 BYC

Firma
Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

**Anexo 12**
Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 04/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4871 de 2023 **INTERVENTOR:** INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

**OBJETO DEL CONTRATO:**

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO BOLIVAR Y DE LOS MUNICIPIOS DE AGUACHICA Y GAMARRA DEL DEPARTAMENTO CESAR, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**FECHA DE INICIO:** 15/12/2023

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 95.674.800,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 116.000.000,00
(Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ELIAS JAIMES FERNANDEZ

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10,00% | $ 9.567.480,00 | 6 | 12 | 2023 | 30 | 6 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N/A | N/A | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20,00% | $ 19.134.960,00 | 6 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Calidad del servicio | 30,00% | $ 28.702.440,00 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** B-100043689

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 04/03/2024
(Día / Mes / Año)

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10,00% | $ 11.600.000,00 | 6 | 12 | 2023 | 30 | 6 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N/A | N/A | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20,00% | $ 23.200.000,00 | 6 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Calidad del servicio | 30,00% | $ 34.800.000,00 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** B-100043689

**Certificado de modificación o anexo No.:** 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10,00% | $ 11.600.000,00 | 6 | 12 | 2023 | 30 | 9 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N/A | N/A | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20,00% | $ 23.200.000,00 | 6 | 12 | 2023 | 31 | 3 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30,00% | $ 34.800.000,00 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 3 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** B-100043680

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 04/03/2024
(Día / Mes / Año)

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10,00% | $ 11.600.000,00 | 6 | 12 | 2023 | 31 | 10 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N/A | N/A | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20,00% | $ 23.200.000,00 | 6 | 12 | 2023 | 30 | 4 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30,00% | $ 34.800.000,00 | 31 | 12 | 2023 | 30 | 4 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** B-100043680

**Certificado de modificación o anexo No.:** 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Firma
Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

**Anexo 13**

Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

| | | |
|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE**<br>**RELACION DE CORRESPONDENCIA** | CÓDIGO<br>VERSIÓN<br>PÁGINA |

FECHA 04/03/2024

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

| OFICIO N° | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| OFI-4871-2023-011 | 07/02/2024 | ADELINA PEDROZO BAUTISTA<br>PRESIDENTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO CASCAJAL | Solicitud urgente de documnetación correspondiente al convenio para el incio de ejecución de las obras |
| OFI-4871-2023-013 | 15/02/2024 | PERSONERO MUNICIPAL<br>GAMARRA CESAR | Conformación veedurías convenio solidario No. 4480 de 2023 |
| OFI-4871-2023-017 | 19/02/2024 | ADELINA PEDROZO BAUTISTA<br>PRESIDENTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO CASCAJAL | Aprobación hojas de vida residente y contador público para el desarrollo del convenio solidario de la referencia. |
| OFI-4871-2023-018 | 19/02/2024 | ADELINA PEDROZO BAUTISTA<br>PRESIDENTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO CASCAJAL | Observaciones ajustes a los estudios y diseños |
| OFI-4871-2023-020 | 27/02/2024 | ADELINA PEDROZO BAUTISTA<br>PRESIDENTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO CASCAJAL | Falta de programa de obra y riesgo de incumplimineto de plazos |

Firma 

Nombre: Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoria
Matricula Profesional No.: 152192316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**Anexo 14**
Registro fotográfico



**OFI-4871-2023-011**

Ocaña, 07 de febrero del 2024

**Señor (a)**
ADELINA PEDROZO BAUTISTA
PRESIDENTE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO CASCAJAL
jaccorregimientocascajal@gmail.com
3174837822
GAMARRA- CESAR

**Referencia:** Convenio Solidario No. 4480 de 2023

**Asunto:** Solicitud Urgente de Documentación Correspondiente al Convenio para el inicio de ejecución de las obras

Cordial Saludo,

Nos dirigimos a usted con el propósito de solicitar de manera inmediata la entrega de los siguientes documentos e información relacionada con el convenio:

Solicitamos la entrega inmediata de la documentación topográfica correspondiente. Necesitamos la información detallada sobre la revisión y/o ajuste a estudios y diseños.

Por favor, envíenos las cuentas de cobro correspondientes a la revisión y/o ajuste a estudios y diseños, así también como la topografía, la actualización de pólizas, y de igual manera de la compra de dotación.

Agradecemos de antemano su pronta atención a esta solicitud, ya que la información mencionada es crucial para el inicio de las actividades de obra, la JAC debe realizar la entrega a esta interventoría.

Quedamos a la espera de recibir dicha documentación a la mayor brevedad posible. En caso de cualquier pregunta o aclaración adicional, no dude en contactarnos.

Agradecemos su colaboración.

Atentamente,



Eudomar Páez Torrado
C.C. 13.361.189
R.L. / INGENIUS SOLUTIONS SAS

**OFI-4871-2023-013**

Ocaña, 15 de febrero del 2024

**Señor(a)**
PERSONERO MUNICIPAL
personeriagamarra@gmail.com
5626104
GAMARRA - CESAR

**Asunto:** Conformación Veedurías Convenio Solidario No. 4480 de 2023

Cordial Saludo,

Con toda atención me permito indicarle que el Instituto Nacional de Vías - INVIAS suscribió el convenio solidario No. 4480 del 2023 con la junta de acción comunal del corregimiento CASCAJAL, el cual se encuentra actualmente en etapa de ejecución.

Con base en lo anterior y dado que el citado convenio cuenta con un factor social, el cual es muy importante para el desarrollo del proyecto, me permito solicitar su valioso apoyo como personero municipal a fin de llevar a cabo la conformación de veeduría ciudadana.

Para lo pertinente, se adjunta a la presente acta de constitución de veeduría ciudadana.

Agradezco la atención prestada, quedamos atentos a su pronta respuesta.

Atentamente,

Eudomar Páez Torrado
C.C. 13.361.189
R.L. / INGENIUS SOLUTIONS SAS

SOLUTIONS

**OFI-4871-2023-017**

Ocaña, 19 de febrero del 2024

**Señora**
ADELINA PEDROZO BAUTISTA
PRESIDENTE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO CASCAJAL
jaccorregimientocascajal@gmail.com
3174837822
GAMARRA- CESAR

**Referencia:** Convenio Solidario No. 4480 de 2023

**Asunto:** Aprobación hojas de vida ingeniero residente y contador público para el desarrollo del convenio solidario de la referencia.

Cordial Saludo,

Revisadas las hojas de vida aportadas para suplir el cargo de ingeniero residente y contador público en el marco de la ejecución del convenio solidarios de la referencia, esta interventoría indica lo siguiente:

- **CARLOS EMILIO ABUBARA VEGA** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.091.661.796 cumple con los requisitos y es admitido para participar en el proyecto en el cargo de ingeniero residente dedicación 100%.
- **JORGE HERNANDO PINO PINTO** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.062.876.667 cumple con los requisitos y es admitido para participar en el proyecto en el cargo de Contador Público dedicación 100%.

Se recuerda que el personal de dedicación completa debe residir en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a las obligaciones, con las consecuentes sanciones contractuales. Por otra parte, los profesionales aprobados para la ejecución del convenio de la referencia no podrán ser sustituidos o cambiados sin justa causa, la cual deberá ser sustentada ante la interventoría, y el profesional propuesto para su reemplazo, deberá cumplir como mínimo, con las mismas condiciones de experiencia y formación académica del propuesto inicialmente.

**Nota:** El contador público queda activo a partir de la fecha del presente y el ingeniero residente será activado una vez queden aprobados los ajustes a los estudios y diseños por parte de la interventoría, es decir, cuando se vaya a iniciar la ejecución de las obras.

Atentamente,



Eudomar Páez Torrado
R.L. / INGENIUS SOLUTIONS SAS

**OFI-4871-2023-018**

Ocaña, 19 de febrero del 2024

**Señora**
ADELINA PEDROZO BAUTISTA
PRESIDENTE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO CASCAJAL
jaccorregimientocascajal@gmail.com
3174837822
GAMARRA- CESAR

**Referencia:** Convenio Solidario No. 4480 de 2023

**Asunto:** Observaciones Ajustes a los Estudios y Diseños

Cordial Saludo,

Revisados los Ajustes a los estudios y diseños entregados por la JAC Corregimiento Cascajal, me permito remitir las siguientes observaciones:

1. Si se establece suprimir del proyecto la alcantarilla inicialmente contemplada, debe anexar el estudio hidrológico que lo soporte (concepto del especialista en el área).
2. Si se establece suprimir del proyecto la alcantarilla inicialmente contemplada, ¿por qué en el presupuesto final entregado se mantiene el item de excavaciones para la alcantarilla?
3. Dado que aumentan en gran cantidad las excavaciones según lo evidenciado, favor entregar las memorias de cálculo que soportan estas nuevas cantidades.

Con base en lo anterior, esta interventoría encargada del seguimiento y control del convenio de la referencia queda a la espera de la subsanación de lo observado a la mayor brevedad posible.

Atentamente,



Eudomar Páez Torrado
R.L. / INGENIUS SOLUTIONS SAS

**OFI-4871-2023-020**

Ocaña, 27 de febrero del 2024

**Señora**
ADELINA PEDROZO BAUTISTA
PRESIDENTE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO CASCAJAL
jaccorregimientocascajal@gmail.com
3174837822
GAMARRA- CESAR

**Referencia:** Convenio Solidario No. 4480 de 2023

**Asunto:** Falta de Programa de Obra y Riesgo de Incumplimiento de Plazos.

Cordial Saludo,

Dado que en la fecha actual aún no hemos recibido el programa de obra correspondiente. Es imperativo señalar que el plazo contractual establecido vence el próximo 30 de abril de 2024. Esta situación nos genera preocupación debido al riesgo de incumplimiento de los plazos acordados. Se considera que la fecha límite para el inicio de las obras es el 1 de marzo para así poder cumplir con los plazos.

Solicitamos su pronta atención a este asunto, ya que un retraso en la entrega del programa de obra podría afectar significativamente nuestra capacidad para cumplir con los plazos establecidos en el contrato. Apreciamos su comprensión y cooperación para abordar esta cuestión de manera efectiva.

Atentamente,

Eudomar Páez Torrado
R.L. / INGENIUS SOLUTIONS SAS

**Anexo 15**
Bitácora del mes correspondiente

Contrato de interventoria Nº 4871 de 2023.
Objeto: Interventoria técnica, administrativa, financiera y legal para los convenios solidarios suscritos entre el INVIAS y las organizaciones de acción comunal del municipio de Morales en el departamento Bolivar y de los municipios de Aguachica y Gamarra del departamento Cesar, en la dirección territorial Ocaña para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

Contratista: Ingenius Solutions S.A.S Nit: 901.753.215-6.

V/R: $ 116.000.000 Incluido I.V.A.

Convenio solidario Nº. 4480 de 2023.
Objeto: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vias y la junta de acción comunal del corregimiento Cascajal del municipio de Gamarra, departamento del Cesar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

Contratista: JAC corregimiento Cascajal.

V/R: $ 200.855.299 Incluido I.V.A.

Fecha de inicio Enero 15 de 2024.

01 Febrero 2024.
Estado del tiempo: soleado
Hora de inicio: 7:00 am
Personal en obra: Ninguno
Actividades: Se convoca a los habitantes del corregimiento para escoger los trabajadores de obra, gestión técnica.
Hora finalización: 5:00 pm.

Diego Arnedo Prado Bayona.
Ing. Residente de Interventoría
C

02 Febrero 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: Gestión administrativa y escogencia del oficial para temas de ejecución de obra.
Hora finalización: 5:00 pm

03 Febrero 2024.
Estado del tiempo: Nublado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: Se continuan tratando temas técnicos-administ
Hora finalización: 5:00 pm

Diego Arnedo Prado Bayona
Ing. Residente Interventoría.

04 Febrero 2024.
Estado del tiempo: Nublado.
Dia no laborado.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente de Interventoria.

05 Febrero 2024.
Estado del tiempo: Lluvias moderadas.
Hora de inicio: 7:00 am
Personal en obra: Ninguno
Actividades: Cotizacion y tramites consernientes a la valla publicitaria de convenio.
Hora de finalizacion: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente de Interventoria.

06 Febrero 2024.
Estado del tiempo: Nublado.
Hora de inicio: 7:00 am
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: Se realizo y comunica al contratista de obra que se debe presentar ajustes a estudios previos.
Hora finalizacion: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona
Ing. Residente de Interventoria.

07 Febrero 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: Se proyectan oficios por parte de la interventoría hacia el contratista de obra solicitando de manera urgente topografía y ajustes a los estudios y diseños y proyección de cuentas de cobro.
Hora de finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente de Interventoría

08 Febrero 2024.
Estado del tiempo: Soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: El contratista de obra se encuentra en cotizaciones pertinentes al desarrollo del convenio solidario
Hora de finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente de Interventoría.

09 Febrero 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Hora de inicio: 7:00 am
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: El contratista de obra se encuentra en el desarrollo técnico y gestional de apropiación con el consultor del convenio contratado.

líder=

Hora de finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente de Interventoría.

10 y 11 febrero 2024.
Estado del tiempo: Soleado.
Días no laborados.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente de Intenventoría.

12 Febrero 2024.
Estado del tiempo: Soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno
Actividades: Gestión administrativa y contractual
Hora de finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente de Interventoría.

13 Febrero 2024.
Estado del tiempo. Soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno
Actividades: El contratista de obra se encuentra en elaboración de valla publicitaria y gestión administrativo.
Hora finalización: 5:00 pm.

Ing. Residente Intv.
Diego A. Prado Bayona

líder:

14 Febrero 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: Indicaciones de temas técnicos concernientes a la realización de uniformes como parte de la dotación.
Hora de finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente de Interventoría.

15 Febrero 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: Se recalca al contratista y se le hace llamado para que haga entrega de topografía y ajuste y/o revisión a los estudios y diseños previos.
Hora de finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente de Interventoría

16 Febrero 2024.
Estado del tiempo. soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno
Actividades: El contratista del convenio solidario hace entrega de la topografía y revisión y/o ajustes a los estudios previos ala interventoría encargada, gestión administrativa y tramites correspondientes.

Hora de finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona
Ing. Residente de Interventoria.

17 Febrero 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: Gestión técnica administrativa en el marco del desarrollo del convenio.
Hora de finalización: 1:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente de Interventoria.

18 Febrero 2024.
Estado del tiempo: Nublado.
Día no laborado:

Diego Amado Prado Bayona
Ing. Residente de Interventoria.

19 Febrero 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: Por parte de la interventoria oficia observaciones a los ajustes y/o revisión de los estudios previos del convenio solidario.

Hora de finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona
Ing. Residente de Interventoría

20 Febrero 2024
Estado del tiempo: soleado
Hora de inicio: 7:00 am
Personal en obra: Ninguno
Actividades: El contratista de obra realiza gestión técnica para el correcto desarrollo y que se dé continuidad al convenio.
Hora finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente de Interventoría

21 Febrero 2024.
Estado del tiempo: soleado
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno
Actividades: Se oficia al contratista de obra que la interventoría aprueba los ajustes a estudios y diseños. y se realiza el tramite correspondiente para dar continuidad con el convenio.
Hora finalización: 5:00 pm

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente de Interventoría.

22 Febrero 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra.: Ninguno.
Actividades: El contratista de obra se encuentra en la apropiación de los ajustes a los estudios y diseños y el tramite correspondiente al mismo.
Hora de finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona
Ing. Residente de Interventoria.

23 Febrero 2024
Estado del tiempo: soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra.: Ninguno.
Actividades: Trabajo conjunto de los residentes de obra e interventoría para la correcta armonia del desarrollo y acuerdo del convenio solidario.
Hora de finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente de Intenentoria.

24 Febrero 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: Se desarrolla reunión conjunta entre presidente de juntas de acción comunal e interventoria donde se tratan temas del convenio como lo es el comite operativo

líder=

y su creación y se aclaran dudas técnica presentadas en reunión, se pactan acuerdos por ambas partes, esta reunión se llevó a cabo en la casa de la cultura Martin Gamarra del municipio de Gamarra, Cesar.
Hora finalización: 12:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona
Ing. Residente de Interventoría.

25 Febrero 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Día no laborado.

Diego Amado Prado Bayona
Ing. Residente de Interventoría.

26 Febrero 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: Se realizan a hacer cotizaciones de materiales con las cantidades ya pactadas por obra e interventoría y revisando el presupuesto ajustado.
Hora de finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente de Interventoría.

líder=

27 Febrero 2024.
Estado del tiempo: soleado
Hora de inicio: 7:00 am
Personal en obra: Ninguno
Actividades: El contratista continua con tramite correspondiente y cotizacion de materiales de obra.
Hora finalizacion: 5:00 pm.

Diego Amado P.
Diego Amado Prado Bayona
Ing. Residente de Interventoria.

28 Febrero 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Hora de inicio: 7:00 am
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: Gestion tecnica y administrativa y proyeccion de cuentas de cobro pertinentes al convenio.
Hora finalizacion: 5:00 pm.

Diego Amado P.
Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente de Interventoria.

29 Febrero 2024.
Estado del tiempo: Soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: El contratista de obra hace labores pertinentes para el comienzo de actividades de ejecucion de obra.
Hora finalizacion: 5:00 pm.

Diego Amado P.
Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente de Interventoria.

líder: