SOLUTIONS

INFORME MENSUAL N°2

CONVENIO No. 4566 DE 2023: "Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal corregimiento el Contento del municipio de Gamarra, departamento del Cesar para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.".

PERIODO: 1 al 29 de febrero de 2024



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4871 DE 2023

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO BOLIVAR Y DE LOS MUNICIPIOS DE AGUACHICA Y GAMARRA DEL DEPARTAMENTO CESAR, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Gamarra, Marzo de 2024

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
2.1 Localización 5
2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto. 5
2.3 Inventario y estado inicial de la vía. 6
2.4 Características Técnicas del Proyecto 6
3. Información convenio solidario. 7
3.1 Información General del convenio 7
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 7
3.3 Seguimiento ítems no previstos 7
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 7
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 8
4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto 8
4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 8
4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 8
***4.4* Acta Mensual de Pagos Convenio - Acta Recibo Parcial de Obra Convenio** 8
4.5 Estado General del Tiempo 8
4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio 8
4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 8
4.9 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 8
4.10 Otros documentos seguimiento mensual: 8
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 9
5.1 Información general del contrato 9
5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor. 9
5.3 Informes especialistas 10
5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC 10
5.5 Información otros programas y aplicativo 10
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 10
6.1 Equipo Contrato de Interventoría 10
6.2 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 10
6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 10
6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 10
6.6 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 10
6.7 Otros documentos seguimiento mensual 10
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 11

8. ANEXOS 12

8.1 *Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.* 12

8.2. Registro fotográfico..... 12

8.3. Bitácora del mes correspondiente: 12

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto

Anexo 2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

Anexo 3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

Anexo 4 Acta Mensual de Pagos Convenio - Acta Recibo Parcial de Obra Convenio

Anexo 5 Estado General del Tiempo

Anexo 6 Resumen Ensayos de Laboratorio

Anexo 7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Anexo 8 Informe Semanal

Anexo 9 Equipo Contrato de Interventoría

Anexo 10 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Anexo 11 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Anexo 12 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Anexo 13 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

Anexo 14 Registro fotográfico

Anexo 15 Bitácora del mes correspondiente

1. INTRODUCCIÓN

A través del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total se avanza en el objetivo de mejorar el tránsito por las vías terciarias del país. Es así como gracias a la firma de estos nuevos convenios solidarios en esta zona del departamento del Cesar que benefician a comunidades del sur del Cesar, se invertirán en kilómetros de vías terciarias para su mejoramiento y mantenimiento.

El gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Vías en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total destinó recursos para el desarrollo del programa que ejecutan los organismos y/o juntas de acción comunal dentro del marco de la ley.

Las intervenciones en estos caminos veredales y comunitarios se basan en mejoramientos de vías mediante construcción de placa huella, mantenimiento rutinario de obras de drenaje y construcción de elementos de estabilización de taludes, entre otros.

Este programa es un vehículo para activar la participación comunitaria en todo el territorio nacional, jalonando el desarrollo local y así aportar en el propósito de encontrar la justicia social, ambiental y económica de los colombianos de la ruralidad.

En el siguiente informe se encuentra toda la información concerniente en cuanto al ámbito administrativo, técnico, financiero y la información que permite conocer el estado y avance del convenio solidario del mes de febrero.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Gamarra del departamento del Cesar, en el corregimiento El Contento, teniendo como punto de referencia inicial en la coordenada 8°13'27.12"N 73°46'21.44"O y punto de referencia final en la coordenada 8°14'2.63"N 73°45'54.50"O de la vía Tramo vía El Contento – Gamarra, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Ocaña del INVIAS.



Figura: 1 Localización del corregimiento El contento, Gamarra, Cesar.

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

El proyecto objeto del convenio de referencia se ejecuta en el corregimiento El contento, zona rural del municipio de Gamarra, Cesar. De su ejecución se beneficia la población de esta vereda directamente, así como a los residentes del municipio y visitantes temporales de Gamarra y demás municipios de esta zona del departamento.

2.3 Inventario y estado inicial de la vía.

El corredor vial a intervenir se encuentra en la zona central del corregimiento, en cercanía al parque principal de este, la vía se encuentra destapada que requiere intervención, mantenimiento y estabilización de algunos sitios críticos ya que la lluvia y el efecto del intemperismo ha generado que se desestabilice el corredor vial.

	
Estado Inicial de la vía 15-01-2024	Estado inicial de la vía 15-01-2024

2.4 Características Técnicas del Proyecto

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

El presente convenio solidario tiene por objeto el mejoramiento vial del corredor a intervenir para que garantice una circulación continua y eficaz para el transporte de propios y visitantes de la región, de este modo se contempla la construcción de los siguiente de acuerdo a los ajustes y revisión de los estudios y diseños previos.

- Construcción de ciento dos (102) metros lineales de placa huella.

3. Información convenio solidario.

3.1 Información General del convenio

CONVENIO No.	4566 DE 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO EL CONTENTO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA, DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JAC DEL CORREGIMIENTO EL CONTENTO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA DEPARTAMENTO DEL CESAR
FECHA DE INICIACIÓN	19/12/2023
FECHA DE TERMINACION INCIAL	31/12/2023
PLAZO INICIAL	TRECE (13) DIAS
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	30/04/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 200.419.970,00 INCLUIDO IVA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 200.419.970,00 INCLUIDO IVA

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

En el desarrollo de las actividades realizadas en el mes desde el 1 de febrero hasta el 29 de febrero se realizó gestión administrativa y tramites documentas como la solicitud y entrega de la topografía y revisión y/o ajustes a los estudios y diseños, solicitud urgente de documentación para dar comienzo a la ejecución de la obra, proyección de oficio al personero municipal del municipio de Gamarra para la conformación de la veeduría ciudadana, solicitud al contratista de obra de la programación de obra ya que se está en riesgo del NO cumplimiento del plazo contractual pactado, proyección y aprobación de cuentas de cobro presentadas por el contratista de obra, también se llevó a cabo reunión en la casa de la cultura Martin Gamarra del municipio de Gamarra Cesar con los presidentes de las juntas de acción comunal y la interventoría donde se trataron temas de conformación de veeduría y comités operativos para el desarrollo del convenio, los requisitos faltantes a la fecha para dar inicio a las obras en la vereda y aclaración de inquietudes.

3.3 Seguimiento ítems no previstos

N/A

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

En el periodo del mes de febrero esta interventoría recibió y estudió oportunamente los ajustes y estudios a los diseños previos, se realizó la aprobación de los mismos teniendo el visto bueno de los especialistas de cada área, se tramitó y aprobó cuentas de cobro presentadas por parte del contratista de obra para realizar los pagos pertinentes y pendientes que tenía el contratista de obra por las labores realizadas hasta la fecha; esta interventoría proyecta realizar la correcta

revisión del programa de obra y acompañamiento y seguimiento a la ejecución de las obras del convenio para que así se cumpla con lo establecido en las características técnicas del convenio.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-2 (Anexo 1)

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 (Anexo 2)

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6. (Anexo 3)

4.4 Acta Mensual de Pagos Convenio - Acta Recibo Parcial de Obra Convenio
Ver Anexo 4

4.5 Estado General del Tiempo
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 (Anexo 5)

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 (Anexo 6)

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 (Anexo 7)

4.9 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14 **No Aplica**

4.10 Otros documentos seguimiento mensual:

- Informe Semanal

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3(Anexo 8)

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

CONTRATO No.	4871 del 2023.
OBJETO	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO BOLIVAR Y DE LOS MUNICIPIOS DE AGUACHICA Y GAMARRA DEL DEPARTAMENTO CESAR, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
INTERVENTOR	INGENIUS SOLUTIONS S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	EUDOMAR PAEZ TORRADO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING. ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
PLAZO INICIAL	QUINCE (15) DIAS
FECHA INICIACIÓN	15/12/2023
PRÓRROGA 1	TRES (3) MESES
PRÓRROGA 2	UN (1) MES
FECHA TERMINACIÓN	30/04/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 95.674.800,00 INCLUIDO IVA
ADICIÓN 1	$ 20.325.200,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 116.000.000,00 INCLUIDO IVA

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor.

- Acompañamiento en los procesos de gestión documental y técnicos del proyecto mediante socialización para aclarar la conformación del comité operativo y documentos faltantes y necesarios para dar inicio a las actividades de la ejecución del convenio solidario.

- Acompañamiento en los trabajos de elaboración de informes semanales y mensuales que permitan establecer el avance del Proyecto y dar reporte al supervisor de interventoría el estado actual del proyecto.

- Apoyo en generación de cuentas de cobro, y su aprobación para realizar los pagos pertinentes.

- Revisión y aprobación de los ajustes y estudios a los diseños previos presentados por parte del contratista del convenio solidario.

- Realizar la interventoría integral en los términos que se indique en el manual de interventoría vigente de la Entidad, al contrato 4871 del 2023, garantizando que a través de este se adelanten obras de mitigación que permitan la mejora de la transitabilidad de los habitantes de la vereda por este sector y de visitantes y transeúntes frecuentes.

5.3 Informes especialistas
(No aplica).

5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC
(No aplica).

5.5 Información otros programas y aplicativo
(No aplica)

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 Equipo Contrato de Interventoría
No aplica

6.2 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 (Anexo 10)

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Anexo 11)

6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Anexo 12)

6.6 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 **No Aplica**

6.7 Otros documentos seguimiento mensual

- Programa de Inversión del anticipo y Seguimiento a la inversión del Anticipo

No Aplica

- Seguimiento al Plan de Cargas

No Aplica

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Siguiendo lo estipulado y plazos señalados en el convenio solidario se recibió y aprobó los ajustes y estudios a los diseños previos

- La interventoría ha dado apoyo en la presentación de las cuentas de cobro pendientes por realizar pagos por el contratista de obra y su aprobación.

- El contratista de obra ha realizado pagos pendientes de pólizas, topografía, ajustes a estudios y diseños, así mismo se ha hecho el pago de diseño de valla, medidas ambientales, compra de dotación del personal y exámenes médicos de ingreso, entre otros.

- Se requiere programación de obra y estricto cumplimiento a esta programación para la puesta en marcha y correcta ejecución y avance de obra esperado en el mes de marzo para dar reporte favorable en la ejecución del convenio solidario.

8. ANEXOS

8.1 *Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.*

Ver anexo 13

8.2. Registro fotográfico

Ver anexo 14

8.3. Bitácora del mes correspondiente:

Ver anexo 15

ANEXOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

Contrato de Obra No. 4566 de 2023 **Contratista:** JAC del corregimiento El Contento del municipio de Gamarra departamento del Cesar

Contrato de Interventoría No. 4871 de 2023 **Interventoría:** InGenius Solutions S.A.S.

Objeto Contrato de Obra:

Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal corregimiento El Contento del municipio de Gamarra, departamento del Cesar para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** Febrero

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	15
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	16
1	**INTRODUCCIÓN**		5
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		6
2.1	Localización		6
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		6
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		7
2.4	Características técnicas del proyecto		7
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		8
3.1	Información general del contrato		8
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		8
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		8
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		8
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		9
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	33
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	9
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	9
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	9
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	9
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	9
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	9
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	9
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		9
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		10
5.1	Información general del contrato		10
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		10
5.3	Informes especialistas y profesionales		11
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		11
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		11
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	11
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	11
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	11
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	11
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	11
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		11
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2	11 11
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	11
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	11
7	**Conclusiones y recomendaciones**		12
8	**Anexos**		13
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		13
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		13
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		13

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma:

Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

Anexo 1

Resumen Mensual Estado General del Proyecto

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 04/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

PERIODO MES: FEBRERO

CONVENIO No.: 4566 DE 2023

OBJETO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento El Contento del municipio de Gamarra, departamento del Cesar para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

CONTRATISTA: JAC del corregimiento El Contento del municipio de Gamarra departamento del Cesar

PLAZO INICIAL: 13 DIAS
FECHA DE INICIO: 19/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 18/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024
PLAZO ACUMULADO: 117 DIAS

VALOR INICIAL : $ 200.419.970,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 200.419.970,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4871

INTERVENTOR: Ingenius Solutions S.A.S.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa huella	Ml	102
Estructuras			
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Plcaha huella	Ml	0	0
Estructuras				
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 149.472.413,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.484.172,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 45.463.385,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 199.419.970,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 0,00	$ 0,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 7.614.000,00	$ 7.614.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 0,00	$ 0,00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **5**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





oto 1

Solicitud Urgente de Documentación Correspondiente al Convenio para el inicio de ejecución de las obras



Conformacion veedurías convenio solidario N°4566 de 2023



Fo



Observaciones Ajustes a los Estudios y Diseños



Falta de Programa de Obra y Riesgo de Incumplimiento de Plazos



Reunión casa de la cultura Martin Gamarra, Gamarra, Cesar



Topografía de demarcación de bordes

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre Eudomar Páez Torrado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Anexo 2

Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 04/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **OCAÑA**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 a 29 Febrero de 2024 **PROYECTO:** Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento El Contento, municipio Gamarra

CONTRATO No. 4566 de 2023 **CONTRATISTA:** AC del corregimiento El Contento del municipio de Gamarra departamento del Cesar

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4871 de 2023 **INTERVENTORÍA:** InGenius Solutions S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																													
			TOTAL ACTIVO																													
			TOTAL EN REPARACIÓN																													
			TOTAL INACTIVO																													

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: A la fecha no se ha dado inicio a obra por lo tanto no se cuenta con maquinaria y equipo en obra

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JULIAN ALBEIRO CONDE ELJACH
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Diego Amado Prado Bayona
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1210370552787 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 3

Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	04/03/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONVENIO No: 4566 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC DEL CORREGIMIENTO EL CONTENTO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA DEPARTAMENTO DEL CESAR

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 A 29 FEBRERO DE 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ, CORREGIMIENTO EL CONTENTO, MUNICIPIO GAMARRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4871 DE 2023 **INTERVENTOR:** INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1																																										
2																																										
3																																										
4																																										
5																																										
6																																										
7																																										
8																																										
9																																										
10																																										
N																																										

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido): A la fecha no se ha dado ingreso al personal de obra

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JULIAN ALBEIRO CONDE ELJACH
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 4
Acta Mensual de Pagos Convenio - Acta Recibo Parcial de Obra Convenio

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 4/03/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 2

UNIDAD EJECUTORA: **Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **OCAÑA**

CONVENIO No. 4566 de 2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal corregimiento El Contento del municipio de Gamarra, departamento del Cesar para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

VÍA INTERVENIDA: vía calle principal Corregimiento El Contento

CONTRATISTA: JAC del corregimiento El Contento del municipio de Gamarra departamento del Cesar

INTERVENTOR: InGenius Solutions S.A.S. **CONTRATO No.** 4871 de 2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	19 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR INICIAL:**	$ 200.419.970,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	30 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN:	18 (Día)	DE	1 (Mes)	DE	2024 (Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$ 200.419.970,00
PLAZO (MESES):	4 meses						
FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO:	31 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)		
FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO:	30 (Día)	DE	4 (Mes)	DE	2024 (Año)		

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	SEGUROS MUNDIAL	860037013-6	CTA COBRO 001	15/02/2024	$ 1.734.037,97	$ -	$ 1.734.037,97
2	SIAT SUPERAR	900135067-8	CTA COBRO 002	23/02/2024	$ 420.000,00	$ -	$ 420.000,00
3	LINGEOCIMYC	901338544-5	CTA COBRO 003	24/02/2024	$ 4.403.000,00	$ -	$ 4.403.000,00
4	GERARDO QUINTERO QUIROZ	1731941	CTA COBRO 004	24/02/2024	$ 1.440.000,00	$ -	$ 1.440.000,00
5	JACOME Y JACOME SAS ZOMAC	901781444-5	CTA COBRO 005	27/02/2024	$ 1.851.274,00	$ -	$ 1.851.274,00
				TOTAL	$ 9.848.311,97	$ -	$ 9.848.311,97

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ 9.848.312	**PAGOS ACUMULADOS**	$ 9.848.312
VALOR IVA	$ -	**VALOR IVA ACUMULADO**	$ -
TOTAL PAGOS	$ 9.848.312	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ 9.848.312

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

ORLANDO QUINTERO

Firma:
Nombre: ORLANDO QUINTERO CUESTA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Firma:
Nombre: JULIAN ALBEIRO CONDE ELJACH
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No. 037-0655487 STD

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONVENIO SOLIDARIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 04/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **ACTA No.** 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9.848.312,00 **MES** FEBRERO

ACTA FINAL ☐

CONVENIO No : 4566 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO:

Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal corregimiento El Contento del municipio de Gamarra, departamento del Cesar para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

CONTRATISTA: JAC del corregimiento El Contento del municipio de Gamarra departamento del Cesar (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4871 DE 2023 INTERVENTOR: InGenius Solutions S.A.S.

PLAZO INICIAL: 0,5 meses (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 4 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 19/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 31/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 18/01/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL **(A)**: $ 200.419.970,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO **(C=A+B)**: $ 200.419.970,00

No. DE ORDEN	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PRESUPUESTO APROBADO POR INTERVENTORÍA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha _____		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
			LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
1	800-13	PART.	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	Ml		$ -	$ -						
			CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA										
2	600-13		Ecavaciones varias sin clasificar	M3	241,8	$ 39.257	$ 9.492.343				$ -		$ -
3	320-13		subbase granular clase c	M3	190,4	$ 126.461	$ 24.078.174				$ -		$ -
4	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA(D) -mezcla in situ	M3	75,8	$ 755.824	$ 57.291.459				$ -		$ -
5	630-13		Concreto ciclopeo resistencia 14MPa (G)	M3	35,3	$ 465.127	$ 16.418.983				$ -		$ -
6	640-13		Acero de refuerzo de Fy=4200 kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4356,6	$ 7.139	$ 31.101.767				$ -		$ -
			CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS										
7	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3		$ 39.257,00	$ -						
8	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3		$ 76.290,00	$ -						
9	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3		$ 517.810,00	$ -						
10	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3		$ 755.824,00	$ -						
11	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG		$ 7.139,00	$ -						
12	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3		$ 80.377,00	$ -						
13	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M		$ 748.831,00	$ -						
14	610-13	x	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3		$ 23.366,00	$ -						
			ÍTEM NO PREVISTOS										
15	311-13		Afirmado (mejoramiento de la subrasante)	m 3	118,6	$ 93.314	$ 11.067.040				$ -		$ -

	SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	$ 149.449.767				
*	**PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)**	$ 4.483.493				
*	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	$ 45.463.294			$ 9.848.312	$ 9.848.312
*	**VALOR ESTIMADO CONVENIO**	$ 199.396.554				
*						
*						
*						
*	**VALOR TOTAL**					

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en el presupuesto aprobado por la interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONVENIO SOLIDARIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	2 de 2

FECHA 04/03/2024
(Día / Mes / Año)

RESUMEN PRESENTE MES

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la presupuesto aprobado por la interventoría.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	$ 9.848.312,00	$ -	$ 9.848.312
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES			$ 9.848.312

VALOR BÁSICO PRESENTE MES: $ 9.848.312

VALOR PRESENTE ACTA: $ 9.848.312 **VALOR EN LETRAS:** NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al convenio solidario.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del convenio o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratisa con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. La presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y lel contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obras de mantenimiento y mejoramiento)

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

Para constancia de lo anterior firman

ORLANDO QUINTERO

Firma:
Nombre: ORLANDO QUINTERO CUESTA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Julian Albeiro Conde E.

Firma:
Nombre: JULIAN ALBEIRO CONDE ELJACH
Ingeniero Residente
Apoyo Técnico del Contratista
Matrícula Profes 151037-0655487 STD

Firma:
Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 5
Estado General del Tiempo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 04/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONVENIO No: 4566 d e 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO EL CONTENTO MUNICIPIO DE GAMARRA DEPARTAMENTO DEL CESAR

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 a 29 febrero de 2024 **PROYECTO:** MANTENMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ, CORREGIMINETO EL CONTENTO, MUNICIPIO DE GAMARRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4871 de 2023 **INTERVENTOR:** INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24			695
Lluvias moderadas	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JULIAN ALBEIRO CONDE ELJACH
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: DIEGO AMADO PRADO BAYONA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1210370552787 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 6
Resumen Ensayos de Laboratorio

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 1

FECHA: 04/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONVENIO No.: 4566 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC DEL CORREGIMIENTO EL CONTENTO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA DEPARTAMENTO DEL CESAR

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 a 29 Febrero de 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ,CORREGIMIENTO EL CONTENTO, MUNICIPIO GAMARRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4871 DE 2023 **INTERVENTOR:** INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado ensayos de laboratorio

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: JULIAN ALBEIRO CONDE ELJACH
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo7

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4 (Día) 3 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONVENIO No. 4566 de 2023 **CONTRATISTA:** JAC del Corregimiento El Contento del municipio de Gamarra departamento del Cesar

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ, CORREGIMIENTO EL CONTENTO , MUNICIPIO GAMARRA

FECHA DE INICIO: 19/12/2023

PLAZO INICIAL: 13 DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.419.970,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.419.970,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4871 DE 2023 **INTERVENTOR:** INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20,00%	$ 40.083.994,00	22	11	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5,00%	$ 10.020.999,00	22	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 60.125.991,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100296193

Certificado de modificación o anexo No.: 71802041
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	22	11	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100073182 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 71802042
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20,00%	$ 40.083.994,00	22	11	2023	1	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5,00%	$ 10.020.999,00	22	11	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 60.125.991,00	20	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100296193

Certificado de modificación o anexo No.: 71852961
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	22	11	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100073182 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 71852962
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Eudomar Páez Torado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 8
Informe Semanal

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 09/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento El Contento, municipio Gamarra

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

SEMANA No.: 4 del 02/02/2024 al 08/02/2024 Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal corregimiento El Contento del municipio de Gamarra, departamento del Cesar para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

124 ML DE PLACA HUELLA 1 ALCANTARILLA - 5,2 M

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 124 m de placa huella en el corregimiento de El Contento, municipio de Gamarra, tambien la construccion de una alcantarilla de 5,2 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JAC del corregimiento El Contento del municipio de Gamarra departamento del Cesar

CONVENIO No.: 4566
FECHA DE INICIO: 19/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2023

VALOR INICIAL: $ 200.419.970,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 200.419.970,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: Ingenius solutions S.A.S.
INTEGRANTES: Eudomar Paez Torrado

CONTRATO No.: 4871 del 2023
FECHA DE INICIO: 15/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2023

VALOR INICIAL: $ 95.674.800,00
VALOR ADICIONES: $ 20.325.200,00
VALOR ACUMULADO: $ 116.000.000,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 200.419.970	$ 200.419.970		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 200.419.970	$ 200.419.970		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 15.005.555		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 100.994.445		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.472.413,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: En la medida del inicio de actividades se solicitara la programacio, ya que se proyecta fase de estudios y diseños.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 10.809.350,87	9%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15.005.555,20	13%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10.809.350,87	9%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.188.750,00	5%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 964

PERIODO FACTURADO: ENERO

VALOR FACTURA: $ 8.816.805,20

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100%
Meta Física Ejecutada %: 50%
Avance o Atraso Físico %: 50,0%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*	Placa huella	Ml	124
*	Alcantarilla	Und	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	100			100	100,0%
Ejec	50			50	50,0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Via al Contento-Gamarra

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Por medio de oficio se hace la solicitud urgente de entrega de documentación topográfica e información detallada de revisión y/o ajustes a estudios y diseños, de igual manera se solicita cuentas de cobro de topografía, revisión y/o ajustes a estudios y diseños, actualización de polizas y compra de dotación, así mismo por medio de la aplicación electronica whatsApp se ha reiterado estas solicitudes a los presidentes de junta de acción comunal con el fin de agilizar estos proceso y dar inicio a las labores concernientes de obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Se realizará revisión y aprobación de ajustes a los estudios y diseños y revisión y aprobación a cuentas de cobro.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños	100	Programada
	50	Ejecutado
Placa huella		Programada
		Ejecutado
alcantarillas		Programada
		Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Solicitud Urgente de Documentación Correspondiente al Convenio para el inicio de ejecución de las obras

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: Diego Amado Prado Bayona

Matrícula Profesional No.: 1210370552787 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 16/02/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento El Contento, municipio Gamarra

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

SEMANA No.: 5 del 09/02/2024 al 15/02/2024 Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal corregimiento El Contento del municipio de Gamarra, departamento del Cesar para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

124 ML DE PLACA HUELLA 1 ALCANTARILLA - 5,2 M

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 124 m de placa huella en el corregimiento de El Contento, municipio de Gamarra, tambien la construccion de una alcantarilla de 5,2 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JAC del corregimiento El Contento del municipio de Gamarra departamento del Cesar

CONVENIO No.: 4566

FECHA DE INICIO: 19/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2023

VALOR INICIAL: $ 200.419.970,00

VALOR ADICIONES: $ -

VALOR ACUMULADO: $ 200.419.970,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: Ingenius solutions S.A.S.

INTEGRANTES: Eudomar Paez Torrado

CONTRATO No.: 4871 del 2023

FECHA DE INICIO: 15/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2023

VALOR INICIAL: $ 95.674.800,00

VALOR ADICIONES: $ 20.325.200,00

VALOR ACUMULADO: $ 116.000.000,00

VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 200.419.970	$ 200.419.970		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 200.419.970	$ 200.419.970		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 21.194.305		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 94.805.695		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.472.413,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: En la medida del inicio de actividades se solicitara la programacio, ya que se proyecta fase de estudios y diseños.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 21.618.701,73	19%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21.194.305,20	18%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10.809.350,87	9%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.188.750,00	5%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 964

PERIODO FACTURADO: ENRO

VALOR FACTURA: $ 8.816.805,20

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:

Meta Física Ejecutada %:

Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*	Placa huella	Ml	124
*	Alcantarilla	Und	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Via al Contento-Gamarra

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizó la solicitud de entrega de topografia y ajustes a estudios y diseños, se envía oficio por medio de correo electronico a la personería municipal de Gamarra para la confomación de la veeduria ciudada para el convenio solidario 4566 de 2023, se recibió por parte del contratiste de obra topografia y los ajustes a estudios y diseños que entraron en etapa de revisión para su aprobación.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Aprobación a los ajustes a estudios y diseños, se espera la activación del ingeniero residente para el tema técnico de la obra como lo son calculo de cantidades, programación, cotización de materiales y la puesta en marcha de obra.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños	71,11	Programada
	50	Ejecutado
Placa huella		Programada
		Ejecutado
alcantarillas		Programada
		Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Solicitud Urgente de Documentación Correspondiente al Convenio para el inicio de ejecución de las obras

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión y aprobación de los ajustes a los estudios y diseños, activar ingeniero residente de obra.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: Diego Amado Prado Bayona

Matrícula Profesional No.: 1210370552787 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 22/02/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento El Contento, municipio Gamarra

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña — SEMANA No.: 6 del 16/02/2024 al 22/02/2024 Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal corregimiento El Contento del municipio de Gamarra, departamento del Cesar para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

124 ML DE PLACA HUELLA 1 ALCANTARILLA - 5,2 M

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 124 m de placa huella en el corregimiento de El Contento, municipio de Gamarra, tambien la construccion de una alcantarilla de 5,2 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JAC del corregimiento El Contento del municipio de Gamarra departamento del Cesar

CONVENIO No.: 4566 — VALOR INICIAL: $ 200.419.970,00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 200.419.970,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: Ingenius solutions S.A.S.

INTEGRANTES: Eudomar Paez Torrado

CONTRATO No.: 4871 del 2023 — VALOR INICIAL: $ 95.674.800,00

FECHA DE INICIO: 15/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ 20.325.200,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 116.000.000,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 200.419.970	$ 200.419.970		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 200.419.970	$ 200.419.970		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 27.383.055		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 88.616.945		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.472.413,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: Se realizó la solicitud de la programación de obra, se aprobó ajustes a los estudios y diseños y se entra en etapa de cotizaión de materiales para su respectiva aprobación y compra.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 32.428.052,60	28%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 27.383.055,20	24%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10.809.350,87	9%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.188.750,00	5%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 964

PERIODO FACTURADO: ENERO

VALOR FACTURA: $ 8.816.805,20

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:

Meta Física Ejecutada %:

Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*	Placa huella	Ml	124
*	Alcantarilla	Und	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Via al Contento-Gamarra

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron observaciones a los ajustes a los estudios previos por parte de la interventoría, se procede a la aprobación a los ajustes a estudios y diseños previos presentados por el contratista de obra, se trabaja conjuntamente entre el contratista y la interventoría para la cotización y compra de materiales de obras para así empezar labores en el sitio de la obra destinado a la ejecucuion del alcance del proyecto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Puesta en marcha de la obra a ejecutar con el convenio solidario, dar inicio a la ejecución del proyecto, comprar materiales su acopio, ingreso de personal de obra, replanteo y ejecucion de actividades previas de la obra.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños	88,66	Programada
	100	Ejecutado
Placa huella		Programada
		Ejecutado
alcantarillas		Programada
		Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Observaciones Ajustes a los Estudios y Diseños

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Acompañamiento tecnico-administrativo al contratista de obra, aprobación del flujo de caja para la puesta en marcha de la obra.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: Diego Amado Prado Bayona

Matrícula Profesional No.: 1210370552787 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento El Contento, municipio Gamarra

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

SEMANA No.: 7 del 23/02/2024 al 29/02/2024 Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal corregimiento El Contento del municipio de Gamarra, departamento del Cesar para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

102 ML DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construcción de 102 metro lineales de placa huella en el corregimiento de El Contento, municipio de Gamarra.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JAC del corregimiento El Contento del municipio de Gamarra departamento del Cesar

CONVENIO No. 4566
FECHA DE INICIO: 19/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2023

VALOR INICIAL: $ 200.419.970,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 200.419.970,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: Ingenius solutions S.A.S.
INTEGRANTES: Eudomar Paez Torrado

CONTRATO No. 4871 del 2023
FECHA DE INICIO: 15/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2023

VALOR INICIAL: $ 95.674.800,00
VALOR ADICIONES: $ 20.325.200,00
VALOR ACUMULADO: $ 116.000.000,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 200.419.970	$ 200.419.970		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 7.614.000		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 200.419.970	$ 192.805.970		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 33.571.805		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 82.428.195		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.472.413,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7.614.000,00	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.614.000,00	4%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: Se realizó la solicitud de la programación de obra y programa de inversiones al contratista de obra, se pide la compra de los materiales para la ejecución de la obra y el debido proceso para dar comienzo a actividades de obra el prómixo 01 de marzo de 2024.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 43.237.403,46	37%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 33.571.805,20	29%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10.809.350,87	9%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.188.750,00	5%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 964
PERIODO FACTURADO: ENERO
VALOR FACTURA: $ 8.816.805,20

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*	Placa huella	Ml	102
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Via al Contento-Gamarra
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Latitud 8° 20' 13.61"N Longitud 73° 43' 8.51"O	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizarón el calculo de cantidades de obra y materiales para la facturación y compra de estos materiales, se está a la espera por parte del contratista de obra que presente la facturacón de los materiales para dar autorización y compra de estos, se comienzan labores topograficas para el replanteo y ubicación de ejes, cotas, bordes, punto inicial y punto final de referencia y así dar inicio a la ejeccución del convenio; se proyecta oficio por parte de la interventoría indicandole al contratista de obra la falta de entrega del programa de obra lo que genera incertidumbre y preocupación del NO cumplimiento del plazo de ejecución del convenio, se realizó reunion en la casa de la cultura de Gamarra con el presidente de junta, ingeniero residente de interventoría e interventoría con el fin de tratar temas del comite operativo y los temas faltantes para el inicio de obras que se estipulan para el 1 de marzo.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se requiere el replanteo de la sub-rasante para iniciar con labores de mejoramiento de la misma ya que el estudio geotécnico así lo requiere y el extendido de material de sub-base, compactación y chequeo de cotas.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños	100	Programada
	100	Ejecutado
Placa huella		Programada
		Ejecutado
alcantarillas		Programada
		Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Falta de Programa de Obra y Riesgo de Incumplimiento de Plazos



Reunión casa de la cultura Martin Gamarra, Gamarra, Cesar



Topografía y demarcación de puntos de referencias y cotas

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Aprobación de facturas de compras de materiales por parte del comité operativo, seguimiento y acompañamiento en la ejecución del convenio.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: Diego Amado Pradó Bayona

Matrícula Profesional No.: 1210370552787 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 9
Equipo Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 a 29 Febrero de 2024

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento El Contento, municipio Gamarra

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4871 de 2023

INTERVENTORÍA: InGenius Solutions S.A.S.

CONTRATO DE OBRA No. 4566 de 2023

CONTRATISTA: JAC del corregimiento El Contento del municipio de Gamarra departamento del Cesar

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VEHICULO TIPO CAMIONETA	DUSTER DYNAMIQUE 2016 PLACA HHP 910	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
MOTOCICLETA	BAJAJ PULSAR NS160 FE 2023 PLACA NRH 45G	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 10

Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 27 / 3 / 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Vías Regionales

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4871 de 2021

INTERVENTOR: INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1-29 de febrero del 2024

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No.: 4481-2023, 4480-2023, 4566-2023, 4301-2023, 4788-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOMA DE CORREDOR DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA; JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO CASCAJAL, MUNICIPIO DE GAMARRA; JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO EL CONTENTO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ANDIAN DEL MUNICIPIO DE GAMARRA; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LAS PAILAS MUNICIPIO DE MORALES

NOMBRE ARL: POSITIVA SAS

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Dias del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	EUDOMAR PAEZ TORRADO	13.361.189	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 1.940.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	33%	INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.	30	$ 135.100,0	V	NUEVA EPS	7919882152	$ 77.600,0				$ 77.600,00	$ -	$ -	
2	DIEGO ARMANDO PRADO BAYONA	1.094.580.311	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 2.700.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		30	$ 188.000,0	V	SANITAS	7919882152	$ 108.000,0	COLPENSIONES	7919882152	$ 432.000,0	$ 108.000,00	$ -	$ -	
3	SUAREZ SANJUAN YINA MARCELA	INSPECTORA SST	INSPECTORA SST	$ 1.200.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		30	$ 90.500,0	V	NUEVA EPS	7919882152	$ 52.000,0	COLPENSIONES	7919882152	$ 208.000,0	$ 52.000,00	$ -	$ -	
4	REYES MARTINEZ RAFAEL DAVID	INSPECTOR	INSPECTOR	$ 1.200.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		16	$ 48.300,0	V	NUEVA EPS	7919882152	$ 27.800,0	PROTECCION	7919882152	$ 111.000,0	$ 27.800,00	$ -	$ -	
5	PEÑARANDA VERGEL YOZEF FARID	INSPECTOR	INSPECTOR	$ 1.200.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		16	$ 48.300,0	V	SANITAS	7919882152	$ 27.800,0	PORVENIR	7919882152	$ 111.000,0	$ 27.800,00	$ -	$ -	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 2.320.000,00																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 19/3/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO *
Representante Legal
INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.
Matrícula No.: 15219-21316 BYC

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 11

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 27 3 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireción Vias Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N 4871 de 2021 **INTERVENTOR:** INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: 1-29 de febrero del 2024 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No: 4481-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOMA DE CORREDOR DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA
4480-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO CASCAJAL, MUNICIPIO DE GAMARRA
4566-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO EL CONTENTO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA
4301-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ANDIAN DEL MUNICIPIO DE GAMARRA
4788-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LAS PAILAS MUNICIPIO DE MORALES

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1357423	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nación	Contrato principal	$95.674.800,00	$ -
2024	1397923	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nación	ADICIONAL 1	$20.325.200,00	$ -
			TOTAL			$ 116.000.000,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 116.000.000,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								1357423 de 11/12/2023	$ -	$ 95.674.800,00		CONTRATO PRINCIPAL
								1397923 de 19/12/2023	$ -	$ 116.000.000,00		ADICIONAL
1	**15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**	$ -	$ -	$ -				1357423 de 11/12/2023	$ -	$ 116.000.000,00		ACTA EN CERO
2	**1 AL 31 DE ENERO DEL 2024**	$ 7.409.080,00	$ 1.407.725,20	$ 8.816.805,20				1357423 de 11/12/2023	$ 8.816.805,20	$ 107.183.194,80	RADICADO N° 964 DE FECHA 02 MARZO 2024	
3	**1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**	$ 20.803.040,00	$ 3.952.577,60	$ 24.755.617,60				1357423 de 11/12/2023	$ 33.572.422,80	$ 82.427.577,20		PRESENTE TRÁMITE
TOTALES		**$ 28.212.120,00**	**$ 5.360.302,80**	**$ 33.572.422,80**					**$ 33.572.422,80**	**$ 82.427.577,20**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* COSTOS DE PERSONAL	$ 21.929.120,00	$ 4.166.532,80	$ 26.095.652,80
* OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 6.283.000,00	$ 1.193.770,00	$ 7.476.770,00
*			
VALOR TOTAL	$ 28.212.120,00	$ 5.360.302,80	$ 33.572.422,80

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO
Representante Legal
INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.
Matrícula No.: 15219-21316 BYC

Firma
Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 12
Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 04/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4871 de 2023 **INTERVENTOR:** INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO BOLIVAR Y DE LOS MUNICIPIOS DE AGUACHICA Y GAMARRA DEL DEPARTAMENTO CESAR, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 15/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 95.674.800,00

VALOR ACUMULADO: $ 116.000.000,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 9.567.480,00	6	12	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 19.134.960,00	6	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30,00%	$ 28.702.440,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No B-100043689

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 04/03/2024

(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 11.600.000,00	6	12	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 23.200.000,00	6	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30,00%	$ 34.800.000,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No B-100043689

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 11.600.000,00	6	12	2023	30	9	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 23.200.000,00	6	12	2023	31	3	2027
Calidad del servicio	30,00%	$ 34.800.000,00	31	12	2023	31	3	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No B-100043680

Certificado de modificación o anexo No.: 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 04/03/2024 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 11.600.000,00	6	12	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 23.200.000,00	6	12	2023	30	4	2027
Calidad del servicio	30,00%	$ 34.800.000,00	31	12	2023	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No B-100043680

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 13

Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE RELACION DE CORRESPONDENCIA	CÓDIGO
		VERSIÓN
		PÁGINA

FECHA 04/03/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

OFICIO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OFI-4871-2023-011	07/02/2024	JAC CORREGIMIENTO EL CONTENTO	Aprobación hojas de vida ingeniro residente y contador publico para el desarrollo del convenio solidaio de la referencia.
OFI-4871-2023-011	07/02/2024	JAC CORREGIMIENTO EL CONTENTO	Solicitud urgnete de documentación correspondiente al convenio para el inico de ejecución de las obras
OFI-4871-2023-014	15/02/2024	PERSONERO MNICIPPAL - GAMARRA CESAR	Conformación veedurías convenio solidario No. 4566 de 2023
OFI-4871-2023-019	19/02/2024	ORLANDO QUINTERO CUESTA PRESIDENTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMINETO EL CONTENTO	Observaciones ajustes a los estudios y diseños
OFI-4871-2023-022	27/02/2024	ORLANDO QUINTERO CUESTA PRESIDENTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMINETO EL CONTENTO	Falta de programa de obra y riesgo de incumplimiento de plazos

Firma 

Nombre: Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 14
Registro fotográfico



OFI-4871-2023-011

Ocaña, 07 de febrero del 2024

Señora
ORLANDO QUINTERO CUESTA
PRESIDENTE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO EL CONTENTO
jaccontento@gmail.com
3105963298
GAMARRA- CESAR

Referencia: Convenio Solidario No. 4301 de 2023

Asunto: Solicitud Urgente de Documentación Correspondiente al Convenio para el inicio de ejecución de las obras

Cordial Saludo,

Nos dirigimos a usted con el propósito de solicitar de manera inmediata la entrega de los siguientes documentos e información relacionada con el convenio:

Solicitamos la entrega inmediata de la documentación topográfica correspondiente. Necesitamos la información detallada sobre la revisión y/o ajuste a estudios y diseños.

Por favor, envíenos las cuentas de cobro correspondientes a la revisión y/o ajuste a estudios y diseños, así también como la topografía, la actualización de pólizas, y de igual manera de la compra de dotación.

Agradecemos de antemano su pronta atención a esta solicitud, ya que la información mencionada es crucial para el inicio de las actividades de obra, la JAC debe realizar la entrega a esta interventoría.

Quedamos a la espera de recibir dicha documentación a la mayor brevedad posible. En caso de cualquier pregunta o aclaración adicional, no dude en contactarnos.

Agradecemos su colaboración.

Atentamente,



Eudomar Páez Torrado
C.C. 13.361.189
R.L. / INGENIUS SOLUTIONS SAS

OFI-4871-2023-014

Ocaña, 15 de febrero del 2024

Señor(a)
PERSONERO MUNICIPAL
personeriagamarra@gmail.com
5626104
GAMARRA - CESAR

Asunto: Conformación Veedurías Convenio Solidario No. 4566 de 2023

Cordial Saludo,

Con toda atención me permito indicarle que el Instituto Nacional de Vías - INVIAS suscribió el convenio solidario No. 4566 del 2023 con la junta de acción comunal del corregimiento EL CONTENTO, el cual se encuentra actualmente en etapa de ejecución.

Con base en lo anterior y dado que el citado convenio cuenta con un factor social, el cual es muy importante para el desarrollo del proyecto, me permito solicitar su valioso apoyo como personero municipal a fin de llevar a cabo la conformación de veeduría ciudadana.

Para lo pertinente, se adjunta a la presente acta de constitución de veeduría ciudadana.

Agradezco la atención prestada, quedamos atentos a su pronta respuesta.

Atentamente,

Eudomar Páez Torrado
C.C. 13.361.189
R.L. / INGENIUS SOLUTIONS SAS

OFI-4871-2023-019

Ocaña, 19 de febrero del 2024

Señora
ORLANDO QUINTERO CUESTA
PRESIDENTE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO EL CONTENTO
jaccontento@gmail.com
3105963298
GAMARRA- CESAR

Referencia: Convenio Solidario No. 4566 de 2023

Asunto: Observaciones Ajustes a los Estudios y Diseños

Cordial Saludo,

Revisados los Ajustes a los estudios y diseños entregados por la JAC Corregimiento El Contento, me permito remitir las siguientes observaciones:

1. Si se establece suprimir del proyecto la alcantarilla inicialmente contemplada, debe anexar el estudio hidrológico que lo soporte (concepto del especialista en el área).
2. Si se establece suprimir del proyecto la alcantarilla inicialmente contemplada, ¿por qué en el presupuesto final entregado se mantiene el item de excavaciones para la alcantarilla?
3. Dado que aumentan en gran cantidad las excavaciones según lo evidenciado, favor entregar las memorias de cálculo que soportan estas nuevas cantidades.
4. El presupuesto final entregado contempla los datos de otra JAC, favor corregir y verificar las distancias reales de cantera y suministro
5. La actividad de limpieza obra menores de drenaje debe mantenerse, pues este alcance ya esta contemplado por el INVIAS.

Con base en lo anterior, esta interventoría encargada del seguimiento y control del convenio de la referencia queda a la espera de la subsanación de lo observado a la mayor brevedad posible.


Atentamente,



Eudomar Páez Torrado
R.L. / INGENIUS SOLUTIONS SAS



Distancia El Contento – Aguachica



Distancia El Contento - Cantera

OFI-4871-2023-022

Ocaña, 27 de febrero del 2024

Señor
ORLANDO QUINTERO CUESTA
PRESIDENTE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO EL CONTENTO
jaccontento@gmail.com
3105963298
GAMARRA- CESAR

Referencia: Convenio Solidario No. 4301 de 2023

Asunto: Falta de Programa de Obra y Riesgo de Incumplimiento de Plazos.

Cordial Saludo,

Dado que en la fecha actual aún no hemos recibido el programa de obra correspondiente. Es imperativo señalar que el plazo contractual establecido vence el próximo 30 de abril de 2024. Esta situación nos genera preocupación debido al riesgo de incumplimiento de los plazos acordados. Se considera que la fecha límite para el inicio de las obras es el 1 de marzo para así poder cumplir con los plazos.

Solicitamos su pronta atención a este asunto, ya que un retraso en la entrega del programa de obra podría afectar significativamente nuestra capacidad para cumplir con los plazos establecidos en el contrato. Apreciamos su comprensión y cooperación para abordar esta cuestión de manera efectiva.

Atentamente,

Eudomar Páez Torrado
R.L. / INGENIUS SOLUTIONS SAS

Anexo 15
Bitácora del mes correspondiente

Contrato de Interventoria N° 4871 de 2023.
Objeto: Interventoria, técnica, administrativa, financiera y legal para los convenios solidarios suscritos entre el INVIAS y las organizaciones de acción comunal de municipio de Morales en el departamento Bolivar y de los municipios de Aguachica y Gamarra del departamento Cesar, en la dirección territorial Ocaña para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

Contratista: Ingenius Solutions S.A.S NIT: 901.753215-6.

V/R: $ 116.000.000 Incluido I.V.A.

Convenio solidario N°4566 de 2023
Objeto: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vias y la junta de acción comunal corregimiento El Contento del municipio de Gamarra, departamento del Cesar para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

Contratista: J.A.C corregimiento El Contento.

V/R: $ 200.419.970 Incluido I.V.A.

Fecha de inicio enero 15 de 2024.

01 Febrero 2024.
Estado del tiempo: Soleado
Hora de inicio: 7:00 am
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: Gestión documental, se recibe hoja de vida del oficial de construcción para dar tramite a la misma.
Hora finalización: 05:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona
Ing. Residente Interventoria.

02 Febrero 2024.
Estado del tiempo: Nublado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: Se hace acompañamiento al contratista de obra y se le pide gestión oportuna para la entrega de topografía y ajustes a los estudios y diseños previos:
Hora finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente Interventoria.

03 Febrero 2024
Estado del tiempo: Nublado
Hora inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno
Actividades: Acompañamiento y gestión para la realización de cuentas de cobro y que se continue

con el flujo de caja.
Hora finalizacion.: 1:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente Interventoria.

04 Febrero 2024.
Estado del tiempo: Nublado.
Dia no laborado.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente Interventoria.

05 Febrero 2024.
Estado del tiempo: lluvias moderadas.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: Se hace acompañamiento al contratista de obra y se pide la elaboracion de la valla publicitaria.
Hora finalizaciòn: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente Interventoria.

06 Febrero 2024.
Estado del tiempo: Nublado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: Se reitera la entrega de ajustes a los estudios y diseños a la interventoria para su aprobacion

Hora finalización: 500 pm.

Diego Amado P.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente Interventoria.

07 Febrero 2024.
Estado del tiempo: soleado
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: Se hace acompañamiento al contratista de obra y se les dice q dan los parametros para la realización de uniformes como parte de dotación.
Hora finalización: 5:00 pm.

Diego Amado P.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente Interventoria.

08 Febrero 2024.
Estado del tiempo: Soleado.
Hora de inicio: 7:00 am
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: Acompañamiento técnico al presidente de junta y recepción de los ajustes a los estudios previos.
Hora de finalización: 5:00 pm.

Diego Amado P.

Diego Amado Prado Bayona
Ing. Residente Interventoria.

09 Febrero 2024.
Estado del tiempo: Soleado.

Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno
Actividades: Acompañamiento técnico-administrativo por parte de la interventoria en documentación pertinente.
Hora finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona
Ing. Residente Interventoria.

10 Febrero 2024.
Estado del tiempo: Soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: Gestión documental
Hora finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente Interventoria.

11 Febrero 2024.
Esta del tiempo: soleado.
Dia no laborado.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente de Interventoria.

12 Febrero 2024.
Estado del tiempo: Soleado
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno.

Actividades: Se hace llamado al contratista de obra para que convoque al personal obrero y lo seleccione para respectivo tramite, gestión y acompañamiento.
Hora finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente Interventoría.

13 Febrero 2024.
Estado del tiempo: Soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: El contratista continua en gestión documental
Hora finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente Interventoría

14 Febrero 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: Gestiones pertinentes y cotizaciones por parte del contratista de obra para el tramite de examenes de ingreso.
Hora de finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing Residente Interventoría.

15 Febrero 2024.
Estado del tiempo: Soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: Acercamiento al contratista de obra para que se realicen las respectivas cuentas de cobro pertinentes a la fecha.
Hora de finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente de Interventoría.

16 Febrero 2024.
Estado del tiempo: Soleado.
Hora de inicio: 7:00 am
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: Gestión y tramite documental.
Hora finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente de Interventoría.

17 y 18 Febrero 2024.
Estado del tiempo: Soleado.
Días no laborados.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente Interventoría.

19 Febrero 2024.
Estado del tiempo: Soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: Se realizan observaciones a los ajustes a estudios y diseños presentado a la interventoria, se espera pespuesta a la mayor brevedad.
Hora finalizacion: 5:00 pm.

Diego A. P. B.
Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente. Interventoria.

20 Febrero 2024.
Estado del tiempo: Nublado.
Hora de inicio. 7:00 am.
Personal en obra. Ninguno.
Actividades: Se recomienda al contratista hacer cotizaciones de los materiales de obra, gestion y tramite documental.
Hora de finalizacion: 5.00 pm.

Diego A. P. B.
Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente Interventoria.

21 Febrero 2024.
Estado del tiempo: Nublado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: Aprobacion por parte de la interventoría a los ajustes a estudios y diseños presentados por parte del contratista de obra.
Hora de finalizacion: 5:00 pm.

líder:

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente Interventoría.

22 Febrero 2024.
Estado del tiempo: Soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: Acercamiento técnico por parte de los residentes de intenerbría. y contrato de obra.
Hora de finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente de Interventoría

23 Febrero 2024.
Estado del tiempo, soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno
Actividades: Gestiones técnicas por parte del personal profesional de obra e interventoría.
Hora de finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente de Interventoría.

24 Febrero 2024.
Estado del tiempo: Soleado.
Hora de inicio: 7:00 am
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: Se realiza reunión con el presidente de la.

líder:=

junta de acción comunal en la casa de la cultura Martin Gamarra del municipio de Gamarra - Cesar donde se abordaron temas técnicos concernientes del convenio y expresar la preocupación por parte de la interventoría ya que no se ha dado inicio a la ejecución de la obra, se pactan fechas para dar inicio de obra y llegar a acuerdos comunes.
Hora finalización: 1:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente Interventoría.

25 Febrero 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Día no laborado.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente de Interventoría.

26 Febrero 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: Trabajo conjurto, cotización de materiales. acompañamiento por parte de la interventoría.
Hora de finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing Residente de Interventoría.

27 Febrero 2024.
Estado del tiempo: soleado
Hora de inicio: 7:00 am
Personal en obra: Ninguno
Actividades: El contratista de obra continua con las cotizaciones de materiales ya que la zona de ejecución es de difícil acceso y se presentan algunos sobrecostos.
Hora de finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente de Interventoría.

28 Febrero 2024
Estado del tiempo: Soleado.
Hora de inicio: 7:00 am
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: Se continua en tramites para inicio de obra.
Hora de finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona
Ing. Residente de Interventoría.

29 Febrero 2024
Estado del tiempo: soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno
Actividades: Tramites necesarios para dar comienzo a labores de obra
Hora finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona. Ing. Residente interventoría.
Diego Amado Prado Bayona

líder: